

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Pretura sectorului Ciocana (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Cantitate conform datelor din proiect	Termen de executare a lucrărilor						
			03.07.2025	04.07.2025	05.07.2025	06.07.2025	07.07.2025	08.07.2025	09.07.2025
1	Organizare de șantier								
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	2200,00 m2	320,00 m2	320,00 m2	320,00 m2	320,00 m2	320,00 m2	300,00 m2	300,00 m2
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pista pentru biciclisti)	4400,00 m2	630,00 m2	630,00 m2	630,00 m2	630,00 m2	630,00 m2	630,00 m2	620,00 m2
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (alb semn de bicicleta)	43,00 m2	43,00 m2						

Semnat: electronic

Nume: Pahomi Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SC Dorador Lux SRL