

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparații capitale ale WC etajul 3, blocul mare fete/băieți și etajul 3 blocul mic profesori/fete/băieți și cabinetele de chimie și fizică (conform conceptului de design MEC) în IPLT „Onisifor Ghibu” mun. Chișinău ”
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor: o lună.

Nr.	Lucrări conform devizelor	Săpt. 1	Săpt. 2	Săpt. 3	Săpt. 4
1	Organizarea șantierului, trasări, protecția zonelor	■			
2	Demontarea ușilor, obiectelor sanitare și instalațiilor existente	■			
3	Demolarea pardoselilor, faianței, tencuielilor și pereților ușori	■	■		
4	Evacuarea și transportarea deșeurilor	■	■		
5	Lucrări de zidărie și reparații locale		■		
6	Executarea șapelor și pregătirea pardoselilor		■	■	
7	Montarea rețelelor de apă și canalizare		■	■	
8	Montarea rețelelor de încălzire		■	■	
9	Montarea instalațiilor electrice și ventilării		■	■	
10	Tencuieli și gleturi			■	
11	Hidroizolații			■	
12	Placarea pereților cu faianță			■	■
13	Montarea gresiei			■	■
14	Zugrăveli și finisaje tavane			■	■
15	Montarea ușilor noi				■
16	Montarea obiectelor sanitare (WC, lavoare, baterii, accesorii)				■
17	Montarea corpurilor de iluminat, prizelor și întrerupătoarelor				■
18	Probe la instalațiile sanitare și electrice				■
19	Curățenie generală				■
20	Recepția lucrărilor și predarea obiectului				■