

**FORMULARUL F3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

*"Lucrări de reparație a acoperișului la Grădinița de copii nr.3 din mun. Strășeni.  
(Acoperiș șarpant blocurile A6- A7 inclusiv casa scării și galerie)"*

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020	
		Zile	
		TOTAL: 50 zile	
1.	DEMONTARI ȘI EVACUĂRI	7	
2.	ACOPERIS 1.Constructia centurii antiseismice(Lucrari de consolidare) 2. Montarea structurii de rezistență acoperis 3. Montarea învelitorii 4. Executarea stresinii 5. Montarea sistemului de scurgere 6.Constructia balustradei metalice de protecție	12  10  10  5  3  3	

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP