

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație (asfaltare) a drumului local din s. Sănătăuca, r-ul Florești

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Ne obligăm să îndeplinim lucrările 5 (cinci) luni din momentul eliberării dispoziției de începere a lucrărilor				
		I	II	III	IV	V
1.	Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din piatra sparta h=10 cm și încărcarea materialului din decapare – 570,50 m ³ ; transportarea materialului demolat la distanța de 2 km -1 026,00 t					
2.	Strat de agregate natural cilindrate cu ballast fr. 0-45 mm, h=15 cm V=12,83 m ³			↔		
3.	Strat de fundație din piatra sparta, h=18 cm, S=5 705,00 m ² , V=1 026,90 m ³					
4.	Amorsarea suprafețelor V=3,38 t și îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 h=6,0 cm, S=5 705,00 m ²					
5.	Amorsarea suprafețelor-0,25 l/m ² , V=1,43 t și îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, h=4,0 cm, S=5 705,00 m ²					
6.	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta, h=10 cm, S=1 141,0 m ²					

Termen de execuție total: **5 (cinci) luni din momentul eliberării dispoziției de începere a lucrărilor.**

Notă: în dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: _____

Nume: **Dacin Piotr**

Funcția în cadrul în întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **S.C. "Dromas-Cons" S.R.L.**