

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a sistemului de canalizare mun. Chișinău str. M. Lomonosov 49

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...			
		Zile						60
		2	5	15	10	15	5	8
1.	Organizare de șantier	X						
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de demontare</u>		X					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de excavare</u>			X				
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de montare a rețelelor exterioare</u>				X			
5.	Obiect 04 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de montare a căminelor</u>					X		
6.	Obiect n 05 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de astupare și compactare</u>						X	
7.	Obiect n 06 Categorie de lucrări: <u>Lucrări A1 și A2</u>							X

Data completării: 10.09.2024

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"