

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrari de reparatie capitala a acoperisului garajului (str. Malina Mica 1)**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				Anul (n)	
		Lună					
		1	2	3	0	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2					
		Zile					
2.	<b>Obiect 01;</b> Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment la parapet Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	8-12					
		Zile					
3.	<b>Obiect 02:</b> Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip. Mat. marunte (petrol, cirpe etc.)=1,050. Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (in doua straturi). Material marunt=1,050 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000. Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu. Material marunt=1,050	8-10					
		Zile					
...	<b>Obiect 03:</b> Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata la parapet Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea materialelor demolate in saci cu evacuarea manuale din incaperi) Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) Вынос строительного мусора в пределах здания	4-6					
		Zile					

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: \_SC„Elinatcons”SRL\_