



„Visom Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

Anexa nr. 10 la Documentația
standard nr. 69 din 07 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

PRIMARIA COMUNEI BUBUIECI

Lucrari de reparatie la blocu sanitar Grupa nr.7 și 2 Ghiocel in incinta gradinitei nr.2

Nr.	Etapa lucrărilor	Durata estimată	Perioada
1	Organizarea de șantier	2 zile	Săpt. 1 (Luni–Marți)
2	Demontări (uși, ferestre, pardoseli, faianță, obiecte sanitare, plinte, aparate electrice etc.)	5 zile	Săpt. 1 (Marți–Vineri)
3	Încărcarea și evacuarea deșeurilor	2 zile	Săpt. 1–2 (Vineri–Luni)
4	Demolări locale, strapungeri pereți, dezafectare instalații electrice și termice	3 zile	Săpt. 2 (Luni–Miercuri)
5	Lucrări instalații electrice (prize, întrerupătoare, cablaj, panou distribuție) – faza 1	5 zile	Săpt. 2 (Miercuri–Vineri) și Săpt. 3 (Luni–Marți)
6	Turnare pardoseală din beton	2 zile	Săpt. 3 (Miercuri–Joi)
7	Tencuieli pereți și tavane	4 zile	Săpt. 3–4 (Joi–Marți)
8	Montare țevi apă caldă/rece, calorifere, robinete	4 zile	Săpt. 4 (Miercuri–Vineri)
9	Montare faianță și gresie	6 zile	Săpt. 5 (Luni–Sâmbătă)
10	Vopsitorii tavane și elemente tencuite	3 zile	Săpt. 6 (Luni–Miercuri)
11	Montare obiecte sanitare (unități, lavoare, cadă de duș)	3 zile	Săpt. 6 (Joi–Sâmbătă)
12	Montare uși, pereți despărțitori, plinte	3 zile	Săpt. 7 (Luni–Miercuri)
13	Finalizare instalații electrice (măști, aparate, testări)	2 zile	Săpt. 7 (Joi–Vineri)
14	Curățenie generală și predare lucrări	2 zile	Săpt. 8 (Luni–Marți)

Data completării: 06.06.2025

Nume: Moșneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „ VISOM – CONS „, SRL