

Contractor

1008601001382
Partea II

CEREREA DE EFECTUARE A PLATILOR (CEP)

Pentru lucrări civile
Conform RLE la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12117-RO4	din	22/10/2020
Cererea Nr	1	din	22/01/2021
pe perioada: de la	12/11/2020	pana la	22/01/2021
Data terminării: initiala	22/01/2021	extinsa	20/03/2021

Contractorul CALIBCOM S.R.L.
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62Cod fiscal 1008600059467
Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL
Banca: Victoriabank SA, suc. 34
- VICBMD2X514

Costul contractului

Lei

Date despre subproiect

1. Costul initial al contractului	272412.37
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	183912.46
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	456324.83

Agentia de implementare	
Denumirea SP 4478	Lucrari civile la gradinita de copii
Localitatea	Şaptebani Riscani

Certificarea lucrarilor executate

4. Efectuat pe actele precedente	Lei	0.00
5. Efectuat pe actul dat	Lei	318893.25
6. Executat cumulativ	Lei	318893.25

Date despre anexe si suplimente

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

DEDUCERI (pe act si cumulative, fara devaluare)

		Pe act, Lei	Cumul., Lei
7	din garantia de buna executie a contractului	0.00	0.00
8	retinere din platite de avans (randul 15), lei		0.00
8a	din garantiile retinute (randul 18)	31889.33	31889.33
9	din contributia comunitatii (conform actului de indep.)		
10	Penalitati pentru retinere (randul 17)		0.00
11	Suma dupa deductii (scadeti r. 8,9,10 din r. 6)		287003.92

DATE GENERALE DESPRE CONTRACT Lei

14	Suma ramasa a contractului (randul 3 -- randul 6)		137431.58
15	Suma totala a avansului primit in valuta la rata eliberarii	0	0.00
16	Avans neplatit (15 -- 7) MDL		0.00
17	Suma totala a penalitatilor		
18	Suma totala a banilor retinuti		31889.33
19a	Sursa FISM		0.00
19b	Suma totala a contributiei com.		0.00
20	Suma ramasa a contributiei in bani		0.00

CALCULUL PLATILOR (fara devaluare)

Lei

12	Suma platita anterior		0.00
13	Plata curenta (fara ret.avans) (randul 11-- randul 12)		287003.92
13a	Cursul leului din contract		1.0000
13b	Suma 13 in valuta MDL la rata 13a		287003.92
		Cumulativ	Pe act
13d	ajustare avans valuta	0.00	0.00

Verificari si coordonari

Specialist MTL

Sef DMT

Semnatura

Inregistrat de CDCT

21	Suma care urmeaza a fi platita (13b-13d) in MDL		287003.92
22	Cursul leului din data		0.0000
23	Plata curenta recalculata la cursul din data transferului		
24	Diferenta de curs (13b*rata vinzare -- 13)		

	cod	sursa	procent	suma, lei
31	0		0.0000	0.00
32	0		0.0000	0.00
33	0		0.0000	0.00
34	0		0.0000	0.00
			total p/u verif	0.00

Transfer bancar _____ numele _____ semnatura _____ data _____

Suma _____
Casier _____ numele _____ semnatura _____ data _____

Dispozitia de Plata Nr _____ din //

Proces verbal de receptie a lucrarilor executate (PVR a LE)
Pentru lucrari civile

la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12117-RO4	din	22/10/2020
PVR a LE Nr	1	din	12/11/2020
pe perioada de la	12/09/2020	pana la	12/11/2020

Contractorul CALIBCOM S.R.L.
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL
Banca: Victoriabank SA, suc. 34

VICBMD2X514

Costul contractului

Lei

Date despre subproiect

1. Costul initial al contractului	272412.37
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	183912.46
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	456324.83

Agentia de implementare	
Denumirea SP	4478
Localitatea	Şaptebani
	Riscani

Certificarea lucrarilor executate
(Se completeaza de beneficiar)

Lei

Verificat

4. Efectuat pe actele precedente	0.00	0,00
5. Efectuat pe actul dat		347433,93
6. Executat cumulativ		

Subsemnatii, ca reprezentanti autorizati ai Primariei si Agentiei de implementare, prin prezenta confirmam urmatoarele:

- PVR a LE anexat si documentele aferente sunt valabile si prezinta lucrarile executate sub supravegherea noastra si in stricta conformitate cu prevederile contractului;
- Lucrarile sunt executate calitativ;
- Plata curenta este calculata corect si in conformitate cu procedurile FISM;

Primarul

Contabilul Primariei

Presedintele AI

Data

Verificarea din partea responsabilului tehnic
(Se completeaza de responsabilul tehnic)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost sub supravegherea mea directa in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate. Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos. Suma confirmata urmeaza a fi ajustata conform prevederilor contractuale si procedurilor FISM.

SUMA CONFIRMATA

Responsabilul tehnic

numele, semnatura

Data "12" "01" 2021

Verificarea din partea FISM

(Se completeaza de consultantul FISM)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost efectuate in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate. Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.

SUMA CONFIRMATA

Specialist MTLC

numele, semnatura

Data "28" "01" 2021

Coordonat

Sef DENT

DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP Nr

Contractul Nr IFB-W-12117-RO4 SP 4478 IFB-W-12117-RO4 PVR a LE Nr 1 din 22/01/2021
 DEVIZUL 1 4478 PVR a LE Nr 1 din 22/01/2021
 pe perioada 12/11/2020 22/01/2021

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedentiv/cumulativ	Costul cumulat	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/cumulativ	% executat
----------	--------------------	---------------------------------	-----------	------------	-----------------------------------	----------------	--------------------	---------------	---------------------------	------------

Capitolul Nr 1 ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETERIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOILOR.

1	DEMOLARI.Demontarea inveltoarei acoperisului din foi de ardezie(S=157.88m2), inclusiv elementele din lemn. Incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea in gunoiste autorizata la distanta de 2 km. ATENTIE! CONTRACTORUL VA ASIGURA MUNCITORII CU SALOPETE SI RESPIRATOARE IN PERIOADA LUCRARILOR DE DEMONTARE A ACOPERISULUI. FOILE DE ARDEZIE VOR FI DEPOZITATE SI AMBALATE CU PELICULA DE POLIETILENA, IN PERIOADA DE DEMONTARE A INVELITOAREI, DUPA CARE VOR FI EVACUATE IN LOCURI DESTINATE.	set	1.0000	2600.00	2600.00	1.0000	2600.00	1.0000	2600.00	100.00
2	ELEMENTE DIN LEMN- Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a acoperisului.Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. Izolarea elementelor din cherestea care se vor instala pe beton sau caramida cu carton gudronat, etc.Confectionarea si montarea elementelor de fixare din metal. Suprafata elementelor din metal se cutata, prelucraza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopsesc cu vopsea pentru metal in 2 straturi.ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare.	m3	3.8500	8515.00	32782.75	3.8500	32782.75	3.8500	32782.75	100
3	ASTERIALA. Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a asteriei. Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform desenei normativelor in vigoare.	m3	1.4400	10375.00	14940.00	1.4400	14940.00	1.4400	14940.00	100.00

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/cumulativ	Costul cumulat	Cant. exec. pe act	Costul pe act	pe cumulat
4	PELICULA. Strat suplimentar polimeric tip onduriis montat sub stratul de invelitoare .	m2	171.8000	58.00	9964.40	171.8000	9964.40	171.8000	9964.40	100.00
5	INVELITOAREA. Executarea invelitoare acoperisului din tigla metalica sau tabla profilata LK35 (H=37mm) cu strat de protectie polimeric (suprafata mata), masa stratului de zinc (275g/m2), grosimea nu mai mica de 0.45 mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni, in complet cu toate componentele necesare din tabla plata analogic invelitoare acoperisului (triglete de coama, borduri de fronton, dolii, recordari de perete, sort de streasin, retinator de zapada, garnitura pentru imbinari elastice, suruburi cu autoinsurubare si alte elemente necesare pentru excutarea invelitoare), etc. ATENTIE: Imbinarile foilor din tabla se vor etansa longitudinal si transversal cu garnitura de etansare. La imbinarile longitudinale se vor instala nituri cu cap etans cu pasul nu mai mare de 1000mm. Suprafata stratului de protectie a tiglei, in cazul care va fi afectat in procesul montarii se va restabili cu vopsea de corectie, procurata in complet cu tabla metalica. La montarea acoperisului se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile si accesoriile aferente conform normativelor in vigoare. Materialul, calitatea si culoarea tiglei se coordoneaza pina la procurare cu Beneficiarul si reprezentantul FISM, prin prezentarea mostrei.	m2	171.8000	236.00	40544.80	171.8000	40544.80	171.8000	40544.80	100.00
6	STRESINA. Captusirea stresinii cu tabla cutata C10 cu strat de protectie polimeric cu grosimea nu mai mica de 0.45 mm. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. Culoarea si materialul captusirii se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	51.0000	156.00	7956.00	45.0000	7020.00	45.0000	7020.00	88.23
8	IGHIABURI. Procurarea si instalarea sistemelor de jgheaburi $\phi=125$ mm, din tabla metalica plana cu strat de protectie, (in complet cu invelitoare), cu instalarea coltarelor interme (externe), capacilor terminatie, citigelor, elementelor de imbinare a jghiaburilor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente conform desenelor tehnice , specificatiilor si normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor. ATENTIE! La instalarea jgheaburilor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. In cazul cind stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tabla.	m l	52.0000	104.00	5408.00	45.0000	4680.00	45.0000	4680.00	86.83

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent/cumulativ	Costul cumulativ	Cant. executat pe act	Costul pe act	Pe cumulativ
9	BURLANE. Procurarea si instalarea sistemelor de burlane d=100mm din tabla metalica plana cu strat de protectie (in complet cu invelitoarea), cu instalarea teurilor de scurgere, coturilor, coturilor de evacuare, bratelor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente conform normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor. ATENTIE! La instalarea burlanelor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. In cazul cind stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tabla.	m l	20.0000	128.00	2560.00	15.0000	1920.00	15.0000	1920.00	75.00
10	INGRADIREA DE PROTECTIE. Executarea ingradirii din confectii de metal, inclusiv elementele de fixare, ermetizarea racordurilor cu invelitoarea, etc. Suprafata elementelor din metal se curata, prelucreaza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopseste cu vopsea pentru metal de 2 ori. ATENTIE! Constructivele se vor executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform normativelor in vigoare.	kg.	53.9000	32.00	1724.80					96.00
Subtotal pe capitolul 1: (neexecutate-					4028.80)	118480.75	114451.95		114451.95	0.00
Capitolul Nr 2 LUCRARI PE EXTERIOR										
1	FATA DA: Crunduirea suprafetelor cu *Betoncontact*, Termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOOL" cu Y nu mai mica de 135kg/m3, gr=100mm /lipite pe clei, diblurile placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv diblurile, chituirile cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Carod" pentru lucrari de fatada cu adaos color, inclusiv lucrari sporite in zona golurilor de fereastră si usa, consolidarea muchiilor orizontale si verticale, zonelor de contact cu cornier si profil U perforat pe adeziv, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	147.4100	472.00	69577.52	106.0000	50032.00	106.0000	50032.00	71.90
2	GLAFURI: Crunduirea suprafetelor cu *Betoncontact*, termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOOL" Y=145kg/m3, gr=30mm /lipite pe clei, diblurile placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv diblurile, chituirile cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor	m2	8.5900	986.00	8469.74	8.5900	8469.74	8.5900	8469.74	100.00

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitate de masura contractuală	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. ex. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	pe cumulativ
	cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Carod" pentru lucrări de fatada cu adaos color, inclusiv lucrări sporite în zona golurilor de fereastră și usa, consolidarea muchiilor orizontale și verticale, zonelor de contact cu cornier perforat pe adeziv. ATENȚIE! Constructivul se va executa în complet cu toate materialele, utilajul și lucrările aferente conform d normativelor în vigoare, inclusiv montarea și demontarea schelelor de lucru. Culoarea se coordonează cu Beneficiarul.									
3	RIGLETE.Procurarea și instalarea rigletelor exterioare pentru goluri de fereastră B=300mm din tabla de aluminiu cu strat de protecție înglobate în glafuri cu fixarea lor cu crampoane, executarea stratului de egalizare din mortar-ciment. Constructivele se v-or executa în complet cu toate materialele și lucrările aferente, conform desenelor tehnice și normativelor în vigoare.	m l	7.5000	76.00	570.00	7.5000	570.00	7.5000	570.00	100.00
4	SOCLU: Grunduirea suprafețelor cu compoziție specială *Betoncontact*, termoizolarea cu plăci din polistiren extrudat, gr.=80mm /lipite pe clei, diblurile placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticlă, chituiră cu compoziție de tip amestec uscat pe baza de ciment, consolidarea muchilor cu cornier perforat pe adeziv. ATENȚIE! Lucrările se v-or executa în complet cu toate materialele, echipamentul și lucrările aferente.	m2	28.0000	453.00	12684.00	22.0000	9966.00	22.0000	9966.00	78.57
5	PLACARE:-Soclu.Placarea suprafețelor în complet cu deversorului orizontal cu piatră artificială tip "Cosauci" /color/ pe adeziv. ATENȚIE! Lucrările se vor executa în complet cu toate materialele, echipamentul și lucrările aferente conform normativelor în vigoare. Culoarea și forma placilor se coordonează cu Beneficiarul.	m2	28.0000	351.00	9828.00	22.0000	7722.00	22.0000	7722.00	78
6	PRAGURI. Amorsarea cu grund *Betoncontact* pentru aderenta.Executarea sapei din mortar ciment M100/gr.=20mm/. Placarea suprafețelor,cu gresie din ceramica antiderapanta tip "Portilnat" grosimea nu mai mica de 12mm pentru lucrări exterioare, (calitate superioara), rezistența la inghet și trafic pe adeziv cu instalarea colarului la muchia treptelor pe gamitura din cauciuc. ATENȚIE! Constructivul se va executa în complet cu toate lucrările, utilajul și materialele aferente, conform normativelor în vigoare. Culoarea și calitatea materialelor de finisaj se coordonează cu Beneficiarul.	m2	8.0000	512.00	4096.00	8.0000	4096.00	8.0000	4096.00	100.00
Subtotal pe capitolul 2:			24369.52)	105225.26		80855.74		80855.74		0.00 76.84

DEVIZUL		1	SF	4478	IFB-W-12117-RO4	PVR a LE Nr	1	din
Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitate de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent/cumulativ	Costul cumulat	Cant. executat pe act	Costul executat pe act
Capitolul Nr 3 AMENAJAREA TERITORIULUI								
1	LUCRARI DE TERASAMENT.Lucrari de terasament executate manual, teren mijlociu (V=5.64m3).Inprastierea cu lopata a solului, inclusiv lucrari de compactare(V=5.64m3). Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare	set	1.0000	371.99	371.99	371.99	1.0000	371.99
					1.0000			100.00
2	DEMOLARI.Demontarea constructiilor din beton .Curatirea suprafetelor,incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea la gunioste autorizata.	m3	3.8000	215.00	817.00	817.00	3.8000	817.00
					3.8000			100.00
3	BORDURI.Procurarea si instalarea pietrelor de bordura vibropresate pentru trotuare 1000*250*80mm pe suport din beton cl.B-15 si strat din piatra sparta compactata, inclusiv lucrarile de terasament. Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul. ATENTIE!In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarea.se includ borduri (L=+237,0ml)	m l	301.0000	269.00	80969.00	48581.40	180.6000	48581.40
					180.6000			60.00
4	PAVAJE.Pavarea suprafetelor cu placi de pavaj vibropresat /color/, beton cl.B-25, rezistente la inghet, grosimea nu mai mica de 40mm. Executarea patului din amestec uscat de nisip si ciment, cu gr.50mm raportul ciment-nisip 1/5, inclusiv umplerea rosturilor si executarea inclinatiilor pentru evacuarea apelor atmosferice.Transportarea si incarcaturilor, nivelarea si compactarea terenului, suport din piatra sparta compactata cu gr.100mm, Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform normativelor in vigoare. Atentie! Culoarea si forma placilor se coordoneaza in prealabil cu Beneficiarul.ATENTIE!In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarea.se includ pavae (S=+325m2)	m2	389.0000	195.00	75855.00	45513.00	233.4000	45513.00
					233.4000			60.00
Subtotal pe capitolul 3:			(neexecutate- 62729.60)	158012.99	95283.39	95283.39	0.00	60.30
Capitolul Nr 4 LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarile:								

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. ex precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	pe cumulativ
1	GAZON.Executarea mecanizata a terenului cu excavatorul , teren cat.II cu descarcare in depozit (V=108m3). Sapatura manuala in urma excavarii, aducerea la cotele din proiect.Nivelarea terenului cu autogreiderul (S=720m2).Semnarea gazonului cu iarba multianuala (S=720m2).ATENTIE! Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile, echipamentul si materialele aferente conform normativelor in vigoare.	m2	720.0000	41.49	29872.80					
2	ELEMENTELE TERENULUI DE JOACA. Demontarea elementelor terenului de joaca, depozitarea lor pentru instalarea ulterioara la finalizarea lucrarilor de amenajare.Instalarea elementelor terenului de joaca demontate anterior(fara cost), inclusiv lucrarile de terasament si consolidare cu beton.ATENTIE! Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile, echipamentul si materialele aferente conform normativelor in vigoare.	buc	8.0000	1860.00	14880.00	4.0000	7440.00	4.0000	7440.00	50.00
Subtotal pe capitolul 4:		(neexecutate-	37312.80)		44752.80		7440.00		7440.00	16.00

DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP Nr

4478 Devizul Nr 1
PVR a LE Nr 1 din 22/01/2021
pe perioada 12/11/2020 22/01/2021

Contractul Nr IFB-W-12117-RO4

Num.rand	DEVIZUL	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	%
	1	SP	4478	IFB-W-12117-RO4	PVR a LE Nr 1	din 22/01/2021					
Capitolul Nr	1	ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETERIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOILOR.									
Subtotal pe capitolul 1:		(neexecutate-	4028.80)		118480.75		114451.95		114451.95	0.00	96.62
Capitolul Nr	2	LUCRARI PE EXTERIOR									
Subtotal pe capitolul 2:		(neexecutate-	24369.52)		105225.26		80855.74		80855.74	0.00	76.82
Capitolul Nr	3	AMENAJAREA TERITORIULUI									
Subtotal pe capitolul 3:		(neexecutate-	62729.60)		158012.99		95283.39		95283.39	0.00	60.30
Capitolul Nr	4	LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarile:									
Subtotal pe capitolul 4:		(neexecutate-	37312.80)		44752.80		7440.00		7440.00	0.00	16.62

(neexecutate- 128440.72)

426471.80

298031.08

298031.08

Cheltuieli si retineri pe actul Nr

1 din 22/01/2021

IFB-W-12117-RO4

pe perioada 12/11/2020

22/01/2021

garantia expira la / /

Act Inregistrat

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
Costul direct total	0.00	298031.08	298031.08
Cheltuieli suplimentare:			
- transport 0.00%		0.00	0.00
- regie 6.00%	0.00	17881.86	17881.86
- rentabilitate 1.00%	0.00	2980.31	2980.31
- neprevazute 0.00%		0.00	0.00
Total: 456324.82	0.00	318893.25	318893.25
- TVA 0.00%		0.00	0.00
Total cheltuieli	0.00	318893.25	318893.25

136

Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	426471.80
Procentul de executare/de timp	69.88 / 61
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	1.13

Date despre anexe si suplimente

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

Tipărit la 08/02/2021 12:18:23

Semnaturile actului

Specialist MTLC



Retineri		Pe actele precedente	Pe actul dat	Cumulativ pe actul dat
- garantie de buna executie			0.00	0.00
- Avans	0.00%	0.00		0.00
- garantie	10.00%		31889.33	31889.33
inclusiv -contributie- total				
inclusiv - materiale				
- lucrari				
- echipament				
- penalitati				
- alte retineri				
Retineri total			31889.33	31889.33
- corectie aproximare				
Spre plata		0.00	287003.92	287003.92

Cheltuieli si retineri pe actul Nr

1 din 12 /2020

IFB-W-12117-RO4

pe perioada 12/09/2020

12/11/2020

garantia expira la //

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele prece- dente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
Costul direct total	0.00	324704.60		324704.60		298031.08	298031.08
Cheltuieli suplimentare:							
- transport 0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
- regie 6.00%		19482.28		19482.28		17881.86	17881.86
- rentabilitate 1.00%		3247.05		3247.05		2980.31	2980.31
- neprevazute 0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
Total: 456324.82		347433.93		347433.93		318893.25	318893.25
- TVA 0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
Total cheltuieli		347433.93		347433.93		318893.25	318893.25
Verificat de:	136	Contractorul		Contractorul		Specialist MTLC	

Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	426471.80
Procentul de executare/de timp	0.00 / 14
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	0.00

Date despre anexe si suplimente

La contract - I	La buget - I
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

Semnaturile actului

Tiparita la 15/12/2020 06:38:12

Primarul

(LS)

Contabilul primariei

Presedintele AI

(LS)

Contractorul

Responsabilul tehnic



CEREREA DE EFECTUARE A PLATILOR (CEP)

Pentru lucrari civile

Conform RLE la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12117-RO4	din	22/10/2020
Cererea Nr	2	din	20/03/2021
pe perioada: de la	23/01/2021	pana la	20/03/2021
Data terminarii: initiala	22/01/2021	extinsa	20/03/2021

Contractorul CALIBCOM S.R.L.
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62

Cod fiscal 1008600059467
Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL
Banca: Victoriabank SA, suc. 34
-
VICBMD2X514

Costul contractului

Lei

Date despre subproiect

1. Costul initial al contractului	272412.37
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	183912.46
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	456324.83

Agentia de implementare	
Denumirea SP 4478	Lucrari civile la gradinita de copii
Localitatea	Şaptebani Riscani

Certificarea lucrarilor executate

4. Efectuat pe actele precedente	Lei	318893.25
5. Efectuat pe actul dat	Lei	135586.04
6. Executat cumulativ	Lei	454479.29

DEDUCERI (pe act si cumulative, fara devaluare)

		Pe act, Lei	Cumul., Lei
7	din garantia de buna executie a contractului	0.00	0.00
8	retinere din platile de avans (randul 15), lei		0.00
8a	din garantiile retinute (randul 18)	13558.60	45447.93
9	din contributia comunitatii (conform actului de indep.)		
10	Penalitati pentru retinere (randul 17)		0.00
11	Suma dupa deductii (scadeti r. 8,9,10 din r. 6)		409031.36

Date despre anexe si suplimente

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

DATE GENERALE DESPRE CONTRACT

Lei

14	Suma ramasa a contractului (randul 3 -- randul 6)		1845.54
15	Suma totala a avansului primit in valuta la rata eliberarii	0	0.00
16	Avans neplatit (15 -- 7) MDL		0.00
17	Suma totala a penalitatilor		
18	Suma totala a banilor retinuti		45447.93
19a	Sursa FISM		0.00
19b	Suma totala a contributiei com.		0.00
20	Suma ramasa a contributiei in bani		0.00

CALCULUL PLATILOR (fara devaluare)

Lei

12	Suma platita anterior		287003.92
13	Plata curenta (fara ret.avans) (randul 11-- randul 12)		122027.44
13a	Cursul leului din contract		1.0000
13b	Suma 13 in valuta MDL la rata 13a		122027.44
		Cumulativ	Pe act
13d	ajustare avans valuta	0.00	0.00

Verificari si coordonari
Specialist MTL

Sef DENT

Inregistrat de CDCT

21	Suma care urmeaza a fi platita (13b-13d) in MDL			122027.44
22	Cursul leului din data			0.0000
23	Plata curenta recalculata la cursul din data transferului			
24	Diferenta de curs (13b*rata vinzare -- 13)			
	cod	sursa	procent	suma, lei
31	0		0.0000	0.00
32	0		0.0000	0.00
33	0		0.0000	0.00
34	0		0.0000	0.00
			total p/u verif	0.00

Transfer bancar numele semnatura data

Suma
Casier numele semnatura data

Dispozitia de Plata Nr din //

Proces verbal de receptie a lucrarilor executate (PVR a LE)

Pentru lucrari civile

la SP Nr

4478

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12117-RO4	din	22/10/2020
PVR a LE Nr	2	din	20/03/2021
pe perioada de la	23/01/2021	pana la	20/03/2021

Contractorul CALIBCOM S.R.L.
mun. Balti, str. Ivan Konev, 40, ap. 62

Rechizite IBAN MD38VI022243400000151MDL
Banca: Victoriabank SA, suc. 34

VICBMD2X514

Costul contractului

Lei

1. Costul initial al contractului	272412.37
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	183912.46
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	456324.83

Date despre subproiect

Agentia de implementare	
Denumirea SP	4478
Localitatea	Şaptebani Riscani

Certificarea lucrarilor executate

(Se completeaza de beneficiar)

Lei

Verificat

Efectuat pe actele precedente	318893.25
5. Efectuat pe actul dat	135586.03
Executat cumulativ	454479.28

Subsemnatii, ca reprezentanti autorizati ai Primariei si Agentiei de implementare, prin prezenta confirmam urmatoarele:
- PVR a LE anexat si documentele aferente sunt valabile si prezinta lucrarile executate sub supravegherea noastra si in stricta conformitate cu prevederile contractului;
- Lucrarile sunt executate calitativ;
- Plata curenta este calculata corect si in conformitate cu procedurile FISM;

Primarul

Contabilul Primariei

Presedintele AI

Data

20/03/2021

Verificarea din partea responsabilului tehnic

(Se completeaza de responsabilul tehnic)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost sub supravegherea mea directa in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate
Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.
Suma confirmata urmeaza a fi ajustata conform prevederilor contractuale si procedurilor FISM.

SUMA CONFIRMATA

135586,03

Responsabilul tehnic

numele, semnatura

Data

20

03

2021

Stampila



Verificarea din partea FISM

(Se completeaza de consultantul FISM)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost efectuate in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate
Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.

SUMA CONFIRMATA

135586,03

Specialist MTLC

numele, semnatura

Data

20

03

2021

Coordonati

Sef DENT

DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP NR

Devizul Nr. 1
4478 PVR a LE Nr. 2 din 20/03/2021

Contractul Nr. IFB-W-12117-RO4
pe perioada 23/01/2021 20/03/2021

PVR a LE Nr. 2 din 20/03/2021

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
DEVIZUL	1	SP	4478	IFB-W-12117-RO4						
Capitolul Nr. 1 ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETERIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOILOR.										
1	DEMOLARI.Demontarea invelitoarei acoperisului din foi de ardezie(S=157.88m2), inclusiv elementele din lemn. Incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea in gunoiste autorizata la distanta de 2 km. ATENTIE! CONTRACTORUL VA ASIGURA MUNCITORII CU SALOPETE SI RESPIRATOARE IN PERIOADA LUCRARILOR DE DEMONTARE A ACOPERISULUI. FOILE DE ARDEZIE VOR FI DEPOZITATE SI AMBALATE CU PELICULA DE POLIETILENA, IN PERIOADA DE DEMONTARE A INVELITOAREI, DUPA CARE VOR FI EVACUATE IN LOCURI DESTINATE.	set	1.0000	2600.00	1.0000	2600.00	1.0000	2600.00		100.00
					1.0000					
2	ELEMENTE DIN LEMN- Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a acoperisului.Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. Izolarea elementelor din cherestea care se vor instala pe beton sau caramida cu carton gudonat, etc. Confectionarea si montarea elementelor de fixare din metal. Suprafata elementelor din metal se cutata, prelucraza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopsesc cu vopsea pentru metal in 2 straturi.A TENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare.	m3	3.8500	8515.00	32782.75	3.8500	32782.75			100.00
					3.8500					
3	ASTERIALA. Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a asterialei. Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform desenelelor normativelor in vigoare.	m3	1.4400	10375.00	14940.00	1.4400	14940.00			100.00
					1.4400					

Num. rand	Descrierea lucrării	Unitatea de masă contractuală	Cost total	Cant. exec. precedent	Costul cumulat	Cant. execut. pe act	Costul pe act	Cant. execut. cumulativ	Costul cumulativ	Costul pe act	Costul cumulativ
4	PELICULA. Strat supraminim polimeric tip ondatis montat sub stratul de învelitoare.	m2	171.8000	9964.40	171.8000	171.8000	9964.40				100.00
5	INVELITOAREA. Executarea învelitoarei acoperisului din tigla metalică sau tabla profilată LK35 (H=37mm) cu strat de protecție polimerică (suprafața mată), masa stratului de zinc (275g/m2), grosimea nu mai mică de 0.45 mm, stratul de protecție exterior 35 microni și interior 7 microni, în complet cu toate componentele necesare din tabla plată analogic învelitoarei acoperisului (riglete de coama, borduri de fronton, dolii, racordări de perete, sort de streasim, retinător de zapada, garnitura pentru îmbinări elastice, suruburi cu autoînșurubare și alte elemente necesare pentru executarea învelitoarei), etc. ATENȚIE: Îmbinările foilor din tabla se vor etansa longitudinal și transversal cu garnitura de etansare. La îmbinările longitudinale se vor instala nituri cu cap etans cu pasul nu mai mare de 1000mm. Suprafața stratului de protecție a tiglei, în cazul care va fi afectat în procesul montării se va restabili cu vopsea de corectie, procurată în complet cu tabla metalică. La montarea acoperisului se vor folosi unelte și instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protecție. Constructivul se va executa în complet cu toate lucrările și accesoriile aferente conform normativelor în vigoare. Materialul, calitatea și culoarea tiglei se coordonează pînă la procurare cu Beneficiarul și reprezentantul FISIM, prin prezentarea mostrei.	m2	171.8000	236.00	171.8000	171.8000	40544.80				
6	STRESINA. Captusirea stresinii cu tabla cutată C10 cu strat de protecție polimerică cu grosimea nu mai mică de 0.45 mm. ATENȚIE! Constructivul se va executa în complet cu toate materialele, utilajul și lucrările aferente conform normativelor în vigoare, inclusiv montarea și demontarea schelelor de lucru. Culoarea și materialul captusirii se coordonează cu Beneficiarul.	m2	51.0000	156.00	7956.00	45.0000	7020.00	6.0	936.0		88.23
8	IGHIABURI. Procurarea și instalarea sistemelor de ighiaburi d=125mm, din tabla metalică plană cu strat de protecție, (în complet cu învelitoarea), cu instalarea colarelor interne (externe), capacilor terminale, cîrligelor, elementelor de îmbinare a ighiaburilor și alte elemente necesare în complet cu toate lucrările aferente conform desenelor tehnice, specificatilor și normativelor în vigoare, inclusiv montarea și demontarea schelelor. ATENȚIE! La instalarea ighiaburilor se vor folosi unelte și instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protecție. În cazul cînd stratul de protecție a fost afectat, se restabilește cu vopsea procurată în complet cu tabla.	m l	52.0000	104.00	5408.00	45.0000	4680.00	7.0	728.0		86.53

Denumirea lucrării	Cantitatea de masură contractuală	Preț, lei	Cost total	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul cumulativ
BURLANE. Procurarea și instalarea sistemelor de burlane de 100mm din tabla metalică plană cu strat de protecție (în complet cu înveltoarea), cu instalarea teurilor de scurgere, coturilor, cotelor de evacuare, bratarilor și alte elemente necesare în complet cu toate lucrările aferente conform normativelor în vigoare, inclusiv montarea și demontarea schelelor. ATENȚIE! La instalarea burlanelor se vor folosi unelte și instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protecție. În cazul când stratul de protecție a fost afectat, se restabilește cu vopsea procurată în complet cu tabla.	m	128.00	2560.00	15.0000	5.0	640.0
				15.0000		
10 INGRADIREA DE PROTECȚIE. Executarea îngrădirii din confecții de metal, inclusiv elementele de fixare, ernetizarea racordurilor cu înveltoarea, etc. Suprafața elementelor din metal se curăță, prelucraza cu soluție anticorozivă, grunduiesc și se vopsește cu vopsea pentru metal de 2 ori. ATENȚIE! Construcțiile se vor executa în complet cu toate lucrările și materialele aferente, conform normativelor în vigoare.	kg.	32.00	1724.80			
Subtotal pe capitolul 1: (neexecutate-		4028.80)	118480.75	114451.95		2304.0
Capitolul Nr 2 LUCRARI PE EXTERIOR						
1 FATADA: Crunduirea suprafețelor cu *Betoncontact*, Termoizolarea cu plăci din vată minerală, tip "ROCWOOL" cu Y nu mai mica de 135kg/m ³ , gr.=100mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticlă, inclusiv dibluirea, chituiră cu compozite de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafețelor cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Carod" pentru lucrări de fatada cu adăos color, inclusiv lucrări sporite în zona golurilor de fereastră și usa, consolidarea muchiilor orizontale și verticale, zonelor de contact cu ciment și profil U perforat pe adeziv, inclusiv montarea și demontarea schelelor de lucru. ATENȚIE! Constructivul se va executa în complet cu toate materialele, utilajul și lucrările aferente conform normativelor în vigoare. Culoarea se coordonează cu Beneficiarul.	m ²	147.4100	69577.52	106.0000	41.41	19545.52
				106.0000		
						71.90
2 GLAFURI: Crunduirea suprafețelor cu *Betoncontact*, termoizolarea cu plăci din vată minerală, tip "ROCWOOL" Y=145kg/m ³ , gr.=30mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticlă, inclusiv dibluirea, chituiră cu compozite de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafețelor cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Carod" pentru lucrări de fatada cu adăos color, inclusiv lucrări sporite în zona	m ²	8.5900	8469.74	8.5900		100.00
				8.5900		

Num. rand	Denumirea lucrării	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent cumulat	Cant. executat pe act	Costul pe act	Pret cumulat
	gauri de terasament si usa, consolidarea muchilor orizontale si verticale, zonelor de contact cu cornier perforat pe adeziv. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform d normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul.	m l	76.00	570.00	7.5000 7.5000			100.00
3	RIGLETE. Procurarea si instalarea rigletelor exterioare pentru goluri de fereastră B=300mm din tabla de aluminiu cu strat de protectie inglobate in glafuri cu fixarea lor cu crampoane, executarea stratului de egalizare din mortar-ciment. Constructivele se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, conform desenelor tehnice si normativelor in vigoare.	m2	453.00	12684.00	22.0000 22.0000	6.0	2718.0	78.57
4	SOCLU: Grunduirea suprafetelor cu compozitie speciala *Betoncontact*, termoizolarea cu placi din polistiren extrudat, gr.=80mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, chituiră cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, consolidarea muchilor cu cornier perforat pe adeziv. ATENTIE! Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente.	m2	351.00	9828.00	22.0000 22.0000	6.0	2106.0	78.57
5	PLACARE: Soclu. Placarea suprafetelor in complet cu deversorul orizontal cu piatra artificiala tip "Cosauti" /color/ pe adeziv. ATENTIE! Lucrarile se vor executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culoarea si forma placilor se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	512.00	4096.00	8.0000 8.0000			100.00
6	PRAGURI. Amorsarea cu grund *Betoncontact* pentru aderenta. Executarea supsei din mortar ciment M100 (gr.=20mm). Placarea suprafetelor cu gresie din ceramica antiderapanta tip "Portlanat" grosimea nu mai mica de 12mm pentru lucrari exterioare. (calitate superioara), rezistenta la inghet si trafic pe adeziv cu instalarea collarului la muchia treptelor pe garnitura din cauciuc. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile, utilajul si materialele aferente, conform normativelor in vigoare. Culoarea si calitatea materialelor de finisaj se coordoneaza cu Beneficiarul.							
Subtotal pe capitolul 2:				105225.26	80855.74		24369.52	0.00
(neexecutate- 24369.52)								
Capitolul Nr	3	AMENAJAREA TERITORIULUI						
1	LUCRARI DE TERASAMENT. Lucrari de terasament executate manual, teren mijlociu (V=5.64m3). Imprastierea cu lopata a solului, inclusiv	set	1.0000	371.99	1.0000 1.0000			100.00

Num. rand	Denumirea lucrării	Unitate de masura contractuala	Cantitatea	Pret unitar	Costul precedent	Costul cumulat	Cantitatea pe act	Costul pe act	Costul cumulat
	lucrari de compactare (V=5,64m3). Construcția va fi executat în complet cu toate accesoriile, utilitățile și lucrările aferente conform normativelor în vigoare								
2	DEMOLARI Demontarea construcțiilor din beton. Curățirea suprafețelor, încărcarea deșeurilor în autobasculante și transportarea la gunioste autorizată.	m3	3.8000	215.00	817.00	3.8000 3.8000			100.00
3	BORDURI Procurarea și instalarea pietrelor de bordura vibropresate pentru trotuare 1000*250*80mm pe suport din beton cl.B-15 și strat din piatra sparta compactata, inclusiv lucrările de terasament. Constructivul va fi executat în complet cu toate accesoriile, utilitățile și lucrările aferente conform normativelor în vigoare. Culoarea se coordonează cu Beneficiarul. ATENȚIE! În baza adresării Primăriei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de construcții "CALIBCOM" SRL și Hotărârii CE al IP FISM se accepta modificarea: se includ borduri (L=+237,0ml)	m l	301.0000	269.00	80969.00	180.6000 180.6000	120.4	32387.6	60.00
4	PAVAJE. Pavarea suprafețelor cu placi de pavaj vibropresat /color/, beton cl.B-25, rezistențe la îngheț, grosimea nu mai mică de 40mm. Executarea patului din amestec uscat de nisip și ciment, cu gr.50mm raportul ciment-nisip 1/5, inclusiv umplerea rosturilor și executarea înclinatilor pentru evacuarea apelor atmosferice. Transportarea și încărcăturilor, nivelarea și compactarea terenului, suport din piatra sparta compactata cu gr.100mm, Constructivul se va executa în complet cu toate lucrările și materialele aferente conform normativelor în vigoare. Atenție! Culoarea și forma plăcilor se coordonează în prealabil cu Beneficiarul. ATENȚIE! În baza adresării Primăriei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de construcții "CALIBCOM" SRL și Hotărârii CE al IP FISM se accepta modificarea: se includ pavaie (S=+325m2)	m2	389.0000	195.00	75855.00	233.4000 233.4000	155.6	30342.0	60.00
Subtotal pe capitolul 3:		(neexecutate-	62729.60)	158012.99	95283.39		62.729.6	0.00	60.30
Capitolul Nr 4 LUCRARI NOI: In baza adresării Primăriei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de construcții "CALIBCOM" SRL și Hotărârii CE al IP FISM se accepta modificările:									
1	GAZON. Executarea mecanizată a terenului cu excavatorul, teren cat.II cu descarcare în depozit (V=108m3), Săpătura manuală în urma excavării, aducerea la cotele din proiect. Nivelarea terenului cu autogreiderul (S=720m2). Semănarea gazonului cu iarbă multianuala (S=720m2). ATENȚIE! Constructivul se va executa în complet cu toate lucrările, echipamentul și materialele aferente conform normativelor în vigoare.	m2	720.0000	41.49	29872.80		720.0	29872.8	

Denumirea lucrării	Unitate de măsură	Cantitatea contractuală	Pret, lei	Cost total	Costul precedent	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Costul cumulativ
Z. ELEMENTELE TERENULUI DE JOACA.	DUC	8.0000	1860.00	14880.00	4.0000	7440.00	4.0	7440.0	
Deșchiderea elementelor terenului de joacă, depozitarea lor pentru instalarea ulterioară la finalizarea lucrărilor de amenajare. Instalarea elementelor terenului de joacă demontate anterior(fără cost), inclusiv lucrările de terasament și consolidare cu beton. A TENTIE!					4.0000				
Constructivul se va executa în complet cu toate lucrările, echipamentul și materialele aferente conform normativelor în vigoare.									
Subtotal pe capitolul 4:	(neexecutate-	37312.80)		44752.80		7440.00		37312.8	0.00 16.62

DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP Nr

Contractul Nr IFB-W-12117-RO4 Devizul Nr 1 20/03/2021
 4478 PVR a LE Nr 20/03/2021
 pe perioada 23/01/2021 20/03/2021

DEVIZUL	1	SP	4478	IFB-W-12117-RO4	PVR a LE Nr	2	din 20/03/2021	
Num.rand	Denumirea lucrarilor	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. act/ pe act	Contrib. % executat
Capitolul Nr	1	ACOPERISUL SARPANT - Atentie: COMPANIA DE CONSTRUCTII VA ASIGURA, PE DURATA REPARATIEI ACOPERISULUI, PROTEJAREA EDIFICIULUI CU PELICULA IMPERMIABILA SI VA PURTA RESPONSABILITATEA DE DETERIORARE A INCAPERILOR IN URMA PLOILOR.						
Subtotal pe capitolul 1:	(neexecutate-	1724.80)		118480.75	116755.95	2304.00	0.00	98.54
Capitolul Nr	2	LUCRARI PE EXTERIOR						
Subtotal pe capitolul 2:	(neexecutate-	0.00)		105225.26	105225.26	24369.52	0.00	100.00
Capitolul Nr	3	AMENAJAREA TERITORIULUI						
Subtotal pe capitolul 3:	(neexecutate-	0.00)		158012.99	158012.99	62729.60	0.00	100.00
Capitolul Nr	4	LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.888 din 12.11.2020 cu nr. de intrare FISM 20/934 din 18.11.2020, de comun acord cu compania de constructii "CALIBCOM" SRL si Hotaririi CE al IP FISM se accepta modificarile:						
Subtotal pe capitolul 4:	(neexecutate-	0.00)		44752.80	44752.80	37312.80	0.00	100.00

Cheltuieli si retineri pe actul Nr

2 din 20/03/2021

IFB-W-12117-RO4

pe perioada 23/01/2021

20/03/2021

Act Inregistrat

garantia expira la / /

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
Costul direct total	298031.08	126715.92	424747.00
Cheltuieli suplimentare:			
- transport 0.00%		0.00	0.00
- regie 6.00%	17881.86	7602.96	25484.82
- rentabilitate 1.00%	2980.31	1267.16	4247.47
- neprevazute 0.00%		0.00	0.00
Total: 456324.82	318893.25	135586.04	454479.29
- TVA 0.00%		0.00	0.00
Total cheltuieli	318893.25	135586.04	454479.29

136

Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	426471.80
Procentul de executare/de timp	99.59 / 100
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	0.99

Date despre anexe si suplimente

La contract - I	La buget - I
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

Tipărit la 18/05/2021 09:41:54

Semnaturile actului

Specialist MTL

Retineri	Pe actele precedente	Pe actul dat	Cumulativ pe actul dat
- garantie de buna executie	0.00	0.00	0.00
- Avans	0.00		0.00
- garantie	31889.33	13558.60	45447.93
inclusiv - contributie- total			
inclusiv - materiale			
- lucrari			
- echipament			
- penalitati			
- alte retineri			
Retineri total	31889.33	13558.60	45447.93
- corectie aproximare			
Spre plata	287003.92	122027.44	409031.36

Cheltuieli si retineri pe actiuni Nr

2 din 23/03/2021

pe perioada 23/01/2021 20/03/2021

IFB-W-12117-RO4

garantia expira la //

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
Costul direct total	298031.08	126715.92	424747.0	126715.92	424747.0
Cheltuieli suplimentare:					
- transport 0.00%					
- regie 6.00%	17881.86	7602.96	25484.82	7602.96	25484.82
- rentabilitate 1.00%	2980.31	1267.16	4247.47	1267.16	4247.47
- neprevazute 0.00%					
Total:	456324.82			135586.04	454479.28
- TVA 0.00%					
Total cheltuieli	318893.25	135586.03	454479.28	135586.04	454479.28
Verificat de:	136	Contractorul	Responsabilul tehnic	Specialist MT-C	

Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	426471.80
Procentul de executare/de timp	69.88 / 100
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	0.69

Date despre anexe si suplimente

La contract - I	La buget - I
Nr 1 din 26/11/2020	Nr 1 din 18/11/2020

Semnaturile actului Tiparia 06/05/2021 14:20:35

Primarul	Contabilul primariei	Presedintele A	Contractorul	Responsabilul tehnic
(LS)	(LS)	(LS)	(LS)	(LS)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 08.11.2021

Obiectul „Lucrari civile la gradinita de copii” din s.Șaptebani, r-nul Rîșcani este executat în cadrul contractului nr. IFB-W-12117-RO4 din 12.09.2020 Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila până la _____, de catre „Calibcom” S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08 noiembrie 2021, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Lungu Rodion – primarul s. Șaptebani

Membrii comisiei:

Buzdugan Liudmila – contabil-sef primaria s. Șaptebani

Lupasco Corina – presedintele Agentiei de Implementare

Trifailo Marin – responsabil tehnic

Sotnic Igor – consilier in consiliul local Șaptebani

2. Au mai participat la recepție:

Calmatui Anna – administrator Calibcom S.R.L.

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 20.03.2021;

3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;

4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;

5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;

6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de 20.03.2021 pina in prezent, respectiv pe o durata de 7 luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;

7) Valoarea obiectului este de **456 324.83 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune :

De a receptiona obiectul cu suma **456 324.83 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectul si il utiliza conform

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 7150116283 adresa poștală 5638 s. Saptebani r. Riscani, desinația social-culturala, compus din următoarele construcții bloc, suprafața la sol 99,0 m.p., suprafața totală _____, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 08 noiembrie 2021 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: 1. Lungu Radion – primarul satului Saptebani

Membrii:

2. Buzdugan Liudmila – contabil-sef al primariei s. Saptebani

3. Lupașco Corina - presedintele Agentiei de Implementare

4. Trifailo Marin – responsabil tehnic

5. Sotnic Igor – consilier in consiliul local Saptebani


(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.S. 
(semnătura)

L.S. 
(semnătura)

"CALIBCOM" SRL

MD-3100 or. Bălți, str. Konev 40/62

c/f 1008600059467 TVA/1202702

BC: AGRNMD2X750 IBAN: MD51AG000000022511794002

BC: VICBMD2X514 IBAN: MD38VI022243400000151E-

mail: calibcom@mail.ru



**FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a trotuarelor s. Mereșeuca, r-nul Ocnîța**
 2. Numărul și data contractului **Nr.20 din 17 iunie 2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Prinăria s. Mereseuca, r-nul Ocnîța**
 4. Adresa beneficiarului **r-nul Ocnîța, s. Mereșeuca**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) **236 994,78 LEI**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **236 994,78 LEI**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată **30 zile**
 - efectiv realizată **30 zile**
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- În calitate de: **Administrator**
Numele/Prenumele: **Lucicov Igori**
Denumirea firmei și sigiliu: **"CALIBCOM" SRL**

CONTRACT Nr. 20

pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică

17 iunie 2021

s. Mereseuca r. Ocnita
(localitatea)

Calibcom S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Lucicov Igor, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria satului Mereseuca raionul Ocnita

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul dna. Albu Emilia, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract

referitor la achiziționarea Amenajarea trotuarelor s. Mereseuca r. Ocnita, Cod CPV: _____
denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

conform specificației

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 236.994,48 lei. (două sute treizeci și șase mii nouă sute nouăzeci și patru lei 48 bani) (suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer după efectuarea lucrărilor conform facturii.
(modalitatea de achitare)

Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, la data înțelesului la „31” decembrie 2021

NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: Calibcom SRL

c/f 1008600059467

Beneficiar : Primăria s.Mereseuca r-nul.Ocnita

c/f 1007601008591

Contractul Nr. 20 din 17.06.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita”

Denumirea obiectelor Categorie de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	197 495.65	197 495.65	
Total	197 495.65	197 495.65	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	39 499.13	39 499.13	
Total	236 994.78	236 994.78	

Antreprenor
Calibcom SRL



Lucicov Igor

Beneficiar
Primăria s.Mereseuca r-nul.Ocnita



Albu Emilia

Albu Emilia

Antreprenor CALIBCOM SRL
(denumirea)

Investitor Primăria s.Mereșeuca. r.Ocnița
(denumirea)

Obiect **Amenajarea trotuarelor
s.Mereșeuca r.Ocnița**

Valoarea lucrarilor executate

236 994,78 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe **august** an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea pavajului				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	13,446	331,57 92,24	4 458,27 1 240,27
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	272,440	18,45 18,45	5 026,80 5 026,80
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	156,530	25,47 0,00	3 987,20 0,00
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	272,440	204,37 34,02	55 678,73 9 268,26
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	280,350	130,30 17,30	36 529,23 4 849,20
6	DH02C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime, manual	100m2	4,043	1 037,82 1 037,82	4 195,92 4 195,92
7	DE17A	Pavaje executate din placi de	m2	351,500	206,19	72 475,02

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm			34,36	12 079,19
		Total capitul:				
						182 351,17
						36 659,64

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	?	182 351,17
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	8 798,31
		Total ПЗ+CASM+TM	100,00 +	191 149,48
		Cheltuieli de regie (Total) * 2,5 %	2,50 %	4 778,74
		Total Total+CR	100,00 +	195 928,22
		Beneficiu (Total) * 0,8 %	0,80 %	1 567,43
		Total Total+B	100,00 +	197 495,65
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	39 499,13
				236 994,78
		TOTAL:		36 659,64

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CALIBCOM

Investitor
Primăria s.Mereșeuca, r.Ocnița

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Calmațui Ana
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Albu Emilia
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 09.08.21

Privind Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita executată la Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita în cadrul contractului Nr. 20 din 17.06.2021 încheiat între „Calibcom” S.R.L. și Primăria s.Mereseuca r-nul.Ocnita privind Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.08.21 fiind formată din:

Albuc Emilia - Președintele comisiei

Isav Maria - Membre

Popescu Bănușa - Membre

Cojoc Gheorghe - Membre

Botnari Maria - Membre

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **236 994.78 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Albu Euzia

Albu

Membrii:

Isaev Maria

I. Ily

Pepesco Raisa

Albu

Cojoc Jacob

Thomas

Bețnari Maria

L. Ily

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



(semnătura)

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 09.08.21

Obiectul Lucrari de amenajarea trotuarelor s.Mereseuca r-nul.Ocnita este executat in cadrul contractului nr. 20 din 17.06.2021 Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. — din — valabila până la —, de catre "Calibcom" S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.08.21, fiind formată din:

Albu Emilia - Președintele comisiei
Isos Maria - Membru
Popescu Anisoara - Membru
Cojoc Iacob - Membru
Botnari Maria - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **236 994.78 lei**, conform listei-anexa nr.1
4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma **236 994.78 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Albu Ecaterina

Albu

Membrii:

Isaia Maria

Al. Gy

Popescu Raisa

Albu

Cojoc Jacob

Albu

Botnari Maria

Al. Gy

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)

"CALIBCOM" SRL

MD-3100 or.Bălți, str.Konev 40/62

c/f 1008600059467 TVA/1202702

BC:AGRNMD2X750 IBAN:MD51AG000000022511794002

BC:VICBMD2X514 IBAN:MD38VI022243400000151E-

mail:calibcom@mail.ru



**FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de instalare a pavajului din s.Terebna, r.Edinet
 2. Numărul și data contractului Nr.29 din 04 august 2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului s.Terebna , r.Edinet
 4. Adresa beneficiarului r.Edinet, s.Terebna
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 239 477,00 LEI
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 239 477,00 LEI
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 30 zile
 - efectiv realizată 30 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- În calitate de: Administrator
- Numele/Prenumele: Lucicov Igori
- Denumirea firmei și sigiliu: "CALIBCOM" SRL

Nr 2021-0000001918

di'u

06.08.2021

CONTRACT Nr.29

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

„ 04 „ august „ 2021

s. Terebna r-l Edineț
(localitatea)

SRL „CALIBCOM,,

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Calma' denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **primăria s. Terebna r-l Edineț**
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **primarul Țitanu Valentin** denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract
referitor la lucrări de reparații capitale a trotuarelor/pavaj, bordure/
Cod CPV: denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar
Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația
din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

3.

(condițiile de livrare/prestare/executare)

dupa necesitate

(termenul de livrare/prestare/executare)

4. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului
Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

5. Suma totală a prezentului Contract constituie 239477,00/Două sute treizeci și nouă mii patru
sute șaptezeci și șapte lei/ MD

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

6. Achitarea se efectuează prin virament

(modalitatea de achitare)

7. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția
înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare
a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

8. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe
cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune
soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

9. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se
efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării
acestuia de către Părți.

10. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu
prevederile legislației în vigoare.

11. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
12. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la "31" decembrie 2021.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

Furnizorul: SRL „CALIBCOM,,

Adresa: *or. Bălți, str. Ceneș 40*

Tel./Fax: *069122246*

Denumirea

Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar:

Cont de
decontare:

VICBMD2X514

MD38VI022243400000151MDL

Cod fiscal: *1008600059467*

“Beneficiarul”: primăria Terebna

Adresa: *satul Terebna , raionul Edinet*

Tel./Fax: *068670473*

Denumirea

Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar:

IBAN:

MF TR Nord Edinet

Orasul Balti str.Stefan cel Mare

14/1

TREZMD2X

MD34TRP0AB312120 F 10797113

Cod fiscal: *1007601008649*

Semnăturile părților

“Furnizorul,,



“Beneficiarul”: primăria Terebna



SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Prețul/costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (ГОСТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Servicii de reparatii capitale a tractoarelor conf. descriptiei				239477,00	222500				
TOTAL					239477,00					

“Furnizorul SRL,, CALIBCOM,,

“Beneficiarul”: primăria Terebna



Înregistrat:
Trezoreria

nr. _____



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna decembrie 2021

Antreprenor: Calibcom SRL

c/f 1008600059467

Beneficiar :Primaria s.Terebna r.Edinet

c/f 1007601008649

Contractul Nr 29 din 04.08.2021.

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Lucrari de instalare a pavajului de trotuar”

Denumirea obiectelor Categorie de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	199 564	199 564	
Total	199 564	199 564	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	39 913	39 913	
Total	239 477	239 477	

Antreprenor
Calibcom SRL



Calmațui Ana

Beneficiar
Primaria s.Terebna r.Edinet



Țîțanu Valentin

Antreprenor „CALIBCOM” SRL
(denumirea)

Investitor Primăria s.Terebna, r.Edineț
(denumirea)

Obiect **Lucrări de instalare a pavajului
de trotuar**

Valoarea lucrarilor executate

239 477,00 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Pavaj 1.1. Capitolul 1.1. Montarea bordurilor				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	26,0000	525,00	13 650,00
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20x40mm H-15cm	m3	42,0000	424,43	17 826,20
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 600x170x65 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie BP 600 x 17 x65)	m	314,0000	147,65	46 361,94
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 600x170x65 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa	m	150,0000	77,30	11 594,93

1	2	3	4	5	6	7
		de tip "Bordur" pentru pietonie BP 600 x 17 x65) (Bordure cu pretul "0")				
		Total capitul:				89 433,07
		1.2. Capitolul 1.3. Lucrari de pavaj				
5	DE17B	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat de 4 cm culoarea gri, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	278,0000	254,70	70 805,78
		Total capitul:				70 805,78
		Total capitul:				160 238,85

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	160 240
	Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	6 518
	Total ПЗ+Asigur	100,00 +	166 758
	Cheltueli transportare (ПЗ) * 8 %	8,00 %	9 286
	Total Total+Cheltu	100,00 +	176 044
	Cheltueli de regie (Total) * 9 %	9,00 %	15 844
	Total Total+Cheltu	100,00 +	191 888
	Beneficiu de deviz (Total) * 4 %	4,00 %	7 676
	Total Total+Benefi	100,00 +	199 564
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	39 913
	TOTAL:		239 477

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

„CALIBCOM” SRL

(denumirea)

Administrator Calmațui Ana

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:


Investitor

Primăria s.Terebna, r.Edineț

(denumirea)

Primar Țîțanu Valentin

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 02.12.2021

Privind Lucrari de instalare a pavajului de trotuar executată Lucrari de instalare a pavajului de trotuar în cadrul contractului Nr. 29 din 04.08.2021 încheiat Calibcom SRL și Primaria s.Terebna r.Edinet privind Lucrari de instalare a pavajului de trotuar.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Petruș Valentin - Președintele comisiei
Botnariuc Elena - Membru
Podaru Victor - Membru
Petruș Eleonora - Membru
Mieroz Nina - Membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **239 477 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Țibaru Valentin

[Signature]

Membrii:

Botnaruc Yana

[Signature]

Podaru Victor

[Signature]

Țibaru Eleonora

Moroz Nina

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 02.12.2021

Obiectul Lucrări de instalare a pavajului de trotuar este executat în cadrul contractului nr. **29** din **04.08.2021**. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila până la _____, de către Calibcom SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Titănuș Valentin - Președintele comisiei

Botnariuc Ghena - Membru

Godaru Victor - Membru

Titănuș Eleonora - Membru

Moroș Nina - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărirea comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **239 477** conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma **239 477 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Pîșanu Valeriu

Specialiști:

[Semnătură]

Membrii:

Botnariuc Gheorghe

Podaru Victor

Pîșanu Eleonora

Moroș Nino

[Semnătură]

[Semnătură]

[Semnătură]

[Semnătură]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

