

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
«Lucrări de instalare a sistemelor de semnalizare a incendiului
la Colegiul Mihail Ciachir din mun.Comrat»

Colegiul Mihail Ciachir

3805, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, мун.Комрат, str. Lenin 160

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Graficul de executie Zile lucratoare
1.	Organizare de șantier Colegiul Mihail Ciachir din mun.Comrat	2
2.	Trasare cablu ignifug in canal plastic Corpus-1	7
3.	Trasare cablu ignifug in canal plastic Corpus-2	7
4.	Instalare detectoare de fum, sirene si butoane manuale Corpus-1	3
5.	Instalare detectoare de fum, sirene si butoane manuale Corpus-2	3
6.	Instalare panou de control si sistem alimentare	1
7.	Setarea si verificarea sistemului	5
8.	Pregatirea documentatiei executive si instructiunilor	5
9.	Predarea sistemului	2

TOTAL	35
--------------	-----------

Semnat: _____

Nume: Blaja Irina

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: ABI-Grup S.R.L.