

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de de inlocuirea partiala a invelitorii acoperisului Gimnaziul Miclesti.
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...		Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01 1. Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, (pentru montarea ulterioara) Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	8-10 Zile				
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: 2. Blocul C. Timplarii Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	8-10 Zile				
...	Obiect 03 Categoria de lucrări: 3. Blocul B. Demontari Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori) Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (gr. min. 0,45mm) Opritori de zapada	8-10 Zile				

Semnat: _____
 Nume: _____
 Funcția în cadrul firmei: _Director_____
 Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_