

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Construcția rețelelor de apă potabilă din străzile Voluntarilor, Bisericii și Caucaz din or. Durlești”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...				
			Zile						180
		3	60	40	20	20	7	30	
1.	Organizare de șantier	X							
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de excavare</u>		X						
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de montare a rețelelor</u>			X					
	Categorie de lucrări: <u>Lucrări de montare a căminelor de vizitare</u>				X				
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: <u>Testarea rețelelor</u>					X			
5.	Obiect n 04 Categorie de lucrări: <u>Astuparea tranșei</u>						X		
6	Obiect n 05 Categorie de lucrări: <u>Darea obiectului în exploatare</u>							X	

Data completării: 17 03 2026

Semnat: _____

Nume: Iurie TESA

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"