

PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ DIN MOLDOVA (MACP)

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

**Obiectiv: Reconstrucția și reparația capitală a imobilului (sediului ANSA)
din str. M Kogălniceanu 63, mun. Chișinău.**

mun. Chișinău - 2015

BENEFICIAR:

Agenția Națională de Siguranță a Alimentelor

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 22 decembrie 2015

privind lucrarea *Reconstrucția și reparația capitală a imobilului (sediului ANSA) din str. M Kogălniceanu 63, mun. Chișinău*, executată la obiectul *Reconstrucția și reparația capitală a imobilului (sediului ANSA) din str. M Kogălniceanu 63, mun. Chișinău* în cadrul contractului nr. MACP/CW/ICB-1.3 din 19 iunie 2014, încheiat între Agenția Națională de Siguranță a Alimentelor și S.C. IASICON SA în asociere cu S.C. "ACAR-CONSTRUCT" SRL pentru lucrările de *Reconstrucție și reparație capitală a imobilului (sediului ANSA) din str. M Kogălniceanu 63, mun. Chișinău*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.208, eliberată de Primăria mun. Chișinău la data de 28 mai 2014, cu valabilitate pînă la 29 decembrie 2015.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18-22 decembrie 2015, fiind formată din:

Președintele comisiei

Dl Oleg Poiată – Pretor al sectorului Centru;

Vicepreședintele comisiei

Dl Grigore Porcescu – Director general adjunct ANSA;

Membrii comisiei

Dl Eugen Voinițchi - Coordonator Proiect MACP (UCIMPA);

Dl Ion Răileanu - Manager Proiect;

Dl Grigore Dubenco - responsabil tehnic ANSA.

Dl Ion Ștefăniță – reprezentat Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

3. Au mai participat la recepție:

Dl Vitalie Adomnița - Administrator SC „CONADO-DESIGN” SRL,

Dl Băean Gheorghe – Director tehnic SC IASICON SA,

Dl Moroi Petrică – Administrator Reprezentanță Permanentă IASICON SA,

Dl Ivan Cantarajiu - Director SC „ACAR-CONSTRUCT” SRL,

Dl Iurie Popovici – Administrator "PROCONIMPEX" SRL,
Dl Mihai Macovei – Director SC "MACONS-EST" SRL,
Dl Eugen Li-Șui-Cean – Director "TECABAC" SRL,
Dl Vladimir Comaniuc – Director "SONTELEINTER" SRL,
Dl Nicolae Olaru – Administrator "NETLINK-GRUP" SRL.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa lucrările la *Reconstrucția si reparația capitală a imobilului (sediului ANSA) din str. M Kogălniceanu 63, mun. Chișinău.*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările la *Reconstrucția si reparația capitală a imobilului (sediului ANSA) din str. M Kogălniceanu 63, mun. Chișinău* au fost executate și finalizate conform prevederilor Contractului nr. MACP/CW/ICB-1.3 din 19 iunie 2014 încheiat între Agenția Națională de Siguranță a Alimentelor și S.C. IASICON SA în asociere cu S.C. "ACAR-CONSTRUCT" SRL

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- a) S.C. IASICON SA în asociere cu S.C. "ACAR-CONSTRUCT" SRL SRL în termen de 7 zile vor prezenta documentația scrisă și desenată, cuprinsă în lista-anexă nr.1;
- b) S.C. IASICON SA în asociere cu S.C. "ACAR-CONSTRUCT" SRL în termen de pînă la 29 decembrie 2015 vor executa și remedia lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală str. *Mihail Kogălniceanu 63*, destinația *clădire administrativă*, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 4 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 7 file, a fost încheiat astăzi 22 decembrie în mun. Chișinău într-un număr de 7 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:



Oleg Poiată

Vicepreședinte:

Grigore Porcescu

Membri:

Eugen Voinițchi

Ion Răileanu

Grigore Dubenco

Ion Ștefăniță

Au mai participat la recepție:

Vitalie Adomnița

Băean Gheorghe

Moroi Petrică

Ivan Cantarajiu

Iurie Popovici

Mihai Macovei

Eugen Li-Șui-Cean

Vladimir Comaniuc

Nicolae Olaru

Documentația

*scrisă și desenată, care trebuie prezentată, și din care au lipsit sau sunt incomplete
piesele:*

1. Proces-verbal de încercări complexe a sistemului de ventilație și condiționare a aerului.
2. Proces-verbal de încercări complexe a sistemului interior de termoficare.
3. Proces-verbal de încercări a sistemului de semnalizare la incendiu.
4. Instrucțiuni privind exploatarea sistemului de ventilație și condiționare a aerului.
5. Avizul de la Centrul de Sănătate Publică.
6. Avizul de la Inspectoratul ecologic de Stat.
7. Avizul de la Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale.
8. Topografia rețelelor exterioare și amenajării teritoriului "conform cu execuția".

EXECUTANTUL:

S.C. IASICON SA

"22" DEC. 2015

(semnătura)



INVESTITORUL:

UCIMPA, BM

"22" DEC. 2015

(semnătura)



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:
Lucrarea _____

*Se propune spre recepție la
terminarea lucrărilor*

" 28 " Decembrie 2015



(semnătura)

Popa Dumitru
(funcția, numele, prenumele)

*ITC „Centru”
m. Chișinău*

10. Lucrarea *Reconstrucția și reparația capitală a imobilului (sediului ANSA)*
din str. M Kogălniceanu 63, mun. Chișinău este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 22 " DEC 2015

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 22 " DEC 2015

(semnătura)



Lista

lucrărilor care nu au fost executate

1. Racordare la sistemul municipal de apă și canalizare.
2. Lucrări de conectare a chillerului la sistemul electric și de condiționare a aerului.
3. Izolarea termică țevelor de termoficare la cota +12.00.
4. Montarea ușii blindate în camera-safeu.
5. Montarea corpurilor de iluminat pentru evacuarea din demisol.
6. Vopsirea mâinii curente la scara centrală stratul II.
7. Măsurările de laborator la instalațiile electrice.
8. Montarea corpurilor de iluminat la fațadă.
9. Testarea rețelei electrice interioare.
10. Montare corpuri de iluminat în pavaj.
11. Montarea cablului pentru ventilatoarele de desfumare, V1 și V2.
12. Montarea butoanelor pentru sistemul de ventilare la bucătărie.
13. Montarea contactoarelor electromagnetice la sistemul de ventilare.
14. Racordarea sistemului electric (permanent) conform avizului de racordare.

EXECUTANTUL:

S.C. IASICON SA

"22" DEC. 2015


(semnătura)



INVESTITORUL:

UCIMPA, BM

"22" DEC. 2015



Lista

lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului

Toate lucrările au fost executate conform Proiectul de execuție pentru
"Reconstrucția și reparația capitală a imobilului (sediul ANSA)" din str. M.
Kogălniceanu 63, elaborat de către SC „CONADO-DESIGN” SRL cu modificările
ulterioare.

EXECUTANTUL:

S.C. IASICON SA

"22" DEC. 2015

(semnătura)



INVESTITORUL:

UCIMPA, BM

"22" DEC. 2015

