

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrari de amenajarea teritoriului, str. Korolenco”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Lunile											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
„ Lucrari de amenajarea teritoriului, str. Ion Nistor” – 3 luni din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.													
1	Săpături și decopertări strat vegetal; Transport pământ și materiale												
2	Săpături și decopertări strat vegetal; Săpături fundații și împrăștiere pământ; Transport pământ și materiale												
3	Săpături fundații și împrăștiere pământ; Stratul fundație din pietriș; Transport pământ și materiale												
4	Cofraje și armături; Transport pământ și materiale												
5	Cofraje și armături; Turnare beton C10/8; Transport pământ și materiale												
6	Montare borduri (trotuare, trepte, rampă); Transport pământ și materiale												
7	Montare borduri (trotuare, trepte, rampă); Strat fundație piatră spartă; Transport pământ și materiale												
8	Pavaje cu plăci de beton (trotuar, trepte, rampă); Transport pământ și materiale												
9	Pavaje cu plăci de beton (trotuar, trepte, rampă); Transport pământ și materiale												
10	Pavaje cu plăci de beton (trotuar, trepte, rampă); Confecții metalice; Transport pământ și materiale												
11	Confecții metalice; Vopsitorii pe metal; Transport pământ și materiale												
12	Transport pământ și materiale (finalizare și curățenie șantier)												

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

