

Antreprenor SRL „Drumnord-Construct”  
(denumirea )

Investitor Primaria sat Corlateni  
(denumirea )

Obiect **Reparatia capitala a drumului  
din beton cu ciment str.Anatol  
Baciu**

Valoarea lucrarilor executate **1 857 527 Lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe an 20

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>I. Str.Anatol Baciu L=520m.</b>					
1	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material	100m2	28,6000	1 947,760	55 705,936	
	7129020012800	Pavator	h-om	159,5880	82,00	13 086,216	
	1411122017821	Piatra sparta 10-20	m3	32,8900	310,00	10 195,900	
	1212121212121	apa	m3	71,5000	25,00	1 787,500	
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	61,2040	350,00	21 421,400	
	2952240004001	Compactator static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	23,5092	150,00	3 526,380	
	3410841000002	Autocisterna	h-ut	10,0100	230,00	2 302,300	
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	2,0306	100,00	203,060	
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	7,5790	420,00	3 183,180	
2	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	156,0000	114,900	17 924,400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,6000	82,00	1 279,200	
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	148,2000	82,00	12 152,400	
	2234113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,8000	15,00	117,000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,4800	15,00	187,200	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de	m2	14,0400	85,00	1 193,400	

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	15 mm Scinduri de rasinoase	m3	0,5460	3 600,00	1 965,600
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0780	3 600,00	280,800
	2320187315789	Decofrol	kg	18,7200	40,00	748,800
3	pret	Polietilen (30% din 472m2 )	m2	2 860,0000	12,500	35 750,000
	1239876543299	Polietilen	m2	2 860,0000	12,50	35 750,000
4	DC05A Adaptiv	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat. cu grosimea de 15 cm C 35/45 (se exclude Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm. Azbest cal. II fulgi. Cart bit. str. acop. CA300 120 cm x 10 mp)	m2	2 860,0000	362,590	1 037 006,542
	7129040010110	Asfaltator	h-om	57,2000	82,00	4 690,400
	7123010010200	Betonist	h-om	1 658,8000	82,00	136 021,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,2000	82,00	4 690,400
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	17,1600	1 800,00	30 888,000
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	429,0000	1 800,00	772 200,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	14,3000	20,00	286,000
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	5,7200	15,00	85,800
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	280,2800	46,00	12 892,880
	2020217927745	Placa pl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0572	35,00	2,002
	2873145887001	Cuie eu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	11,4400	15,00	171,600
	2875225891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	20,0200	5,00	100,100
	2320166200676	White spirit	kg	31,4600	28,00	880,880
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	11,4400	15,00	171,600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	203,0600	25,00	5 076,500
	2812106300000	Pudreta de cauciuc eu continut de descuri textile	kg	51,4800	15,00	772,200
	2320187315789	Decofrol	kg	31,4600	40,00	1 258,400
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	65,7800	52,00	3 420,560
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	65,7800	200,00	13 156,000
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	65,7800	120,00	7 893,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t eu dispozitive de stropire	h-ut	20,3060	220,00	4 467,320
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	57,2000	100,00	5 720,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	57,2000	215,00	12 298,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m	h-ut	6 292,0000	3,00	18 876,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952160009250	lungime Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	65,7800	15,00	986.700
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri	m	1 473,3320	45,850	67 552.327
	7123010010200	Betonist	h-om	427,2663	82,00	35 035.837
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	5,1567	1 400,00	7 219.380
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	58,9333	25,00	1 473.332
	2952270004704	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	433,1596	55,00	23 823.778
6	D1137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa. latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов )	m	1 473,3320	13,741	20 245.078
	7129040010110	Asfaltator	h-om	52,7453	82,00	4 325.115
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4200	82,00	362.440
	1414112220175 4	Piatra sparta de granit fr.5- 10 (criblura)	m3	5,8933	310,00	1 826.923
	2413317000105	Bitum	t	0,7367	18 000,00	13 260.600
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,7367	200,00	147.340
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	2,2100	100,00	221.000
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,4420	100,00	44.200
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,4420	130,00	57.460
7	D1115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 040,0000	46,980	48 858.680
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,9680	82,00	2 703.376
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	131,0400	310,00	40 622.400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,2800	25,00	182.000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6504	420,00	1 533.168
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0088	220,00	221.936
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,4400	300,00	3 432.000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,4680	350,00	163.800
		<i>Total</i>	Lei			1 283 042.963

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol:</b>				<b>1 283 042,963</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>214 346,984</b>

		Total	Lei	1 283 043
		Asigurari medicale	24 %	51 443
		Cheltuieli de regie	11 %	146 794
		Beneficiu	4,5 %	66 658
		TVA	20 %	309 589
		<b>TOTAL proces-verbal:</b>		<b>1 857 527</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SRL „Drumnord-Construct”**  
 (denumirea)

Investitor  
**Primaria sat Corlateni**  
 (denumirea)

Adm. Verhovetehii Ion

Primar Bold Veaceslav

R.T. Birnaz Victor

D.S Rogovei Victor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 10 octombrie 2025

Privind lucrarea reparatia drumurilor executată la obiectul „Reparatie capitala a drumului din beton cu ciment str. Anatol Baciu” în cadrul contractului nr. 34 din 07 iulie 2025 încheiat între Primaria s.Corlateni pentru lucrările de Reparatie capitala a drumului din beton cu ciment str. Anatol Baciu si Societatia cu Raspundere Limitata SRL Drumnord-Construct.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la 31 decembrie 2025.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.10.2025, fiind formată din:

Presedintele Comisiei: Bold Veaceslav -Primar satului

Membrii Comisiei: Gisca Viorica – inginer cadastral  
Dumbravanu Aleona – contabil sef  
Cobanu Alexandru - locuitor  
Prisacaru Nicolai - locuitor

3. Au mai participat la recepție invitatii:

Verhovetchii Ion – administrator  
Birnaz Victor-responsabil tehnic  
Rogovei Victor-diriginta de santier

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

\_\_\_\_\_ De a receptiona \_\_\_\_\_

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

\_\_\_\_\_ Terminaria lucrarilor \_\_\_\_\_

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

\_\_\_\_\_ De a ecsploata obiectul conform destinatiei \_\_\_\_\_

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața \_\_\_\_\_

Primaria s. Corlateni

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 2 din 10 octombrie 2025

Obiectul „, Reparatie capitala a drumului din beton cu ciment str. Anatol Baci” este executat în cadrul contractului nr.34 din 07 iulie 2025 incheat intre Primaria s. Corlateni si Societatia cu Raspundere Limitata SRL Drumnord - Construct, irejistrat la Agentia Acizitii Publice cu nr.2025-0000000807 din 07.07.2025 avind valabilitate de la semnarea contractului, pina la 31 decembrie 2025.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabilă pînă la \_\_\_\_\_, de către \_\_\_\_\_

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 10 .10.2025 pîna la 10 .10.2025 fiind formată din:

Presedintele Comisiei: Bold Veaceslav -Primar satului

Membrii Comisiei: Gisca Viorica – inginer cadastral  
Dumbravanu Aleona – contabil sef  
Cobanu Alexandru - locuitor  
Prisacaru Nicolai - locuitor

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 10 .10. 2025;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 10 .10.2025 pînă în prezent, respectiv pe

o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de **1857527.00 lei**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Recepția obiectului“  
“Reparatie capitala a drumului din beton cu ciment str. Anatol Baci”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- Finalizarea lucrărilor \_\_\_\_\_

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

- De a expluata obiectul conform destinației \_\_\_\_\_

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_ s.Corlateni r. Riscani, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol 2860m2, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în 2 exemplare.

la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 10.10.2025 la \_\_\_\_\_ în 2 exemplare.

9. Comisia de recepție:

Presedintele Comisiei: Bold Veaceslav - Primar satului \_\_\_\_\_

Membrii Comisiei: Gisca Viorica – inginer cadastral \_\_\_\_\_

Dumbravanu Aleona – contabil sef \_\_\_\_\_

Cobanu Alexandru - locuitor \_\_\_\_\_

Prisacaru Nicolai - locuitor \_\_\_\_\_

La recepție au mai participat invitatii:

Birnaz Victor-responsabil ethnic \_\_\_\_\_

Rogovei Victor-diriginta de santier \_\_\_\_\_


10. ,, Reparatie capitala a drumului din beton cu ciment str. Anatol \_\_\_\_\_

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

" 10 " octombrie 2025

" 10 " octombrie 2025



8.Comisia de recepție finală:

Presedintele Comisiei: Bold Veaceslav -Primar satului




Membrii Comisiei: Gisca Viorica – inginer cadastral



Dumbravanu Aleona – contabil sef



Cobanu Alexandru - locuitor



Prisacaru Nicolai - locuitor





10 octombrie 2025

L.S.

