

ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Устройство дорожного покрытия по ул.Степная,ул.Пушкина,ул.Кирова села Казаклия,Чадыр-Лунгского района
(наименование работ)

№ d/o	Группа объектов/наименование объекта	Год 2019			N
		Месяц			
		август	сентябрь	октябрь	
1.	Организация строительного участка	05.08-07.08.2019			
2.	Объект 01 -Устройство дорожного покрытия - белый вариант ул.Кирова с. Казаклия Категория работ: 1 Топография и геодезические изыскания 2 . Устройство дороги в белом варианте 3. Водопропускные сооружения	07.08-27.08.2019			
3.	Объект 02- Устройство дорожного покрытия - белый вариант ул.Пушкина с. Казаклия Категория работ: 1 Топография и геодезические изыскания 2 . Устройство дороги в белом варианте 3. Водопропускные сооружения		28.08-18.09.2019		
4	Объект 03 -Устройство дорожного покрытия - белый вариант ул.Степная с. Казаклия Категория работ: 1 Топография и геодезические изыскания 2 . Устройство дороги в белом варианте 3. Водопропускные сооружения			15.09.2019-15.10.2019	

Подписано: **29.07.2019**

Фамилия: **Анатолий пукал**

Должность в рамках фирмы: **Директор**

Наименование фирмы: **SRL DAGBILCOM**