

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrari de constructie a apeductului din com. Cruzesti, mun. Chisinau

	Denumirea obiectului	anul 2020								Total
		aprilie-mai								
		1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Excavarea si refacerea drumului din pietris	7.624	7.624				20.33	20.33	20.34	76.248
2	Lucrari de terasamente		25.000	25.000	15.000	15.000	6.500	6.500	5.528	98.528
3	Montarea armaturi si fittinguri		98.000	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000	90.440	686.440
4	Camine de apa				25.000	25.000	25.000	23.000	14.373	112.373
										0.000
	COSTUL, mii lei	7.624	130.624	123.000	140.000	140.000	151.830	149.830	130.681	973.589

Semnat: _____

Nume: Ursu Luca

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.A. "Feraru-S"