

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparații curente grădinița 214 Dobrogea, din or. Singera mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna				
		Iulie	Iulie	August	August	August
1.	Organizare de șantier - Demontarea acoperișului (membrane, jgheaburi) - Transport, încărcare, evacuare materiale - Etanșări acoperiș	Săptămâna 1				
2.	- Repararea hidroizolațiilor - Montarea învelitorilor acoperișului (membrane bituminoase, tablă zincată)		Săptămâna 2			
3.	- Demontare pardoseli linoleum (încăperi 1–3) - Transport și evacuare materiale - Montaj PVC/linoleum			Săptămâna 3		
4.	- Demontare pardoseli linoleum (încăperi 4–6) - Montaj parchet laminat + plinte PVC - Curățenie finală				Săptămâna 4	
5.	Eliberarea șantierului					Finisarea lucrărilor

Nume: Florea Nicoleta

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SMART BUILD S.R.L.

Semnatura: