

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a sălilor de clasă la LT „G.Meniuc” subordonat DETS sect. Rîșcani,

(denumirea obiectivului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	<u>Obiect 01</u> Categoria de lucrări: Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate. Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	12-15 Zile				
3.	<u>Obiect 02</u> Categoria de lucrări: Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interiori Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	12-15 Zile	12-15 Zile			
...	<u>Obiect 03</u> Categoria de lucrări: Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" Inclusiv si deschisuri la usi Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu Mozaic de quart Quarz System color la pereti -Inclusiv si deschisuri la usi -Consum normal 4.5 kg/m2 Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila		12-15 Zile			

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: _SC „Elinatcons” SRL_