

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

„Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților, Sîrma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova. Etapa I (Sirma – Tochile-Răducani)”

(denumirea lucrărilor)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Nr. Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Nr. de ore (h)	Anul 2020 -2021															
				I Lună				II Lună				III Lună				IV Lună			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		Notă: 1 persoană / săptămână = 48 ore / săptămână	h-om	46	42	44	46	46	43	43	44	44	49	45	43	43	28	2	2
		Nr. de muncitori																	
Construcția rețelelor de alimentare cu apa din s.Sirma. r- nul Leova																			
1		Scheme de execuție, pichetaj, organizare de șantier	80																
		Lucrări de construcție	80	1													1		
2	2-1-1	Rețele exterioare de distribuție a apei	6 753																
		Lucrări de montare	77				1	1											
		Lucrări de construcție	6 676	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Lucrări de terasament	1 736																
		Conducte și accesorii	2 560																
		Tub de protecție metoda închisă	180																
		Cămine circulare	566																
		Demolare și recondiționare	1 633																
3	2-1-2	Rețele exterioare de distribuție a apei (bransamente)	2 587																
		Lucrări de montare	966	3	2	2	2	2	2	2	2	3							
		Lucrări de construcție	1 621			4	4	4	4	4	4	4	4	2					
		Lucrări de terasament	142																
		Conducte și accesorii	1 292																
		Demolare și recondiționare	187																
4	2-2-1	Rezervor metalic V= 50m3 (2buc) Lucrări de construcții Pl A1	201																
		Lucrări de terasament	11	1															
		Lucrări de construcție	190	2	2														
5	2-2-2	Rezervor suprateran de apa V=50m3 (2buc) Lucrări tehnologice Platforma A1	362																
		Lucrări de montare	8	1															
		Lucrări de construcție	355	2	3	2													
		Lucrări de terasament	34																
		Conducte și accesorii	141																
		Supapa de sens d80mm	3																
		Supapa de sens d100mm	4																
		Cămine circulare	173																
6	2-2-3	Rezervor suprateran metalice de apa V=50m3 (2buc) Utilaj Platforma A1	-																
7	2-3-1	Statia de dezinfectare a apei Lucrări de construcții Pl A2	45																
		Lucrări de construcție	45			1													
8	2-3-2	Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu TH (Platforma A2)	19																
		Lucrări de construcție	19			1	1												
9	4-1-1	N01 1/20-A-AEE	116																
		Lucrări de montare	83					1	1										
		Lucrări de construcție	33						1										
10	4-2-1	N01 1/20-A-AEE	481																
		Lucrări de montare	163					1	1	1	1								
		Lucrări de construcție	317						1	2	2	2							
11	4-3-1	N01 1/20-A-AEE	15																
		Lucrări de montare	8						1										
		Lucrări de construcție	7							1									
12	7-1-1	Amenajarea teritoriului (Platforma A)	1 044									2	4	4	4	4	4		
		Sistematizarea pe verticala	0																
		Îmbrăcămintea de drum din beton asfaltic	155																
		Rigola de beton	187																
		Gard metalic	413																
		Spatii verzi	289																
Construcția rețelelor de alimentare cu apa din s.Tochile Raducani. r-nul Leova (reproiectare)																			
13		Scheme de execuție, pichetaj, organizare de șantier	80																
		Lucrări de construcție	80	1														1	
14	2-1-1	Rețele exterioare de alimentare cu apa	9 474																
		Lucrări de montare	20															1	

Cod fiscal:
1012600018926,
Cod IBAN:
MD14M02224ASV80396977100,
B.C. "Mobiasbancă-OTP Group" S.A.,
BIC MOBBMD22,



Cont în Lei MD:
MD14M02224ASV80396977100
Cont în Euro:
MD61M02224ASV80397007100
Cont în Dolari:
MD02M02224ASV97063757100

		Lucrari de constructie	9 455	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	2		
		<i>Lucrari de terasament</i>	2 200																
		<i>Conducte si accesorii</i>	3 772																
		<i>Tub de protectie metoda inchisa</i>	114																
		<i>Camine circulare</i>	808																
		<i>Camine rectangulare</i>	191																
		<i>Demolare si reconditionare</i>	2 369																
15	2-1-2	Retele exterioare de alimentare cu apa (bransamente)	3 600																
		Lucrari de montare	1 224	4	4	4	4	4	2	2	2								
		Lucrari de constructie	2 376	6	6	6	6	6	6	6	6	2							
		<i>Lucrari de terasament</i>	295																
		<i>Conducte si accesorii</i>	1 669																
		<i>Demolare si reconditionare</i>	412																
16	2-2-1	Castel de apa V=50m3, H=18m (2buc) Platforma A1	2 073																
		Lucrari de montare	1 123										5	5	5	5	5		
		Lucrari de constructie	949										4	4	4	4	4		
		<i>Lucrari de terasament</i>	101																
		<i>Lucrari de constructie</i>	457																
		<i>Conducte si accesorii</i>	218																
		<i>Supapa de sens d80mm</i>	3																
		<i>Supapa de sens d100mm</i>	4																
		<i>Camine circulare</i>	131																
		<i>Scara monolita</i>	36																
17	2-3-1	Statia de dezinfectare a apei. Lucrari de constructii PI A2	45																
		Lucrari de constructie	45		1														
18	2-3-2	Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu TH (Platforma A2)	24																
		Lucrari de constructie	24			1													
		<i>Lucrari de terasament</i>	3																
		<i>Conducte si accesorii</i>	21																
19	4-1-1	N01 2/20-A-AEE	53																
		Lucrari de montare	37			1													
		Lucrari de constructie	16					1											
20	4-2-1	N01 2/20-A-AEE	142																
		Lucrari de montare	59					1	1										
		Lucrari de constructie	83							1	1								
21	4-3-1	N01 2/20-A-AEE	29																
		Lucrari de montare	10									1							
		Lucrari de constructie	19										1						
22	4-4-1	N01 2/20-A-AEE	6																
		Lucrari de montare	4																
		Lucrari de constructie	2																
23	7-1-1	Amenajarea terenului (Platforma A)	998										4	4	4	4	4	1	
		<i>Sistematizarea pe verticala</i>	16																
		<i>Imbracamintea de drum din beton asfaltic</i>	90																
		<i>Rigola de beton</i>	116																
		<i>Grat metalic</i>	467																
		<i>Spatii verzi</i>	309																
		Receptia preliminara																	
		Receptia la terminarea lucrarilor																2	2

Termenul de indeplinire a lucrarilor:

4 (patru) luni

din momentul emiterii dispozitiei de incepere a lucrarilor

Semnat:

(semnatura)

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:



Administrator: **Alaiba Anatolie**, Tel.: 069253716, Persoana de contact la licitații: **Alaiba Larisa**, Tel.: 069140179.
Adresa sediului: MD-2012, str. Armenească 13/A, adresa desfășurării activității: MD-2023, str. Industrială 10/2,
mun. Chișinău, Republica Moldova, Tel./Fax: (+373-22)55-73-80, E-mail: srluralis@mail.ru