

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Ремонт зала -фае дома культуры г.Тараклия. (наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/наименовани е объекта	Год 2025			...	
		Месяц (отщет от даты подписания Договора)				
		1	2	3	4	n
1.	Организация ремонтного участка	1 день				
2.	Демонтажные работы, очистка стен и потолков	4 дня				
3.	Отделочные работы (грунтовка, шпаклевка)	5 дня				
4.	Монтаж отопления	3 дня				
5.	Монтаж *нулевого* цикла электропроводки и оборудования	3 дня				
6.	Монтаж сантехники	5 дня				
7.	Монтаж дверей	2 дня				
8	Ремонт окон	2 дня				
9	Покраска столярки	3 дня				
10	Покраска стен о потолков	3 дня				
11	Монтаж силового и осветительного оборудования	4день				
.						

12	Ознакомление персонала заказчика с инженерными сетями объекта. Передача исполнительной документации по объекту	1 день				
----	--	--------	--	--	--	--

Работы согласно графика планируем завершить в течение 1 (одного) календарного месяца.

Подписано: _____

Фамилия: _____М.Константинова_____

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы: _____SRL «Constan-Max»_____

