

**Lucrari de constructie a sistemului de
apeduct si canalizare, inclusiv statia de
epurare din s. Bacioi, s. Straseni, s.
Braila, com Bacioi, mun. Chisinau.
Etapa. I - Retele de alimnetare cu apa
in s. Braila**

05.08.2021

SRL Polimer Gaz Conducte

<http://>

Управляющий проектом

Сроки проекта

01.09.2021 - 31.12.2021

Выполнено

0%

Задачи

11

Исполнители

0

Задачи

2

Название	Дата начала	Дата окончания
Constructia retelelor de alimentare cu apa in s. Braila, com Bacloii, mun. Chisinau.	01.09.21	30.12.21
Constructia, montarea si amenajarea platf. B	01.09.21	06.12.21
Constructia fundatiei sub castel de apa	01.09.21	16.10.21
Achizionarea si livrarea castel de apa, 2 buc. H=18 m	08.09.21	20.11.21
Constructia retelelor tehnologice pe teritoriul pl B	13.09.21	23.11.21
Amenajarea teritoriului Platformei B	06.10.21	06.12.21
Constructia retelelor de apa s. Braila	08.09.21	25.12.21
Constructia retelelor de alimentatie cu apa partea liniara	08.09.21	22.12.21
Constructia caminilor din beton armat	23.09.21	24.12.21
Reastabilirea drumurilor deteriorate din asfalt si pietris	14.10.21	25.12.21
Testarea, probele de presiune, dezinfectarea si darea obiectului in exploatare	23.12.21	30.12.21

Bacii, et Strasceni, et Braila, com Bacii, mun Chisinau.
Chisinau. Etapa. I - Retele de alimnetare cu apa
in s. Braila

05.08.2021

GanttChart

3

