

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a veceului public în Parcul Valea Morilor

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2021					
		iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
1.	№ 2-1-1 Constructia fundatiei		25.08.2021				
2.	№ 2-1-2 Constructie modulara 6058*3000*2750mm		16.08.2021		09.10.2021		
3.	№ 2-1-3 Instalatii sanitare			30.09.2021			
4.	№ 2-1-4 Instalatii electrice			07.09.2021			
5.	№ 2-1-5 Supraveghere video			21.09.2021			
6.	№ 2-1-6 Retele de alimentare cu apa si canalizare externe		15.08.2021		22.10.2021		
7.	№ 2-1-7 Amenajarea teritoriului			27.09.2021	19.10.2021		
8.	№ 2-1-8 Retele electrice BJI-0,22kV		17.08.2021	20.09.2021			

Semnat:

Nume: Jidobin Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: «Europroflin» SRL

