

Anexa nr. 10
la Documentația standard
APROBATĂ prin Ordinul MF
nr. 69 din 07 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie la sala de gimnastica la Scoala sportiva or. Floresti
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		Zile				
		1-4	5-8	9-12	13-15	16-20
1.	Organizare de șantier Lucrări de demontare.	+				
2.	Categoria de lucrări: Compactarea cu pietriș.	+	+			
3.	Categoria de lucrări: Instalarea sistemului electric etapa I. (cablaje) Instalarea rețea de încălzire etapa I.		+	+	+	
4.	Categoria de lucrări: Betonarea pardoselii cu termoizolare. Tencuirea pereților cu ameste uscat.			+	+	
5.	Categoria de lucrări: Construcția șapă autonivelare. Finisarea tavanelor (tavan casetat) Finisarea pereților, vopsitorii.			+	+	
6.	Categoria de lucrări: Montarea radiatoarelor la sistemul de încălzire. Montarea linoleum la pardosea.				+	+
7.	Categoria de lucrări: Montarea echipamentului electric etapa II. Evacuarea gunoiului.					+

Semnat:

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL