

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Ремонт кровли здания ЦЗ г.Тараклия.

(наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/наименовани е объекта	Год 2025			...	
		Месяц (отщел от даты подписания Договора)				
		1	2	3	4	n
1.	Организация ремонтного участка	1 день				
2.	Разборка элементов кровли из мембраны	2 дня				
3.	Очистка поверхности от мусора и расивора	2 дня				
4.	Ремонт участка квровли 14 м2	2 дня				
5.	Выравнивание поверхности кровли	4 дней				
6.	Монтаж битомного однослойного оболочка с	20 дней				

Работы согласно графика планируем завершить в течение 30 (тридцати) дней.

Подписано: _____

Фамилия: _____ М.Константинова _____

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы: _____ SRL «Constan-Max» _____

