

Deviz
pentru lucrări de proiectare (cercetare)

Servicii de proiectare "Construcții provizori din Containere modulare

Denumirea organizației de proiectare: "GENESISARCH GROUP SRL"

Nr. crt	Caracterizarea întreprinderii, clădirii, edificiului sau aspectul lucrărilor	Nr. părților, capitol., tabelor și a punct de indicat. la capit. culeg. de prețuri pentru lucr. de proiect. și cercetare în construcție	Calcul costului a+bx%	Costul (lei)
1	Ridicarea topografică			8000
2	Plan general	NCM L.02.11-3-2013 Tabl.2 p.22 C-0,85- proiect de execuție C-0,60-volumul de lucru	24,86* 0,85*0,6	12679
	Proiect de execuție			
3	Construcția provizorii din containere modulare cu rețelele ing. Interioare, amenajarea teritoriului Spațiu administrativ S-450 m2 Spațiu de cazare S-300m2 Compartimente: ARH,R-45*0,50% ,PG,IV,AC, EL, TS, SI,PM,POC ,Deviz	NCM L.02.11-3-2013 Tabl.2 p.22 C-0,85- proiect de execuție C-0,70-volumul de lucru	(45,23+0,111*750)* 0,85*0,7	76445
4	Design interior S-300 m2	1m2-costă 6 euro	300*6*21	37800
5	Verificarea proiectului		89124*0,12	10694
	Total fără TVA			145618

Arhitect șef al proiectului

V. Clima

Beneficiar:

_____ 2022