

**Lucrari de constructie - montaj a
apeductului "Alimentarea cu apa a or.
Falesti din riul Prut" (Lucrari de
reabilitare Etapa 2)**

30.08.2019

SRL Polimer Gaz Conducte

<http://>

Manager proiect

Project dates

01.10.2019 - 29.05.2020

Implinire

0%

Sarcini

18

Resurse

0

Lucrari de constructie - montaj a apeductului "Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut" (Lucrari de reabilitare Etapa 2)

30.08.2019

Sarcini

2

Nume	Data de inceput	Data de sfarsit
Lucrari de constructie - montaj a apeductului "Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut" (Lucrari de reabilitare Etapa 2)	01.10.2019	21.05.2020
Lucrari de antrepriza 2019	01.10.2019	02.12.2019
Semnarea contractului.	01.10.2019	01.10.2019
Primirea ordinului de incepere a lucrarilor	02.10.2019	02.10.2019
Transmiterea santierului	03.10.2019	03.10.2019
Demararea lucrarilor in santier	04.10.2019	10.10.2019
Rețele exterioare de alimentare cu apa , Apeduct in Falesti	11.10.2019	28.11.2019
STATIA DE POMPARE C-5. CONDUCTA DE DESCARCARE	11.10.2019	31.10.2019
Lucrari de constructie Statie de tratare	11.10.2019	07.11.2019
Statie de pompare SPII Utilaj	29.11.2019	02.12.2019
Lucrari de antrepriza 2020	01.05.2020	21.05.2020
Alimentarea cu energie electrica -Statia de pompare C5(Lucrari de suplimentare)резервное питание	01.05.2020	14.05.2020
Alimentarea cu energie electrica -Statia de pompare C5(Lucrari de suplimentare) Подключение ТП 0.4	01.05.2020	21.05.2020
Alimentarea cu energie electrica -Statia de pompare C5(Lucrari de suplim) Подкл суц	01.05.2020	21.05.2020
Alimentarea cu energie electrica -Statia de pompare C5(Lucrari de suplimentare Учет)	01.05.2020	21.05.2020
Alimentarea cu energie electrica -Statia de pompare C5(Lucrari de suplimentare) учет и нагр водосн	01.05.2020	21.05.2020
Alimentarea cu energie electrica a statiei de tratare a ape	01.05.2020	21.05.2020
Punerea in functiune si receptia lucrarilor	22.05.2020	28.05.2020

Lucrari de constructii - montaj a apeductului "Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut" (Lucrari de reabilitare Etapa 2)

30.08.2019

Grafic Gantt

3

