

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcție a blocurilor sanitare la I.P. Liceul Teoretic Toader Bubuiog
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE
2-1-1	Lucrari de constructie generale (marca SA)	+		
2-1-2	Retelele interioare de alimentare cu apa si canalizare (marca RAC)	+		
2-1-3	Alimentare cu energie electrice/ Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca AEE/EEF/IEI)		+	
2-1-4	Container modular cu piese de colt din profil special zincat DX51 - Z100 imbracat cu panouri "sandwish" 60 mm, exterior RAL 7016 micronervurat, interior RAL 9002 LIS. Tavan termoizolat cu spuma PU 120		+	

Semnat: _____

Nume: Jidobin Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „PERFECTUM MODULE” SRL