

Graficul

de executare a lucrarilor de reabilitare a drumului G135 Geadir Lunga – Congaz –
Dimitrovca – G131, sectorul km 10+000 – 18+000

n/n	Denumirea lucrarilor	Suma, lei	Perioada executarii
1	Sectorul I		
1.1	Lucrari pregatitoare	181068,5	16.03 -10.04.2020
1.2	Terasamente	129869,0	20.03 -30.07.2020
1.3	Lucrari de consolidare	1257715,2	04.05 – 01.10.2020
1.4	Amenajarea sistemului rutier	6980952,0	13.04 – 29.08.2020
1.5	Constructii pentru evacuarea apelor	235417,0	20.03 – 30.06.2020
1.6	Amenajarea drumurilor laterale	2398424,4	06.04 –01.10.2020
1.7	Instalatii de semnalizare rutiera	201555,1	07.12 – 15.12.2020
2	Sectorul II		
2.1	Lucrari pregatitoare	26527,3	30.03 -22.04.2020
2.2	Terasamente	307302,8	15.04 – 20.06.2020
2.3	Lucrari de consolidare	1649251,5	11.05 – 01.10.2020
2.4	Amenajarea sistemului rutier	14411855,4	04.05 – 10.10.2020
2.5	Constructii pentru evacuarea apelor	104957,0	20.03 – 30.06.2020
2.6	Amenajarea drumurilor laterale	1072305,0	05.05 – 30.10.2020
2.7	Instalatii de semnalizare rutiera	312320,2	07.12 – 22.12.2020
3	Reparatia podului PC 112+45,70	868699,3	01.04 -10.11.2020

Directorul SA Drumuri Cahul

N.Bocicovar