

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reabilitarea blocurilor sanitare(WC) din interiorul gimnaziului din s.Cunicea,r-nul Floresti**

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului | ...    | Anul 2023      |               |   |
|------------|---------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---|
|            |                                             | August | Septem<br>brie | Octom<br>brie | n |
| 1.         | Organizare de șantier                       |        | 1 zile         |               |   |
| 2.         | Desfaceri si demolari                       |        | 6zile          |               |   |
| 3.         | Scimbarea usilor                            |        | 2zile          |               |   |
| 4.         | Placarea tavanelor cu PGC                   |        | 2zile          |               |   |
| 5.         | Montarea cablurilor<br>electrice            |        | 3zile          |               |   |
| 6.         | Trencuirea peretilor                        |        | 12 zile        |               |   |
| 7.         | Canalizarea exterioara                      |        | 10zile         |               |   |

|     |                                                                |  |       |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|
| 8.  | Strat suport pardoseli                                         |  | 4zile |  |  |
| 9.  | Pardoseli din placi patrate                                    |  | 5zile |  |  |
| 10. | Vopsirea peretilor si tavanului                                |  | 3zile |  |  |
| 11. | Montarea prizelor, intrerupatoarelor si corpurilor de iluminat |  | 3zile |  |  |
| 12. | Instalarea lavoarilor si vas wc                                |  | 3zile |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_electronic\_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_Șoșu Oxana\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_SRL Nadnas Construct\_\_\_\_\_