

А К Т
о приемки установки в эксплуатацию

Город Кишинёв

«22» января 2020г.

Рабочая комиссия, назначенная **SRL "Granit Imobil"**
(наименование организации заказчика)

Приказом от « ____ » №.....

В составе:

Председателя - представителя заказчика **Директор Голке Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии представителей:
Монтажной организации **Тех. Директор Стратулат В.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Пусконаладочной организации **Тех. Директор Стратулат В.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Органа госпожнадзора *Зел ДЗЗМС/РС З.Степан*
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлены к приемке установки: **автоматической установки порошкового пожаротушения в парковке**
(наименование установки)

смонтированная в **"Жилой дом по ул.Штефан чел Маре №169/2 г.Кишинёв"**
(наименование объекта)

по проекту **074/14-1**
(проекту, акту обследования)

разработанному **"ARD" SRL**
(наименование организации или состав комиссии)

2. Монтажные работы выполнены **SRL "Eventus-Prim"**
(наименование монтажной организации)
с «22» октября 2018г. по «15» декабря 2019г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL "Eventus-Prim"**
(наименование пусконаладочной организации)
с «16» декабря 2019г. по «22» января 2020г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установка автоматической установки порошкового пожаротушения в парковке прошедшая комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «22» января 2020г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ.
2. Акт обследования.

Комиссия:

Председатель комиссии
(подпись, место печати)



Члены комиссии:

.....
(подпись, место печати)



.....
(подпись, место печати) 05.05.2020



А К Т
о б о к о н ч а н и и п у с к о н а л а д о ч н ы х р а б о т .

Город Кишинёв

«22» января 2020г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика SRL "Granit Imobil" Директор Голке Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации SRL "Eventus-Prim"

Тех. Директор Стратулат В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

установила:
с «16» декабря 2019г. по «22» января 2020г.

SRL "Eventus-Prim"
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы установок автоматической установки порошкового
пожаротушения в парковке
(наименование установки)

смонтированной в "Жилой дом по ул.Штефан чел Маре №169/2 г.Кишинёв"
(наименование объекта)

согласно проекту 074/14-1 и договору подряда №04/10 от 22.10.2018г.

В результате проведенных работ выполнено: пуско-наладка установки автоматической установки порошкового пожаротушения в парковке, включая испытания работоспособности установок.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установки, прошедшие пусконаладочные работы, считать готовыми для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

.....
(для дополнительной информации)

К акту прилагается: Ведомость смонтированных приборов и оборудования

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика

Монтажно-наладочной организации



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования

”Жилой дом по ул.Штефан чел Маре №169/2 г.Кишинёв”
(наименование строительства)

по проекту 074/14-1

№	Наименование	Тип	Кол-во
1	Извещатель пожарный тепловой	ИП103-5/4	400 шт.
2	Модуль порошкового пожаротушения	Тунгус-9	136 шт.
3	Прибор приёмно-контрольный	Сигнал-20П	1 шт.
4	Светозвуковое табло "Порошок! Не входи!"	Молния-12	5 шт.
5	Контрольно-пусковой блок	С2000-КПБ	5 шт.
6	Резервный источник питания	РИП12 исп.05	3 шт.
7	Аккумулятор 12В, 17 А/ч	Ultracell	3 шт.
8	Светозвуковое табло "Порошок! Уходи!"	Молния-12	5 шт.
9	Датчик магнитоконтактный	СМК ИО-102-2	5 шт.
10	Светозвуковое табло "Автоматика отключена"	Молния-12	1 шт.
11	Кабельная продукция	КСВВнг-LS	5000м.

Принял:
(должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал: Тех. Директор Стратулат В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Город Кишинёв

«20» октября 2018г.

Объект: "Жилой дом по ул.Штефан чел Маре №169/2 г.Кишинёв"
(наименование)

Комиссия в составе представителей:

Заказчика SRL "Granit Imobil" Директор Голке Н.
(должность, Ф.И.О.)

Монтажно-наладочной организации SRL "Eventus-Prim" Тех. Директор Стратулат В.В....
(должность, Ф.И.О.)

Произвела обследование "Жилой дом"
(наименование объекта)

Находящегося по адресу ул.Штефан чел Маре №169/2 г.Кишинёв.....

И установила, что объект состоит из одного здания с подземной парковкой.....
(одного, двух зданий или помещений в одном строении)

Занимаемых SRL "Granit Imobil"
(наименование служб)

Вид строения железобетонное
(деревянное, каменное, железобетонное)

Этажность S+P+13E.....

Подлежит оборудованию автоматической установки порошкового пожаротушения в парковке
(охранной, пожарной, охранно-пожарной)

Тип извещателей Тепловой ИП103-5/4, Тунгус-9.....

Приемно-контрольные приборы Сигнал-20П установленные в помещении охраны.....
(название прибора, место установки)

С подключением с выходом на пост охраны и на ПЦН.....
(на ПЦН, автономная, с выходом на вахту)

Установка оповещателей Сирена АСТ-10 на стене в парковке.....
(название, тип, место установки)

Провода проложить скрыто - 5000м.....
(открыто, скрыто, протяженность, м.)

Защитить ПВХ трубой.....
(уголком, трубой, металлорукавом, протяженность, м.)

Электропитание установок ОС, ПС, ОПС осуществить от Резервированного источника питания РИП-12В исп.05

План-схема прилагается (проект).....

Задание заказчику по технической укреплённости объекта прилагается


Выполнение работ по монтажу установки SIn планируется провести в октябре 2018г. - ноябре 2019г.

Настоящий акт составлен в трёх экземплярах.

Представители:

Заказчика.....

Монтажно-наладочной организации.....



А К Т
о приемки установки в эксплуатацию

Город Кишинёв

«22» января 2020г.

Рабочая комиссия, назначенная **SRL "Granit Imobil"**
(наименование организации заказчика)

Приказом от «___» №.....

В составе:

Председателя - представителя заказчика **Директор Голке Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии представителей:

Монтажной организации **Тех. Директор Стратулат В.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Пусконаладочной организации **Тех. Директор Стратулат В.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Органа госпожнадзора *Ref. 23.01.2020*
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной организацией предъявлены к приемке установки: **автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления с подпором воздуха в места эвакуации, автоматизации газораспределительных сетей и автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого комплекса**
(наименование установки)

смонтированная в **"Жилой дом по ул.Штефан чел Маре №169/2 г.Кишинёв"**
(наименование объекта)

по **проекту 074/14-1**
(проекту, акту обследования)

разработанному **"ARD" SRL**
(наименование организации или состав комиссии)

2. Монтажные работы выполнены **SRL "Eventus-Prim"**
(наименование монтажной организации)
с «22» октября 2018г. по «15» декабря 2019г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL "Eventus-Prim"**
(наименование пусконаладочной организации)
с «16» декабря 2019г. по «22» января 2020г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установки автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления с подпором воздуха в места эвакуации, автоматизации газораспределительных сетей и автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого комплекса прошедшие комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию с «22» января 2020г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ.
2. Акт обследования.

Комиссия:

Председатель комиссии
(подпись, место печати)

Члены комиссии:

.....
(подпись, место печати)

.....
(подпись, место печати) 05.05.2020

А К Т
о б о к о н ч а н и и п у с к о н а л а д о ч н ы х р а б о т .

Город Кишинёв

«22» января 2020г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **SRL "Granit Imobil"** Директор Голке Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **SRL "Eventus-Prim"**

Тех. Директор Стратулат В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

установила:

с «16» декабря 2019г. по «22» января 2020г.

SRL "Eventus-Prim"
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы установок автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления с подпором воздуха в места эвакуации, автоматизации газораспределительных сетей и автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого комплекса
(наименование установки)

смонтированной в **"Жилой дом по ул.Штефан чел Маре №169/2 г.Кишинёв"**
(наименование объекта)

согласно проекту 074/14-1 и договору подряда №04/10 от 22.10.2018г.

В результате проведенных работ выполнено: пуско-наладка установок автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления с подпором воздуха в места эвакуации, автоматизации газораспределительных сетей и автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого комплекса, включая испытания работоспособности установок.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установки, прошедшие пусконаладочные работы, считать готовыми для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

.....
(для дополнительной информации)

К акту прилагается: Ведомость смонтированных приборов и оборудования

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика

Монтажно-наладочной организации.....



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования

”Жилой дом по ул.Штефан чел Маре №169/2 г.Кишинёв”

(наименование строительства)

по проекту **074/14-1**

№	Наименование	Тип	Кол-во
1	Пульт контроля и управления	C2000-M	1 шт.
2	Датчик магнитоконтактный	СМК ИО-102	4 шт.
3	Блок индикации	C2000-БКИ	7 шт.
4	Прибор приёмно-контрольный	Сигнал-20П	31 шт.
5	Пульт управления	C2000-ПУ	24 шт.
6	Контрольно-пусковой блок	C2000-КПБ	16 шт.
7	Резервный источник питания	РИП-12В исп.14	64 шт.
8	Элемент дистанционного управления	ЭДУ513-3М	41 шт.
9	Релейный блок	C2000-СП1 исп.01	14 шт.
10	Щит управления задвижкой	ЩУЗ	1 шт.
11	Электрозадвижка	Valnia	1 шт.
12	Извещатель пожарный дымовой	ИП212-3СУ	289 шт.
13	Извещатель пожарный дымовой автономный	ИП212-142М	350 шт.
14	Сирена	АСТ-10	45 шт.
15	Щит управления сигнализации этажный	ЩУС	34 шт.
16	Реле электроконтактное 12В	MY4	141 шт.
17	Радиопередатчик	Links	1 шт.
18	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	Ultracell	64 шт.
19	Извещатель пожарный ручной	ИПР513-3М	48 шт.
20	Прибор приёмно-контрольный	Сигнал-10	4 шт.
21	Сигнализатор загазованности CH4+CO	LH-88	91 шт.
22	Сигнализатор загазованности CH4+CO	GSD339	17 шт.
23	Щит управления сигнализации диспетчерской	ЩУС	1 шт.
24	Вентилятор дымоудаления и подпора	ДУ, ПД	10 шт.
25	Клапан отсекающий газа	12В	91 шт.
26	Клапан дымоприёма	КПУ	36 шт.
27	Кабельная продукция	КСВВнг-LS	14000м.
28	Извещатель пожарный тепловой	ИП103-5/4	8 шт.
29	Клавиатура контроля и управления	C2000-КС	4 шт.
30	Датчик ИК+разбитие	LC-102PIGBS	4 шт.

Принял:
(должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал: Тех. Директор Стратулат В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Город Кишинёв

«20» октября 2018г.

Объект: "Жилой дом по ул.Штефан чел Маре №169/2 г.Кишинёв"
(наименование)

Комиссия в составе представителей:

Заказчика SRL "Granit Imobil" Директор Голке Н.
(должность, Ф.И.О.)

Монтажно-наладочной организации SRL "Eventus-Prim" Тех. Директор Стратулат В.В....
(должность, Ф.И.О.)

Произвела обследование "Жилой дом"
(наименование объекта)

Находящегося по адресу ул.Штефан чел Маре №169/2 г.Кишинёв.....

И установила, что объект состоит из одного здания с подземной парковкой.....
(одного, двух зданий или помещений в одном строении)

Занимаемых SRL "Granit Imobil"
(наименование служб)

Вид строения железобетонное
(деревянное, каменное, железобетонное)

Этажность S+P+13E.....

Подлежит оборудованию автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления с подпором воздуха в места эвакуации, автоматизации газораспределительных сетей и автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого комплекса.....
(охранной, пожарной, охранно-пожарной)

Тип извещателей Дымовой ИП212-ЗСУ, ручной ИПР513-ЗМ, дымовой автономный ИП212-142М.....

Приемно-контрольные приборы Сигнал-20П, С2000-М, С2000-КПБ, С2000-БКИ, С2000-ПУ установленные в помещении охраны.....
(название прибора, место установки)

С подключением с выходом на пост охраны и на ПЦН.....
(на ПЦН, автономная, с выходом на вахту)

Установка оповещателей Сирена АСТ-10 на стене в подъездных коридорах каждого этажа жилого комплекса.....
(название, тип, место установки)

Провода проложить скрыто - 15000м.....
(открыто, скрыто, протяженность, м.)

