

CERTIFICAT DE BUNA EXECUTIE

1. Denumirea și obiectul contractelor «**Reconstrucția și modernizarea SP Ștefan Vodă**»
2. Numărul și data contractelor:
03-SJ din 02.02.2017 an.
3. Denumirea/numele beneficiarului_SRL «**MOLDOVATRANSGAZ**»
4. Adresa juridică beneficiarului - MD-5233, Republica Moldova r.Drochia, s.Țarigrad.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului-antreprenor
7. Valoarea contractelor:

03-SJ din 02.02.2017	
a) inițială (la data semnării contractului) – 27 750 000 lei cu TVA;	b) finală (la data finalizării contractului) – 27 750 000 lei cu TVA;

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (zi)
 - a) contractată -**180zile.**
 - b) efectiv realizată -**100%.**
10. Numărul și data procesului-verbal nr.15/09 din 15.19.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-**nu au fost.**

Director



Dolghier Iurie

CERTIFICAT DE BUNA EXECUTIE

1. Denumirea și obiectul contractelor «**Reconstrucția și modernizarea SP Ceadîr-Lunga**»
2. Numărul și data contractelor:
- MTG-L-08/22 din 12.04.2022 an.
3. Denumirea/numele beneficiarului_SRL «**MOLDOVATRANSGAZ**»
4. Adresa juridică beneficiarului - MD-5233, Republica Moldova r.Drochia, s.Țarigrad.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului-antreprenor
7. Valoarea contractelor:

MTG-L-08/22	
a) inițială (la data semnării contractului) – 29 268 000,00 lei cu TVA;	b) finală (la data finalizării contractului) – 28 321 159,22 lei cu TVA;

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **a fost înregistrată o neconformitate a Instalației de odorizare cu cerințele Caietului de sarcini. Contractorului „Omnicom” SRL i-a fost returnată instalația de odorizare defectă conform facturii fiscale. A fost încheiat un Contract cu o companie terță pentru furnizarea unui sistem de odorizare în scopul instalării acestuia la SP Ceadîr-Lunga.**

9. Perioada de executare a lucrării (zi)

a) contractată -**240 zile.**

b) efectiv realizată -**96%.**

10. Numărul și data procesului-verbal nr.4RC din 30.12.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

După examinarea documentației tehnice și examinarea vizuală a obiectului au fost depistate următoarele lucrări nefinisate, obiecții care urmează a fi înlăturate în termenii stabiliți din data semnării procesului-verbal:

- Motorul diesel al sursei de rezervă a aprovizionării cu energie, în timpul funcționării acestuia se constată o emisie în cantitate semnificativă de fum în gazele de eșapament (fum negru), ce confirmă necesitatea verificării și reglării suplimentare a echipamentului de control al combustibilului motorului diesel - de finalizat pînă la 01/02/2023.

-De montat dopul detașabil la rezervorul de stocare – linia de evacuare a condensului – (temporar a fost montată o flanșă oarbă) - pînă la 15/01/2023.

-De finisat instalarea sistemului de supraveghere video si integrarea acestuia cu sistemul de alarma perimetral al SP existent - pînă la 15/01/2023.

-De instalat (suplimentar) manometru cu electrocontact pe gazoductul de ieșire a SP - pînă la 15/01/2023.

Neconformitate a fost lichidată la data 28.07.2023 (întîrziere cu 194 zile)

- De finalizat lucrările de construcție a pereului SP - în termen de maxim 90 zile. Neconformitate a fost lichidată la data 28.07.2023 (întîrziere cu 120 zile);

- De finalizat lucrările de construcție a drenajului - în termen de maxim 90 zile. Neconformitate a fost lichidată la data 28.07.2023 (întîrziere cu 120 zile);

- De finalizat lucrările de amenajare a teritoriului - în termen de maxim 90 zile. Neconformitate a fost lichidată la data 28.07.2023 (întîrziere cu 120 zile).

Director

Dolghier Iurie

CERTIFICAT DE BUNA EXECUTIE

1. Denumirea și obiectul contractelor «**Reconstrucția și modernizarea SP Criuleni**»
2. Numărul și data contractelor:
111-SJ din 28.12.2015 an.
3. Denumirea/numele beneficiarului_SRL «**MOLDOVATRANSGAZ**»
4. Adresa juridică beneficiarului - MD-5233, Republica Moldova r.Drochia, s.Țarigrad.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului-antreprenor
7. Valoarea contractelor:

111-SJ din 28.12.2015	
a) inițială (la data semnării contractului) – 25 490 519,2 lei cu TVA;	b) finală (la data finalizării contractului) – 25 490 519,2 lei cu TVA;

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (zi)
 - a) contractată **-180zile.**
 - b) efectiv realizată **-100%.**
10. Numărul și data procesului-verbal nr.15/09 din 15.19.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-**nu au fost.**

Director



Dolghier Iurie