

Construcția rețelei de apă din sat Dingeni, r-nul Ocnita.
(C. Stația de clorinare (1))

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
C. Stația de clorinare (1)

Valoarea de deviz 1 070 948,12 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	Nu se aplica	Stație de clorinare modulară (tip container complet utilat) pentru sistem de alimentare cu apă livrare la cheie:Include proiectare (după necesitate), livrare, pregătire fundament, montare inclusiv conectare la rețeaua de apă, conectarea la rețeaua de energie electrică și punere în funcțiune.	buc	1,00	892 456,77 0,00	892 456,77 0,00
		Total	lei			892 456,77
		TVA	20,00 %			178 491,35
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 070 948,12

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia retelei de apa din sat Dingeni, r-nul Ocnita.
(C. Statia de clorinare (1))

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
C. Statia de clorinare (1)

Valoarea de deviz 1 070 948,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	000001	Statie de clorinare modulara (tip container complet utilat) pentru sistem de alimentare cu apa livrare la cheie:	buc	1,00	892 456,77	892 456,77
		Total materiale de construcții				892 456,77
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	892 456,77
TVA	20,00 %	178 491,35

Total deviz:

1 070 948,12

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelei de apa din sat

Investitor

Dingeni, r-nul Ocnita. (C. Statia de clorinare (1))

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	Nu se aplica	Statie de clorinare modulara (tip container complet utilat) pentru sistem de alimentare cu apa livrare la cheie:Include proiectare (dupa necesitate), livrare, pregatire fundament, montare inclusiv conectare la reseaua de apa, conectarea la reseaua de energie electrica si punere in functiune.	buc			892 456,77 0,00
	000001	Statie de clorinare modulara (tip container complet utilat) pentru sistem de alimentare cu apa livrare la cheie:	buc	1,0000	892 456,77	892 456,77

APROBAT:

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.