

Specificații de preț

Cod CPV	Denumirea lucrărilor	Unitate a de măsură	Canti tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri:							
Lotul 1: Lucrări de amenajare a platformei modulare pentru 4 containere								
45200000-9	Lucrări de amenajare a platformei modulare pentru 4 containere	Buc.	20	105.094,72	126.113,66	2.101.894,4	2.522.273,20	90 zile din data înregistrării contractului
Lotul 2: Lucrări de amenajare a platformei modulare pentru 3 containere								
45200000-9	Lucrări de amenajare a platformei modulare pentru 3 containere	Buc.	15	79 322,50	95.187,00	1.189.837,50	1.427.805,00	90 zile din data înregistrării contractului
Lotul 3: Lucrări de amenajare a platformei modulare pentru 2 containere								
45200000-9	Lucrări de amenajare a platformei modulare pentru 2 containere	Buc.	6	55 931,97	67 118,37	335.591,82	402.710,22	90 zile din data

								înregist rării contractului
	Total		X			3.627.323,72	4.352.788,42	

Data completării 08 .06.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Dragoș Musteată

Director general “Pro Tron Media” SRL

(semnătura autorizată)