

DEVIZ DE CHELTUELI

Servicii de proiectare „Construcții provizorii din Containere modulare”

Beneficiar - Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării;

Proiectant - Maistconsgrup SRL

1. Proiect complex al construcțiilor modulare (S=700-750 m²); inclus compartimentele AR, CBA, ÎV, AC, EEI/EEF, SAI și SP Indicativul de prețuri la lucrări de proiectare p-u construcție&reparație capitală,a.1990, Tabel Nr.42, punct 219

$6360 \times 1,2 \times 17,2 = 131\,270$ Lei

2. Proiect al rețelelor ingineresti exterioare , pana la 10% din suma proiectare $131\,270 \times 0,08 = 10\,502$ lei

3. Proiecte PG (Plan General), OLC (Organizare Lucrari de Constructie) Indicativul de prețuri la lucrări de proiectare p-u construcție&reparație capitală,a.1990, Tabel Nr.107, p.568

$(521+387) \times 10 = 9080$ Lei

4. Total : 150 852 lei

5 Verificarea DPD pana la 15% din suma proiectarii : $150\,852 \times 0,14 = 21\,119$ lei

6. Coordonările si cheltueli transport, taxe, multiplicari 229 Lei

7. TOTAL $150\,852 + 21\,119 + 229 = 172\,200$ Lei

8. TVA 20% $172\,200 \times 0,2 = 34\,440$ Lei

9 TOTAL cu TVA 20% $172\,200 + 34\,440 = 206\,640$ lei

Total : DOUA SUTE SASE MII SASE SUTE PATRUZECI LEI

Manager :