

5) Cuplarea transformatorului la tensiunea nominală

| № | Poziția controlată | Rezultat | Observații /Concluzii |
|---|---|--|---|
| 1 | Transformatorul a fost cuplat la tensiunea nominală timp de 72 de ore în regim de mers în gol | <input checked="" type="checkbox"/> da / <input type="checkbox"/> nu | 03.12.2020 Transformatorul a fost pus sub tensiune nominală în regim de mers în gol peirca 24 de ore. |

6) Concluziile

Transformatorul de forță TДTH-25000/123 numărul de fabrică 66 anul de fabricație 2020 montat în SE Ialoveni 110/35/10 kV corespunde cerințelor standardelor în vigoare și prevederilor contractului nr. 237/19 din 23 octombrie 2019 și poate fi pus în funcțiune.

Semnăturile reprezentanților autorizați

Î.S. „MOLDELECTRICA”

„HORUS” S.R.L.

Casianschi Dorogiu
Nume Prenume

[Signature]
semnătura

Touca E
Nume Prenume

[Signature]
semnătura

Tumba S.
Nume Prenume

[Signature]
semnătura

Nume Prenume

semnătura

Nume Prenume

semnătura

Nume Prenume

semnătura



Dodici Eugen
Nume Prenume

[Signature]
semnătura

Agenob Pijerou
Nume Prenume

[Signature]
semnătura

Nume Prenume

semnătura