



ASTOR TRANSFORMATÖR EN. TUR. İNŞ. VE PET. SAN. TİC. A.Ş.
TEST LABORATUVARI / TEST LABORATORY

TEST RAPORU / TEST REPORT



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0650-T

ASO2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı Mah. 2001 Cad. No:3
Sincan-Ankara/TÜRKİYE
Tel / Phone: +90 312 267 01 56 (57-58-59-60) , Fax: +90 312 267 00 34
Web: http://www.astoras.com.tr

AB-0650-T

50370-1

07.19

Deneyin Tanımı <i>Test Definition</i>	Transformatör Rutin Testleri <i>Transformer Routine Tests</i>
Müşteri adı/adresi <i>Customer name/address</i>	ASTOR TRANSFORMATÖR ENERJİ TURİZM İNŞAAT ve PETROL SAN. TİC. A.Ş. ASO2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı Mah. 2001 Cad. No:3 Sincan-Ankara/TÜRKİYE
Numunenin adı ve tanımı <i>Name and identity of test item</i>	Marka:ASTOR; Seri No:50370; 25000 kVA; 154/25 kV; 50 Hz; li0; 1 Fazlı; YG/AG Sargısı:Cu/Cu; G.Depolu; ONAN; Güç Transformatorü. Brand:ASTOR; Serial No:50370; 25000 kVA; 154/25kV; 50Hz; li0; 1 Phase; HV/LV Winding:Cu/Cu; Conservator Tank; ONAN; Power Transformer.
Numunenin kabul tarihi <i>The date of receipt of test item</i>	: 22.07.2019
Deneyin yapıldığı tarih <i>Date of test</i>	: 22-26.07.2019
Deney Standardı <i>Test Standard</i>	: İlgili test sayfasında belirtilmiştir. Indicated on related test page(s).
Raporun sayfa sayısı <i>Number of pages of the report</i>	: 40
Açıklamalar <i>Remarks</i>	
Gözlemciler <i>Observers</i>	

EMRE RAY ENERJİ İNŞ.
SAN. VE TİC. A.Ş.

Adına

Serhat İŞIKLI
İş Geliştirme Uzmanı

TCDD

3. Bölge Müdürlüğü

Adına

Ayhan KAYA
Müdür Yardımcısı

TCDD

3. Bölge Müdürlüğü

Adına

Oğuz Han SOYLU
Mühendis

TCDD

3. Bölge Müdürlüğü

Adına

Döndü ÇATAK
Mühendis

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports
Deney ve / veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (talep halinde) ve deney metotları, bu raporun tamamlayıcı kısmı olan taldp eden sayfalarda verilmiştir.
The test and / or measurements results, the uncertainties (if required) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report
Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ASTOR TRANSFORMATÖR EN. TUR. İNŞ. VE PET. SAN. TİC. A.Ş. TEST LABORATUVARI, TÜRKAK'tan AB-0650-T dosya no ile TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına göre akredite edilmiştir.
ASTOR TRANSFORMATÖR EN. TUR. İNŞ. VE PET. SAN. TİC. A.Ş. TEST LABORATUVARI, accredited by TÜRKAK under registration number AB-0650-T for TS EN ISO/IEC 17025:2012 as test laboratory.

Mühür / Stamp



Tarih / Date

26.07.2019

Test Sorumlusu / Test Representative

Hakan ŞANSAL
Laboratuvar Sorumlusu

Onaylayan / Approved By

Erhan KARABAŞ
Laboratuvar Yöneticisi

Test sonuçları, sadece testleri yapılan numuneye aittir. Beyan edilen ölçüm belirsizliği %95 güven aralığındadır (k=2).

Test results are just belong to tested item. The reported measurement uncertainty is at a level of confidence of 95% (k=2).

Bu rapor, Laboratuvarımızın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Reports without signature and seal are not valid.



TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

GİRİŞ
INTRO

TRANSFORMATÖR KARAKTERİSTİKLERİ
CHARACTERISTICS OF TRANSFORMER

Marka : ASTOR
Brand
Güç (kVA) : 25000
Power (kVA)
Seri No : 50370
Serial No.
Bağlantı Grubu : li0
Vector Group
Soğutma : ONAN
Cooling
Fabrika No : 18-027
Factory No
Tip : YAKD'LI GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ
Type : POWER TRANSFORMER WITH OLTC
İmal Yılı : 2019
Production Year
Sargı (YG / AG) : Cu / Cu
Windings (HV/LV)
Toplam Ağırlık (kg) : 47500
Total Weight (kg)
Nakil Ağırlığı (kg) (Yağlı) : 40500
Transportation Weight (kg)
Aktif Kısım Ağırlığı (kg) : 22000
Active Part Weight (kg)
Yağ Ağırlığı (kg) : 11500
Oil Weight (kg)
Faz / Frekans (Hz) : 1 / 50
Phase/Freq. (Hz)
Yağ Markası : SHELL DIALA S4 ZX-I
Oil Brand
Son Kullanıcı : TCDD
End User
Yüklenici Firma : Emre Ray En. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Contractor
İşin Adı : Torbalı-Ödemiş-Çatal-Tire Elektrifikasyon Projesi
Auction Name

Tarih: 26.07.2019 Date:	Testi Yapan: H Tested By:	Onaylayan: EK Approved By:	Gözlemci(ler): J. J. S. S. Observer(s):
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--



TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

İNDEKS
INDEX

I. Kapak Cover	1
II. Giriş Intro	2
III. İndex Index	3
IV. Özet Summary	4
1. Gerilim çevirme oranının ölçülmesi ve faz kaymasının kontrolü Measurement of voltage ratio and check of phase displacement	5
2. Dâhili akım transformatörlerinin çevirme oranı ve polarite kontrolü Check of the ratio and polarity of built-in current transformers	5
3. Yalıtım sistemi kapasitanslarının ve kayıp faktörünün (tan δ) ölçülmesi. Measurement of system capacitances and dissipation factor (tan δ) of the insulation system capacitance.	6
4. Miknatıslanma akımının ölçülmesi Excitation current measurement	7
5. İzolasyon dirençlerinin ölçülmesi.(Her bir sargı ile toprak arasındaki ve sargılar arasındaki d.a. yalıtım direncinin ölçülmesi.) Measurement of d.c. insulation resistance between each winding to earth and between winding.	8
6. Sargı direncinin ölçülmesi Measurement of winding resistance	9
7. Yüksüz (Boşta) kaybın ve akımın ölçülmesi Measurement of no-load loss and current	10
8. Kısa devre empedansının ve yükte kaybın ölçülmesi Measurement of short-circuit impedance and load loss	11
9. Yük altında kademe değiştiriciler üzerindeki deneyler Tests on on-load tap-changers	12
10. Yıldırım darbe deneyi Lightning impulse tests	13
11. Uygulanan gerilim deneyi Applied Voltage Test	14
12. Endüklenen gerilim dayanım deneyi Induced voltage withstand test	15
13. Yardımcı devrelerde yalıtım deneyi (AuxW) Insulation of auxiliary wiring (AuxW)	15
14. Kısmi boşalma ölçümlü endüklenen gerilim testi Induced voltage test with partial discharge measurement (IVPD)	16
15. Frekans tepkisinin ölçümü Measurement of Frequency Response	17
16. Yağ ile ilgili tüm bağlantıları tamamlanmış transformatöre Basınç-Yağ sızdırmazlık testi After all parts related with oil assembled on Transformer Oil leakage Test	23
EK 1. Yıldırım darbe şekilleri APPENDIX 1. Lightning impulse waveforms	24
EK 2. Transformatör etiketi APPENDIX 2. Name plate of the transformer	
EK 3. Boya Kontrol Raporu APPENDIX 3.. Painting Check Report	
EK 4. Transformatör yağı test raporu APPENDIX 4. Transformer Oil test reports	

* Bilgi amaçlı verilmiştir. It is given for information purposes.

Tarih: Date:	26.07.2019	Testi Yapan: Tested By:	Onaylayan: Approved By:	Gözlemci(ler): Observer(s):
-----------------	------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------



ASTOR TRANSFORMATÖR EN. TUR. İNŞ. VE PET. SAN. TİC. A.Ş.
TEST LABORATUVARI

AB-0650-T

50370-1

07.19

TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

Seri No / Serial No	50370	Güç / Power	25000 kVA
Marka / Brand	ASTOR	Nom. Gerilim / Nom. Voltage	154/25 kV
Bağ. Grubu / Vector Group	li0	Soğutma / Cooling	ONAN

ÖZET
SUMMARY

a. Yüksüz (Boşta) kaybın ve akımın ölçülmesi / Measurement of no-load loss and current

Uyartım / Exitation	ΣP_0		% I_0	
	Ölçülen / Measured	Garanti Edilen / Guaranteed	Ölçülen / Measured	Garanti Edilen / Guaranteed
90%	9823 W		0,049	
100%	13469 W	16500 W + 15%	0,074	0,300 + 30%
110%	19916 W		0,276	

b. Kısa devre empedansının ve yükte kaybın ölçülmesi / Measurement of short-circuit impedance and load loss

Poz. / Tap	Baz Güç / Base Power	Referans Sıcaklık (75 °C) için Değerler / Values for Reference Temperature (75 °C)			
		P_{k75}		% u_k	
		Ölçülen / Measured	Garanti Edilen / Guaranteed	Ölçülen / Measured	Garanti Edilen / Guaranteed
1	25000 kVA	107382 W		11,38	
7	25000 kVA	101017 W	110000 W + 15%	11,75	12,0 ± 7,5%
13	25000 kVA	111160 W		12,28	

c. Verim / Efficiency %

Poz. / Tap	Baz Güç / Base Power	Pf	Yüklenme Faktörü / Loading Factor				
			25%	50%	75%	100%	125%
1	25000 kVA	1	99,678	99,679	99,608	99,519	99,423
		0,8	99,598	99,598	99,510	99,399	99,280
7	25000 kVA	1	99,684	99,691	99,627	99,544	99,455
		0,8	99,606	99,614	99,534	99,431	99,319
13	25000 kVA	1	99,674	99,671	99,596	99,504	99,405
		0,8	99,593	99,589	99,496	99,381	99,257

d. Voltaj Regülasyonu / Voltage Regulation

Poz. / Tap	Baz Güç / Base Power	Güç Faktörü / Power Factor					
		1,00	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75
1	25000 kVA	1,076	4,528	5,848	6,801	7,557	8,183
7	25000 kVA	1,094	4,661	6,025	7,009	7,791	8,438
13	25000 kVA	1,198	4,918	6,338	7,363	8,175	8,848

Tarih: / Date: 26.07.2019	Testi Yapan: / Tested By: H	Onaylayan: / Approved By: EK	Gözlemci(ler): / Observer(s): Johnson D
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	---



ASTOR TRANSFORMATÖR EN. TUR. İNŞ. VE PET. SAN. TİC. A.Ş.
TEST LABORATUVARI

TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

AB-0650-T

50370-1

07.19

Seri No / Serial No	50370	Güç Power	25000 kVA
Marka Brand	ASTOR	Nom. Gerilim / Nom. Voltage	154/25 kV
Bağ. Grubu / Vector Group	li0	Soğutma / Cooling	ONAN

1. Gerilim çevirme oranının ölçülmesi ve faz kaymasının kontrolü

1. Measurement of voltage ratio and check of phase displacement

Poz.	Primer Gerilimi (V)	Sekonder Gerilimi (V)	Nominal Değerler	BOŞTA ÇEVİRME ORANLARI	SAPMA MİKTARI (\leq %0,5)
				Measured Voltage Ratio	Deviation (\leq 0,5%)
Tap	Primary Voltage (V)	Secondary Voltage (V)	Nominal Values	AB/ab	AB/ab
1	140140		5,6056	5,6115	0,105
2	142450		5,6980	5,7025	0,079
3	144760		5,7904	5,7940	0,062
4	147070		5,8828	5,8860	0,054
5	149380		5,9752	5,9785	0,055
6	151690		6,0676	6,0700	0,040
7	154000	25000	6,1600	6,1620	0,032
8	156310		6,2524	6,2535	0,018
9	158620		6,3448	6,3450	0,003
10	160930		6,4372	6,4365	0,011
11	163240		6,5296	6,5285	0,017
12	165550		6,6220	6,6205	0,023
13	167860		6,7144	6,7120	0,036

Faz kaymasının kontrolü ölçüm cihazı ile yapılmıştır. Tespit edilen faz kayması :

Phase displacement of the transformer checked by measuring device. Checked phase displacement :

li0

2. Akım transformatörlerinin çevirme oranı ve polarite kontrolü

2. Check of the ratio and polarity of current transformers

OLUMLU
PASS

Ölçüm Kısmı	Primer Akımı (A)	Sekonder Akımı (A)	Nominal Değerler	Ölçülen Değerler	Oran Sapma Miktarı %	Açı Sapma Miktarı °
Measured Side	Primary Current (A)	Secondary Current (A)	Nominal Values	Measured Values	Ratio Deviation %	Angle Deviation °
120 (S1-S2)	1000	2	500	496,62	0,68	0,01

Standart / Standard : TS EN 60076-1:2012 MADDE 11.3, MADDE 11.1.2.1.i, IEC 60076-1:2011 CLAUSE 11.3, CLAUSE 11.1.2.1.i

Ölçüm Cihazı / Measuring Device:

RAYTECH TRMARK III

Seri No / Serial No :

364-155

Tarih: 22.07.2019 Date:	Testi Yapan: H Tested By:	Onaylayan: B Approved By:	Gözlemci(ler): J Observer(s):
----------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------



TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT


Seri No Serial No	50370	Güç Power	25000 kVA
Marka Brand	ASTOR	Nom. Gerilim Nom. Voltage	154/25 kV
Bağ. Grubu Vector Group	II0	Soğutma Cooling	ONAN

3. Yalıtım sistemi kapasitanslarının ve kayıp faktörünün (tan δ) ölçülmesi.

3. Measurement of system capacitances and dissipation factor (tan δ) of the insulation system capacitance.

İki sargılı transformatörlerde ve buşingler için kapasite ve (tan δ) ölçümü için test düzenekleri.

Measurement connections of a two windings transformer and spare bushing for measurement of capacitances and (tan δ).



Test Objesi Sıcaklığı Test Object Temperature : 27,7 °C

Ortam Sıcaklığı Ambient Temp= 28,1 °C

Bağıl Nem Relative Humidity= 26,0 %

Test Noktası DUT	Test Modu Test Mode	YG GİRİŞ Bağlantısı HV INPUT to	GİRİŞ A Bağlantısı INPUT A to	YG GND Bağlantısı HV GND to	Test Gerilimi Test Voltage	Test Akımı Test Current	Güç Power	Kapasite Capacitance	%'de PF (cosφ) (27,7 °C) PF% (cosφ) @27,7°C	% KF (tanδ) (27,7 °C) DF % (tanδ) @27,7 °C	% KF (tanδ) (20 °C) DF % (tanδ) @20 °C
C _{HL}	UST A	YG (HV)	AG (LV)	Tank	10,0 kV	9,02 mA	170,30 mW	2,872 nF	0,19%	0,19%	0,16%
C _{HG}	GST gA+B	YG (HV)	AG (LV)	Tank	10,0 kV	5,80 mA	92,11 mW	1,847 nF	0,16%	0,16%	0,13%
C _{HL} + C _{HG}	GST gB	YG (HV)	AG (LV)	Tank	10,0 kV	14,82 mA	266,59 mW	4,718 nF	0,18%	0,18%	0,15%
C _{LG}	GST gA+B	AG (LV)	YG (HV)	Tank	10,0 kV	13,04 mA	299,09 mW	4,149 nF	0,23%	0,23%	0,19%
C _{HL} + C _{LG}	GST gB	AG (LV)	YG (HV)	Tank	10,0 kV	22,05 mA	475,08 mW	7,020 nF	0,22%	0,22%	0,18%
C _{HG} + C _{LG}	GST gA+B	YG (HV)+ AG (LV)	NA	Tank	10,0 kV	18,87 mA	390,69 mW	6,007 nF	0,21%	0,21%	0,18%

Buşingler Üzerinde Testler Tests on Bushings

Test Objesi Sıcaklığı Test Object Temperature : 27,7 °C

Ortam Sıcaklığı Ambient Temp= 28,1 °C

Bağıl Nem Relative Humidity= 26,0 %

Seri No Serial No	Test Noktası DUT	Test Modu Test Mode	YG GİRİŞ Bağlantısı HV INPUT to	GİRİŞ A Bağlantısı INPUT A to	YG GND Bağlantısı HV GND to	Test Gerilimi Test Voltage	Test Akımı Test Current	Güç Power	Kapasite Capacitance	%'de KF (tanδ) (20 °C) DF % (tanδ) @20 °C
19 B 4003	C1	UST A	Ust Terminal Top Terminal	Test Ucu Test Tap	Flanş Flange	10,0 kV	862,4 µA	21,51 mW	274,50 pF	0,25%
	C2	GST gA+B	Test Ucu Test Tap	Ust Terminal Top Terminal	Flanş Flange	2,0 kV	385,3 µA	2,02 mW	612,90 pF	0,26%
	C1 + C2	GST gB	Test Ucu Test Tap	Ust Terminal Top Terminal	Flanş Flange	2,0 kV	558,2 µA	2,69 mW	888,00 pF	0,24%
19 B 4004	C1	UST A	Ust Terminal Top Terminal	Test Ucu Test Tap	Flanş Flange	10,0 kV	844,5 µA	22,83 mW	268,90 pF	0,27%
	C2	GST gA+B	Test Ucu Test Tap	Ust Terminal Top Terminal	Flanş Flange	2,0 kV	443,3 µA	1,87 mW	705,80 pF	0,21%
	C1 + C2	GST gB	Test Ucu Test Tap	Ust Terminal Top Terminal	Flanş Flange	2,0 kV	612,4 µA	3,00 mW	974,50 pF	0,25%

Standart / Standard : IEEE C57.12.90 Madde/Clause 10.10; IEC 60076-1:2012 Madde/Clause 11.1.2.2 a. & 11.1.2.2 c. ; TS EN 60076-1:2011 Madde/Clause 11.1.2.2 a. & 11.1.2.2 c.

Ölçüm Cihazı / Measuring Device:

TETTEX MIDAS 2881

Seri No / Serial No :

178857

Tarih: 22.07.2019 Date:	Testi Yapan: H Tested By:	Onaylayan: EK Approved By:	Gözlemci(ler): Observer(s):
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT


Seri No <i>Serial No</i>	50370	Güç <i>Power</i>	25000 kVA
Marka <i>Brand</i>	ASTOR	Nom. Gerilim <i>Nom. Voltage</i>	154/25 kV
Bağ. Grubu <i>Vector Group</i>	li0	Soğutma <i>Cooling</i>	ONAN

4. Miknatıslanma akımı ölçülmesi

4. Excitation current measurement

Miknatıslanma akımı ölçümü için test düzenekleri.

Measurement connections for excitation current measurement






Kademe <i>Tap</i>	Test Noktası <i>DUT</i>	Test Modu <i>Test Mode</i>	YG GİRİŞ Bağlantısı <i>HV INPUT</i> to	GİRİŞ A Bağlantısı <i>INPUT A</i> to	YG GND Bağlantısı <i>HV GND</i> to	Test Gerilimi <i>Test Voltage</i>	Miknatıslanma Akımı <i>Excitation Current</i>
1	A-B	UST A	A	B	Tank	10,0 kV	13,470 mA
7	A-B	UST A	A	B	Tank	10,0 kV	11,450 mA
13	A-B	UST A	A	B	Tank	10,0 kV	9,779 mA
AG LV	a-b	UST A	a	b	Tank	2,0 kV	69,420 mA

Ölçüm Cihazı / *Measuring Device*:

TETTEX MIDAS 2881

Seri No / *Serial No* :

178857

Tarih: <i>Date</i> : 22.07.2019	Testi Yapan: <i>Tested By</i> : 	Onaylayan: <i>Approved By</i> : 	Gözlemci(ler): <i>Observer(s)</i> : 
------------------------------------	--	--	--


TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

Seri No / Serial No	50370	Güç / Power	25000 kVA
Marka / Brand	ASTOR	Nom. Gerilim / Nom. Voltage	154/25 kV
Bağ. Grubu / Vector Group	li0	Soğutma / Cooling	ONAN


5. İzolasyon dirençlerinin ölçülmesi. (Her bir sargı ile toprak arasındaki ve sargılar arasındaki d.a. yalıtım direncinin ölçülmesi.)

5. Measurement of d.c. insulation resistance between each winding to earth and between winding.


İzolasyon direnç ölçüm cihazı bağlantı şekilleri. Insulation resistance measurement device connection diagrams.




Şekil 2.1. YG - Tank ölçümü
Figure 2.1. HV - Tank measurement



Şekil 2.2. AG - Tank ölçümü
Figure 2.2. LV - Tank measurement



Şekil 2.3. YG - AG ölçümü
Figure 2.3. HV - LV measurement



Şekil 2.4. Nüve - Tank ve Çerçeve - Tank ölçümü
Figure 2.4. Core - Tank & Frame - Tank measurement

Ölçüm Noktası / Measurement Point	Gerilim (kV) / Voltage (kV)	26,8°C'de İzolasyon Dirençleri (GΩ) / Insulation Resistances @ 26,8°C (GΩ)						20°C'de İzolasyon Dirençleri (GΩ) / Insulation Resistances @ 20°C (GΩ)			DAR	PI
		Insulation Resistances @ 26,8°C (GΩ)						Insulation Resistances @ 20°C (GΩ)				
		0s	15s	30s	45s	60s	600s	30s	60s	600s		
YG - Tank / HV-Tank	5,0 kV	---	220,0	361,0	400,0	422,0	562,0	577,6	675,2	899,2	1,16898	1,3318
YG - AG / HV - LV	5,0 kV	---	250,0	431,0	470,0	488,0	896,0	689,6	780,8	1433,6	1,13225	1,8361
AG - Tank / LV - Tank	5,0 kV	---	110,3	183,9	227,0	258,0	594,0	294,2	412,8	950,4	1,40294	2,3023
Nüve - Tank / Core - Tank	2,5 kV	---	51,2	96,7	114,5	130,8	---	157,6	213,2	---	1,35264	---

DAR : Dielektrik emilim oranı. Dielectric Absorption Ratio.

PI : Polarizasyon endeksi. Polarization Index.

$$DAR = \frac{R_{ins}(60s)}{R_{ins}(30s)}$$

$$PI = \frac{R_{ins}(600s)}{R_{ins}(60s)}$$

Standart / Standard : IEEE C57.12.90:2010 MADDE/CLAUSE 10.11; TS EN 60076-1:2012 Madde 11.1.2.2; IEC 60076-1:2011 Clause 11.1.2.2

Ölçüm Cihazı / Measuring Device:

MEGGER MIT525-EU

Seri No / Serial No :

1001941101556870

Tarih: / Date:	22.07.2019	Testi Yapan: / Tested By:	H	Onaylayan: / Approved By:	EK	Gözetimci(ler): / Observer(s):	J. K. ...
----------------	------------	---------------------------	---	---------------------------	----	--------------------------------	-----------



ASTOR TRANSFORMATÖR EN. TUR. İNŞ. VE PET. SAN. TİC. A.Ş.
TEST LABORATUVARI

AB-0650-T

50370-1

07.19

TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

Seri No <i>Serial No</i>	50370	Güç <i>Power</i>	25000 kVA
Marka <i>Brand</i>	ASTOR	Nom. Gerilim <i>Nom. Voltage</i>	154/25 kV
Bağ. Grubu <i>Vector Group</i>	II0	Soğutma <i>Cooling</i>	ONAN

6. Sargı direncinin ölçülmesi

6. Measurement of winding resistance

Direnç ölçüm sıcaklığı *Measurement temperature* : 26,8 °C

Poz. <i>Tap</i>	Test Akımı <i>Test Current</i>	YG SARGISI HV WINDING
		A-B
1	13,00 A	1,55190 Ω
2	13,00 A	1,58610 Ω
3	13,00 A	1,62140 Ω
4	13,00 A	1,65510 Ω
5	13,00 A	1,69060 Ω
6	13,00 A	1,72450 Ω
7	13,00 A	1,75960 Ω
8	13,00 A	1,79350 Ω
9	13,00 A	1,82860 Ω
10	13,00 A	1,86240 Ω
11	13,00 A	1,89730 Ω
12	13,00 A	1,93130 Ω
13	13,00 A	1,96620 Ω

Poz. <i>Tap</i>	Test Akımı <i>Test Current</i>	AG SARGISI LV WINDING
		a-b
-	50,00 A	34,6540 mΩ

Standart / *Standard* : TS EN 60076-1:2012 MADDE 11.2, IEC 60076-1:2011 CLAUSE 11.2

Ölçüm Cihazı / *Measuring Device*: RAYTECH WR50-12 (2)

Seri No / *Serial No* :

363-182


Tarih: <i>Date</i> : 22.07.2019	Testi Yapan: <i>Tested By</i> : HP	Onaylayan: <i>Approved By</i> : EK	Gözlemci(ler): <i>Observer(s)</i> : J. E. K. P.
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--

TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

Seri No Serial No	50370	Güç Power	25000 kVA
Marka Brand	ASTOR	Nom. Gerilim Nom. Voltage	154/25 kV
Bağ. Grubu Vector Group	li0	Soğutma Cooling	ONAN

7. Yüksüz (Boşta) kaybın ve akımın ölçülmesi

7. Measurement of no-load loss and current



1. Senkron Jeneratör Synchronous Generator
2. Besleme Trafosu Step-Up Transformer
3. Akım Trafoları Current Transformers

4. Gerilim Trafoları Voltage Transformers
5. Güç Analizörü Power Analyzer
6. Test Transformatörü Transformer Under Test

Energilendirilen kısım Energized side

a-b

Boşta bırakılan kısım Float side

A-B

Uyartım Excitation	U_{rms}	U_{mean}	I_0	P_m	$\%I_0$	ΣP_0
90%	22571 V	22512 V	0,4876 A	9849,2 W	0,04876	9823 W
100%	25048 V	24935 V	0,7439 A		0,07439	13469 W
110%	27519 V	26979 V	2,7582 A	20323,0 W	0,27582	19916 W

Standart / Standard : TS EN 60076-1:2012 MADDE 11.5, IEC 60076-1:2011 CLAUSE 11.5

Ölçüm Cihazı / Measuring Device:

HighVolt LIMOS 4000/200

Seri No / Serial No :


921567, 911434, 921565

Tarih: Date:	22.07.2019	Testi Yapan: Tested By:	H	Onaylayan: Approved By:	[Signature]	Gözlemci(ler): Observer(s):	[Signature]
-----------------	------------	----------------------------	---	----------------------------	-------------	--------------------------------	-------------

TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

Seri No / Serial No	50370	Güç / Power	25000 kVA
Marka / Brand	ASTOR	Nom. Gerilim / Nom. Voltage	154/25 kV
Bağ. Grubu / Vector Group	II0	Soğutma / Cooling	ONAN

8. Kısa devre empedansının ve yükte kaybın ölçülmesi
8. Measurement of short-circuit impedance and load loss



1. Senkron Jeneratör / Synchronous Generator
2. Besleme Trafosu / Step-Up Transformer
3. Akım Trafoları / Current Transformers
4. Gerilim Trafoları / Voltage Transformers

5. Güç Analizörü / Power Analyzer
6. Test Transformatörü / Transformer Under Test
7. Kompanzasyon Ünitesi / Capacitor Banks

Ölçüm sıcaklığı / Measurement temperature :

27,0 °C

Enerjilendirilen kısım / Energized side

A-B

Kısa devre edilen kısım / Short-circuited side

a-b

Poz.	Baz Güç Base Power	Nominal Akım Nominal Current	Uygulanan Akım Applied Current	Ölçülen Değerler Measured Values				
				P_U	P_{Σ}	P_{DC}	P_{AC}	K.D. Gerilimi S.C. Voltage
1	25000 kVA	178,39 A	175,27 A	90173 W	90173 W	81187 W	8986 W	15665 V
7	25000 kVA	162,34 A	160,62 A	85257 W	85257 W	79381 W	5876 W	17907 V
13	25000 kVA	148,93 A	143,15 A	92566 W	92566 W	72361 W	20205 W	19811 V

Poz.	Baz Güç Base Power	Nominal Akıma Düzeltilmiş Değerler Correction to Nominal Current				Referans Sıcaklık (75 °C) için Düzeltilmiş Değerler Corrected Values for Reference Temperature (75 °C)			
		P_{Σ}	P_{DC}	P_{AC}	K.D. Gerilimi S.C. Voltage	$P_{DC 75}$	$P_{AC 75}$	$P_{k 75}$	% u_k
1	25000 kVA	93415 W	84106 W	9309 W	15944 V	99515 W	7868 W	107382 W	11,38
7	25000 kVA	87090 W	81088 W	6003 W	18098 V	95943 W	5073 W	101017 W	11,75
13	25000 kVA	100197 W	78327 W	21870 W	20611 V	92676 W	18484 W	111160 W	12,28

Standart / Standard : TS EN 60076-1:2012 MADDE 11.4, IEC 60076-1:2011 CLAUSE 11.4

Ölçüm Cihazı / Measuring Device:

HighVolt LIMOS 4000/200

Seri No / Serial No :

921567, 911434, 921565

Tarih / Date:	22.07.2019	Testi Yapan / Tested By:	[Signature]	Onaylayan / Approved By:	[Signature]	Gözlemci(ler) / Observer(s):	[Signature]
---------------	------------	--------------------------	-------------	--------------------------	-------------	------------------------------	-------------



ASTOR TRANSFORMATÖR EN. TUR. İNŞ. VE PET. SAN. TİC. A.Ş.
TEST LABORATUVARI

TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

AB-0650-T

50370-1

07.19

Seri No <i>Serial No</i>	50370	Güç <i>Power</i>	25000 kVA
Marka <i>Brand</i>	ASTOR	Nom. Gerilim <i>Nom. Voltage</i>	154/25 kV
Bağ. Grubu <i>Vector Group</i>	li0	Soğutma <i>Cooling</i>	ONAN

9. Yük altında kademe değiştiriciler üzerindeki deneyler

9. Tests on on-load tap-changers

Yük Altında Kademe Değiştirici bilgileri *Onload Tap Changer information*

Üretici *Manufacturer* : HUAMING

Tip *Type* : CMI-500/126/C-14130

Seri No *Serial* : E-M180039

1	Enerjilendirilmemiş transformatörle sekiz tam çalışma çevrimi <i>With the transformer de-energized, eight complete cycles of operation.</i>	OLUMLU PASS
2	Enerjilendirilmemiş transformatörle ve beyan değerinin % 85'ine azaltılmış yardımcı gerilimle bir tam çalışma çevrimi. <i>With the transformer de-energized, and with the auxiliary voltage reduced to 85 % of its rated value, one complete cycle of operation.</i>	OLUMLU PASS
3	Beyan geriliminde ve frekansında enerjilendirilmiş transformatör ile yüksüz durumda bir tam çalışma çevrimi <i>With the transformer energized at rated voltage and frequency at no load, one complete cycle of operation.</i>	OLUMLU PASS

Standart / *Standard* : TS EN 60076-1:2012 MADDE 11.7, IEC 60076-1:2011 CLAUSE 11.7

Standart / *Standard* : TS EN 60076-1:2012 MADDE 11.4, IEC 60076-1:2011 CLAUSE 11.4

Ölçüm Cihazı / *Measuring Device*:

HighVolt LIMOS 4000/200

Seri No / *Serial No* :

921567, 911434, 921565

Tarih: <i>Date</i> : 22.07.2019	Testi Yapan: <i>Tested By</i> : H	Onaylayan: <i>Approved By</i> : E	Gözlemci(ler): <i>Observer(s)</i> : J
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--



ASTOR TRANSFORMATÖR EN. TUR. İNŞ. VE PET. SAN. TİC. A.Ş.
TEST LABORATUVARI

AB-0650-T

50370-1

07.19

TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

Seri No / Serial No	50370	Güç / Power	25000 kVA
Marka / Brand	ASTOR	Nom. Gerilim / Nom. Voltage	154/25 kV
Bağ. Grubu / Vector Group	II0	Soğutma / Cooling	ONAN

10. Yıldırım darbe deneyi

10. Lightning impulse test

Şekil No / Figure No	U _p (kV)	T ₁ (µs)	T ₂ (µs)	I _p (A)	Açıklamalar / Remarks
1	-151,152	1,443	41,832	-936,480	b 60% LI RW
2	-249,903	1,452	41,837	-1554,770	b 100% LI FW
3	-249,943	1,450	41,840	-1557,210	b 100% LI FW
4	-249,777	1,447	41,874	-1554,770	b 100% LI FW
5	-151,613	1,477	41,713	-967,000	a 60% LI RW
6	-250,401	1,490	41,736	-1613,160	a 100% LI FW
7	-250,500	1,491	41,699	-1606,450	a 100% LI FW
8	-250,220	1,488	41,768	-1608,070	a 100% LI FW
9	-448,927	1,337	44,424	-172,360	A KAD 1 60% LI RW
10	-754,755	1,340	44,467	-239,310	A KAD 1 100% LI FW
11	-753,364	1,340	44,426	-228,880	A KAD 1 100% LI FW
12	-753,483	1,340	44,420	-223,900	A KAD 1 100% LI FW
13	-448,537	1,333	45,439	-175,700	A KAD 7 60% LI RW
14	-754,250	1,334	45,498	-252,690	A KAD 7 100% LI FW
15	-751,725	1,335	45,477	-235,540	A KAD 7 100% LI FW
16	-753,912	1,334	45,483	-246,630	A KAD 7 100% LI FW
17	-447,573	1,332	46,203	-171,850	A KAD 13 60% LI RW
18	-752,216	1,333	46,304	-263,930	A KAD 13 100% LI FW
19	-753,194	1,332	46,310	-268,300	A KAD 13 100% LI FW
20	-752,679	1,334	46,274	-244,950	A KAD 13 100% LI FW
21	-445,913	1,332	46,866	-255,070	B KAD 13 60% LI RW
22	-750,076	1,332	46,896	-362,700	B KAD 13 100% LI FW
23	-750,856	1,334	46,914	-353,340	B KAD 13 100% LI FW
24	-752,740	1,330	46,906	-350,850	B KAD 13 100% LI FW
25	-445,840	1,337	45,825	-251,810	B KAD 7 60% LI RW
26	-749,936	1,335	45,879	-356,700	B KAD 7 100% LI FW
27	-749,643	1,336	45,857	-346,020	B KAD 7 100% LI FW
28	-749,374	1,332	45,841	-344,800	B KAD 7 100% LI FW
29	-445,448	1,337	45,216	-250,240	B KAD 1 60% LI RW
30	-750,277	1,336	45,201	-340,020	B KAD 1 100% LI FW
31	-750,185	1,333	45,231	-340,020	B KAD 1 100% LI FW
32	-750,595	1,335	45,225	-358,530	B KAD 1 100% LI FW

Yıldırım darbe formları Ek.1'de verilmiştir. Lightning impulses are given in Annex 1

Standart / Standard : TS EN 60076-3:2014 MADDE 13, IEC 60076-3:2013 CLAUSE 13

Ölçüm Cihazı / Measuring Device: HighVolt SMC 670/2400

Seri No / Serial No : 923022

Ölçüm Cihazı / Measuring Device: Hires S4D

Seri No / Serial No : 922934

Tarih: 24.07.2019 Date:	Testi Yapan: H Tested By:	Onaylayan: PK Approved By:	Gözlemci(ler): J Observer(s):
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------


TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

Seri No / Serial No	50370	Güç / Power	25000 kVA
Marka / Brand	ASTOR	Nom. Gerilim / Nom. Voltage	154/25 kV
Bağ. Grubu / Vector Group	li0	Soğutma / Cooling	ONAN

11. Uygulanan gerilim testi

11. Applied voltage test

Uygulanan Gerilim testi için bağlantı şekilleri. Connection diagrams for applied voltage test.



1. Gerilim Regülatörü / Voltage Regulator
2. Uyarma Transformatörü / Excitation Transformer
3. Reaktör / Reactor

4. Kapasitif Gerilim Bölücü / Capacitive Voltage Divider
5. Ölçüm Sistemi / Measurement System

Test Edilen Kısım Tested Part	Topraklanan Kısımlar Earthed Terminals	Test Gerilimi Test Voltage	Frekans Frequency	Süre Duration	Sonuç Result
YG HV	AG; Tank LV; Tank	325 kV	50 Hz	60 s	Olumlu / Pass
AG LV	YG; Tank HV; Tank	95 kV	50 Hz	60 s	Olumlu / Pass

Standart / Standard : TS EN 60076-3:2014 Madde 10; IEC 60076-3:2013 Clause 10

Ölçüm Cihazı / Measuring Device:

HighVolt WCF 1.43/700 / MU18

Seri No / Serial No :

921805, 923842


Tarih: 24.07.2019 Date:	Testi Yapan: H Tested By:	Onaylayan: EK Approved By:	Gözlemci(ler): J... Observer(s):
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

Seri No Serial No	50370	Güç Power	25000 kVA
Marka Brand	ASTOR	Nom. Gerilim Nom. Voltage	154/25 kV
Bağ. Grubu Vector Group	II0	Soğutma Cooling	ONAN

12. Endüklenen gerilim dayanım deneyi

12. Induced voltage withstand test



1. Senkron Jeneratör Synchronous Generator

2. Besleme Trafosu Step-Up Transformer

3. Akım Trafoları Current Transformers

4. Gerilim Trafoları Voltage Transformers

5. Güç Analizörü Power Analyzer

6. Test Transformatörü Transformer Under Test

7. Filtre Filter

8. Zm Ölçme Empedansı Zm Measurement impedance

Enerjilendirilen kısım Energized side

a-b

Boşta bırakılan kısım Float side

A-B

Süre Duration	Frekans Frequency	% U _r % U _r	U _{AG} U _{LV}	Sonuç Result
30 s	200 Hz	200%	50000 V	Olumlu / Pass

Standart / Standard : TS EN 60076-3:2014 Madde 11.2; IEC 60076-3:2013 Clause 11.2

Ölçüm Cihazı / Measuring Device:

HighVolt LIMOS 4000/200 (2) Seri No / Serial No :

921568, 921569, 921570

13. Yardımcı devrelerde yalıtım deneyi (AuxW)

13. Insulation of auxiliary wiring (AuxW)

V _{TEST} V _{WITH}	Frekans Frequency	Süre Duration	Sonuç Result
2,0 kV	50 Hz	60 s	Olumlu / Pass

Standart / Standard : TS EN 60076-3:2014 MADDE 9; IEC 60076-3:2013 CLAUSE 9

Ölçüm Cihazı / Measuring Device:

KIKUSUI TOS5200

Seri No / Serial No :

VF000268


Tarih: Date:	24.07.2019	Testi Yapan: Tested By:	[Signature]	Onaylayan: Approved By:	[Signature]	Gözlemci(ler): Observer(s):	[Signature]
-----------------	------------	----------------------------	-------------	----------------------------	-------------	--------------------------------	-------------

TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

Seri No / Serial No	50370	Güç Power	25000 kVA
Marka Brand	ASTOR	Nom. Gerilim / Nom. Voltage	154/25 kV
Bağ. Grubu / Vector Group	II0	Soğutma / Cooling	ONAN

14. Kısmi boşalma ölçümlü endüklenen gerilim testi

14. Induced voltage test with partial discharge measurement (IVPD)



1. Senkron Jeneratör / Synchronous Generator
2. Besleme Trafosu / Step-Up Transformer
3. Akım Trafoları / Current Transformers
4. Gerilim Trafoları / Voltage Transformers
5. Güç Analizörü / Power Analyzer
6. Test Transformatörü / Transformer Under Test
7. Filtre / Filter
8. Zm Ölçme Empedansı / Zm Measurement impedance

$$(2 \times U_r) / \sqrt{3}$$

$$(1,58 \times U_r) / \sqrt{3}$$

$$(1,2 \times U_r) / \sqrt{3}$$

$$(0,4 \times U_r) / \sqrt{3}$$

Süre / Duration	% Ur	U _{YG} / U _{HV}	PD _A / PD _A	PD _B / PD _B
-	40%	61600 V	10 pC	10 pC
0 s	120%	184800 V	14 pC	14 pC
60 s	120%	184800 V	14 pC	14 pC
60 s	158%	243320 V	31 pC	36 pC
360 s	158%	243320 V	23 pC	31 pC
360 s	200%	308000 V	-	-
390 s	200%	308000 V	-	-
390 s	158%	243320 V	25 pC	32 pC
690 s	158%	243320 V	20 pC	32 pC
990 s	158%	243320 V	23 pC	31 pC
1290 s	158%	243320 V	18 pC	30 pC
1590 s	158%	243320 V	20 pC	29 pC
1890 s	158%	243320 V	19 pC	28 pC
2190 s	158%	243320 V	20 pC	30 pC
2490 s	158%	243320 V	19 pC	26 pC
2790 s	158%	243320 V	19 pC	29 pC
3090 s	158%	243320 V	20 pC	32 pC
3390 s	158%	243320 V	20 pC	29 pC
3690 s	158%	243320 V	19 pC	31 pC
3990 s	158%	243320 V	21 pC	30 pC
3990 s	120%	184800 V	14 pC	14 pC
4050 s	120%	184800 V	14 pC	14 pC
-	40%	61600 V	9 pC	9 pC

Standart / Standard : TS EN 60076-3:2014 Madde 11.3; IEC 60076-3:2013 Clause 11.3

Ölçüm Cihazı / Measuring Device: HighVolt LIMOS 4000/200 (2)

Seri No / Serial No : 921568, 921569, 921570

Ölçüm Cihazı / Measuring Device: OMICRON MPD 600

Seri No / Serial No : .E419E, LE420E, LE431E, LE432

Ölçüm Cihazı / Measuring Device: OMICRON CAL 542

Seri No / Serial No : LD017H

Tarih: / Date: 25.07.2019	Testi Yapan: / Tested By: H	Onaylayan: / Approved By: EK	Gözlemci(ler): / Observer(s): J. J. J.
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--



ASTOR TRANSFORMATÖR EN. TUR. İNŞ. VE PET. SAN. TİC. A.Ş.
TEST LABORATUVARI

AB-0650-T

50370-1

07.19

TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT


Seri No <i>Serial No</i>	50370	Güç <i>Power</i>	25000 kVA
Marka <i>Brand</i>	ASTOR	Nom. Gerilim <i>Nom. Voltage</i>	154/25 kV
Bağ. Grubu <i>Vector Group</i>	li0	Soğutma <i>Cooling</i>	ONAN

15. Frekans tepkisinin ölçümü

15. Measurement of Frequency Response

Ölçüm Adı	Kaynak ve Referans Term.	Tepki Ölçümü	Kısa Devre Edilen Term.
YG Kademe 13, AG Açık Devre	A	B	-

YG Kademe 13, AG Açık Devre



Standart / Standard : TS EN 60076-18:2013 ; IEC 60076-18:2012

Ölçüm Cihazı / Measuring Device: DOBLE M5400

Seri No / Serial No :


61300718

Tarih: Date:	25.07.2019	Testi Yapan: Tested By:	HP	Onaylayan: Approved By:	BA	Gözlemci(ler): Observer(s):	Jgh...
-----------------	------------	----------------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------	--------

TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

Ölçüm Adı	Kaynak ve Referans Term.	Tepki Ölçümü	Kısa Devre Edilen Term.
YG Kademe 13, AG Kısa Devre	A	B	a-b

YG Kademe 13, AG Kısa Devre



Standart / Standard : TS EN 60076-18:2013 ; IEC 60076-18:2012

Ölçüm Cihazı / Measuring Device:

DOBLE M5400


Seri No / Serial No :

61300718

Tarih: Date:	25.07.2019	Testi Yapan: Tested By:	Onaylayan: Approved By:	Gözlemci(ler): Observer(s):
-----------------	------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

Ölçüm Adı	Kaynak ve Referans Term.	Tepki Ölçümü	Kısa Devre Edilen Term.
YG Kademe 13 Açık Devre, AG Ölçüm	a	b	-



Standart / Standard : TS EN 60076-18:2013 ; IEC 60076-18:2012

Ölçüm Cihazı / Measuring Device: DOBLE M5400

Seri No / Serial No :

61300718

Tarih: Date: 25.07.2019	Testi Yapan: Tested By: <i>H</i>	Onaylayan: Approved By: <i>[Signature]</i>	Gözlemci(ler): Observer(s): <i>[Signature]</i>
----------------------------	-------------------------------------	---	---



ASTOR TRANSFORMATÖR EN. TUR. İNŞ. VE PET. SAN. TİC. A.Ş.
TEST LABORATUVARI


AB-0650-T

50370-1

07.19

TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

Ölçüm Adı	Kaynak ve Referans Term.	Tepki Ölçümü	Kısa Devre Edilen Term.
YG Kademe 1 Açık Devre, AG Ölçüm	a	b	-



Standart / Standard : TS EN 60076-18:2013 ; IEC 60076-18:2012

Ölçüm Cihazı / Measuring Device: DOBLE M5400


Seri No / Serial No :

61300718

Tarih: Date: 25.07.2019	Testi Yapan: Tested By:	Onaylayan: Approved By:	Gözlemci(ler): Observer(s):
----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

Ölçüm Adı	Kaynak ve Referans Term.	Tepki Ölçümü	Kısa Devre Edilen Term.
YG Kademe 1, AG Açık Devre	A	B	-



Standart / Standard : TS EN 60076-18:2013 ; IEC 60076-18:2012

Ölçüm Cihazı / Measuring Device: DOBLE M5400

Seri No / Serial No :


61300718

Tarih: Date:	25.07.2019	Testi Yapan: Tested By:	H	Onaylayan: Approved By:	EK	Gözlemci(ler): Observer(s):	J. S. M. A.
-----------------	------------	----------------------------	---	----------------------------	----	--------------------------------	-------------



TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

Ölçüm Adı	Kaynak ve Referans Term.	Tepki Ölçümü	Kısa Devre Edilen Term.
YG Kademe 1, AG Kısa Devre	A	B	a-b



Standart / Standard : TS EN 60076-18:2013 ; IEC 60076-18:2012

Ölçüm Cihazı / Measuring Device: DOBLE M5400

Seri No / Serjal No :

61300718

Tarih: Date: 25.07.2019	Testi Yapan: Tested By: <i>HP</i>	Onaylayan: Approved By: <i>PK</i>	Gözlemci(ler): Observer(s): <i>J. E. S. M. D.</i>
----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--



ASTOR TRANSFORMATÖR EN. TUR. İNŞ. VE PET. SAN. TİC. A.Ş.
TEST LABORATUVARI

TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

AB-0650-T

50370-1

07.19

Seri No / Serial No	50370	Güç / Power	25000 kVA
Marka / Brand	ASTOR	Nom. Gerilim / Nom. Voltage	154/25 kV
Bağ. Grubu / Vector Group	li0	Soğutma / Cooling	ONAN

16. Yağ ile ilgili tüm bağlantıları tamamlanmış transformatöre Basınç-Yağ sızdırmazlık testi

16. After all parts related with oil assembled on Transformer Oil leakage Test

Transformatör taban basıncı : 0,320 bar
Transformer Bottom Pressure

İlave / Ek Basınç : 0,680 bar
Additional Pressure

Toplam Basınç : 1,000 bar
Total Pressure

Başlangıç Tarih ve Saati : 25.7.2019 15:00
Starting, Date and Time

Bitiş Tarih ve Saati : 26.7.2019 15:00
Finishing, Date and Time

Test süresi : 24 Saat / Hour
Test Duration

Sonuç / Result :

Test süresinin sonunda, test edilen transformatöre ait donanım ve yüzeyde yağ sızıntısına rastlanmamış ve test basıncında değişiklik gözlemlenmemiştir.

After test duration, there is no pressure drop and oil leakage observed on parts, accessories and surfaces of tested transformer.

Ölçüm Cihazı / Measuring Device:

Trafag 2, Ordel

Seri No / Serial No : 461082-014, 1206-03737

Tarih: 26.07.2019 Date:	Testi Yapan: H Tested By:	Onaylayan: EK Approved By:	Gözlemci(ler): J. G. S. P. Observer(s):
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--

TRANSFORMATÖR RUTİN TEST RAPORU
TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

EK. 1 – YILDIRIM DARBE DALGA ŞEKİLLERİ
APPENDIX 1. LIGHTNING IMPULSE WAVE FORMS

Test Adı / Test name: 50370

Test Tarihi / Test Date: 23-24.07.2019

Fig.	U_t / kV	T_1 / μ s	T_2 / μ s	I_p / A	Açıklama / Comment
1	-151.152	1.443	41.832	-936.48	b 60% LI RW
2	-249.903	1.452	41.837	-1554.77	b 100% LI FW
3	-249.943	1.450	41.840	-1557.21	b 100% LI FW
4	-249.777	1.447	41.874	-1554.77	b 100% LI FW
5	-151.613	1.477	41.713	-967.00	a 60% LI RW
6	-250.401	1.490	41.736	-1613.16	a 100% LI FW
7	-250.500	1.491	41.699	-1606.45	a 100% LI FW
8	-250.220	1.488	41.768	-1608.07	a 100% LI FW
9	-448.927	1.337	44.424	-172.36	A KAD 1 60% LI RW
10	-754.755	1.340	44.467	-239.31	A KAD 1 100% LI FW
11	-753.364	1.340	44.426	-228.88	A KAD 1 100% LI FW
12	-753.483	1.340	44.420	-223.90	A KAD 1 100% LI FW
13	-448.537	1.333	45.439	-175.70	A KAD 7 60% LI RW
14	-754.250	1.334	45.498	-252.69	A KAD 7 100% LI FW
15	-751.725	1.335	45.477	-235.54	A KAD 7 100% LI FW
16	-753.912	1.334	45.483	-246.63	A KAD 7 100% LI FW
17	-447.573	1.332	46.203	-171.85	A KAD 13 60% LI RW
18	-752.216	1.333	46.304	-263.93	A KAD 13 100% LI FW
19	-753.194	1.332	46.310	-268.30	A KAD 13 100% LI FW
20	-752.679	1.334	46.274	-244.95	A KAD 13 100% LI FW
21	-445.913	1.332	46.866	-255.07	B KAD 13 60% LI RW
22	-750.076	1.332	46.896	-362.70	B KAD 13 100% LI FW
23	-750.856	1.334	46.914	-353.34	B KAD 13 100% LI FW
24	-752.740	1.330	46.906	-350.85	B KAD 13 100% LI FW
25	-445.840	1.337	45.825	-251.81	B KAD 7 60% LI RW
26	-749.936	1.335	45.879	-356.70	B KAD 7 100% LI FW
27	-749.643	1.336	45.857	-346.02	B KAD 7 100% LI FW
28	-749.374	1.332	45.841	-344.80	B KAD 7 100% LI FW
29	-445.448	1.337	45.216	-250.24	B KAD 1 60% LI RW
30	-750.277	1.336	45.201	-340.02	B KAD 1 100% LI FW
31	-750.185	1.333	45.231	-340.02	B KAD 1 100% LI FW
32	-750.595	1.335	45.225	-358.53	B KAD 1 100% LI FW

H

J. EK

J. EK

J. EK




Fig.: 1

$U_t = -151.152 \text{ kV}$
 $T_1 = 1.443 \text{ } \mu\text{s}$
 $T_2 = 41.832 \text{ } \mu\text{s}$
 $T_c = \text{ } \mu\text{s}$
 $I_p = -936.48 \text{ A}$

Açıklama / Comment: b 60% LI RW




Fig.: 2

$U_t = -249.903 \text{ kV}$
 $T_1 = 1.452 \text{ } \mu\text{s}$
 $T_2 = 41.837 \text{ } \mu\text{s}$
 $T_c = \text{ } \mu\text{s}$
 $I_p = -1554.77 \text{ A}$

Açıklama / Comment: b 100% LI FW

H EK EN. J SM D




Fig.: 3

$U_t = -249.943$ kV

$T_1 = 1.450$ µs

$T_2 = 41.840$ µs

$T_c = \mu$ s

$I_p = -1557.21$ A

Açıklama / Comment: b 100% LI FW




Fig.: 4

$U_t = -249.777$ kV

$T_1 = 1.447$ µs

$T_2 = 41.874$ µs

$T_c = \mu$ s

$I_p = -1554.77$ A

Açıklama / Comment: b 100% LI FW

Handwritten signatures and initials in blue ink.




Fig.: 5
 $U_t = -151.613 \text{ kV}$
 $T_1 = 1.477 \text{ µs}$
 $T_2 = 41.713 \text{ µs}$
 $T_c = \text{µs}$
 $I_p = -967.00 \text{ A}$

Açıklama / Comment: a 60% LI RW






Fig.: 6
 $U_t = -250.401 \text{ kV}$
 $T_1 = 1.490 \text{ µs}$
 $T_2 = 41.736 \text{ µs}$
 $T_c = \text{µs}$
 $I_p = -1613.16 \text{ A}$

Açıklama / Comment: a 100% LI FW

Handwritten signatures and initials in blue ink.




Açıklama / Comment: a 100% LI FW




Açıklama / Comment: a 100% LI FW

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'HBC' and 'D. J. A'.



Açıklama / Comment: A KAD 1 60% LI RW



Açıklama / Comment: A KAD 1 100% LI FW

Handwritten signatures and initials in blue ink.




Fig.: 11


$U_t = -753.364 \text{ kV}$

$T_1 = 1.340 \text{ µs}$

$T_2 = 44.426 \text{ µs}$

$T_c = \text{µs}$

$I_p = -228.88 \text{ A}$



Açıklama / Comment: A KAD 1 100% LI FW




Fig.: 12


$U_t = -753.483 \text{ kV}$

$T_1 = 1.340 \text{ µs}$

$T_2 = 44.420 \text{ µs}$


$T_c = \text{µs}$

$I_p = -223.90 \text{ A}$




Açıklama / Comment: A KAD 1 100% LI FW

Handwritten signatures and initials: g, H BK, j, @




Açıklama / Comment: A KAD 7 60% LI RW




Açıklama / Comment: A KAD 7 100% LI FW

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Açıklama / Comment: A KAD 7 100% LI FW



Açıklama / Comment: A KAD 7 100% LI FW

[Handwritten signatures and initials]




Fig.: 17

$U_t = -447.573 \text{ kV}$

$T_1 = 1.332 \text{ µs}$

$T_2 = 46.203 \text{ µs}$

$T_c = \text{µs}$

$I_p = -171.85 \text{ A}$

Açıklama / Comment: A KAD 13 60% LI RW




Fig.: 18

$U_t = -752.216 \text{ kV}$

$T_1 = 1.333 \text{ µs}$

$T_2 = 46.304 \text{ µs}$

$T_c = \text{µs}$

$I_p = -263.93 \text{ A}$

Açıklama / Comment: A KAD 13 100% LI FW

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'H' and 'K' and a circled 'A'.




Fig.: 19

$U_t = -753.194 \text{ kV}$
 $T_1 = 1.332 \text{ µs}$
 $T_2 = 46.310 \text{ µs}$
 $T_c = \text{µs}$
 $I_p = -268.30 \text{ A}$

Açıklama / Comment: A KAD 13 100% LI FW




Fig.: 20

$U_t = -752.679 \text{ kV}$
 $T_1 = 1.334 \text{ µs}$
 $T_2 = 46.274 \text{ µs}$
 $T_c = \text{µs}$
 $I_p = -244.95 \text{ A}$

Açıklama / Comment: A KAD 13 100% LI FW

Handwritten signatures and initials in blue ink.





Fig.: 21

$U_t = -445.913 \text{ kV}$
 $T_1 = 1.332 \text{ µs}$
 $T_2 = 46.866 \text{ µs}$
 $T_c = \text{µs}$
 $I_p = -255.07 \text{ A}$



Açıklama / Comment: B KAD 13 60% LI RW





Fig.: 22

$U_t = -750.076 \text{ kV}$
 $T_1 = 1.332 \text{ µs}$
 $T_2 = 46.896 \text{ µs}$
 $T_c = \text{µs}$
 $I_p = -362.70 \text{ A}$



Açıklama / Comment: B KAD 13 100% LI FW

Handwritten signatures and initials in blue ink.





Fig.: 23

$U_t = -750.856 \text{ kV}$
 $T_1 = 1.334 \text{ µs}$
 $T_2 = 46.914 \text{ µs}$
 $T_c = \text{µs}$
 $I_p = -353.34 \text{ A}$



Açıklama / Comment: B KAD 13 100% LI FW






Fig.: 24

$U_t = -752.740 \text{ kV}$
 $T_1 = 1.330 \text{ µs}$
 $T_2 = 46.906 \text{ µs}$
 $T_c = \text{µs}$
 $I_p = -350.85 \text{ A}$




Açıklama / Comment: B KAD 13 100% LI FW

Handwritten signatures and initials in blue ink.




Açıklama / Comment: B KAD 7 60% LI RW




Açıklama / Comment: B KAD 7 100% LI FW

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Açıklama / Comment: B KAD 7 100% LI FW



Açıklama / Comment: B KAD 7 100% LI FW

Handwritten signatures and initials in blue ink.




Fig.: 29

$U_t = -445.448 \text{ kV}$
 $T_1 = 1.337 \text{ µs}$
 $T_2 = 45.216 \text{ µs}$
 $T_c = \text{µs}$
 $I_p = -250.24 \text{ A}$

Açıklama / Comment: B KAD 1 60% LI RW





Fig.: 30


$U_t = -750.277 \text{ kV}$
 $T_1 = 1.336 \text{ µs}$
 $T_2 = 45.201 \text{ µs}$
 $T_c = \text{µs}$
 $I_p = -340.02 \text{ A}$

Açıklama / Comment: B KAD 1 100% LI FW

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Açıklama / Comment: B KAD 1 100% LI FW



Açıklama / Comment: B KAD 1 100% LI FW

[Handwritten signatures and initials]



ASTOR TRANSFORMATÖR ENERJİ TURZ.İNS. VE PETROL SAN. TIC. A.Ş.
 ASO 2. ve 3.OSB Alcı Mah. 2001 Cad. No:3 Sincan / ANKARA
 Tel:+90 312 267 01 56 Fax:+90 312 267 00 34
 www.astoras.com.tr E-mail: info@astoras.com.tr



1 FAZLI GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ

TİPİ	PTR 25000 / 170M	FAZ SAYISI	1	İZOLASYON SEVİYELERİ		
SERİ NO	50370	FREKANS	50 Hz	SARGI	YG	AG
İMALAT YILI	07.2019	BAĞLANTI GRUBU	II 0	LI (KV)	750	250
STANDART	TS EN 60076-1	SOĞUTMA TİPİ	ONAN	AC (KV)	325	95


NOMİNAL GÜÇ (kVA)	POZ	NOMİNAL GERİLİM (V)		NOMİNAL AKIM (A)		KISA DEVRE GERİLİMİ (%)
		YG	AG	YG	AG	
25000	1	140140				11,38
	7	154000	25000	162,3	1000,0	11,75
	13	167850				12,28

KISA DEVRE AKIMI MAX (KA)	YG 0,9051	AG 5,0737	KADEME DEĞİŞTİRİCİ TİPİ : HUAMING CMI-500/126/C-14130
KISA DEVRE BÜRESİ MAX (*)	3		NOMİNAL İZOLASYON : LI 550 AC 230
İZOLASYON SINIFI	A		NOMİNAL AKIM : 500 A SERİ NO : E-M180038
MAX ÇEVRE SICAKLIĞI	40 °C		TOPLAM AĞIRLIK : 47,500 kg
SICAKLIK ARTIŞI (SARGI / YAĞ)	65 / 60 K		NAKİL AĞIRLIK (YAĞLI) : 40,500 kg
VAKUM DAYANIMI	TAM		AKTİF KISIM AĞIRLIĞI : 22,000 kg
YAĞ CİNSİ	SHELL DIALA S4 ZX-I		YAĞ AĞIRLIĞI : 11,500 kg

Poz.	Gerilim (V)	YG A - B	
		Akım (A) ONAN	Hassas Başım
1	140140	178,4	13
2	142450	175,5	12
3	144760	172,7	11
4	147070	170,0	10
5	149380	167,4	9
6	151690	164,6	8
7	154000	162,3	7
8	156310	159,9	6
9	158620	157,5	5
10	160930	155,3	4
11	163240	153,1	3
12	165550	151,0	2
13	167850	148,9	1

AG a - b		
Gerilim (V)	Akım (A) ONAN	
25000	1000,0	

AKIM TRANSFORMATÖRLERİ				
Sembol	Bağlantı	Çevirme Oranı (A/A)	Güç (VA)	Sınıf
120	S1-S2	1000 / 2	10	3



18-027 78 06 00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

<p>ASTOR® EÜZM öğeler alınmazlar. Genel Telefon: 0312 267 01 56 / 0312 267 00 34</p>	Değişiklik	Tarih	Hazırlayan	Kontrol	Onay	Açıklama
	TARİH	HAZIRLAYANI	KONTROL	ONAY	REVİZE NO	00
PTR 25000 / 170M İŞARET PLAKASI		28.05.2019	E. DOĞAN	A. BECET	E. ARSLAN	REVİZE TARİHİ
TEREDDÜT ETTİĞİNİZ KONULARI Lütfen Sorunuz.						RESİM NO: 18-027 78 06 00
Ölçek: 1:1						Ölçek: 1:1



ASTOR TRANSFORMATÖR
BOYA KONTROL RAPORU
(PAINTING CHECK REPORT)

Müşteri / Customer : TCDD Güç / Power: 25 MVA
Seri No / Serial No: 50370 Gerilim / Voltage: 154/25 kV

-Transformatörün muhtelif yerlerinde boya kalınlığı ölçümü yapılmış ve ortalama değerler aşağıda verilmiştir:

-Thicknesses of painting have been measured on different points of the transformer and average values are given below:

Kazan / Tank	: 312,297,305,294,291	Ort: 299,8 µm
Kapak / Cover	: 295,310,292,287,289	Ort: 294,6 µm
Genleşme deposu / Conservator	: 301,314,295,299,305	Ort: 302,8 µm
Aksesuarlar / Accessories	: 281,290,278,295,286	Ort: 286,0 µm
Garanti değeri / Guarantee value	:	150 µm

1- Boya kalınlığı ölçüm Cihazının Tipi / Paint-thickness Measurement Device Type: Elcometer (Seri No: SB10772)

Boya kalınlık ölçümleri ISO 19840, ISO 12944 ve ISO 2808 e uygun olarak UKM-TLM-228 nolu talimata göre yapılmıştır. / All Dry Film Thicknesses were measured according to internal instruction UKM-TLM-228 which is based ISO 12944, 19840 and 2808.

2- Ölçülen noktalardan alınan değerlerin ortalaması garanti değerinden büyük olduğu için uygundur.
Painting thickness has been found suitable since averages of measured values are greater than guarantee value.

Düşünceler / Remarks :

Adı Soyadı / Name & Surname	KALİTE KONTROL QUALITY CONTROL ✓	MÜŞTERİ/MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ CUSTOMER OR REPRESENTATIVE
	Erhan KARABAŞ 25.07.2019 	
Tarih / Date		
İmza / Signature		



ASTOR TRANSFORMATÖR A.Ş. KİMYA LABORATUVARI
DENEY RAPORU

ASTOR TRANSFORMER A.Ş. CHEMISTRY LABORATORY
TEST REPORT

Astor Transformatör Enerji Turizm İnşaat ve Petrol San. Tic. A.Ş.
ASO 2. ve 3. OSB Alcı Mah. 2001 Cad. No:3 Sincan / ANKARA
Tel: +90 312 267 01 56 (57-58-59-60) / Fax: +90 312 267 00 34
<http://www.astoras.com.tr>

ASTOR

19-0413

22/07/2019

Müşteri adı/adresi
Customer name/address : Astor Transformatör A.Ş.
ASO 2. ve 3. OSB Alcı Mah. 2001 Cad. No:3
Sincan / ANKARA

Numunenin adı ve tarifi
Name and identity of test item : Astor - 50370 - 25 MVA - 154 kV/25 kV - Astor yeni fabrika
Fabrika kabul testi
Factory acceptance test

Numunenin kabul tarihi
The date of receipt of test item : 22/07/2019

Deneyin yapıldığı tarih
Date of test : 22/07/2019

Raporun sayfa sayısı
Number of pages of the report : 2

Açıklamalar
Remarks :

Deney ve / veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları, bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The test and / or measurements results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.



Tarih
Date
22/07/2019

Deney Sorumlusu
Person in charge of test

Onaylayan
Approval


Gökşen DEĞİRMENCİOĞLU


M. Emre TÜRE

Test sonuçları, sadece testleri yapılan numuneye aittir. Beyan edilen ölçüm belirsizliği %95 güven aralığındadır (k=2).
Test results are limited to tested sample. The reported measurement uncertainty is at a level of confidence of 95% (k = 2).
Bu rapor, laboratuvarımızın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Reports without signature and seal are not valid.



ASTOR TRANSFORMATÖR A.Ş. KİMYA LABORATUVARI
DENEY RAPORU

ASTOR TRANSFORMER A.Ş. CHEMISTRY LABORATORY
TEST REPORT

Astor Transformatör Enerji Turizm İnşaat ve Petrol San. Tic. A.Ş.
ASO 2. ve 3. OSB Alcı Mah. 2001 Cad. No:3 Sincan / ANKARA
Tel: +90 312 267 01 56 (57-58-59-60) / Fax: +90 312 267 00 34
http://www.astoras.com.tr

ASTOR
19-0414
22/07/2019

Müşteri adı/adresi : Astor Transformatör A.Ş.
Customer name/address ASO 2. ve 3. OSB Alcı Mah. 2001 Cad. No:3
Sincan / ANKARA

Numunenin adı ve tarifi : Astor - 50370 - 25 MVA - 154 kV/25 kV - Astor yeni fabrika
Name and identity of test item Dielektrik dayanım testleri öncesi
Before dielectric withstand tests

Numunenin kabul tarihi : 22/07/2019
The date of receipt of test item

Deneyin yapıldığı tarih : 22/07/2019
Date of test

Raporun sayfa sayısı : 2
Number of pages of the report

Açıklamalar :
Remarks

Deney ve / veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları, bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The test and / or measurements results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.



Mühür
Seal

Tarih
Date
22/07/2019

Deney Sorumlusu
Person in charge of test

Onaylayan
Approval


Gökşen DEĞİRMENCİOĞLU


M. Emre TÜRE

Test sonuçları, sadece testleri yapılan numuneye aittir. Beyan edilen ölçüm belirsizliği %95 güven aralığındadır (k=2).
Test results are limited to tested sample. The reported measurement uncertainty is at a level of confidence of 95% (k = 2).
Bu rapor, laboratuvarımızın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Reports without signature and seal are not valid.



ASTOR TRANSFORMATÖR A.Ş. KİMYA LABORATUVARI
ASTOR TRANSFORMER A.Ş. CHEMISTRY LABORATORY
ASO 2. ve 3. OSB Alcı Mah. 2001 Cad.No:3 Sincan / ANKARA

ASTOR
19-0414
22/07/2019

YALITIM SIVISI DENEY RAPORU
INSULATING LIQUID TEST REPORT

Müşteri Adı
Customer Name : Astor Transformatör A.Ş.
Trafo Markası
Transformer Brand : Astor
Trafo Gücü ve Gerilimi
Transformer Power & Voltage : 25 MVA - 154 kV/25 kV
Trafo İmal Yılı
Transformer Date of Manufacture : 2019
Trafo Seri No
Transformer Serial No : 50370

Numune Alım Tarihi
Sampling Date : 22/07/2019
Numune Alım Yeri
Sampled at/from : Ana tank
Main tank
Numuneyi Alan
Sample Drawn By : M. Emre TÜRE
Numuneyi Teslim Eden
Sample Delivered By : M. Emre TÜRE
Numune Mühür No
Sample Seal No :

Deney Test	Metot Method	Birim Unit	Sonuç Result	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty
Çözülmüş Gaz Analizi Dissolved Gas Analysis	ASTM D3612	ppm		
Hidrojen (H ₂) Hydrogen			< 2,0	
Oksijen (O ₂) Oxygen			12253,5	
Azot (N ₂) Nitrogen			28065,0	
Karbonmonoksit (CO) Carbon monoxide			35,6	
Karbondioksit (CO ₂) Carbon dioxide			101,4	
Metan (CH ₄) Methane			< 0,1	
Etan (C ₂ H ₆) Ethane			< 0,1	
Etilen (C ₂ H ₄) Ethylene			< 0,1	
Asetilen (C ₂ H ₂) Acetylene			< 0,1	

Notlar (Remarks): Laboratuvarda daha sonra çalışılmak üzere numune kalmamıştır.
No sample retained at the laboratory for further usage.

Gökşen DEĞİRMENCİOĞLU
Deney Sorumlusu
Person in charge of test

M. Emre TÜRE
Onaylayan
Approval



ASTOR TRANSFORMATÖR A.Ş. KİMYA LABORATUVARI
DENEY RAPORU

ASTOR TRANSFORMER A.Ş. CHEMISTRY LABORATORY
TEST REPORT

Astor Transformator Enerji Turizm İnşaat ve Petrol San. Tic. A.Ş.
ASO 2. ve 3. OSB Alcı Mah. 2001 Cad. No:3 Sincan / ANKARA
Tel: +90 312 267 01 56 (57-58-59-60) / Fax: +90 312 267 00 34
<http://www.astoras.com.tr>

ASTOR
19-0431
25/07/2019

Müşteri adı/adresi : Astor Transformator A.Ş.
Customer name/address ASO 2. ve 3. OSB Alcı Mah. 2001 Cad. No:3
Sincan / ANKARA

Numunenin adı ve tarifi : Astor - 50370 - 25 MVA - 154 kV/25 kV - Astor yeni fabrika
Name and identity of test item Dielektrik dayanım testleri sonrası
After dielectric withstand tests

Numunenin kabul tarihi : 25/07/2019
The date of receipt of test item

Deneyin yapıldığı tarih : 25/07/2019
Date of test

Raporun sayfa sayısı : 2
Number of pages of the report

Açıklamalar :
Remarks

Deney ve / veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları, bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The test and / or measurements results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.



Tarih
Date
25/07/2019

Deney Sorumlusu
Person in charge of test

Onaylayan
Approval


Gökşen DEĞİRMENÇİOĞLU


M. Emre TURE

Test sonuçları, sadece testleri yapılan numuneye aittir. Beyan edilen ölçüm belirsizliği %95 güven aralığındadır (k=2).
Test results are limited to tested sample. The reported measurement uncertainty is at a level of confidence of 95% (k = 2).
Bu rapor, laboratuvarımızın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Reports without signature and seal are not valid.



ASTOR TRANSFORMATÖR
TRAFO AKSESUARLARI KONTROL RAPORU
TRANSFORMER'S ACCESSORIES CONTROL REPORT

Müşteri / Customer : TCDD		Seri No./Serial No : 50370						
Güç / Power : 25 MVA		Gerilim/Voltage : 154 /25 kV						
01	Kontroller resme göre yapılmıştır./Checks are done acc.to the Drawing No. : 18027 790790		✓					
02	Köprüleme, Klemens Yerleri / Places of Terminal and Interconnections		✓					
03	Klemens Numarası / Terminal Numbers		✓					
04	Koruma İletkeni Bağlantısı, Topraklama / Protection conductor connection, grounding		✓					
05	PG-Rekorları, Contaları / PG-Glauds, Gaskets		✓					
06	Fonksiyon Testleri / Functional Tests	İmalatçı Manufac.	Seri No: Serial Nr.	İhbar Alarm	Açma Tripping			
07	Buchholz Rölesi / Buchholz relay	Tank	COMEM	93260	✓	✓	801	
		Bushing						
		O.L.T.C.	HUAMING	1272		✓	✓	805
		Seperatör	ABB	19278370019	✓		✓	802
08	Yağ Sev. Rölesi / Oil level relay	Trafo	ABB	18097950005	✓		815	
		Bushing						
		O.L.T.C.	ABB	18096600014	✓		✓	816
09	Termostat / Thermostat							
10	Termometre / Thermometer	Yağ / Oil	QUALİTROL	2322621-44	✓	✓	834	
		Sargı / Winding	QUALİTROL	2827060-11	✓	✓	833	
11	Basınç Ventili / Pressure relief val.	Tank	VIAT	12918		✓	885	
		Bushing						
		O.L.T.C.	HUAMING	785373		✓		886
12	Elektrikli Nem Alı. / Electrical air brea.	Typ and Serial No:						
13	Kumanda panosu fonksiyonları/ Functional test have been performed on the control panel					✓		
14	Gaz İzleme Cihazı / Gas Monitoring Dev. (Hydran / Hydracal)	Serial No:						
15	Soğutma sistemi (Fan/Pompa) testi / Test of cooling system (Fans / Pumps)							
16	Geri dönmez vana / Cekvalve	Serial No:						
17	Akım trafoları ve cihazların kablaaj kontrolü / Current transformers and equipments wiring control					✓		
18	Kademe şalteri dolap fonksiyonları / Functional test have been performed on the tap-changer cubicle					✓		
19	İzolasyon Testi / Insulation Test	2 kV	50 Hz	1 min.		✓		
20	İzolasyon Direnci / Insulation Resistance	500 V DC	> 500 kΩ					
21	Bushing:	AG (ABB)	YG (TRENCH)	TW				
	U	52 NF 1000 A	19 B 4003					
	V	52 NF 1000 A	19 B 4004					
	W							
	N							
22	Ani basınç rölesi / Sudden pressure relay	Serial No:						
NOT/NOTE: Yukarıda belirtilen aksesuarlar haricindekiler için aşağıdaki satırları kullanabilirsiniz. You can use the following lines except accessories which mentioned above.								
23	Yükte Kademe Değiştirici / on-load tap changer	HUAMING	seri no/serial number : E-M180039			201		
24	Yağ Filtre Ünitesi / oil filter unit	HUAMING	seri no/serial number : E-Y180008			205		
25	Frekans Dönüştürücü / Frequence converter	HUAMING	seri no/serial number : E-M180039			205		
26								
27								
<input checked="" type="checkbox"/> Kontrol edildi ve normal / Tested and OK		<input type="checkbox"/> Öngörülmemiş / Not required						
Kontrol eden / Checked by			Onaylayan / Approved by					
İmza / Signature : ÖZKAN ÖZTÜRK			İmza / Signature : ÖMER A. ELÖZGAN					
Tarih / Date : 25.07.2019			Tarih / Date : 25.07.2019					

**PROCES VERBAL D'ESSAI
TEST REPORT
PRUEFPROTOKOLL**

TRENCH

Traversée / Bushing / Durchführung Type : COT 750-800 N° : 0039065-10

App. n° : 19 B 4003 Client : ASTOR TRANSFORMATOER ENERJI
Customer : TURIZM
Kunde : RAMANZANOGLU MAH. TRANSTEK
CAD.
34906 PEN

Tension nominale
Rated voltage 170kV
Nennspannung

Fréquence nominale
Rated frequency 50/60Hz
Nennfrequenz

Courant nominal
Rated current 800A
Nennstrom

Commande :
Order 2018060708 du 27/06/2018
Bestellung

Essai selon
Test as to IEC 60137-2017
Geprüft nach

Plan d'encombrement :
Drawing 3-40410011Z/04
Zeichnung

Complètement montée / Completely assembled / Ganz aufgebaut
partie sup. dans / upper part in / Oberteil in : Huile/Oil/Oel Air/Luft SF6 piètement / turret
partie inf. dans / lower part in / Unterteil in : Huile/Oil/Oel Air/Luft SF6 Ø mm

Conditions atmosphériques :
Atm. conditions / Atm. Bedingungen 1024 mbar 24 °C 38 % humidité rel. / rel. humidity / Rel. Feuchte

Suite des essais / Sequence of tests / Pruefsequenz

1 Essai d'étanchéité/Tightness test/Dichtigkeitsprüfung **5** Tenue sous tension à 50 Hz/Voltage test/Spannungsprüfungen
 Satisfaisant / Satisfactory / In Ordnung 355 kV 60 sec

2 C, tan δ avant essais de tenue / C, tan δ before withstand tests / C, tan δ vorspannungsprüfungen			7 C, tan δ après essais de tenue / C, tan δ after withstand tests / C, tan δ nachspannungsprüfungen	
U (kV)	tan δ (10 ⁻³)	Cx (pF)	tan δ (10 ⁻³)	Cx (pF)
13	2,3	278		
50	2,3	278		
104	2,3	278	2,3	278
148	2,3	278		
170	2,3	278	2,3	278

3 Intensité de décharges partielles avant essais de tenue Intensity of the partial discharges before withstand tests Teilentladungen vorspannungsprüfungen		6 Intensité de décharges partielles après essais de tenue Intensity of the partial discharge after withstand tests Teilentladungen nachspannungsprüfungen	
U (Kv)	q (pC)	q (pC)	
104	22	22	<input type="checkbox"/> Collier isolé / Flange insulated / Flansch isoliert <input checked="" type="checkbox"/> Collier à la terre / Flange earthed / Flansch geerdet
148	22	22	
170	22	22	
197	3	3	

4 Tenue à la tension de choc de foudre / Lightning impulse voltage withstand test / Blitzstossprüfung **8** Prise de mesure / Test tap / Messunganzapfung
Onde pleine/Full wave/Volle Welle U = 2 kV 60 sec 50 Hz
U = 788 kV 1,2/50µs 5 négatif tan δ = 0,24 % C = 596 pF

Prise de tension / Voltage tap / Spannungsanzapfung
U = 20 kV sec 50 Hz
tan δ = % C = pF

Observations / Bemerkungen :

Effectués en présence de / Witnessed by / In Anwesenheit von :

Mesuré
Measured FERREIRA
Gemessen

Saint-Louis le 06/06/2019

L. Starck
Trench France SAS

11 JUN 2019

Prepared by: F. Menweg Test Fields Manager

Matériel conforme à la (aux) norme(s) citée(s) en référence / Equipment conform to the standard / Material gemäss obengenannte Norm

Test Report

Impulse Analysing System by Haeffely Test AG


HAEFFELY INS
HIGH VOLTAGE TEST

0039065-10

Test Information

Test manager
Test engineer **FERREIRA**
Inspector
Standards
Air pressure **1024**
Air temperature **24**
Air humidity **38**


0039065-10
19B4003



10528

6/6/2019 9:24:23


0039065-10
19B4003



10529

6/6/2019 9:26:13

0039065-10
19B4003



10530


6/6/2019 9:27:10

Test Report

Impulse Analysing System by Haefely Test AG

HAEFELY
HIGH VOLTAGE TEST


0039065-10
19B4003



10531

6/6/2019 9:28:04


0039065-10
19B4003



10532

6/6/2019 9:28:57

0039065-10
19B4003



10533

6/6/2019 9:29:51

**PROCES VERBAL D'ESSAI
TEST REPORT
PRUEFPROTOKOLL**

TRENCH

Traversée / Bushing / Durchführung Type : COT 750-800 N° : 0039065-10

App. n° : 19 B 4004 Client : ASTOR TRANSFORMATOER ENERJI
Customer : TURIZM
Kunde : RAMANZANOGLU MAH. TRANSTEK
CAD.
34906 PEN

Tension nominale
Rated voltage
Nennspannung 170kV
Fréquence nominale
Rated frequency
Nennfrequenz 50/60Hz

Courant nominal
Rated current
Nennstrom 800A
Commande :
Order
Bestellung 2018060708 du 27/06/2018

Essai selon
Test as to
Geprüft nach IEC 60137-2017
Plan d'encombrement :
Drawing
Zeichnung 3-40410011Z/04

Complètement montée / Completely assembled / Ganz aufgebaut
partie sup. dans / upper part in / Oberteil in : Huile/Oil/Oel Air/Luft SF6 plètement / turret
partie inf. dans / lower part in / Unterteil in : Huile/Oil/Oel Air/Luft SF6 ø mm

Conditions atmosphériques :
Atm. conditions / Atm. Bedingungen 1024 mbar 24 °C 38 % humidité rel. / rel. humidity / Rel. Feuchte

Suite des essais / Sequence of tests / Pruefsequenz

1	Essai d'étanchéité/Tightness test/Dichtungsprüfung <input checked="" type="checkbox"/> Satisfaisant/ Satisfactory / In Ordnung	5	Tenue sous tension à 50 Hz/Voltage test/ Spannungsprüfungen 355 kV 60 sec																								
2	C, tan δ avant essais de tenue / C, tan δ before withstand tests / C, tan δ vorspannungsprüfungen <table border="1"> <thead> <tr> <th>U (kV)</th> <th>tan δ (10⁻³)</th> <th>Cx (pF)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>13</td><td>2,6</td><td>271</td></tr> <tr><td>50</td><td>2,6</td><td>271</td></tr> <tr><td>104</td><td>2,6</td><td>271</td></tr> <tr><td>148</td><td>2,6</td><td>271</td></tr> <tr><td>170</td><td>2,6</td><td>271</td></tr> </tbody> </table>	U (kV)	tan δ (10 ⁻³)	Cx (pF)	13	2,6	271	50	2,6	271	104	2,6	271	148	2,6	271	170	2,6	271	7	C, tan δ après essais de tenue / C, tan δ after withstand tests / C, tan δ nachspannungsprüfungen <table border="1"> <thead> <tr> <th>tan δ (10⁻³)</th> <th>Cx (pF)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2,6</td><td>271</td></tr> <tr><td>2,6</td><td>271</td></tr> </tbody> </table>	tan δ (10 ⁻³)	Cx (pF)	2,6	271	2,6	271
U (kV)	tan δ (10 ⁻³)	Cx (pF)																									
13	2,6	271																									
50	2,6	271																									
104	2,6	271																									
148	2,6	271																									
170	2,6	271																									
tan δ (10 ⁻³)	Cx (pF)																										
2,6	271																										
2,6	271																										
3	Intensité de décharges partielles avant essais de tenue Intensity of partial discharge before withstand tests Teilentladungen vorspannungsprüfungen <table border="1"> <thead> <tr> <th>U (Kv)</th> <th>q (pC)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>104</td><td>22</td></tr> <tr><td>148</td><td>22</td></tr> <tr><td>170</td><td>22</td></tr> <tr><td>197</td><td>22</td></tr> </tbody> </table>	U (Kv)	q (pC)	104	22	148	22	170	22	197	22	6	Intensité de décharges partielles après essais de tenue Intensity of the partial discharge after withstand tests Teilentladungen nachspannungsprüfungen <table border="1"> <thead> <tr> <th>q (pC)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>22</td></tr> <tr><td>22</td></tr> <tr><td>22</td></tr> <tr><td>22</td></tr> </tbody> </table> <input type="checkbox"/> Collier isolé / Flange insulated / Flansch isoliert <input checked="" type="checkbox"/> Collier à la terre / Flange earthed / Flansch geerdet	q (pC)	22	22	22	22									
U (Kv)	q (pC)																										
104	22																										
148	22																										
170	22																										
197	22																										
q (pC)																											
22																											
22																											
22																											
22																											
4	Tenue à la tension de choc de foudre / Lightning impulse voltage withstand test / Blitzstossprüfung Onde pleine/Full wave/Volle Welle U = 788 kV 1,2/50µs 5 négatif	8	Prise de mesure / Test tap / Messunganzapfung U = 2 kV 60 sec 50 Hz tan δ = 0,27 % C = 60 pF Prise de tension / Voltage tap / Spannungsanzapfung U = 20 kV sec 50 Hz tan δ = % C = pF																								

Observations / Bemerkungen :

Effectués en présence de / Witnessed by / In Anwesenheit von :

Mesuré
Measured FERREIRA
Gemessen
Saint-Louis le 06/06/2019

L. Starck
Trench France SAS
11 JUIN 2019
Prepared by: F. Menweg Test Fields Manager

Matériel conforme à la (aux) norme(s) citée(s) en référence / Equipment conform to the standard / Material gemäss obengenannte Norm

N° : 0039065-10

PROGRAMME D'ESSAI / TEST PROGRAM / PRUEFPROGRAMM

CHOC DE FOUDRE / LIGHTNING IMPULSE / BLITZSTOSS (BIL)

Onde pleine / Full wave / Volle Welle 788 kV 1.2/50 µs -pos. 5- nég.
 Onde coupée / Chopped wave / Abgeschnittene Welle kV µs -pos. - nég.

CHOC DE MANOEUVRE / SWITCHING IMPULSE / SCHALTSTOSS (SIL)

kV à sec / dry / trocken Pluie/Rain/Regen mm / min Ω.m °C Angle d'incidence
 µs sous pluie / Wet / nass pos. nég. ° Spray angle
 Einfallswinkel

CARACTERISTIQUES DU CIRCUIT DE CHOC / IMPULSE CIRCUIT DATA / STOSSKREISDATEN

Nombre d'étages du générateur 13 Capacité µF/étage Résistance en série : Ω/étage
 Number of generator steps 13 Capacitance 0.6 µF/step Series resistance: 13 x 15 Ω/step
 Anzahl Generatorstufen Kapazität µF/Stufe Serienwiderstand : + 60 Ω/Stufe

Résistance en parallèle : Ω/étage Shunt de mesure Rapport du diviseur de choc
 Parallel resistance : 13 x 115 Ω/step Measuring shunt - Ω Impulse divider ratio: 952
 Parallelwiderstand : Ω/Stufe Mess-shunt Stosstellerübersetzung

Conditions atmosphériques Humidité rel.
 Atm. condition 1024 mbar 24 °C 38 % Rel. humidity
 Atm. Bedingungen Rel. Feuchte

App. n°	Choc Impulse Stoss	Polarité Polarity Polarität	U (kV)	Onde Wave Welle	Osc. n°	t ₁ (µs)	t ₂ (µs)	Charge (kV)/ étage
19B4004	Réf.	-	399	½	1	112	50,24	30,3
	1°	-	790	f.w.	2	113	50,66	59,8
	2°	-	790	f.w.	3	113	50,72	h
	3°	-	789	f.w.	4	113	50,70	h
	4°	-	789	f.w.	5	113	50,73	h
	5°	-	790	f.w.	6	113	50,73	h

Date: 06/06/2019
 Mesuré: FERREIRA

Test Report

Impulse Analysing System by Haeferly Test AG




0039065-10

Test Information


Test manager
 Test engineer **FERREIRA**
 Inspector
 Standards
 Air pressure 1024
 Air temperature 24
 Air humidity 38

0039065-10
19B4004




10546
6/6/2019 10:38:5

0039065-10
19B4004



10547
6/6/2019 10:40:0

0039065-10
19B4004




10548
6/6/2019 10:41:0

Test Report

Impulse Analysing System by Haeffely Test AG




0039065-10
19B4004



10549

6/6/2019 10:42:0


0039065-10
19B4004



10550

6/6/2019 10:42:5

0039065-10
19B4004



10551

6/6/2019 10:43:4

Yük Altında Kademe Değiştirici Rutin Test Raporu

YAKD (Yük altında Kademe Değiştirici) Modeli: CM1-500/126C-14/30
Seri numarası: E-m180039
Transformatör tipi: 25000kVA / 154kV ± 6 x 1,5%
Geçiş direnci: 12,7 Ω

Test maddeleri

1. Arızasız 2000 operasyon mekanik testi

2. Geçiş anahtarı kontak direnci (Sadece CM, CMD, CMB, SHZV, VCM için)

Birim: $\mu\Omega$

Pozisyon	U1-0	U2-0	V1-0	V2-0	W1-0	W2-0
Değer	247	251				

3. Seçici ya da ön seçici anahtar kontak direnci

Birim: $\mu\Omega$

Direnc / Faz	Pozisyon																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
U	67	70	71	70	67	70	71	70	71	69	67	70	71					
V																		
W																		

4. Değiştirici anahtar kontak direnci

Birim: $\mu\Omega$

Direnc / Pozisyon	Faz		
	U	V	W
K→+ / 0→+			
K→- / 0→-			

5. Ölçülen geçiş direnci

Birim: Ω

Faz	U1-0	U2-0	V1-0	V2-0	W1-0	W2-0
Değer	12,76 / 12,81	12,74 / 12,74				



6. Uygulanan Gerilim Testi

kV/50Hz, 1 min

Toprağa karşı	Fazlar arası	Ayar sahası boyunca	Bir pozisyon boyunca
230		82	20

7. Yalıtım Testi

Yağ bölmeye 0,8Mps sıkıştırılmış hava ile test yapılmış, 24 saat boyunca kaçak oluşmamıştır.

(Kuru tip trafolarla kullanılan CZ ve CVT tipleri için geçerli değildir)

8. Motor kontrol dolabı

Model: CMA7

2000 operasyonluk mekanik test sorunsuz yapıldı. Tüm fonksiyonları sorunsuz çalıştı. Yardımcı devrelerde (motor ve diğer elemanlar hariç, bunlar ilgili standartlara göre daha düşük test gerilimi ile test edilebilir) terminaller ile çerçeve arasında 2 kV 1 dakikalık AC yalıtım testi sorunsuz yapılmıştır.

9. Kontrolcü tipi: ET-S26

Tüm fonksiyonları sorunsuz çalışmıştır.

Sonuç

**Bu ürün IEC 60214-1 : 2014
standardına uygundur.**

Kalibre eden: Sheng Y5

Denetleyen: Sheng Y5

Test eden: Samet 4A7

Tarih: 24.09.2018

KONTROL EDİLDİ

0002

KONTROL EDİLDİ

0004





QUALITY INSPECTION CARD
 Scheda di controllo qualità
 Qualitätskontrollkarte
 Fiche inspection qualité
 Tarjeta de inspección de calidad



BUCHHOLZ RELAY

Customer purchase order <i>Ordine di acquisto</i> <i>Bestellung</i> <i>Bon de commande</i> <i>Orden de compra</i>	Production order <i>Ordine di produzione</i> <i>Fertigungsauftrag</i> <i>Ordre de production</i> <i>Orden de fabricación</i>	Serial number <i>Numero di Serie</i> <i>Seriennummer</i> <i>Numéro de Série</i> <i>Número de serie</i>
Part number <i>Codice</i> <i>Teilenummer</i> <i>Code de référence</i> <i>Número de pieza</i>	Reference standard <i>Normativa di riferimento</i> <i>Referenzstandard</i> <i>Norme de référence</i> <i>Estándar de referencia</i>	Internal reference documents <i>Normativa di riferimento Interna</i> <i>Interne referenzdokumente</i> <i>Documents de référence internes</i> <i>Documentos de referencia internos</i>
	580020128545	093260
1R8BRI1NS1	EN 50216-2	NT020

VISUAL CHECKING

Controllo visivo, Sichtkontrolle, Vérification visuelle, Inspección visual

Drawing conformity checking <i>Conformità disegno</i> <i>Zeichnung konformitätsprüfung</i> <i>Contrôle de conformité dessin</i> <i>Plano de control de conformidad</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Electrical label conformity <i>Conformità etichetta schema elettrico</i> <i>Label-Schaltplan konformität</i> <i>Conformité étiquette du schéma électrique</i> <i>Conformidad etiqueta eléctrica</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	

ROUTINE TESTS

Test di Routine, Routinetests, Tests de routine, Pruebas de rutina

Hydraulic sealing verification <i>Verifica tenuta idraulica</i> <i>Hydraulische Dichtungs Überprüfung</i> <i>Vérification de l'étanchéité hydraulique</i> <i>Verificación de sellado hidráulico</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Alarm circuit operation control <i>Controllo e funzionamento circuito di allarme</i> <i>Alarmanlage Betriebssteuerung</i> <i>Contrôle et fonctionnement du circuit d'alarme</i> <i>Control del funcionamiento del circuito de alarma</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tripping circuit operation control <i>Controllo e funzionamento circuito di sgancio</i> <i>Tripping Betriebssteuersystem</i> <i>Contrôle et fonctionnement du circuit de déclenchement</i> <i>Control del funcionamiento del circuito de desenganche</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dielectric grounding strenght control <i>Verifica della rigidità dielettrica verso massa</i> <i>Überprüfung der dielektrischen festigkeit zur masse</i> <i>Contrôle de la résistance diélectrique vers la masse</i> <i>Control de aislamiento dielectrico a masse</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	2500 V - 50 Hz / 1 min
Dielectric strength among the contacts in open position <i>Verifica della rigidità dielettrica tra contatti in posizione aperta</i> <i>Überprüfung der dielektrischen festigkeit zwischen offenen kontakten</i> <i>Contrôle de la résistance diélectrique des contacts en position ouverte</i> <i>Control de aislamiento dielectrico entre los contactos en posición abierta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	1000 V - 50 Hz / 1 min
Flow speed rating for the tripping operation <i>Velocità di flusso per il circuito di sgancio</i> <i>Durchflussgeschwindigkeit für den auslösevorgang</i> <i>Vitesse de flux d'huile pour le circuit de déclenchement</i> <i>Calibración de la velocidad de flujo para la operación de disparo</i>	1	m/s

PACKING

Imballaggio, Verpackung, Emballage, Embalaje

Labels conformlty <i>Conformità etichette</i> <i>Label-konformität</i> <i>Conformité étiquette</i> <i>Conformidad etiqueta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Manual Instruction <i>Manuale Istruzione</i> <i>Anleitung</i> <i>Mode d'emploi</i> <i>Manual de instrucciones</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Checked by <i>Controllato da</i> <i>Geprüft von</i> <i>Vérifié par</i> <i>Revisado por</i>	26352	Date <i>Data</i> <i>Datum</i> <i>Date</i> <i>Fecha</i>
		15/11/2017

ABB is an ISO 9001 certified company. Information subject to change without notice.
 ABB è una società certificata ISO 9001. Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.
 ABB ist ein ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen. Änderungen vorbehalten.
 ABB est une entreprise certifiée ISO 9001. Informations sujettes à changement sans préavis.
 ABB es una empresa certificada ISO 9001. Información sujeta a cambios sin previo aviso.

1ZBG000005-DQIC



Üretim Tarihi : 24.01.2019

TEST VE KALİTE SERTİFİKASI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Firma Adı	ASTOR TRANSFORMATÖR ENERJİ
Sipariş No	0209022646
Müşteri Sipariş No	2019010379-1
Ürün Kod No	645001040001

ÜRÜN BİLGİLERİ	
Kod No/Tanım	251RR23 / 1LBA566710-1 BR25-F50 ROLE 7033
Parti No(Dok.Ref)	1927837-01
Seri No Aralığı	19278370001 - 19278370020



GENEL BİLGİLER

Urunlerimiz, ISO 9001 onaylı Kalite Gvence Sistemimize ve ilgili urun standartlarına uygun şekilde üretilmektedir. Bu sertifika kapsamındaki urunler, aşağıda belirtilen özelliklere uygunluk açısından, standart prosedür ve planlarımıza göre kontrol edilmiştir.

- * Doğruluk
- * Ölçüler
- * Genel Fonksiyonlar
- * Kalite

YAPILAN KONTROL TESTLER

- OLCU KONTROLU
- YUZEY KONTROLU
- FONKSİYON KONTROLU
- KONTAKLARIN DIELEKTRİK DAYANIKLILIGI
- KONTAK KONTROLU
- BOYA KONTROLU
- CALIŞTIRMA TESTİ
- SIZDIRMAZLIK TESTİ (2.5 bar, 2 dak.)
- MUSTERİ İSTEKLERİNE UYGUNLUK

Yukarıda belirtilen ürünün kabul edildiğini, firmamızın teknik ve kalite kriterlerine, müşterinin sipariş isteklerine uygunluğunu onaylarız.	KONTROL EDEN  SINAN YALÇINKAYA	ONAY  Metin NARİN
--	---	---



Üretim Tarihi : 03.09.2018

TEST VE KALİTE SERTİFİKASI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Firma Adı	ASTOR TRANSFORMATÖR ENERJİ
Sipariş No	0209020258
Müşteri Sipariş No	2018070145-1
Ürün Kod No	000709070309

ÜRÜN BİLGİLERİ	
Kod No/Tanım	591S1054203-1 / KYSB-B2 SK L=1054
Parti No(Dok.Ref)	1809795-01
Seri No Aralığı	18097950001 - 18097950014

GENEL BİLGİLER

Urunlerimiz, ISO 9001 onaylı Kalite Gvence Sistemimize ve ilgili urun standartlarına uygun şekilde üretilmektedir. Bu sertifika kapsamındaki urunler, asagıda belirtilen ozelliklere uygunluk acısından, standart prosedür ve planlarımıza göre kontrol edilmiştir.

- * Doğruluk
- * Ölçüler
- * Genel Fonksiyonlar
- * Kalite

YAPILAN KONTROL TESTLER

- ALT KONTAK KONTROLÜ
 ÜST KONTAK KONTROLÜ
 KONTAKLARIN DIELEKTRİK DAYANIKLILIGI

Yukarıda belirtilen ürünün kabul edildiğini, firmamızın teknik ve kalite kriterlerine, müşterinin sipariş isteklerine uygunluğunu onaylarız.	KONTROL EDEN SINAN YALÇINKAYA	ONAY Metin NARİN
--	---	--------------------------------



Prod Date : 03.09.2018

TEST AND QUALITY CERTIFICATE

CUSTOMER INFORMATION	
Company Name	ASTOR TRANSFORMATÖR ENERJİ
Order No	0209020258
Customer Order No	2018070145-2
Mat. Code No	000709070618

PRODUCT INFORMATION	
Code No/Descrp.	561S0460201-1 / KYSA-B2 SK L=460 15DRC
Party No(Doc.Refs)	1809660-01
Serial No Range	18096600001 - 18096600014

GENERAL REMARKS

Our products are manufactured in accordance with our ISO 9001 approved Quality Assurance System and related product standarts written on our drawings. These products have been tested according to our routine test procedure(s) and meet the applicable qualifications for ;

- * Accuracy
- * Dimensions
- * General Function
- * Quality

CONTROLS AND TESTS APPLIED

- LOWER SWITCH CONTROL
- UPPER SWITCH CONTROL
- DIELECTRIC TEST (2000 Volt,1 min.)



We hereby certify that our product(s) described above has/have been controlled and found to be in conformity with our technical and quality specifications and customer's purchase order requirements.	CONTROLLED BY	APPROVAL
	 SINAN YALCINKAYA	 Metin NARİN

ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş.
ELMEK Production Unit



GEN2 Type AKM 35/GEN2 Test and Quality

Prüfprotokoll und Qualitätszertifikat
 Certificat d'essai et de Qualité
 Certificado de Ensaio e Qualidade
 Certificado de Ensayos y calidad
 Certificato di Test e di Qualità
 Протокол испытаний и Сертификат качества



A Division of Lanahan UK Industries Ltd
 15 Wildflower Way,
 Apollo Road,
 Belfast, BT12 6TA
 United Kingdom
 Phone: +44 28 9022 5200
 Fax: +44 28 9022 5225

Item No. [Artikelnummer] {Article} /No do tipo/Item No. //Номер модели// -Articolo N, Tipo.-	AKM345-00250937	
Order No. [Auftrag-Nr.] {Número Commande.} Pedido No. //Номер заказа// -N, Ordine- (Núm. de pedido)	50317953	Line: 3
Date [Datum] {Code Date} Data //Дата// -Data- (Fecha)	30-JUL-2018	
Customer [Kunde] {Client} Cliente //Заказчика// -Nome del cliente- (Nombre del cliente)	ASTOR TRANSFORMATOR ENERJÁ* TURÁ*ZM Á*NS VE PETROL	
Customer Purchase Order No. [Kundenauftrag] {Commande Client} No. Pedido do cliente //Номер контракта/приложения Заказчика// -Ordine del cliente- (Pedido del cliente)		2018070639 Pos
Serial No. [Seriennr.] {Número périodique} N° de série //Серийный номер// -Numero di serie- (Núm. de serie)		2827060-11
Customer Part No. [Kunden-Teilenummer] {No Pièce De Client} Número da peça do cliente		005450031005

Reading Verification [Leseüberprüfung] {Verification de lecture} Verifica della lettura // Проверка Рединг// Verificación de la lectura				UNIT CONFIGURATION Type AKM 35\4\01\15\8	
Control Temperature [Steuern Sie Temperatur] {Commandez la température} Controle a temperatura //Контролируйте температуру// Controlli la temperatura	Dial Reading [Vorwahlknopf-Messwert] {Lecture de cadran} Leitura do seletor //Шкала Рединг// Lettura della manopola	Remote Reading [Fernablesung] {Lecture de rendement} Leitura da saída //Выход Рединг// Lettura dell'uscita	Tolerance [Toleranz] {Tolérance} Tolerância //Допуск// Tolleranza	Series GEN2 Type AKM 35/GEN2	
30 °C	29.5 °C	29.6 °C	+/- 3 deg C	Switch Quantity 4	
120 °C	119.5 °C	119.1 °C		RANGE 0-150C	
Electrical [Elektrisch] {Electrique} Electrical				Bulb Type 1 BSP	
<input checked="" type="checkbox"/> Hypot Test {Hochspg. Test} {Test d'isolement} Prueba de Alto Voltage (Hypot)	2000V/50Hz		Capillary Length 8 Meters		Switch Differential 10 - 14 deg C
<input checked="" type="checkbox"/> Switch Wiring [Schalterverdrahtung] {Cablage des Contacts} Alambrado del Contacto			Matching Resistance TD50		Protection Class IP55
			Remote TD111		Case Finish RAL7000

Our instruments are produced in accordance with our ISO 9001:2008 approved Quality Assurance System (BSI Cert No. FM27293).	
Unsere Instrumente werden gemäß unserem Qualitätssystem ISO 9001 gefertigt und zertifiziert	
Nos instruments sont produits en conformité avec notre système d'assurance qualité approuvé ISO 9001	
Os nossos instrumentos são fabricados segundo o nosso Sistema de Garantia de Qualidade, certificado pela norma ISO 9001:2000	
Наше оборудование производится в строгом соответствии с Системой Управления Качеством ISO 9001:2000	
I nostri strumenti sono prodotti in conformità con il nostro sistema di assicurazione qualità approvato ISO 9001:2000	
ISO 9001:2000	
Nuestros instrumentos se fabrican de acuerdo con nuestro sistema de garantía de la calidad, aprobado de conformidad con la norma ISO 9001:	
The instruments have been tested according to routine K1/TD57 and meet the applicable qualifications for:	
Accuracy - Electrical capacity - Dimension -General function - Quality	
Diese Instrumente sind gemäß geprüft worden und entsprechen erforderlichen Qualifikationen bezüglich: Genauigkeit - Elektr. Kapazität - Abmessungen - Allgemeine Funktion - Qualität	
Les instruments ont été examinés selon la routine K1/TD57 et sont conformes aux qualifications applicables pour : Précision - Capacités électriques - dimensions - fonctions générales - qualité	
Estes instrumentos foram testados segundo a rotina K1/TD57 e cumprem os requisitos aplicáveis relativamente a: Precisão - Capacidade eléctrica - Dimensões - Funcionamento geral - Qualidade	
Оборудование было протестировано в соответствии с процедурой K1/TD57 и удовлетворяет всем требованиям по: Точности - Сопротивлению изоляции - Размерам - Общим функциям - Качеству	
Gli strumenti sono stati provati secondo la routine K1/TD57 e soddisfano i requisiti relativi a: Precisione - Capacità elettrica - Dimensioni - Funzion generale - Qualità	
K1/TD57 ---	
Estos instrumentos se han probado de acuerdo con el programa K1/TD57 y cumplen con los requisitos aplicables para: Precisión - Capacidad eléctrica - Dimensiones - Funcionamiento general - Calidad	
Date [Datum] {Date} Data //Дата// -Data-	12/08/2018 09:06:45
Tested by [Gepuert von] {Testé par} Testado por (Probado por) //протестировано// - Testado da - ? ? ?	
Signature [Unterschrift] {Signature} Assinatura //Подпись// -Firma-	





GEN2 Type AKM 34/GEN2 Test and Quality

Prüfprotokoll und Qualitätszertifikat
 Certificat d'essai et de Qualité
 Certificado de Ensaio e Qualidade
 Certificado de Ensayos y calidad
 Certificato di Test e di Qualità
 Протокол испытаний и Сертификат качества



Division of Lanar UK Industries Ltd
 15 Wildflower Way,
 Apollo Road,
 Belfast, BT12 6TA
 United Kingdom
 Phone: +44 28 9022 5200
 Fax: +44 28 9022 5225

Item No. [Artikelnummer] (Article) /No do tipo/Item No. //Номер модели// -Articolo N. Tipo-	AKM345-00241454	
Order No. [Auftrag-Nr.] (Número Commande.) Pedido No. //Номер заказа// -N. Ordine- (Núm. de pedido)	50272492	Line: 1
Date [Datum] (Code Date) Data //Дата// -Data- (Fecha)	26-MAY-2017	
Customer [Kunde] (Client) Cliente //Заказчика// -Nome del cliente- (Nombre del cliente)	ASTOR TRANSFORMATOR ENERJÄ° TURÄ°ZM Ä°NS VE PETROL	
Customer Purchase Order No. [Kundenauftrag] (Commande Client) No. Pedido do cliente //Номер контракта/приложения Заказчика// -Ordine del cliente- (Pedido del cliente)	Stock Thermometer	
Serial No. [Seriennr.] (Número périodique) N° de série //Серийный номер// -Numero di serie- (Núm. de serie)	2322621-44	
Customer Part No. [Kunden-Teilenummer] (No Piéce De Client) Número da peça do cliente	AKM345-00241454	

Reading Verification [Leseüberprüfung] (Vérification de lecture) Verifica della lettura //Проверка Рединг// Verificación de la lectura				UNIT CONFIGURATION Type AKM 34\4\05\15\6	
Control Temperature [Steuern Sie Temperatur] (Commandez la température) Controle a temperatura //Контролируйте температуру// Controlli la temperatura	Dial Reading [Vorwahlknopf-Messwert] (Lecture de cadran) Leitura do seletor //Шкала Рединг// Lettura della manopola	Remote Reading [Fernablesung] (Lecture de rendement) Leitura da saída //Выход Рединг// Lettura dell'uscita	Tolerance [Toleranz] (Tolérance) Tolerância //Допуск// Tolleranza	Series GEN2 Type AKM 34/GEN2	
30 °C	30.0 °C	No °C	+/- 3 deg C	Switch Quantity 4	
120 °C	120.5 °C	No °C		RANGE -20-130C	
Electrical [Elektrisch] {Electrique} Electrical				BulbType 1 BSP	
<input checked="" type="checkbox"/> Hypot Test (Hochspg. Test) (Test d'isolement) Prueba de Alto Voltage (Hypot)	2000V/50Hz		Capillary Length 6 Meters		Switch Differential 10 - 14 deg C
<input checked="" type="checkbox"/> Switch Wiring (Schaltverdrahtung) (Cablage des Contacts) Alambrado del Contacto			Protection Class IP55		Matching Resistance NONE
				Remote NONE	
				Case Finish RAL7000	

Our instruments are produced in accordance with our ISO 9001:2008 approved Quality Assurance System (BSI Cert No. FM27293).	
Unsere Instrumente werden gemäß unserem Qualitätssystem ISO 9001 gefertigt und zertifiziert	
Nos instruments sont produits en conformité avec notre système d'assurance qualité approuvé ISO 9001	
Os nossos instrumentos são fabricados segundo o nosso Sistema de Garantia de Qualidade, certificado pela norma ISO 9001:2000	
Наше оборудование производится в строгом соответствии с Системой Управления Качеством ISO 9001:2000	
I nostri strumenti sono prodotti in conformità con il nostro sistema di assicurazione qualità approvato ISO 9001:2000	
ISO 9001:2000	
Nuestros instrumentos se fabrican de acuerdo con nuestro sistema de garantía de la calidad, aprobado de conformidad con la norma ISO 9001:	
The instruments have been tested according to routine K1/TD57 and meet the applicable qualifications for:	
Accuracy - Electrical capacity - Dimension -General function - Quality	
Diese Instrumente sind gemäß geprüft worden und entsprechen erforderlichen Qualifikationen bezüglich: Genauigkeit - Elektr. Kapazität - Abmessungen - Allgemeine Funktion - Qualität	
Les instruments ont été examinés selon la routine K1/TD57 et sont conformes aux qualifications applicables pour : Précision - Capacités électriques - dimensions générales - qualité	
Estes instrumentos foram testados segundo a rotina K1/TD57 e cumprem os requisitos aplicáveis relativamente a: Precisão - Capacidade eléctrica - Dimensões - Funcionamento geral - Qualidade	
Оборудование было протестировано в соответствии с процедурой K1/TD57 и удовлетворяет всем требованиям по: Точности - Сопротивлению изоляции - Размерам - Общим функциям - Качеству	
Gli strumenti sono stati provati secondo la routine K1/TD57 e soddisfano i requisiti relativi a: Precisione - Capacità elettrica - Dimensioni -Funzion generale - Qualità	
K1/TD57 ---	
Estos instrumentos se han probado de acuerdo con el programa K1/TD57 y cumplen con los requisitos aplicables para: Precisión - Capacidad eléctrica - Dimensiones - Funcionamiento general - Calidad	
Date [Datum] (Date) Data //Дата// -Data-	28/06/2017 11:51:47
Tested by [Gepuert von] (Testé par) Testado por (Probado por) //протестировано// - Testado da - ? ? ?	
Signature [Unterschrift] (Signature) Assinatura //Подпись// -Firma-	



试验数据

Test Data

出厂编号: Serial No.	785373	规格: Specification:	YSF ₄ II-85/50KJBTH
---------------------	--------	-----------------------	--------------------------------

试验项目 Test Item		试验数据 Test Data
时效开启压力 (Kpa) Aging Operating Pressure (Kpa)		87
开启压力 (Kpa) Operating Pressure (Kpa)		86
关闭压力 (Kpa) Closing Pressure (Kpa)		58
密封试验 Leakage Test		合格 PASS
绝缘性能试验 2000V.1min Insulation Test	相间 Phase To Phase	合格 PASS
	对地 To Ground	合格 PASS

检验员
Inspector

段 燊

沈阳沈变所电气科技有限公司
Shenyang STI Electric Technology Co., Ltd.


日期:
Date:

2018/12/19

试验专用章

审查
Checked by

姜 成



OIL TANK PROCESS AND FINAL CONTROL TEST REPORT

Customer : ASTOR
 Fb Number : 18027 / 50370
 Internal Nr : 0
 Drawing Nr : 18-027 75 01 00
 Conservator Nr : 1

MECHANICAL PRODUCT PROSES CONTROL

FINAL CONTROL

APPROVAL

CONTROL PLACE	GIVEN VALUES	TOLERANCE	MEASURED	CONTROL PLACE		
Oil Expansion Store Length	2400	±4	2398	Flanges Position and Dimension Control	Accept	✓
Oil Expansion Store Diameter	Ø1000	±3	Ø1001	Humidity Releasers Pipe and Flange dimension and position	Accept	✓
Oil Tank Leg Position Control	600/600	±2	599/600	Bucholz Relays ve flanges positions and dimensions control	Accept	✓
Oil Tank Leg Dimension Control	446/700/150	±2/2/1,2	445/700/150	Oil Fill Pipe and Flange Position nd Dimension Control	Accept	✓
Switch dividing walls position control	190	±1,2	190,5	Oil Bleed Pipe and Flange Position nd Dimension Control	Accept	✓
Label Terminal Dimension and Position Control	Accept	✓		Switch dividing walls flange and pipe position and dimension control	Accept	✓
Earthing Terminal Dimension and Position Control	Accept	✓		Burr Control	Accept	✓
Level charter and stud bolts dimension and position control	Accept	✓		Welding Lines Control	Accept	✓
Hand Hole Dimension and Position Control	Accept	✓		Welding Leackage Control	Accept	✓
Hand Hole Cover Dimension Control	Accept	✓				

PAINT CONTROL

	Color Code	Given Values µ	MEASURED THICKNESS µ										Average
			1. Measured	2. Measured	3. Measured	4. Measured	5. Measured	6. Measured	7. Measured	8. Measured	9. Measured	10. Measured	
Inner Paint	537-1667	35	74	87	90	106	100	82	90	65	75	85	85
Primer	537-7652	40	44	49	69	72	77	71	50	57	62	80	63
Primer	537-7168	40	99	114	129	150	127	120	106	95	87	141	117
Intermediate Int	537-7652	35	128	150	162	147	128	130	139	155	170	133	144
Last Paint	DYO 156-7696 RAL 7033	35	217	205	247	209	165	187	170	217	260	271	215

Batch loading suitable to batch loading plan?	✓	Galvanization and Paint flows removed?	✓	Packing done after the drying of the paint? Packages sticking problem to goods	✓
Spectral problems removed If any exists ?	✓	Paint sticking test acceptable?	✓	Shipment labels attached?	✓
Earthing terminals contact surface cleaned rusty places removed?	✓	Gasket surfaces suitable to clients conditions and terms of the order?	✓	Packing and stoppers position OK?	✓

UNSUITABLE REPORT NO:	ACCEPTANCE <input checked="" type="checkbox"/>	NEW TREATMENT <input type="checkbox"/>	REJECTION <input type="checkbox"/>	FINAL CONTROL DECISION DATE: 14.01.2019 NAME SURNAME: ASLI ZER	SIGNATURE:
-----------------------	--	--	------------------------------------	--	------------

Document Nr: FO- 67 Revision Nr:00 Revision Date: - Publication Date: 01.06.2009

MAYSAN TRADING
 No: 54 Kartepi / 100000
 25 87 81 01 - Fax: 0282 571 61 30
 420 00 1390001 04



FLAT WALL TANK TEST REPORT

Customer: **ASTOR**
 Fb/Proje Nr.: **18027 / 50369**
 Internal Nr.: **0**
 Drawing Nr.: **18-027 76 02 00**

TANK FRONT-SIDE WALL CONTROL	CONTROL RESULT	TANK CONTROL	CONTROL RESULT
Tank Front, Side Wall Width, Length, Height	Tank Front Wall Width: 2297 Length: 3860	Tank Inner Width/ Length/ Height	Width: 1652 Length: 3615 Height: 2744
	Tank Side Wall: Width: 2297 Length: 1650	Flange Dimension and Position Control	Accept ✓
Tanks Wall reinforcement Dimension and Position Control	Accept ✓	Tanks inside stand steel dimension and position control	Accept ✓
Earthing Terminal Dimension and position Control	Accept ✓	Label Terminal Position Control	Accept ✓
Lifting Lugs Dimension and Position Control	Correct ✓	Lifter Position and dimension control	Accept ✓
Tanks clamps (flanged pipe) Dimension and Position Control	Clean ✓	Definition Letter Control	Accept -
LW/HV Turrets on the side wall Dimension and position control	Accept -	Welding Lines	Accept ✓
Radiator Connection points Dimension and Position Control	Accept -	Burr Control	Accept ✓
Tank Other Accessory Dimension and Position Control	Accept ✓		

FRAME CONTROL	CONTROL RESULT	TANK BOTTOM CONTROL	CONTROL RESULT
Frame Hole Number and Dimension Control	Diamet: Ø24 Numbe: 0	Bottom Sheet Methal Dimension Control	Width: 1859 Length: 2249
Flat Bar or Profile Length Control	Long S: 3600 Short S: 1880	Tapping Steel Position and Dimension control	Accept - Revision: 0
Frame Inner Dimension Control	Length: 3602 Width: 1640	Support Position and Dimension Control	Accept ✓ Revision: 0
Distance Between Frame Hole	Accept ✓		

WELDING LEAKAGE TEST RESULT

1. TEST RESULT	2. TEST RESULT	3. TEST RESULT
0	0	0

PAINT CONTROL

	Color Code	Given Values μ	MEASURED THICKNESS μ										Average
			1.Measured	2.Measured	3.Measured	4.Measured	5.Measured	6.Measured	7.Measured	8.Measured	9.Measured	10.Measured	
Inner Paint	537-1667	35	117	95	97	109	115	90	50	59	87	99	92
Primer	537-7652	40	72	57	45	41	66	62	70	79	62	48	60
Primer	537-7168	40	106	100	119	120	122	85	96	109	123	96	108
Intermediate Paint	537-7652	35	122	150	163	128	130	157	155	153	120	180	147
Last Paint	DYO 166-7696 RAL 7033	35	187	217	220	205	188	169	310	350	280	210	234

Gasket Surfaces Suitable to Clients Conditions and Terms of the Order?	✓	Tanks inside Cleaned?	✓	Packing done after the drying of the paint? Packages sticking problem to goods	✓
Earthing Terminal Contact Surface Cleaned?	✓	Paint Sticking Test Results OK?	✓	Dispatch Sticks Labelled?, Quality Control Done?	✓
Gasket Surfaces Sandered and Cleaned	✓	Paint Flows Cleaned?	✓	Batch Loading Suitable to Batch Loading Plan?	✓
Packing and Wedging OK?	✓	Spectral Problems Removed If Any Exists ?	✓		0


APPROVE	UNSUITABLE REPORT NO	DECIDE:	ACCEPTANCE <input checked="" type="checkbox"/>	NEW TREATMENT <input type="checkbox"/>	REJECTION <input type="checkbox"/>	DATE: 14.01.2019	
	Document Nr : FO-66	Revision Nr: 00	Revision Date : --	Publication Date : 01.09.2009			



DÜZ DUVARLI KAZAN KAPAĞI/ FLAT WALL TANK COVER

Müşteri/Customer : ASTOR
Fb/Proje No/Fb/Project Nr. : 18027 / 50369
İş Emri No/Internal Nr. :
Resim No/Drawing Nr. : 18-027 76 04 00
Kapak No/Cover Nr. : 1

KONTROL ALANI/ CONTROL PLACE	OLMASI GEREKEN/ GIVEN VALUES	TOLERANS/ TOLERANCE	ÖLÇÜLEN/ MEASURED	KONTROL NOKTALARI/ CONTROL POINTS									
				Kontrol Noktası	Durum	Notlar							
Kapak Genişliği/Cover Wide	1880	±3	1879	Termometre Cebi Ölçü ve Konum Kontrolü/Thermometer Case Dimension and Position Control	Kabul/Accept	√							
Kapak Uzunluğu/Cover Length	3840	±5	3839	Yağ Dolgu Borusu Ölçü ve Konum Kontrolü/Oil Fill Pipe Dimension and Position Control	Kabul/Accept	√							
Kapak Kalınlığı/Cover Thickness	25	±0,2	25	Yüksek Gerilim Saplama Ölçü ve Konum Kontrolü/HV Stud Bolt Dimension and Position Control	Kabul/Accept	-							
Yüksek Gerilim Delik Çapı Kontrolü/HG Hole Diameter	Ø500	±2	Ø500	Açık Gerilim Saplama Ölçü ve Konum Kontrolü/LV Stud Bolt Dimension and Position Control	Kabul/Accept	-							
Yüksek Gerilim Delik Konum Kontrolü/HG Hole Position	1300/565	±3/2	1298/565	Kaldırma Kolu Ölçü ve Konum Kontrolü/Lift Ped Dimension and Position Control	Kabul/Accept	√							
Açık Gerilim Delik Çapı Kontrolü/LV Hole Diameter	Ø245	±1,2	Ø245	Toplama Bureci ve Sıvıye Göstergesi Ölçü ve Konum Kontrolü/Earthing and Label Terminal Dimension and Position Control	Kabul/Accept	√							
Açık Gerilim Delik Konum Kontrolü/LV Hole Position	1245/645	±3/2	1244/646	Flanş Ölçü ve Konum Kontrolü/Flanges Dimension and Position Control	Kabul/Accept	√							
Şalter Deliği Çap Kontrolü/Power Switch Hole Diam.	Ø742	±2	Ø741	Kablo Kutusu Flanş ve Su Boşaltma Tertibatı Konum ve Ölçü Kontrolü/Cable Box Flange and Water Empty Arrangements Position and Dimension Control	Kabul/Accept	-							
Şalter Deliği Konum Kontrolü/Switch Hole Position	1275/40	±3/0,8	1276/40	Anti Manyetik Plaka Konum ve Ölçü Kontrolü/Cable Box Flange and Water Empty Arrangements Position and Dimension Control	Kabul/Accept	√							
Montaj Delik Çapları/Fitting Hole Diameter	Ø24	±0,2	Ø24	Depo Taşıyıcı Konum ve Boyut Kontrolü/Anti Magnetik Plate Position and Dimension Control	Kabul/Accept	√							
Kaldırma Profili Ölçü Kontrolü/Lift profil Dimension Control	1145/357	±3/1,2	1146/358	Buchholz Rölesi Bağlantı Elamanları Ölçü ve Boyut Kontrolü/Buchholz relays connection parts dimension Control	Kabul/Accept	√							
Kaldırma Profili Kontrolü/Lift Profil Control	350/332/60	±1,2/1,2/0,8	350/332/60	Kaynak Kaçağı Kontrolü/Welding Leackage Control	Kabul/Accept	√							
Tanımlama Harfi Kontrolü/Definition Letter Control	Kabul/Accept	-		Çapak Kontrolü ve Kaynak Düzgünlüğü/Burr Control and Welding Lines Control	Kabul/Accept	√							
BOYA KONTROLÜ / PAINT CONTROL													
Boya Kodu/Color Code	Gereken µ/Olması Gereken µ	ÖLÇÜLEN KALINLIK µ / MEASURED THICKNESS µ											
		1. Ölçüm/1. Meas.	2. Ölçüm/2. Meas.	3. Ölçüm/3. Meas.	4. Ölçüm/4. Meas.	5. Ölçüm/5. Meas.	6. Ölçüm/6. Meas.	7. Ölçüm/7. Meas.	8. Ölçüm/8. Meas.	9. Ölçüm/9. Meas.	10. Ölçüm/10. Meas.		
İç Boya/Inner Paint	537-1667	35	71	57	60	65	93	109	118	120	82	70	85
Astar/Primer Paint	537-7652	40	45	70	80	62	69	72	57	69	55	59	64
Astar/Primer Paint	537-7168	40	107	117	128	120	96	119	107	141	120	129	118
Ara Kat/Intermediate Paint	537-7652	35	140	157	160	166	128	170	152	119	139	185	152
Son Kat/Last Paint	DYO 156-7696 RAL 7033	35	282	219	165	187	208	250	300	296	271	199	238
Yükleme Sevkiyat Planına Uygun Mu? Batch loading suitable to batch loading plan?													
Varsa Görsel Hatalar Giderilmiş mi? Spectral problems removed if any exists?	√												
Topraklama/Burcu Temas Yüzeyi Temiz mi? Earthing terminal contact surface cleaned?	√												
UYGUNSUZLUK/UNSUITABLE	YENİDEN İŞLEM/RE-TREATMENT			FİNAL KONTROL KARARI/FINAL CONTROL DECISION									
RAPOR NO/REPORT NO	KABUL/ACCEPTANCE	YENİDEN İŞLEM/RE-TREATMENT	RED/REJECTION	TARİH/DATE: 14.01.2019 ADI SOYADI/NAME: ASLI ZER SURNAME: BAYSAN TRAFİK KAZANLARI S.A.Ş.									
Dokuman No:FO-48	Revizyon No: 01	Revizyon Tarihi: 16.08.2018	Yayın Tarihi: 01.09.2009										



OIL TANK PROCESS AND FINAL CONTROL TEST REPORT

Customer : ASTOR
 Fb Number : 18027 / 50369
 Internal Nr : 0
 Drawing Nr : 18-027 75 01 00
 Conservator Nr : 1

CONTROL PLACE	GIVEN VALUES	TOLERANCE	MEASURED	CONTROL PLACE		
Oil Expansion Store Length	2400	±4	2397	Flanges Position and Dimension Control	Accept	<input checked="" type="checkbox"/>
Oil Expansion Store Diameter	Ø1000	±3	Ø999	Humidity Releasers Pipe and Flange dimension and position	Accept	<input checked="" type="checkbox"/>
Oil Tank Leg Position Control	600/600	±2	601/600	Bucholz Relays ve flanges positions and dimensions control	Accept	<input checked="" type="checkbox"/>
Oil Tank Leg Dimension Control	446/700/150	±2/2/1,2	445/700/150	Oil Fill Pipe and Flange Position nd Dimension Control	Accept	<input checked="" type="checkbox"/>
Switch dividing walls position control	190	±1,2	190	Oil Bleed Pipe and Flange Position nd Dimension Control	Accept	<input checked="" type="checkbox"/>
Label Terminal Dimension and Position Control	Accept	<input checked="" type="checkbox"/>		Switch dividing walls flange and pipe position and dimension control	Accept	<input checked="" type="checkbox"/>
Earthing Terminal Dimension and Position Control	Accept	<input checked="" type="checkbox"/>		Burr Control	Accept	<input checked="" type="checkbox"/>
Level charter and stud bolts dimension and position control	Accept	-		Welding Lines Control	Accept	<input checked="" type="checkbox"/>
Hand Hole Dimension and Position Control	Accept	<input checked="" type="checkbox"/>		Welding Leakage Control	Accept	<input checked="" type="checkbox"/>
Hand Hole Cover Dimension Control	Accept	<input checked="" type="checkbox"/>				

PAINT CONTROL													
	Color Code	Given Values μ	MEASURED THICKNESS μ										Average
			1. Measured	2. Measured	3. Measured	4. Measured	5. Measured	6. Measured	7. Measured	8. Measured	9. Measured	10. Measured	
Inner Paint	537-1667	35	87	111	90	70	57	66	85	90	107	115	88
Primer	537-7652	40	75	62	65	50	58	44	49	70	78	72	62
Primer	537-7168	40	116	90	99	142	128	130	133	95	125	150	121
Intermediate Paint	537-7652	35	150	166	126	140	144	163	133	135	172	122	145
Last Paint	DYO 156-7696 RAL 7033	35	263	210	189	193	207	244	172	250	160	199	209

Batch loading suitable to batch loading plan?	<input checked="" type="checkbox"/>	Galvanization and Paint flows removed?	<input checked="" type="checkbox"/>	Packing done after the drying of the paint? Packages sticking problem to goods	<input checked="" type="checkbox"/>
Spectral problems removed if any exists?	<input checked="" type="checkbox"/>	Paint sticking test acceptable?	<input checked="" type="checkbox"/>	Shipment labels attached?	<input checked="" type="checkbox"/>
Earthing terminals contact surface cleaned rusty places removed?	<input checked="" type="checkbox"/>	Gasket surfaces suitable to clients conditions and terms of the order?	<input checked="" type="checkbox"/>	Packing and stoppers position OK?	<input checked="" type="checkbox"/>

UNSUITABLE REPORT NO:	ACCEPTANCE <input checked="" type="checkbox"/>	NEW TREATMENT <input type="checkbox"/>	REJECTION <input type="checkbox"/>	FINAL CONTROL DECISION DATE: 14.01.2019 NAME SURNAME: ASLI ZER	SIGNATURE:
-----------------------	--	--	------------------------------------	--	------------

Document Nr: FO- 67 Revision Nr:00 Revision Date: -- Publication Date: 01/09/2019

BAYKIRI
 TAZANLARI SAN VE TIC. A.Ş.
 Usunbey Msh. Cumhuriyet Cad.
 No:54 Kartapö / KOCAELI
 Tel : 0262 371 61 41 - Fax : 0262 371 61 30
 http:// www.vd1500349745

Yağ Filtre Ünitesi Rutin Test Raporu

Model: ZXJY-11
Seri Numarası: E-4180008
OLTC Seri Numarası: E-m180039

Test Maddeleri

1. Elektrik Testi

Tüm bileşenlerin elektriksel özellikleri normal çalışmaktadır.

2. Çalışma Testi

Cihaz 3 saat boyunca sorunsuz çalışmıştır.

3. Sızıntı Testi

0.7 Mpa basınç ile 3 saatlik test sırasında hiçbir sızıntı görülmemiştir.

4. Anma Basınç Testi

Test, üretici standardına uygun olarak 0,5 Mpa'lık anma basıncı altında yapılmıştır.

Sonuç

Bu ürün teslim edilmek üzere rutin testlerden geçmiştir.

Kalibre eden: Sheng YE KONTROL EDİLDİ
Denetleyen: Sheng YE 0002
Test eden: Samet CAY KONTROL EDİLDİ
Tarih: 24.09.2018 0004

Producer Inspection Report

Description		Gas Relay	Model	QJ4G — 25 Model H													
Date of Production		D M Y	Production Number	1272													
Inspection Source		JB/T9647-1999	Manufacturer	Shenyang Sixing Relay Manufacturing Co., Ltd													
Inspection Condition		At the Company's Inspection Dept.		Room Temperature °C	Oil Temperature °C												
Series No.	Inspection Item	Standard Requirements		Inspection Result	Inspector												
1	Part fabrication, assembly and exterior quality	Part fabrication, assembly and exterior quality should meet the related drawings and specifications.		合格 Qualified	Check 03												
2	Dynamic Characteristics Oil Flowing Velocity	<p>When the oil in the relay flows to the oil storage tank suddenly and the oil flowing velocity reaches the specified value listed on the table, the velocity tolerance for the trip contact to be closed-up is ± 0.1 m/s.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Velocity Range (m/s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>0.7~1.5</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>0.6~1.2</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table>		Type	Velocity Range (m/s)	80	0.7~1.5	50	0.6~1.2	25	1.0	合格 Qualified	试验员 Test Technician 01				
Type	Velocity Range (m/s)																
80	0.7~1.5																
50	0.6~1.2																
25	1.0																
3	Insulation & Electrical Pressure Test	<p>When the relay is under the test electric voltage listed on the table, the contact points should have no glow and the other insulation points should have no disruption and glow.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Voltage Applied Position</th> <th>Voltage</th> <th>Applied Time(min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Between contact points</td> <td>2000</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Between signal & trip contact points</td> <td>2000</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Between contact point & earth</td> <td>2000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Voltage Applied Position	Voltage	Applied Time(min)	Between contact points	2000	1	Between signal & trip contact points	2000	1	Between contact point & earth	2000	1	合格 Qualified	试验员 Test Technician 02
Voltage Applied Position	Voltage	Applied Time(min)															
Between contact points	2000	1															
Between signal & trip contact points	2000	1															
Between contact point & earth	2000	1															
4	Sealing Test	<p>When the relay is full of transformer oil, it should bear pressure 200KPa and has no leakage.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Temperature</th> <th>Time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Room Temperature</td> <td>20 min</td> </tr> </tbody> </table>		Temperature	Time	Room Temperature	20 min	合格 Qualified	试验员 Test Technician 02								
Temperature	Time																
Room Temperature	20 min																
<p>Inspection Conclusion: This product meets the requirements of Gas Relay Standard JB/T9647-1999 through inspection and has got the permittance to leave the company.</p> <p>The product's rectified value by the producer: <u>1.0</u> M/S Proofreader: <u>02</u> Date: D <u>2018</u> M <u>11</u> 8</p>																	

Shenyang Sixing Relay Manufacturing Co., Ltd.

出厂检验报告

产品名称	气体继电器	规格型号	QJ4G— 25 型
出厂日期	年 月 日	出厂编号	
检验依据	JB/T9647-1999	生产厂家	沈阳四兴继电器制造有限公司
检验条件	在本厂产品检验室 室温 ℃ 油温 ℃		

序号	检验项目	标 准 要 求	检验结果	检验员												
1	另件加工 装配及外 观质量。	零部件加工，装配质量及外观质量均应符合图样及技术条件规定。														
2	动 作 特 性 油流 速度	<p>当气体继电器内油流急剧流向储油柜且油流速达到表中规定值时，跳闸接点必须接通油速刻度偏差 ± 0.1m/S</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>型 号</th> <th>流速范围m/S</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">1.0</td> </tr> </tbody> </table>	型 号	流速范围m/S	25	1.0										
型 号	流速范围m/S															
25	1.0															
3	绝 缘 耐 压 试 验	<p>继电器应能承受表中的工频试验电压试验时触点应无辉光闪络现象其它绝缘亦应无击穿闪络现象</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>施加电压部位</th> <th>工频电压</th> <th>施加时间min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>接点的触点间</td> <td style="text-align: center;">2000</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>信号接点和跳闸接点的两组接点间</td> <td style="text-align: center;">2000</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>接点对地间</td> <td style="text-align: center;">2000</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	施加电压部位	工频电压	施加时间min	接点的触点间	2000	1	信号接点和跳闸接点的两组接点间	2000	1	接点对地间	2000	1		
施加电压部位	工频电压	施加时间min														
接点的触点间	2000	1														
信号接点和跳闸接点的两组接点间	2000	1														
接点对地间	2000	1														
4	密 封 试 验	<p>装成的继电器在充满变压器油时，在表中规定的条件下，应能承受200KPa压力试验并无渗漏。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>温度 ℃</th> <th>时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">室温</td> <td style="text-align: center;">20min</td> </tr> </tbody> </table>	温度 ℃	时间	室温	20min										
温度 ℃	时间															
室温	20min															

检验结论：本产品经检验符合气体继电器标准 JB/T9647-1999 规定要求，准予出厂。

产品出厂整定值为 M/S

校 核 员：

年 月 日



ASTOR Transformatör Enerji Turizm İnş. ve Petrol San. Tic. A.Ş.

Aso 2. ve 3. OSB Alcı OSB Mah. 2001 Cad. No:3 Sincan/Ankara/TÜRKİYE

Tel: +90 312 267 01 56

Fax: +90 312 267 00 34

www.astoras.com.tr

26.07.2019

TUTANAKTIR

TCDD 3. Bölge Müdürlüğü'nün 12.07.2019 tarih ve E.237196 sayılı görevlendirme emrine istinaden, "Torbalı-Ödemiş-Çatal-Tire Elektrifikasyon Projesi" kapsamında, ASTOR Transformatör Enerji Turizm İnş. ve Petrol San. Tic. A.Ş. / ANKARA firmasına sipariş edilen ve aşağıda bilgileri verilen transformatörler, kabul testleri için ASTOR A.Ş. Test Laboratuvarında hazır hale getirilmiştir. İlgili transformatörler, TCDD ve Emre Ray En. İnş. San. ve Tic. A.Ş. yetkilileri nezaretinde, IEC/TS EN 60076-1 standardının öngördüğü rutin testlere tabi tutulmuştur.

Elde edilen değerler, test raporlarında verilmiş olup, aşağıda seri numaraları verilen güç transformatörlerinin kabul edilmesinde ve sevk edilmesinde herhangi bir sakınca olmadığına dair bu tutanak, 26.07.2019 tarihinde 4 (dört) kopya olarak tanzim edilip imza altına alınmıştır.

<u>TRANSFORMATÖR CİNSİ</u>	<u>SERİ NO</u>	<u>GÜÇ</u>	<u>GERİLİM</u>	<u>BAĞLANTI GRUBU</u>	<u>ADET</u>
YAKD'li Güç Transformatörü	50369	25MVA	154/25kV	li0	4
	50370				
	50371				
	50372				

**T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ
3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**

Adına

Ayhan KAYA
Müdür Yardımcısı

Oğuz Han SOYLU
Mühendis

Döndü ÇATAL
Mühendis

**EMRE RAY ENERJİ İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Adına

Serhat İŞIKLI
İş Geliştirme Uzmanı

**ASTOR TRANSFORMATÖR EN.TUR.
İNŞ. VE PET. SAN. TİC. A.Ş.**

Adına

ASTOR
ENERJİ TURİZM İNŞAAT VE PETROL
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANADOLU ÇATAL TIRE SANAYİ BÖLGESİ
SINCAI Y. D. 06100 SİNCAI
MERSİS: 06100000000000000000
www.astoras.com.tr
Uğur HASDAĞLI
Proje Müdürü