

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1707397786023
Obiectul achiziției: confecționare și instalare a 2 încăperi modulare pentru oferirea serviciilor de trai temporar și cabinet medical

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
<i>confecționarea și instalarea încăperii modulare pentru trai temporar</i>		MD	MD	1) Cadrul - Pentru rigiditate sporită cadrul modulului este realizat din profile metalice 3 mm prevăzute cu canale de scurgere a apei de ploaie și corespunde cerințelor SM EN ISO 12944:2020 - Vopsele și lacuri. Acesta este protejat printr-un sistem de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Îmbinarea între părțile componente ale cadrului este realizată prin intermediul sudurii. 2) Acoperișul - Tavanul modulului este nevoie de realizat din materiale cu coeficientul termic 0.29	Conform specificației tehnice depline solicitate de către autoritatea contractantă	

				Kcal/m.p. hC , Asamblat ca metalul sa fie pe exterior după tipul de container modular, fără a fi o careva punte termica, culoare interior Alb cu suprafața lisa, acoperit cu tablă profilată, grosime 0,5 mm vopsita in RAL, formând o pernă de aer. Greutatea minima admisibilă pe acoperiș este nevoie de 250 kg/m2 . Sunt prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de ploaie. 3) Podea - Podeaua modulului este dotată cu un sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasa metalică pe perimetru, cu grinzi de metal la podea cu grosimea de 3 mm, amplasate la o distanță de 40 cm și cu o rezistență portantă minima este de 550 kg/m2 . Pardoseala este nevoie de executat din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC, Asamblat ca metalul sa fie pe exterior fără a fi o careva punte termica acoperit cu OSB 15mm, finisaj linoleum semi industrial Tarket. 4) Pereți exteriori - Pereții modulului trebuie realizate din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC, Asamblat ca metalul sa fie pe exterior fără a fi o careva punte termica, interior culoare alba si suprafața lisa, exterior culoare antracit, îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod. 5)Instalația electrică - Instalația		
--	--	--	--	---	--	--

				electrică este ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic D-16 mm, cutie automat, iluminare LED 600x600mm, prize 220 – 8 buc, ventilator-2 buc. Cablu pentru prize trebuie sa fie de 2,5mm – cupru Cablu pentru iluminare trebuie sa fie de 1,5mm – cupru 6) Tâmplăria Container (PVC, Antracit, Clasa A, 4 camere, 2 rânduri de sticlă 4s/low-e) 1. Geam PVC, 700x1195mm, cu deschidere, cu plasa antițânțar – 2 buc. 2. Geam PVC, 500x500mm, cu deschidere, cu plasa antițânțar – 1 buc. 3. Ușa PVC, 700x2050mm, cu deschidere – 1 buc. Ușa PVC, 900x2050mm, cu amortizor ușa – 1 buc.		
Total lot 1						
Lotul 2 <i>confeccionarea și instalarea încăperii modulare pentru cabinetul medical</i>		MD	MD	1) Cadrul - Pentru rigiditate sporita cadrul modulului este realizat din profile metalice 3 mm prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie și corespunde cerințelor SM EN ISO 12944:2020 - Vopsele și lacuri. Acesta este protejat printr-un sistem de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Îmbinarea între părțile componente ale cadrului este realizată prin intermediul sudurii. 2) Acoperișul - Tavanul modulului	Conform specificației tehnice depline solicitate de către autoritatea contractantă	

				este nevoie de realizat din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC , Asamblat ca metalul sa fie pe exterior după tipul de container modular, fără a fi o careva punte termica, culoare interior Alb cu suprafața lisa, acoperit cu tablă profilată, grosime 0,5 mm vopsita in RAL, formând o pernă de aer. Greutatea minima admisibilă pe acoperiș este nevoie de 250 kg/m2 . Sunt prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de ploaie. 3) Podea - Podeaua modulului este dotată cu un sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasa metalică pe perimetru, cu grinzi de metal la podea cu grosimea de 3 mm, amplasate la o distanță de 40 cm și cu o rezistență portantă minima este de 550 kg/m2 . Pardoseala este nevoie de executat din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC, Asamblat ca metalul sa fie pe exterior fără a fi o careva punte termica acoperit cu OSB 15mm, finisaj linoleum semi industrial Tarket. 4) Pereți exteriori - Pereții modulului trebuie realizate din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC, Asamblat ca metalul sa fie pe exterior fără a fi o careva punte termica, interior culoare alba si suprafața lisa, exterior culoare antracit, îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod.		
--	--	--	--	---	--	--

				5) Instalația electrică - Instalația electrică este ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic D-16 mm, cutie automat, iluminare LED 600x600mm, prize 220 – 8 buc, ventilator-1 buc. Cablu pentru prize trebuie sa fie de 2,5mm - cupru Cablu pentru iluminare trebuie sa fie de 1,5mm – cupru 6) Tâmplăria Container (PVC, Antracit, Clasa A, 4 camere, 2 rânduri de sticlă 4s/low-e) 1. Geam PVC, 700x1195mm, cu deschidere, cu plasa antițânțar – 2 buc. 2. Ușa PVC, 900x2050mm, cu amortizor ușa – 1 buc.		
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Lucicov Igor În calitate de: Administrator
Ofertantul: Calibcom S.R.L. Adresa: mun. Chisinau str. Calea Orheiului 109/2 of. 50

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707397786023
	Obiectul de achiziție: confeccionare și instalare a 2 încăperi modulare pentru oferirea serviciilor de trai temporar și cabinet medical

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
	<i>confeccionarea și instalarea încăperii modulare pentru trai temporar</i> (mun. Bălți st. Victoriei 7A)	Buc.	1	160000	192000	160000	192000	Executarea lucrărilor se vor efectua în termen de- 2 luni		
	Total lot 1									
	Lotul 2									
	<i>confeccionarea și instalarea încăperii modulare pentru cabinetul medical</i> (mun. Bălți st. Victoriei 7A)	Buc.	1	160000	192000	160000	192000	Executarea lucrărilor se vor efectua în termen de- 2 luni		

	TOTAL			160000	192000	320000	384000			
--	--------------	--	--	--------	--------	--------	--------	--	--	--

Semnat:_____Numele, Prenumele: Lucicov Igor În calitate de: Administrator

Ofertantul:Calibcom S.R.L. Adresa: mun. Chisinau str. Calea Orheiului 109/2 of. 50

