

**Constructii provizorii din containere
modulare cu spatii administrative si de
cazare, situat in mun. Balti str. Stefan cel
Mare si Sfint, 117**

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 2-3

Containere modulare

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 10 130 550,79 lei

Întocmit in prețuri curente:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	101	Container modular Tip10 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	230 000,00	230 000,00
2.	11	Container modular Tip1 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	239 166,67	239 166,67
3.	111	Container modular Tip11 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	230 000,00	230 000,00
4.	121	Container modular Tip12 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	230 000,00	230 000,00
5.	131	Container modular Tip13 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	230 000,00	230 000,00
6.	141	Container modular Tip14 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	230 000,00	230 000,00
7.	151	Container modular Tip15 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	226 666,67	226 666,67
8.	161	Container modular Tip16 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	196 666,67	196 666,67
9.	171	Container modular Tip17 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	225 833,33	225 833,33
10.	181	Container modular Tip18 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	193 333,33	193 333,33
11.	191	Container modular Tip19 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	215 833,33	215 833,33
12.	201	Container modular Tip20 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	168 333,33	168 333,33
13.	21	Container modular Tip2 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	239 166,67	239 166,67
14.	211	Container modular Tip21 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	239 166,67	239 166,67
15.	221	Container modular Tip22 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	242 500,00	242 500,00
16.	231	Container modular Tip23 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	251 666,67	251 666,67
17.	241	Container modular Tip24 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	176 666,67	176 666,67
18.	251	Container modular Tip25 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	250 000,00	250 000,00
19.	261	Container modular Tip26 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	176 666,67	176 666,67

		de proiect				
20.	271	Container modular Tip27 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	230 000,00	230 000,00
21.	281	Container modular Tip28 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	221 666,67	221 666,67
22.	291	Container modular Tip29 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	225 000,00	225 000,00
23.	301	Container modular Tip30 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	230 000,00	230 000,00
24.	31	Container modular Tip3 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	239 166,67	239 166,67
25.	311	Container modular Tip31 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	230 000,00	230 000,00
26.	321	Container modular Tip32 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	230 000,00	230 000,00
27.	331	Container modular Tip33 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	230 000,00	230 000,00
28.	341	Container modular Tip34 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	230 000,00	230 000,00
29.	351	Container modular Tip35 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	230 000,00	230 000,00
30.	361	Container modular Tip36 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	230 000,00	230 000,00
31.	371	Container modular Tip37 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	230 000,00	230 000,00
32.	41	Container modular Tip4 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	239 166,67	239 166,67
33.	51	Container modular Tip5 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	251 666,67	251 666,67
34.	61	Container modular Tip6 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	230 000,00	230 000,00
35.	71	Container modular Tip7 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	230 000,00	230 000,00
36.	81	Container modular Tip8 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	230 000,00	230 000,00
37.	91	Container modular Tip9 montat pe pozitie de proiect	buc	1,00	230 000,00	230 000,00
		Total materiale de construcții				8 358 333,36
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	8 358 333,36
Cheltuieli de regie	0,5 %	41 791,67
Total		8 400 125,03
Beneficiu de deviz	0,5 %	42 000,63
Total		8 442 125,66
TVA	20 %	1 688 425,13

Total deviz:

10 130 550,79

Întocmit:

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)