



ÎNȚEPRINDERE DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 75

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

15 septembrie 2023

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Cebotari Mircea – administrator CIDRM

membrii comisiei Cojocar Veaceslav – lector

Nidelcu Vitalie – lector

În baza ordinului nr. 72 din « 11 » septembrie 2023

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din întreprinderile economice din republică și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Evaluarea cunoștințelor
9	Vîrlan Igor	Manager	„Andig Trans” SRL	Promovat

Președintele comisiei

Mircea Cebotari



Membrii comisiei

Veaceslav Cojocar

Vitalie Nidelcu



ÎNȚEPRINDERE DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL
RELAȚIILOR
DE MUNCĂ

ADEVERINȚA nr. 9

Prezenta adeverință este eliberată dlui

Vîrlan Igor

precum că el de la 11 septembrie 2023
pînă la 15 septembrie 2023

a audiat cursul de lecții prevăzut de programul de
instruire în domeniul securității și sănătății în
muncă pentru lucrătorii desemnați (nivelul II) și
a susținut examenul de verificare a cunoștințelor.

la 15 septembrie 2023

Administrator



Lista de verificare a respectării Normelor de Securitate și sănătate în munca pe șantierele temporare

Norme generale conform HG 95
Echipament HG Nr. 1289 din 02/12/2016

Criterii										Da	Nu	Nu e necesar	Notă	
1	Muncitorii sunt echipati corespunzator cu echipament de protectie													
a	Casca de protectie										✓	—	—	
b	Vesta sau îmbracaminte reflectorizanta										✓	—	—	
c	Încălțăminte specială cu sisteme de protecție (metal în partea de față spate)										✓	—	—	
d	Ochelari (la lucru cu pericol pentru ochi, lucru cu pericol de aschiere)										✓	—	—	
e	Căști de protecție (Lucru în mediu cu sunet mai mare de 85db)										✓	—	—	
Acte Normative și respectarea lor. Legea 183 și HG 95														
2	Dirigintele de șantier sau șeful postului de muncă are atestare de Grad1 pe SSM										✓	—	—	
a	Muncitorii sunt instriti corespunzator ocupatiei										✓	—	—	
b	Sunt prezente fișele de instruire completate la zi										✓	—	—	
c	Sunt prezente și înmînate instrucțiunile de SSM										✓	—	—	
d	Este prezent planul de SSM și Evaluarea riscurilor pe șantier sau general										✓	—	—	
d1	Se respecta planul SSM și diminuarea riscurilor conform evaluarii										✓	—	—	
Lucru la înălțime (peste 2m)														
1	Este prezent echipamentul de siguranță în caz de cădere? Conform										—	—	—	
2	Este fixat echipamentul dat corespunzător										—	—	—	
3	Este sistemul de fixare executat in conformitate cu normele în vigoare (neimprovizat Cric special)										—	—	—	
4	Este sistemul de fixare rigid,dur întrucît sa facă față solicitărilor în caz de cădere a unei persoane?										—	—	—	

5	Schelele sunt fixate corespunzător (prin ancorare) de obiectul construcției	—	—	—
6	Schelele sunt echipate cu balustrade și sisteme împotriva căderilor	—	—	—
7	Schelele sunt poziționate în așa fel ca ele să nu se prăbușească sau să își schimbe poziția din cauza greutății proprii sau terenului accidentat	—	—	—
8	Asterneala schelelor este executată rigid	—	—	—
Lucru la adâncime (peste 2m)				
1	Există pe șantier excavații mai mari de 2m	—	—	—
2	Sunt aceste excavații securizate împotriva surpărilor	—	—	—
3	Taluzurile sunt cu declivitate de 1:1.5	—	—	—
4	În caz de șanțuri sau imposibilitate de a executa pante, se folosesc sisteme de fixare a taluzurilor prin popi si cofraje.	—	—	—
5	Este îngrădită și securizată zona de excavare	—	—	—
Condiții speciale				
1	Sunt folosite substanțe nocive ca pulbere, spraiuri, vosele, acizi	—	—	—
2	Sunt cunoscute regulile și instrucțiunile de securitate ce provin de la producător	—	—	—
3	Muncitorii sunt dotați cu echipament protectiv împotriva inhalării substanțelor nocive	—	—	—
4	Utilajele electrice sunt echipate cu protecție și dacă ea este instalată în timpul folosirii lor.	—	—	—
5	Talourile de comandă și electrice sunt echipate cu sisteme de siguranță precum împământare ect	—	—	—
6	Tablourile de comandă sunt întreținute corespunzător (inspecție vizuală)	—	—	—
7	Utlajele, firele, prelungitoarele sunt în stare de lucru (inspecție vizuală).	—	—	—
8	Este personal sau de către cine se execută mentenanța și reparația utilajelor electrice.	—	—	—
Norme pentru Șantier				
1	Este îngrădită zona de lucru a șantierului întru a nu facilita accesul persoanelor terțe.	✓	—	—

	Este acces sigur pentru persoanele ce interacționează direct cu șantierul (încăz că nu poate fi asigurat un alt acces la ogrăzi, intersecții ect.	✓	✓	✓
2	Este îngărdit cu balustrade locurile cu înălțimi periculoase (1m+)(pe poduri treceri ect.	✓	✓	✓
3	Este semnalizată cu semne rutiere conform normelor șanierul.	✓	✓	✓
4	Este semnalizat șantierul cu mijloace reflectorizante dar și de restricție a accesului.	✓	✓	✓
5	Este echipat șantierul cu mijloace antiincendiu și trusă de prim ajutor.	✓	✓	✓
6	Sunt indicatoare de avertisment și ghidare cu privire la sit. Excepționale	✓	✓	✓
7	Norme privind depozitare			
1	Depozitarea materialelor în vrac este executată în locuri special amenajate	✓	✓	✓
2	Materialele de construcție contaminate solul fertil	✓	✓	✓
3	În stocurile temporare este scos stratul fertil de ciornoziom	✓	✓	✓
4	Materialele în vrac nu prezintă pericol de surpare	✓	✓	✓
5	Materialele depozitate pe peleți sunt depozitate în așa fel ca să nu fie răsturnate	✓	✓	✓
6	Materialele sunt depozitate conform recomandărilor producătorului	✓	✓	✓
7	Materialele inflamabile sunt depozitate aparte cu respectarea normelor în vigoare	✓	✓	✓
	Utilaje grele si alte cerite			
1	Utilajele defecte se repară pe șantier	✓	✓	✓
2	Sunt scurgeri de ulei sau ale substanțe tehnice necesare utilajelor	✓	✓	✓
3	Persistă alte substanțe toxice precum (Produse petroliere, vopsea, uleiuri tehnice , solvenți, ect)	✓	✓	✓
4	Persistă pe șantier aruncate haotic deșeuri menajere sau de altă natură	✓	✓	✓
5	Antreprenorul are un Waste Control Plan (macar sa indice locul unde depozitează deșeurile	✓	✓	✓
6	Personalul a fost informat despre locurile de depozitare și sortare a deșeurilor (după caz)	✓	✓	✓

Notă: Acest formular este per general, fiecare șantier în parte poate avea condiții speciale de SSM și Environmental . În locurile unde în paranteze aveți diferite clasificări, vă rugăm să subliniați criteriul la care vă referiți, în caz că el nu este enumerat scrieți în coloana nr 4.

**Reamenajarea intersecției de nivel la intrarea în com. Tohatin din partea drumului
L-455 (Chișinău–V. Vodă)”, mun. Chisinau.**

Planul de gestionare a deșeurilor.

Procese	Gestionare a deșeurilor
Demolarea betoanelor vechi, Curățirea mecanică a straturilor suport, în vederea aplicării îmbrăcămintelor sau tratamentelor bituminoase	Gunoiul se transportează la poligonul autorizat de APL
Curățirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	Gunoiul obținut se transportă la poligonul autorizat APL.

Semnat: ____ Vîrlan Zinaida

Funcția în cadrul firmei Administrator

Denumirea firmei S.R.L. ”Andig Trans”

**Reamenajarea intersecției de nivel la intrarea în com. Tohatin din partea drumului
L-455 (Chișinău–V. Vodă)”, municipiul Chișinău.
Planul de atenuare a impactului asupra mediului**

Procese	Impacturi Asupra Mediului Identifica- te	Dacă impacturile necesită o examinare suplimentară	Măsurile de atenuare	Indicători de monitorizare
Excavarea și compactare a solului	Emisiile de carbon ușor crescute	Nu, nu există o preocupare relevantă a comunității și nu prezintă un risc din cauza duratei scurte	Nu se aplică	Nu se aplică
	Zgomot crescut	Nu, nu există o preocupare relevantă a comunității și nu prezintă un risc din cauza duratei scurte	Nu se aplică	Nu se aplică
	Reutilizarea solului excavat	Da	Tot solul excavat va fi transportat și utilizat, conform indicațiilor APL	Dispoziția APL privind utilizarea solului excavat. Note în Cartea Tehnică privind cantitatea de sol xcavat/transportat
Procesul de construcție	Controlul prafului	Da	În cazul în care lucrările vor avea loc pe timp cald și uscat, solul va fi stropit.	Prezența prafului în aer
	Semnalizarea șantierului	Da	Șantierul va fi semnalizat cu indicatoare rutiere si lenta speciala.	Semne de construcție, conuri, lenta si garduri corespunzătoare,
	Siguranța lucrătorilor	Da	Toți lucrători vor avea un echipament de protecție individual adecvat (EIP), inclusiv măști pentru praf de ciment și mănuși pentru a preveni contactul cu pielea, căști, haine de lucru, cizme cu oțel. EIP și măsurile de protecție suplimentare vor fi utilizate pentru	Monitorizarea în timpul construcției

			a preveni transmiterea bolilor respiratorii, cum ar fi COVID 19	
	Întreținerea vehiculelor	Da	Toate echipamentele de construcție și camioanele sunt supuse inspecției tehnice anuale. Se efectuează inspecția vizuală zilnică pentru eventuale scurgeri. Vehiculele se alimentează la stațiile Peco. Spălarea echipamentelor se efectuează la stațiile autorizate.	Nu se aplică
Livrarea pietrei sparte, balastului și a nisipului	Extragerea resurselor naturale		Toate materiale de construcție livrate pe șantier vor fi admise cu certificate de conformitate, conform prevederilor legii nr. 721/02.02.1996 privind calitatea în construcții.	Piatra spartă și nisipul va fi livrată din cariere autorizate.

Semnat: ____ Vîrlan Zinaida

Funcția în cadrul firmei Administrator

Denumirea firmei S.R.L. "Andig Trans"