

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lot nr.2: „Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 105”.

(denumirea lucrărilor)

(Graficul incheie sa fie valabil din data semnarii contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
		Pina la 1 luna
0.	Organizare de șantier	
1.	Capitolul 1. Lucrari de constructie. 1.Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (hidroizolare cu spuma poliuretunica) 2.Executarea remedierilor locale la hidroizolatiei(Cuprinde:-verificarea si depistarea punctelor de izolat;-prepa rarea materialelor;-croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare;-lipirea la cald si verificarea executiei 3.Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie,a barierei contra vaporilor,a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe supra fete orizontale,inclinte sau verticale,cu suspensie de bitum fierizat (Praimer)intr-un strat 4.Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport con tinuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) 5.Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) 6.Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet 7.Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice 8.Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 9.Incercarea molozului in auto 10.Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	+ + + + + + + + + +

Data completării: 06.05.2026.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL