

Graficul calendaristic de execuție a lucrărilor de montare a rețelelor exterioare de apeduct în satul Peresecina, raionul Orhei

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Săptămâni									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Excavarea solului de categoria II cu excavator cu cupă inversă la mal, $V_{cup}=0,65\text{ m}^3$										
2	Idem, în transport										
3	Transportarea solului cu autobasculante										
4	Săparea manuală a patului tranșeului										
5	Pregătirea patului de nisip										
6	Pozarea și montarea conductei PE Dn 110 mm PN10										
7	Astuparea manuală										
8	Compactarea manuală cu maiul de mână										
9	Montarea cămine Dn 2000mm										
10	Astuparea mecanizată										
11	Compactarea manuală cu maiul mecanic										
12	Compactarea mecanizată cu utilaj de compactare										
13	Încercări finale a conductelor										

Executor

CostInCo SRL