

## Aviz de verificare

**Denumirea proiectului:** 05.11/20-SI/AI "Complexul caminelor Scolii Profesionale Nr. 2, or. Chisinau, str. I. Creanga, 59" (blocul A, B din str. I. Creanga, 59; blocul B din str. I. Creanga, 59 b)

**Adresa:** or. Chisinau, str. I. Creanga, 59

**Compartiment:** Semnalizarea automata a incendiilor, avtizarea in caz de incendiu

**Planșele:** SI/AI (1-28)

**Proiectant:** „EVENTUS-PRIM” S.R.L.

**Sp. principal:** Cotofana V. (certificat seria 2015-P, nr. 1497)

**Exigentele esențiale:** A,B,C,D,E,F

Proiectul prevede instalatie automata de semnalizare a incendiilor in toate incaperile cu exceptia blocurilor sanitare, incaperilor "umede" si a caselor scarilor, precum si instalatie de instiintare in caz de incendiu de tipul 3.

In calitate de echipament de semnalizare si instiintare in caz de incendiu sunt prevazute panouri de receptie si control BETTA-2020, aparate de receptie si control BEKTOP-116, dispozitive de receptie si emiterie BETTA-MP, detectori radio de fum adresabili ИП 212-220P, detectori radio de temperatura adresabili ИП 101-17P-A1R si detectori radio manuali adresabili BC-ИПР-031 BEKTOP, emitatoare radio audio-video adresabile ВОСХОД-Р-024 si ВОСХОД-Р, emitatoare radio sonore adresabile ТОН-Р-028.

Echipamentul prevazut in proiect are functii de detectare a incendiului, transmitere a semnalului radio la panoul de control, de instiintare a persoanelor din cladiri despre incendiu si la pupitrul centralizat de control.

Rețelele electrice de semnalizare, instiintare, control si dirijare sunt prevazute cu cabluri ce nu intretin arderea.

In calitate de sursa de rezerva pentru alimentarea cu energie electrica sunt prevazute acumulatori.

Este prevazuta legarea la nul si la pamant a echipamentului electric.

Proiectul este elaborat in conformitate cu exigentele normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Desenele tehnice sunt semnate si stampilate.

**Verificator**

