


Grafic de Mobilizare

Nr.	Denumirea lucrarilor	Perioada de mobilizare (o luna de la semnarea contractului, si primirea ordinului de incepere a lucrarilor)				
		Data de 01	Data de 07	Data de 14	Data de 21	Data de 30
1	Lucrari provizorii: drumuri de ocolire temporare(unde sunt necesare); depozite pentru depozitarea materialelor.					
2	Organizarea spatiilor de deservire a personalului santierului.					
3	Organizarea deservirii a spatiilor cu retele de alimentare cu apa si energie electrica.					
4	Organizarea spatiilor de intretinere si deservire a echipamentului si mecanismelor tehnice.					
5	Lucrari de imbunatatire temporara a sigurantei circulatiei rutiere (marcaje si semnale temporare).					

Nota informativa: Inainte de deschiderea santierului, antreprenorul general convoaca beneficiarul si proiectantul, care se deplaseaza la locul lucrarii, pentru ca beneficiarul sa predea, pe baza de proces-verbal, antreprenorului general, amplasamentul lucrarii, precum si teritoriul de organizare, libere de orice obiecte sau retele care ar impiedica executarea lucrarilor in conditii normale. De asemenea, proiectantul preda reperele principale de amplasament si cotele nivelmetrice materializate pe teren. Cu aceasta ocazie, proiectantul general prezinta proiectul de executie, dand toate lamuririle necesare.

Lucrari provizorii: Antreprenorul va proiecta, aranja și asigura, pe cont propriu, toate lucrările provizorii necesare pentru a efectua lucrările permanente. În lucrările provizorii vor fi incluse drumurile de ocolire temporare acolo unde vor fi considerate ca fiind necesare. Tot din cont propriu va trebui să amenajeze și locurile pentru depozitarea materialelor.

Organizarea spatiilor de deservire a personalului santierului: In cadrul spatiilor de servire a personalului santierului se includ urmatoarele grupe de constructii: constructii de cazare si constructii anexe acestora (dormitoare, cantine, bai, spalatorii etc.). La nevoie, se poate apela la obiecte de cazare cu caracter



demontabil sau mobil, necesare pana la realizarea constructiei definitive, sau se poate apela la rezolvarea cazarii pe plan local. Aceste cazuri sunt precizate, in mod expres, de legislatia in vigoare.

Organizarea a deservirii spatiilor cu alimentarea cu apa si energie electrica: Asigurarea santierului, de la deschiderea lui si inainte de inceperea lucrarilor de baza, cu caile de comunicatie necesare, este o conditie esentiala pentru buna desfasurare a lucrarilor. Cresterea gradului de mecanizare, in conditiile industrializarii constructiilor, presupune cresterea consumului de utilitati si, in special, de energie electrica, apa, ce nu se extinde numai la lucrarile de baza, ci si in bazele de productie.

Organizarea spatiilor de intretinere si deservire a echipamentului si mecanismelor tehnice: Pentru asigurarea efectiva si calitativa a lucrarilor pe santier, un factor nu mai putin important este si alimentarea, intretinerea si deservirea tehnica a mecanismelor, utilajelor si echipamentului tehnic. Deaceia pe santier este necesar de a organiza unu sau mai multe spatii, amenajate cu incaperi acoperite, conectate la retelele de apa, energie electrica, aer comprimat si energie termica(daca este necesar). Astfel de spatii pot fi si inchiriate deoarece nu se incalca legislatia in vigoare.

Lucrari de imbunatatire temporara a sigurantei circulatiei rutiere: Pentru a nu stopa sau a crea conditii de ducere in eruare a fluxului de pietoni si traficului rutier in perioada de efectuarea lucrarilor va trebui de amenajat santierul cu marcaje si semnale corespunzatoare temporare. Dupa finisarea lucrarilor marcajele si semnalele temporare se demonteaza.

Data: 25.07.2019

Semnatura:

Daciu P.

Director general SRL "Dromas Cons"

