

EX. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.

Серия, №

Data eliberării / data livrării

Дата выписки / дата поставки

06.05.2020 / 06.05.2020



41750197

8. Foala de parcurs seria:		număr		data	
Путевой лист серия		номер		дата	
9. Transportator		SC "POLIMONTAJ" S.R.L., mun. Chișinău,		c./f. nr. TVA	
Перевозчик		α Codru, str. Grenoble, 128/1 ap.71,		ф.к./код НДС	
10. Furnizor:		"Polimontaj" S.R.L., adr. mun. Chișinău, str. Grenoble, 128/1, ap.71, c/d MD27MO2224ASV2290575100, BC "MOBIA-SBANCA" - OTP Group S.A., Filiala "Renașterii", c/b: MOBIBMD22,		c./f. nr. TVA	
11. Postavșnik		tel:(022) 224-999, fax: 030555952		10036000053187	
12. Cumpărător/beneficiar		"MAOI Investment" SRL, RM:MD-2038, m. Chișinău, bd. Decebal 6/1 et.3, MD45AG000000002512375043, BC "Moldova-Agroindbank" S.A., Sucursala Nr.18 Chișinău, c/b:		0206057	
13. Delegație		data		0206057	
14. Punct de descărcare		municipalitatea		1014600031048	
15. Punct de încărcare		municipalitatea		0307811	

4. Documente anexate										7. Redirițări			
Прилагаемые документы										Переадресовки			
6. Punct de descărcare										Пункт разгрузки			
10. Punct de încărcare										Пункт загрузки			
10.1										10.2			
Denumirea mărfurilor/ activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor										Unitatea de măsură			
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуг										Измерения			
10.3										10.4			
Cantitatea										Preț unitar, fără TVA, lei			
vol. serviciilor										Цена единицы, без НДС, леев			
Cod - во										10.5			
serv.										Valoarea totală, fără TVA, lei			
10.6										Cota TVA, %			
10.7										Suma totală a TVA, lei			
10.8										Valoarea mărfurilor/activelor			
10.9										Alta informație			
10.10										Tip ambalaj			
10.11										Număr locuri			
10.12										Masa brută			
10.13										Masa netă			

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)	455 071,13	x	91 014,23	546 085,35	x	x
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	455 071,13	x	91 014,23	546 085,35	x	x
13. Permis eliberare:	Director: Luchianus Serghei					
Отпуск разрешен	Director: Luchianus Serghei					
14. Predat mărfuri/activelor (serviciile):	Funcția, numele, prenumele și semnătura					
Сдан товары/активы(услуги)	Должность, фамилия, имя и подпись					
L.S.	Director: Luchianus Serghei					
M.P.	Director: Luchianus Serghei					
15. Primit mărfuri/activelor intermediar (transportator):	Funcția, numele, prenumele și semnătura					
Принят товары/активы посредник (перевозчик)	Должность, фамилия, имя и подпись					
16. Predat mărfuri/activelor intermediar (transportator):	Funcția, numele, prenumele și semnătura					
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)	Должность, фамилия, имя и подпись					
17. Primit mărfuri/activelor (serviciile) cumpărătorul/beneficiar:	Funcția, numele, prenumele și semnătura					
Принят товары/активы(услуги) покупатель/получатель	Должность, фамилия, имя и подпись					
L.S.	L.S.					
M.P.	M.P.					

**POLIMONTAJ****Proces - verbal**

Ediția

1

Data

Antreprenor

Polimontaj SRL

(denumirea)

Investitor

"Maol Investment" SRL

(denumirea)

Obiect

**Ansamblu rezidential cu obiective de menire social-culturala si
parcari auto subterane din str. Bogdan Voievod 1**

Valoarea lucrarilor executate

241 757,62 lei**Proces - verbal № ERDBV-2008-01/03**de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc 5 Etaj 10,11,12,13,14 (Etapa I)**

executate pe _____ an 20____

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	475,000	<u>1,69</u> 1,69	<u>801,56</u> 801,56
2	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1 287,000	<u>7,88</u> 5,63	<u>10 135,13</u> 7 239,38
		<i>Total</i>	lei			10 936,69
		<i>Contributii asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			1 809,21
		<i>Total</i>				12 745,90
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 848,16
		<i>Total</i>				14 594,06
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			875,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 469,70 8 040,94
		2. Lucrari de montare				
		2.2. Cabluri si conductori				
57	08-02- 412-1	Introducerea conductorilor in tevi, PV1 *1.5mm2	100 m	98,900	<u>285,76</u> 78,48	<u>28 261,91</u> 7 761,20
58	08-02- 412-1	Introducerea conductorilor in tev, PV1 *2.5mm2	100 m	123,900	<u>399,49</u> 79,82	<u>49 496,60</u> 9 889,90
60	08-02- 412-3	Introducerea conductorilor in tevi PV1 10mm2	100 m	15,300	<u>1 502,23</u> 194,30	<u>22 984,15</u> 2 972,76
62	08-02- 412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Cablu BBI IIF 3x2,5	100 m	3,600	<u>1 251,84</u> 131,84	<u>4 506,61</u> 474,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				105 249,27 21 098,47
		2.3. Tub tehnic de protectie, jgheab				
70	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d16	100 m	71,150	384,35 149,35	27 346,39 10 626,14
71	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d20	100 m	3,030	449,35 149,35	1 361,53 452,53
72	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(Teava PE D=32mm)	100 m	4,500	952,50 302,50	4 286,25 1 361,25
		Total capitol: Inclusiv salariu				32 994,17 12 439,92
		<i>Total</i>	lei			138 243,44
		<i>Contributii asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			7 546,14
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			4 188,20
		<i>Total</i>				149 977,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			25 489,18
		<i>Total</i>				175 466,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			10 528,02
		Total capitol: Inclusiv salariu				185 994,98 33 538,39
		<i>Total</i>	lei			201 464,68
		<i>TVA</i>	20 %			40 292,94
						241 757,62
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				41 579,33

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Polimontaj SRL

Investitor
"Maol Investment" SRL

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

**POLIMONTAJ****Proces - verbal**

Ediția

1

Data

Antreprenor

Polimontaj SRL

(denumirea)

Investitor

"Maol Investment" SRL

(denumirea)

Obiect

**Ansamblu rezidential cu obiective de menire social-culturala si
parcari auto subterane din str. Bogdan Voievod 1**

Valoarea lucrarilor executate

116 338,15 lei**Proces - verbal № ERDBV-2008-02/03**de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc 6 Etaj 1 (Etapa I)**

executate pe _____ an 20 ____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructii				
1	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	240,000	1,69 1,69	405,00 405,00
2	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	595,000	7,88 5,63	4 685,63 3 346,88
		<i>Total</i>	lei			5 090,63
		<i>Contributii asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			844,17
		<i>Total</i>				5 934,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			860,54
		<i>Total</i>				6 795,34
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			407,72
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 203,07 3 751,88
		2. Lucrari de montare				
		2.2. Cabluri si conductori				
57	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi, PV1 *1.5mm2	100 m	46,440	285,76 78,48	13 270,81 3 644,39
58	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tev, PV1 *2.5mm2	100 m	61,200	399,49 79,82	24 448,69 4 885,09
60	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi PV1 10mm2	100 m	7,650	1 502,23 194,30	11 492,07 1 486,38
62	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Cablu BBГПНГ 3x2,5	100 m	1,500	1 251,83 131,83	1 877,75 197,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				51 089,32 10 213,61
		2.3. Tub tehnic de protectie, jgheab				
70	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d16	100 m	33,340	384,35 149,35	12 814,18 4 979,28
71	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d20	100 m	1,500	449,35 149,35	674,02 224,02
72	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(Teava PE D=32mm)	100 m	2,300	952,50 302,50	2 190,75 695,75
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 678,95 5 899,05
		<i>Total</i>	lei			66 768,27
		<i>Contributii asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			3 625,35
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			2 026,22
		<i>Total</i>				72 419,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			12 245,62
		<i>Total</i>				84 665,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 079,93
		Total capitol: Inclusiv salariu				89 745,39 16 112,66
		<i>Total</i>	lei			96 948,46
		<i>TVA</i>	20 %			19 389,69
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				116 338,15 19 864,54

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Polimontaj SRL

Investitor
"Maol Investment" SRL

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

**POLIMONTAJ****Proces - verbal**

Ediția

1

Data

Antreprenor

Polimontaj SRL

(denumirea)

Investitor

"Maol Investment" SRL

(denumirea)

Obiect

**Ansamblu rezidential cu obiective de menire social-culturala si
parcari auto subterane din str. Bogdan Voievod 1**

Valoarea lucrarilor executate

187 989,58 lei**Proces - verbal № ERDBV-2008-03/02**de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc 7 Etaj 2,3,6,7,8 (Etapa 1)**

executate pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05A I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	400,000	1,69 1,69	675,00 675,00
2	RpCU06A I	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1 022,000	7,88 5,62	8 048,25 5 748,75
		<i>Total</i>	lei			8 723,25
		<i>Contributii asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			1 445,34
		<i>Total</i>				10 168,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 474,44
		<i>Total</i>				11 643,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			698,59
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 341,62 6 423,75
		2. Lucrari de montare				
		2.2. Cabluri si conductori				
53	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi, PV1 *1.5mm2	100 m	68,650	285,76 78,48	19 617,60 5 387,33
54	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tev, PV1 *2.5mm2	100 m	101,560	399,49 79,82	40 572,03 8 106,69
56	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi PV1 10mm2	100 m	12,440	1 502,23 194,30	18 687,76 2 417,06
58	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi Cablu BBГПНГ 3x2,5	100 m	2,500	1 251,84 131,84	3 129,59 329,59
		Total capitol: Inclusiv salariu				82 006,98 16 240,67

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Tub tehnic de protectie, jgheab Коэффициент к трудозатратам=0,500				
66	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d16	100 m	54,800	384,35 149,35	21 062,29 8 184,29
67	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d20	100 m	2,500	449,35 149,35	1 123,37 373,37
68	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(Teava PE D=32mm)	100 m	3,410	952,50 302,50	3 248,03 1 031,53
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 433,69 9 589,19
		<i>Total</i>	lei			107 440,67
		<i>Contributii asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			5 811,72
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			3 264,43
		<i>Total</i>				116 516,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			19 630,69
		<i>Total</i>				136 147,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 168,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				144 316,36 25 829,86
		<i>Total</i>	lei			156 657,98
		<i>TVA</i>	20 %			31 331,60
						187 989,58
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				32 253,61

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Polimontaj SRL

Investitor
"Maol Investment" SRL

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Ex. 2


Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАПОТОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.

Серия, №



001750134

10.04.2020 / 10.04.2020

Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки

1. Furnizor: Поставщик		"Polimontaj" S.R.L., adr. mun. Chișinău, str. Grendble, 128/1, ap. 71, cld. MD27MD2224ASV23006757100, BC "MOBIASBANCA- OTR Group" S.A., Filiala "Renașterii", cbl. MOBBMD22.		8. Foia de parcurs seria: Путевой лист серия		număr номер		data дата	
2. Cumpărător/beneficiar Покупатель/получатель		FPC "Exfactor Grup" SRL, adr. mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 74, cld. MD39V222400011100334MDL, B.C. VICTORIABANK S.A. fil. nr. 11 Chișinău, tel: (022) 523-753		9. Transportator Перевозчик		c./j. nr. TVA ф.к./код НДС		1005600053187	
3. Delegație Доверенность		data дата		4. Documente anexate Прилагаемые документы		c./j. nr. TVA ф.к./код НДС		0206057	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		m. Chișinău		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		m. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn, nr. 41		7. Redirecționare Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/ activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea г, vol. serviciilor Код - во		10.4 Preț unitar, fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леов		10.5 Valoarea totală, fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леов	
10.5 Cota TVA, % Ставка		10.6 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леов		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леов		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor Стоимость товаров/активов		10.9 Alte informații Другая информация	
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество		10.12 Masa brută Масса брутто					
10.13 Tip ambalaj Тип упаковки		10.14 Număr locuri Количество		10.15 Masa brută Масса брутто					
10.16 Tip ambalaj Тип упаковки		10.17 Număr locuri Количество		10.18 Masa brută Масса брутто					
10.19 Tip ambalaj Тип упаковки		10.20 Număr locuri Количество		10.21 Masa brută Масса брутто					
10.22 Tip ambalaj Тип упаковки		10.23 Număr locuri Количество		10.24 Masa brută Масса брутто					
10.25 Tip ambalaj Тип упаковки		10.26 Număr locuri Количество		10.27 Masa brută Масса брутто					
10.28 Tip ambalaj Тип упаковки		10.29 Număr locuri Количество		10.30 Masa brută Масса брутто					
10.31 Tip ambalaj Тип упаковки		10.32 Număr locuri Количество		10.33 Masa brută Масса брутто					
10.34 Tip ambalaj Тип упаковки		10.35 Număr locuri Количество		10.36 Masa brută Масса брутто					
10.37 Tip ambalaj Тип упаковки		10.38 Număr locuri Количество		10.39 Masa brută Масса брутто					
10.40 Tip ambalaj Тип упаковки		10.41 Număr locuri Количество		10.42 Masa brută Масса брутто					
10.43 Tip ambalaj Тип упаковки		10.44 Număr locuri Количество		10.45 Masa brută Масса брутто					
10.46 Tip ambalaj Тип упаковки		10.47 Număr locuri Количество		10.48 Masa brută Масса брутто					
10.49 Tip ambalaj Тип упаковки		10.50 Număr locuri Количество		10.51 Masa brută Масса брутто					
10.52 Tip ambalaj Тип упаковки		10.53 Număr locuri Количество		10.54 Masa brută Масса брутто					
10.55 Tip ambalaj Тип упаковки		10.56 Număr locuri Количество		10.57 Masa brută Масса брутто					
10.58 Tip ambalaj Тип упаковки		10.59 Număr locuri Количество		10.60 Masa brută Масса брутто					
10.61 Tip ambalaj Тип упаковки		10.62 Număr locuri Количество		10.63 Masa brută Масса брутто					
10.64 Tip ambalaj Тип упаковки		10.65 Număr locuri Количество		10.66 Masa brută Масса брутто					
10.67 Tip ambalaj Тип упаковки		10.68 Număr locuri Количество		10.69 Masa brută Масса брутто					
10.70 Tip ambalaj Тип упаковки		10.71 Număr locuri Количество		10.72 Masa brută Масса брутто					
10.73 Tip ambalaj Тип упаковки		10.74 Număr locuri Количество		10.75 Masa brută Масса брутто					
10.76 Tip ambalaj Тип упаковки		10.77 Număr locuri Количество		10.78 Masa brută Масса брутто					
10.79 Tip ambalaj Тип упаковки		10.80 Număr locuri Количество		10.81 Masa brută Масса брутто					
10.82 Tip ambalaj Тип упаковки		10.83 Număr locuri Количество		10.84 Masa brută Масса брутто					
10.85 Tip ambalaj Тип упаковки		10.86 Număr locuri Количество		10.87 Masa brută Масса брутто					
10.88 Tip ambalaj Тип упаковки		10.89 Număr locuri Количество		10.90 Masa brută Масса брутто					
10.91 Tip ambalaj Тип упаковки		10.92 Număr locuri Количество		10.93 Masa brută Масса брутто					
10.94 Tip ambalaj Тип упаковки		10.95 Număr locuri Количество		10.96 Masa brută Масса брутто					
10.97 Tip ambalaj Тип упаковки		10.98 Număr locuri Количество		10.99 Masa brută Масса брутто					
10.100 Tip ambalaj Тип упаковки		10.101 Număr locuri Количество		10.102 Masa brută Масса брутто					
10.103 Tip ambalaj Тип упаковки		10.104 Număr locuri Количество		10.105 Masa brută Масса брутто					
10.106 Tip ambalaj Тип упаковки		10.107 Număr locuri Количество		10.108 Masa brută Масса брутто					
10.109 Tip ambalaj Тип упаковки		10.110 Număr locuri Количество		10.111 Masa brută Масса брутто					
10.112 Tip ambalaj Тип упаковки		10.113 Număr locuri Количество		10.114 Masa brută Масса брутто					
10.115 Tip ambalaj Тип упаковки		10.116 Număr locuri Количество		10.117 Masa brută Масса брутто					
10.118 Tip ambalaj Тип упаковки		10.119 Număr locuri Количество		10.120 Masa brută Масса брутто					
10.121 Tip ambalaj Тип упаковки		10.122 Număr locuri Количество		10.123 Masa brută Масса брутто					
10.124 Tip ambalaj Тип упаковки		10.125 Număr locuri Количество		10.126 Masa brută Масса брутто					
10.127 Tip ambalaj Тип упаковки		10.128 Număr locuri Количество		10.129 Masa brută Масса брутто					
10.130 Tip ambalaj Тип упаковки		10.131 Număr locuri Количество		10.132 Masa brută Масса брутто					
10.133 Tip ambalaj Тип упаковки		10.134 Număr locuri Количество		10.135 Masa brută Масса брутто					
10.136 Tip ambalaj Тип упаковки		10.137 Număr locuri Количество		10.138 Masa brută Масса брутто					
10.139 Tip ambalaj Тип упаковки		10.140 Număr locuri Количество		10.141 Masa brută Масса брутто					
10.142 Tip ambalaj Тип упаковки		10.143 Număr locuri Количество		10.144 Masa brută Масса брутто					
10.145 Tip ambalaj Тип упаковки		10.146 Număr locuri Количество		10.147 Masa brută Масса брутто					
10.148 Tip ambalaj Тип упаковки		10.149 Număr locuri Количество		10.150 Masa brută Масса брутто					
10.151 Tip ambalaj Тип упаковки		10.152 Număr locuri Количество		10.153 Masa brută Масса брутто					
10.154 Tip ambalaj Тип упаковки		10.155 Număr locuri Количество		10.156 Masa brută Масса брутто					
10.157 Tip ambalaj Тип упаковки		10.158 Număr locuri Количество		10.159 Masa brută Масса брутто					
10.160 Tip ambalaj Тип упаковки		10.161 Număr locuri Количество		10.162 Masa brută Масса брутто					
10.163 Tip ambalaj Тип упаковки		10.164 Număr locuri Количество		10.165 Masa brută Масса брутто					
10.166 Tip ambalaj Тип упаковки		10.167 Număr locuri Количество		10.168 Masa brută Масса брутто					
10.169 Tip ambalaj Тип упаковки		10.170 Număr locuri Количество		10.171 Masa brută Масса брутто					
10.172 Tip ambalaj Тип упаковки		10.173 Număr locuri Количество		10.174 Masa brută Масса брутто					
10.175 Tip ambalaj Тип упаковки		10.176 Număr locuri Количество		10.177 Masa brută Масса брутто					
10.178 Tip ambalaj Тип упаковки		10.179 Număr locuri Количество		10.180 Masa brută Масса брутто					
10.181 Tip ambalaj Тип упаковки		10.182 Număr locuri Количество		10.183 Masa brută Масса брутто					
10.184 Tip ambalaj Тип упаковки		10.185 Număr locuri Количество		10.186 Masa brută Масса брутто					
10.187 Tip ambalaj Тип упаковки		10.188 Număr locuri Количество		10.189 Masa brută Масса брутто					
10.190 Tip ambalaj Тип упаковки		10.191 Număr locuri Количество		10.192 Masa brută Масса брутто					
10.193 Tip ambalaj Тип упаковки		10.194 Număr locuri Количество		10.195 Masa brută Масса брутто					
10.196 Tip ambalaj Тип упаковки		10.197 Număr locuri Количество		10.198 Masa brută Масса брутто					
10.199 Tip ambalaj Тип упаковки		10.200 Număr locuri Количество		10.201 Masa brută Масса брутто					
10.202 Tip ambalaj Тип упаковки		10.203 Număr locuri Количество		10.204 Masa brută Масса брутто					
10.205 Tip ambalaj Тип упаковки		10.206 Număr locuri Количество		10.207 Masa brută Масса брутто					
10.208 Tip ambalaj Тип упаковки		10.209 Număr locuri Количество		10.210 Masa brută Масса брутто					
10.211 Tip ambalaj Тип упаковки		10.212 Număr locuri Количество		10.213 Masa brută Масса брутто					
10.214 Tip ambalaj Тип упаковки		10.215 Număr locuri Количество		10.216 Masa brută Масса брутто					
10.217 Tip ambalaj Тип упаковки		10.218 Număr locuri Количество		10.219 Masa brută Масса брутто					
10.220 Tip ambalaj Тип упаковки		10.221 Număr locuri Количество		10.222 Masa brută Масса брутто					
10.223 Tip ambalaj Тип упаковки		10.224 Număr locuri Количество		10.225 Masa brută Масса брутто					
10.226 Tip ambalaj Тип упаковки		10.227 Număr locuri Количество		10.228 Masa brută Масса брутто					
10.229 Tip ambalaj Тип упаковки		10.230 Număr locuri Количество		10.231 Masa brută Масса брутто					
10.232 Tip ambalaj Тип упаковки		10.233 Număr locuri Количество		10.234 Masa brută Масса брутто					
10.235 Tip ambalaj Тип упаковки		10.236 Număr locuri Количество		10.237 Masa brută Масса брутто					
10.238 Tip ambalaj Тип упаковки		10.239 Număr locuri Количество		10.240 Masa brută Масса брутто					
10.241 Tip ambalaj Тип упаковки		10.242 Număr locuri Количество		10.243 Masa brută Масса брутто					
10.244 Tip ambalaj Тип упаковки		10.245 Număr locuri Количество		10.246 Masa brută Масса брутто					
10.247 Tip ambalaj Тип упаковки		10.248 Număr locuri Количество		10.249 Masa brută Масса брутто					
10.250 Tip ambalaj Тип упаковки		10.251 Număr locuri Количество		10.252 Masa brută Масса брутто					
10.253 Tip ambalaj Тип упаковки		10.254 Număr locuri Количество		10.255 Masa brută Масса брутто					
10.256 Tip ambalaj Тип упаковки		10.257 Număr locuri Количество		10.258 Masa brută Масса брутто					
10.259 Tip ambalaj Тип упаковки		10.260 Număr locuri Количество		10.261 Masa brută Масса брутто					
10.262 Tip ambalaj Тип упаковки		10.263 Număr locuri Количество		10.264 Masa brută Масса брутто					
10.265 Tip ambalaj Тип упаковки		10.266 Număr locuri Количество		10.267 Masa brută Масса брутто					
10.268 Tip ambalaj Тип упаковки		10.269 Număr locuri Количество		10.270 Masa brută Масса брутто					
10.271 Tip ambalaj Тип упаковки		10.272 Număr locuri Количество		10.273 Masa brută Масса брутто					
10.274 Tip ambalaj Тип упаковки		10.275 Număr locuri Количество		10.276 Masa brută Масса брутто					
10.277 Tip ambalaj Тип упаковки		10.278 Număr locuri Количество		10.279 Masa brută Масса брутто					
10.280 Tip ambalaj Тип упаковки		10.281 Număr locuri Количество		10.282 Masa brută Масса брутто					
10.283 Tip ambalaj Тип упаковки		10.284 Număr locuri Количество		10.285 Masa brută Масса брутто					
10.286 Tip ambalaj Тип упаковки		10.287 Număr locuri Количество		10.288 Masa brută Масса брутто					
10.289 Tip ambalaj Тип упаковки		10.290 Număr locuri Количество		10.291 Masa brută Масса брутто					
10.292 Tip ambalaj Тип упаковки		10.293 Număr locuri Количество		10.294 Masa brută Масса брутто					
10.295 Tip ambalaj Тип упаковки		10.296 Număr locuri Количество		10.297 Masa brută Масса брутто					
10.298 Tip ambalaj Тип упаковки		10.299 Număr locuri Количество		10.300 Masa brută Масса брутто					
10.301 Tip ambalaj Тип упаковки		10.302 Număr locuri Количество		10.303 Masa brută Масса брутто					
10.304 Tip ambalaj Тип упаковки		10.305 Număr locuri Количество		10.306 Masa brută Масса брутто					
10.307 Tip ambalaj Тип упаковки		10.308 Număr locuri Количество		10.309 Masa brută Масса брутто					
10.310 Tip ambalaj Тип упаковки		10.311 Număr locuri Количество		10.312 Masa brută Масса брутто					
10.313 Tip ambalaj Тип упаковки		10.314 Număr locuri Количество		10.315 Masa brută Масса брутто					
10.316 Tip ambalaj Тип упаковки		10.317 Număr locuri Количество		10.318 Masa brută Масса брутто					
10.319 Tip ambalaj Тип упаковки		10.320 Număr locuri Количество		10.321 Masa brută Масса брутто					
10.322 Tip ambalaj Тип упаковки		10.323 Număr locuri Количество		10.324 Masa brută Масса брутто					
10.325 Tip ambalaj Тип упаковки		10.326 Număr locuri Количество		10.327 Masa brută Масса брутто					
10.328 Tip ambalaj Тип упаковки		10.329 Număr locuri Количество		10.330 Masa brută Масса брутто					
10.331 Tip ambalaj Тип упаковки		10.332 Număr locuri Количество		10.333 Masa brută Масса брутто					
10.334 Tip ambalaj Тип упаковки		10.335 Număr locuri Количество		10.336 Masa brută Масса брутто					
10.337 Tip ambalaj Тип упаковки		10.338 Număr locuri Количество		10.339 Masa brută 					



Ediția 01

Data

Antreprenor: S.C."Polimontaj" S.R.L.**Beneficiar: "Exfactor Grup" S.R.L.****Obiect: Complex locativ din str. Mircea cel Batran, 41**

Proces Verbal № EXFMB-1883-02
de recepție a lucrărilor Rețele Electrice Provizorii
executate pe luna _____ 2020

Costul lucrărilor: 124 960,21 lei

№	Denumirea	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL fără TVA	Suma
1	Executarea gaurilor pentru stâlpi LEA	buc	7	910,28	6371,925
2	Montarea stâlpilor LEA	buc	7	1272,50	8907,505479
3	Montarea cablu SIP 4x95mm ²	m	509	183,33	93314,86706
4	Montarea cablu APV 150mm ²	m	20	66,70	1334,09904
5	Montarea cablu PV 95mm ²	m	6	254,78	1528,679424
6	Demontare, montare transformator de curent	buc	3	273,08	819,2475
7	Reconstrucția dulapului BZUM	buc	1	3056,78	3056,776272
8	Montare teava gofrată d 50	m	8	56,37	450,9604301
9	Montare întrerupător automat 400A/3P	buc	1	5016,13	5016,125004
10	Manson terminal cablu SIP	buc	2	549,17	1098,33
11	Compactarea papucilor de cablu 95mm ²	buc	39	58,74	2290,790783
12	Compactarea papucilor de cablu 150mm ²	buc	8	96,36	770,9018481
	Total				124 960,21
	Inclusiv TVA 20%				20 826,70

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor:**Beneficiar :**"Polimontaj" S.R.L."Exfactor Grup" S.R.L.

/Luchianiu S./

/Tonu V./



Proces - verbal

Editia

1

Data

Antreprenor _____ Polimontaj SRL
(denumirea)

Investitor	Maol Investment SRL (denumirea)
------------	------------------------------------

**Obiect Ansamblu rezidential cu obiective de menire
social-culturala si parcari auto subterane din str.
Bogdan Voievod 1**

Valoarea lucrarilor executate
77 470.82 lei

Proces - verbal № ERDBV-2008-02/01

de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc 6 Etaj 2,3 (Etapa I)** executate
pe luna

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizata	buc	160,000	1,69 1,69	270,00 270,00
2	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	397,000	7,88 5,63	3 126,38 2 233,13
		Cheltuieli directe	lei			3 396,38
		Contributii asigurari sociale si medical	22,50 %			563,20
		Total	100,00 +			3 959,58
		Cheltuieli de regie	14,50 %			574,14
		Total	100,00 +			4 533,72
		Beneficiu de deviz	6,00 %			272,02
		Total Lucrari de constructii				4 805,74
		Inclusiv salariu				2 503,13
		2. Lucrari de montare				
		2.2. Cabluri si conductori				
57	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi, PV1 *1.5mm2	100 m	28,800	285,76 78,48	8 229,96 2 260,09
58	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tev, PV1 *2.5mm2	100 m	40,800	399,49 79,82	16 299,13 3 256,72
60	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi PV1 10mm2	100 m	5,100	1 502,23 194,30	7 661,38 990,92
62	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Cablu ВВГПнг 3x2,5	100 m	1,000	1 251,84 131,84	1 251,84 131,84
		Total Cabluri si conductori				33 442,30
		Inclusiv salariu				6 639,56

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Tub tehnic de protectie, jgheab				
70	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d16	100 m	22,230	384,35 149,35	8 544,07 3 320,01
71	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d20	100 m	1,000	449,35 149,35	449,35 149,35
72	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(Teava PE D=32mm)	100 m	1,530	1 412,50 302,50	2 161,13 462,82
Total Tub tehnic de protectie, jgheab						11 154,54
Inclusiv salariu						3 932,19
Cheltuieli directe			lei		44 596,84	
Contributii asigurari sociale si medical			22,50 %		2 378,64	
Cheltuieli de transport			4,00 %		1 361,00	
Total			100,00 +		48 336,49	
Cheltuieli de regie			76,00 %		8 034,53	
Total			100,00 +		56 371,02	
Beneficiu de deviz			6,00 %		3 382,26	
Total Lucrari de montare						59 753,28
Inclusiv salariu						10 571,75
Cheltuieli directe			lei		64 559,02	
TVA			20,00 %		12 911,80	

Total Proiect Verbal

77 470,82

Inclusiv salariu

13 074,88

Intocmit

(Polimontaj SRL)

(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ)

Aprobat

(Maol Investment SRL)

(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ)

2. 2. 2008

**Proces - verbal**

Ediția	1
Data	

Antreprenor Polimontaj SRL
(denumirea)

Investitor Maol Investment SRL
(denumirea)

Obiect **Ansamblu rezidential cu obiective de menire
social-culturala si parcare auto subterane din str.
Bogdan Voievod 1**

Valoarea lucrarilor executate
39 190,83 lei

Proces - verbal № ERDBV-2008-02/02

de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc 6 Etaj 1 (Etapa I)** executate
pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	80,000	1,69 1,69	135,00 135,00
2	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	198,000	7,88 5,63	1 559,25 1 113,75
Cheltuieli directe			lei			1 694,25
Contributii asigurari sociale si medical			22,50 %			280,97
Total			100,00 +			1 975,22
Cheltuieli de regie			14,50 %			286,41
Total			100,00 +			2 261,63
Beneficiu de deviz			6,00 %			135,70
Total Lucrari de constructii						2 397,32
Inclusiv salariu						1 248,75
		2. Lucrari de montare				
		2.2. Cabluri si conductori				
57	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi, PV1 *1.5mm2	100 m	14,400	285,76 78,48	4 114,98 1 130,05
58	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tev, PV1 *2.5mm2	100 m	20,400	399,49 79,82	8 149,56 1 628,36
60	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi PV1 10mm2	100 m	2,550	1 502,23 194,30	3 830,69 495,46
62	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Cablu BBГПнr 3x2,5	100 m	0,500	1 251,83 131,83	625,91 65,92
Total Cabluri si conductori						16 721,14
Inclusiv salariu						3 319,78

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Tub tehnic de protectie, jgheab				
70	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d16	100 m	11,110	384,35 149,35	4 270,11 1 659,26
71	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d20	100 m	0,500	449,35 149,35	224,68 74,67
72	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(Teava PE D=32mm)	100 m	0,765	1 872,50 302,50	1 432,46 231,41
Total Tub tehnic de protectie, jgheab						5 927,25
Inclusiv salariu						1 965,35
		Cheltuieli directe	lei			22 648,39
		Contributii asigurari sociale si medical	22,50 %			1 189,15
		Cheltuieli de transport	4,00 %			694,53
		Total	100,00 +			24 532,08
		Cheltuieli de regie	76,00 %			4 016,70
		Total	100,00 +			28 548,78
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1 712,93
Total Lucrari de montare						30 261,70
Inclusiv salariu						5 285,13
		Cheltuieli directe	lei			32 659,03
		TVA	20,00 %			6 531,81

Total Proces Verbal:
Inclusiv salariu

39 190,83
6 533,88



[Signature]
(Polimontaj SRL)
(должность, подпись)

Aprobat

(Maol Investment SRL)
(должность, подпись)

[Signature]

**Proces - verbal**

Ediția

I

Data

Antreprenor Polimontaj SRL
(denumirea)Investitor Maol Investment SRL
(denumirea)Obiect **Ansamblu rezidential cu obiective de menire
social-culturala si parcare auto subterane din str.
Bogdan Voievod 1**Valoarea lucrarilor executate
127 317,23 lei**Proces - verbal № ERDBV-2008-03/01**de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc 7 Etaj 1,4,5 (Etapa I)** executate
pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	240,000	1,69 1,69	405,00 405,00
2	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1 489,000	7,88 5,63	11 725,88 8 375,63
Cheltuieli directe			lei			12 130,88
Contributii asigurari sociale si medical			22,50 %			1 975,64
Total			100,00 +			14 106,52
Cheltuieli de regie			14,50 %			2 045,44
Total			100,00 +			16 151,96
Beneficiu de deviz			6,00 %			969,12
Total Lucrari de constructii						17 121,08
Inclusiv salariu						8 780,63
		2. Lucrari de montare				
		2.2. Cabluri si conductori				
53	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi, PV1 *1.5mm2	100 m	45,310	285,76 78,48	12 947,90 3 555,72
54	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tev, PV1 *2.5mm2	100 m	60,930	399,49 79,82	24 340,83 4 863,53
56	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi PV1 10mm2	100 m	7,460	1 502,23 194,30	11 206,65 1 449,46
58	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi Cablu ВВГПнг 3x2,5	100 m	1,500	1 251,83 131,83	1 877,75 197,75
Total Cabluri si conductori						50 373,12
Inclusiv salariu						10 066,46
		2.3. Tub tehnic de protectie, jgheab				


1	2	3	4	5	6	7
66	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d16	100 m	32,870	384,35 149,35	12 633,53 4 909,09
67	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d20	100 m	1.500	449,35 149,35	674,02 224,03
68	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(Teava PE D=32mm)	100 m	2.050	1 295,82 302,50	2 656,43 620,13
Total Tub tehnic de protectie, jgheab						15 963,99
Inclusiv salariu						5 753,23
Cheltuieli directe			lei			66 337,10
Contributii asigurari sociale si medical			22,50 %			3 559,43
Cheltuieli de transport			4,00 %			2 020,70
Total			100,00 +			71 917,23
Cheltuieli de regie			76,00 %			12 022,97
Total			100,00 +			83 940,20
Beneficiu de deviz			6,00 %			5 036,41
Total Lucrari de montare						88 976,61
Inclusiv salariu						15 819,69
Cheltuieli directe			lei			106 097,69
TVA			20,00 %			21 219,54

Total Prețes Verbale

127 317,23

Inclusiv salariu

24 600,32



[Signature]
(Polimontaj SRL)
(должность, подпись)

Aprobat

(Maol Investment SRL)
(должность, подпись)

[Signature]



Proces - verbal

Ediția

1

Data

Antreprenor Polimontaj SRL

(denumirea)

Investitor Maol Investment SRL

(denumirea)

Obiect **Ansamblu rezidential cu obiective de menire social-culturala si parcare auto subterane din str. Bogdan Voievod 1**

Valoarea lucrarilor executate

146 001,77 lei

Proces - verbal № ERDBV-2008-01/02

de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc 5 Etaj 7,8,9 (Etapa I)** executate pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xco 1.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	285,000	1,69 1,69	480,94 480,94
2	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	772,200	7,88 5,63	6 081,07 4 343,63
		Cheltuieli directe	lei			6 562,01
		Contributii asigurari sociale si medical	22,50 %			1 085,53
		Total	100,00 +			7 647,54
		Cheltuieli de regie	14,50 %			1 108,89
		Total	100,00 +			8 756,43
		Beneficiu de deviz	6,00 %			525,39
		Total Lucrari de constructii				9 281,81
		Inclusiv salariu				4 824,56
		2. Lucrari de montare				
		2.2. Cabluri si conductori				
57	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi, PV1 *1.5mm2	100 m	59,340	285,76 78,48	16 957,15 4 656,72
58	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tev, PV1 *2.5mm2	100 m	74,340	399,49 79,82	29 697,96 5 933,94
60	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi PV1 10mm2	100 m	9,180	1 502,23 194,30	13 790,49 1 783,65
62	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi Cablu ВВГПнг 3x2,5	100 m	2,160	1 251,84 131,84	2 703,97 284,76
		Total Cabluri si conductori				63 149,56
		Inclusiv salariu				12 659,08
		2.3. Tub tehnic de protectie, jgheab				

1	2	3	4	5	6	7
70	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d16	100 m	42,700	384,35 149,35	16 411,68 6 377,18
71	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d20	100 m	1.830	449,35 149,35	822,31 273,31
72	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(Teava PE D=32mm)	100 m	2,700	1 213,17 302,50	3 275,55 816,75
Total Tub tehnic de protectie, jgheab						20 509,54
Inclusiv salariu						7 467,24
Cheltuieli directe			lei		83 659,10	
Contributii asigurari sociale si medical			22,50 %		4 528,42	
Cheltuieli de transport			4,00 %		2 541,31	
Total			100,00 +		90 728,83	
Cheltuieli de regie			76,00 %		15 296,00	
Total			100,00 +		106 024,84	
Beneficiu de deviz			6,00 %		6 361,49	
Total Lucrari de montare						112 386,33
Inclusiv salariu						20 126,32
Cheltuieli directe			lei		121 668,14	
TVA			20,00 %		24 333,63	

Total Proces Verbal:
Inclusiv salariu

146 001,77
24 950,88



Infoemit

[Signature]
(Polimontaj SRL)
(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ)

Aprobat

(Maol Investment SRL)
(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ)

[Signature]

**Proces - verbal**

Ediția	1
Data	

Antreprenor Polimontaj SRL
(denumirea)

Investitor Maol Investment SRL
(denumirea)

Obiect **Ansamblu rezidential cu obiective de menire social-culturala si parcare auto subterane din str. Bogdan Voievod 1**

Valoarea lucrarilor executate
242 715,72 lei

Proces - verbal № ERDBV-2008-01/01

de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc 5 Etaj 2,3,4,5,6 (Etapa I)** executate pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xco l.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	475,000	1,69 1,69	801,57 801,57
2	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1 287,000	7,88 5,63	10 135,13 7 239,38
Cheltuieli directe			lei			10 936,69
Contributii asigurari sociale si medical			22,50 %			1 809,21
Total			100,00 +			12 745,90
Cheltuieli de regie			14,50 %			1 848,16
Total			100,00 +			14 594,06
Beneficiu de deviz			6,00 %			875,64
Total Lucrari de constructii						15 469,70
Inclusiv salariu						8 040,94
		2. Lucrari de montare				
		2.2. Cabluri si conductori				
57	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi, PV1 *1.5mm2	100 m	98,910	285,76 78,48	28 264,77 7 761,99
58	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tev, PV1 *2.5mm2	100 m	123,900	399,49 79,82	49 496,61 9 889,91
60	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi PV1 10mm2	100 m	15,300	1 502,23 194,30	22 984,14 2 972,76
62	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi Cablu BBГПНr 3x2,5	100 m	3,600	1 251.83 131.83	4 506,60 474,61
Total Cabluri si conductori						105 252,12
Inclusiv salariu						21 099,26
		2.3. Tub tehnic de protectie, jgheab				

1	2	3	4	5	6	7
70	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d16	100 m	71,160	384,35 149,35	27 350,24 10 627,64
71	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d20	100 m	3,050	449,35 149,35	1 370,52 455,51
72	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(Teava PE D=32mm)	100 m	4,500	1 108,90 302,50	4 990,05 1 361,25
Total Tub tehnic de protectie, jgheab						33 710,80
Inclusiv salariu						12 444,40
Cheltuieli directe			lei		138 962,92	
Contributii asigurari sociale si medical			22,50 %		7 547,32	
Cheltuieli de transport			4,00 %		4 216,77	
Total			100,00 +		150 727,01	
Cheltuieli de regie			76,00 %		25 493,18	
Total			100,00 +		176 220,19	
Beneficiu de deviz			6,00 %		10 573,21	
Total Lucrari de montare						186 793,40
Inclusiv salariu						33 543,65
Cheltuieli de proiectare			lei		202 263,10	
TVA			20,00 %		40 452,62	

Total Proces Verbal:
Inclusiv salariu:

242 715,72
41 584,60



Aprobat

[Signature]
(Polimontaj SRL)
(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ)

(Maol Investment SRL)
(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ)

[Signature]

21 Februarie 2020

mun. Chișinău

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. **"Maol Investment" S.R.L.** numită în continuare „Beneficiar”, în persoana Directorului Dl. Rogovoi Alexandr, activînd în baza Statutului pe de o parte și
- 1.2. **S.C. „POLIMONTAJ” S.R.L.** numită în continuare „Antreprenor”, în persoana Directorului Dl. Luchianuc Serghei, activînd în baza Statutului, pe de altă parte, ambele numite în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract despre următoarele:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. Antreprenorul își asumă responsabilitatea pentru executarea lucrărilor de electromontaj și anume:
- 2.1.1. **Rețele electrice interioare pentru Bloc 5- 90 apartamente; Bloc 6-81 apartamente și Bloc 7- 81 apartamente** la obiectul **Ansamblu rezidențial cu obiective de menire social-culturală și parcuri auto subterane, din str. Bogdan Voievod, nr.1, mun. Chișinău**, numit în continuare „Obiect”, în conformitate cu prevederile devizelor de cheltuieli (anexa 1) și în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare, iar Beneficiarul își asumă responsabilitatea de a recepționa și de a achita Antreprenorului valoarea lucrărilor executate, conform prevederilor prezentului contract.
- 2.2. La realizarea prezentului contract părțile se călăuzesc de legislația în vigoare, actele normative și acordurile internaționale la care este parte Republica Moldova.
- 2.3. Termenul executării lucrărilor se stabilește 365 zile calendaristice din data semnării prezentului contract.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE

- 3.1. Valoarea lucrărilor pentru punctul 2.1. (conform devizelor anexate) constituie constituie **3 182 624,88** (Trei milioane una suta optzeci și două mii șase sute douăzeci și patru) lei 88 bani, inclusiv 20% TVA.
- 3.2. Lucrările adăugătoare, neprevăzute de deviz, se vor acta și coordona cu Beneficiarul.
- 3.3. Lucrările adăugătoare se achită suplimentar.

4. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

- 4.1. Antreprenorul se obligă:
- 4.1.1. Să înceapă îndeplinirea lucrărilor după semnarea prezentul Contract. Să execute lucrările prevăzute de contract în termenii stabiliți conform p.2.3 din prezentul contract.
- 4.1.2. Să respecte normele tehnice existente stabilite de legislația în vigoare din domeniul protecției muncii și a asigurării protecției mediului înconjurător.
- 4.1.3. Antreprenorul îndeplinește lucrările în conformitate cu documentația tehnică, precum și cu prevederile actelor legislative și normativele în vigoare.
- 4.1.4. Să întocmească actele necesare și să predea lucrările executate după finalizarea acestora, prezentînd documentația necesară pentru darea obiectului în exploatare.
- 4.1.5. Antreprenorul, în cazul în care nu respectă prevederile punctului 2.3 este penalizat cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculată din valoarea lucrărilor neîndeplinite în termenii stabiliți conform graficului, însă nu mai mult de 5%.
- 4.1.6. Să anunțe Beneficiarul în scris despre toate cauzele ce împiedică la îndeplinirea lucrărilor.
- 4.1.7. Să asigure termen de garanție pe o perioadă de 1 an.
- 4.2. Beneficiarul se obligă:
- 4.2.1. Să-i asigure Antreprenorului condițiile necesare pentru efectuarea lucrărilor. Să transmită Antreprenorului, în ordinea stabilită, documentația de proiect - deviz - pina la începerea lucrărilor și să pună la dispoziția Antreprenorului terenul și posibilitatea de a executa volumul de lucrări contractate conform graficului de executare a lucrărilor în cazul în care acesta este convenit de părți.
- 4.2.2. Să efectueze recepția lucrărilor executate, semnînd procesele-verbale de recepție lunar în termen de 3 zile din momentul prezentării acestora de către Antreprenor.
- 4.2.3. Beneficiarul, în cazul în care nu respectă termenii plății conform p.5.3 al prezentului contract este penalizat cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculată din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.

5. MODALITATEA EFECTUĂRII CALCULELOR ȘI ACHITĂRILOR

5.1 Pentru determinarea prețurilor lucrărilor efectuate, părțile prezentului contract se călăuzesc de Regulamentele respective în vigoare în Republica Moldova. Necesitatea în resurse se determină în baza normelor și documentației tehnice. Resursele economisite în urma îndeplinirii lucrărilor rămîn în folosința Antreprenorului.

5.2 Achitarea se va efectua după executarea fizică a lucrărilor și semnarea Proceselor Verbale de recepție a lucrări executate;

5.3. Beneficiarul, în baza proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, aprobate și semnate va efectua plățile respective Antreprenorului în termen de nu mai mult de 5 zile din momentul semnării acestora.

6. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

- 6.1. La finisarea lucrărilor de electromontaj Părțile semnează Actele de Recepție Tehnică a acestor lucrări, care confirmă executarea lor și servesc drept temei pentru întocmirea Proceselor-verbale de predare-primire a lucrărilor și achitarea valorii acestora.
- 6.2 În cazul refuzului de semnare a proceselor-verbale și actelor de către Beneficiar în termen de 5 zile de la primirea acestora și dacă acesta nu înaintează obiecții la acestea, lucrările se consideră acceptate de către Beneficiar ca fiind executate în termenul și modul stabilit.
- 6.3 În caz dacă Beneficiarul refuză să primească actele de predare-primire, acestea se vor considera recepționate de Beneficiar prin expedierea lor în baza scrisorilor recomandate cu aviz poștal.

7. FORȚA MAJORĂ

7.1 Părțile sunt exonerate de răspundere totală sau parțială referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale, dacă neîndeplinirea a survenit ca urmare a unor cazuri de forță majoră.

7.2. Dacă survin cazuri de forță majoră, contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract, se amână corespunzător perioadei de timp, în care au avut loc situațiile respective și consecințele acestora.

8. REZILIAREA CONTRACTULUI

8.1. Părțile au dreptul să ceară rezilierea prezentului contract dacă cealaltă parte nu-și onorează obligațiile care sunt puse în sarcina sa, nu îndeplinește condițiile contractuale, devine falit sau se dizolvă ca persoană juridică.

8.2. În caz de reziliere a contractului înainte de termen, cererea de reziliere a contractului se va prezenta în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

8.3. În cazul rezilierii prezentului contract, părțile se obligă să convoace o comisie mixtă (compusă din reprezentanți ai părților), care evaluează situația lucrărilor efectiv executate, după care se vor stabili sumele ce urmează să fie achitate în conformitate cu prevederile contractului.

9. ALTE CONDITII

9.1. În cazul efectuării de către organele de resort a controlului calității și veridicității valorii și volumelor de lucrări executate, Antreprenorul se obligă să justifice acțiunile sale ce țin de lucrările îndeplinite de el.

9.2. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau rezilierea/inetarea acestuia vor fi soluționate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor.

9.3. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, acestea se soluționează în instanța de judecată competentă, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

9.4. Prezentul contract este întocmit în număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, la care anexele sunt parte integrantă a acestuia.

Anexe la contract:

- Anexa1;

ANTREPRENOR:

S.C. "POLIMONTAJ" S.R.L.

Director
D-nul Luchianuc S.

mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/1, ap.71.

IBAN:MD27MO224ASV22906757100,


BIC: MOBBMD22.

BC „Mobinsbanca-OTP Group” S.A.,

Cod Fiscal (IDNO): 1005600053187, TVA: 0206057.

Tel.: (022) 224-999. Fax 030555952,

E-mail:polimontaj@polimontaj.md



BENEFICIAR:

"MAOL INVESTMENT" S.R.L.

Director
D-nul Rogovoi Alexandr.

m. Chișinău, bd. Decebal 6/1, et. 3


IBAN: MD54AG000000022512375043,

BIC: AGRNMD2X411.

BC "Moldova-Agroindbank" SA,

Cod fiscal (IDNO): 1014600031048, TVA: 0307811,

Tel./Fax: (022) 23 70 00



**Proces - verbal**

Ediția I

Data

Antreprenor Polimontaj SRL

(denumirea)

Investitor Maol Investment SRL

(denumirea)

Obiect **Ansamblu rezidential cu obiective de menire social-culturala si parcare auto subterane din str. Bogdan Volevod 1**

Valoarea lucrarilor executate
242 715,72 lei

Proces - verbal № ERDBV-2008-01/01

de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc 5 Etaj 2,3,4,5,6 (Etapa I)** executate
pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	475,000	1,69 1,69	801,57 801,57
2	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1 287,000	7,88 5,63	10 135,13 7 239,38
		Cheltuieli directe	lei			10 936,69
		Contributii asigurari sociale si medical	22,50 %			1 809,21
		Total	100,00 +			12 745,90
		Cheltuieli de regie	14,50 %			1 848,16
		Total	100,00 +			14 594,06
		Beneficiu de deviz	6,00 %			875,64
		Total Lucrari de constructii				15 469,70
		Inclusiv salariu				8 040,94
		2. Lucrari de montare				
		2.2. Cabluri si conductori				
57	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi, PV1 *1.5mm2	100 m	98,910	285,76 78,48	28 264,77 7 761,99
58	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tev, PV1 *2.5mm2	100 m	123,900	399,49 79,82	49 496,61 9 889,91
60	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi PV1 10mm2	100 m	15,300	1 502,23 194,30	22 984,14 2 972,76
62	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi Cablu ВВГПнг 3x2,5	100 m	3,600	1 251,83 131,83	4 506,60 474,61
		Total Cabluri si conductori				105 252,12
		Inclusiv salariu				21 099,26
		2.3. Tub tehnic de protectie, jgheab				

**Proces - verbal**

Ediția 1

Data

Antreprenor **SC "POLIMONTAJ" SRL**

(denumirea)

Investitor **FPC Exfactor-Grup SRL**

(denumirea)

Obiect **Reabilitarea str. Tighina, or. Chisinau.**

Valoarea lucrarilor executate

256 683,02 lei**Proces - verbal № 02 (3074-2-14-3)**de receptie a lucrarilor **Retele 0,600 - 10 k V.** executate
pe luna_decembrie an.2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie (K=1.2)				
		1.1. Lucrari de constructie.				
1	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m . teren mijlociu	m3	39,0000	167,17 167,17	6 519,73 6 519,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	112,7880	52,57	5 929,27
	7137010011500	Electrician.	h-om	11,2320	52,57	590,47
2	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m . teren mijlociu (котлованы)	m3	7,5000	167,17 167,17	1 253,79 1 253,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,6900	52,57	1 140,24
	7137010011500	Electrician	h-om	2,1600	52,57	113,55
3	RpEM27A	Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat (in sol neinghetat) (Конка шурфа)	buc	1,0000	410,05 410,05	410,05 410,05
	7137010011510	Electromontor	h-om	7,8000	52,57	410,05
4	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena d110 x 6.3 mm : pina la 2 gauri	1 km	0,0510	53 390,17 8 390,17	2 722,90 427,90
	1	Muncitor	h-om	8,1396	52,57	427,90
	530-0215	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110x6.3 mm	m	51,0000	45,00	2 295,00
5	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena (Термоизоляционный экран из полиэтиленовых листов)	m2	5,2500	29,79 13,25	156,39 69,55
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,3230	52,57	69,55
	2521306716778	Folie polietilena tubulare extrud. 1250*600*30mm	buc	5,2500	16,54	86,83
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea pamintului surplus)	100 m3	0,8770	733,63 0,00	643,39 0,00
	2452260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,7362	235,14	643,39
7	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km	t	159,2900	31,59 0,00	5 031,24 0,00
	3416540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	49,3162	102,02	5 031,24
8	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la	m3	0,6600	1 284,00	847,44

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами)			526,75	347,66
	7123010010200	Betonist	h-om	6,0984	52,57	320,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5148	52,57	27,06
	2450122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	125,3208	1,40	175,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5239	230,00	120,50
	1421102200529	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4833	240,00	115,99
	1100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1800	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,1980	297,00	58,81
	2952270001500	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,3168	91,68	29,04
9	CK31C	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm.executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase (Установка деревянных конструкций в трубных блоках)	m2	1,6800	434,69 136,89	730,28 229,98
	5852107335340	Lucru la masina	h-om	0,4435	52,57	23,31
	5422010060100	Timplar	h-om	3,2458	52,57	170,63
	5122056013400	Zidar	h-om	0,1210	52,57	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5645	52,57	29,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0353	3 150,00	111,16
	2010102904346	Dulapi de rasinoase	m3	0,1200	3 150,00	377,87
	2010102905956	Sipci de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	11,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0202	12,00	0,24
10	1sC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	12,7000	407,95 56,78	5 180,93 721,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,7160	52,57	721,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,9700	230,00	3 213,10
	1100116202818	Apa	m3	1,2700	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	3,2004	179,65	574,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	6,4008	104,96	671,83
11	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	41,7000	296,94 61,19	12 382,46 2 551,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,5388	52,57	2 551,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	42,7425	230,00	9 830,77
	1100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,1700	0,00	0,00
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100 m2	1,7900	528,64 528,64	946,27 946,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,0002	52,57	946,27
Total Lucrari de constructie.					36 824,86	
Inclusiv salariu					13 477,67	
		1.2. Demontarea si restabilirea drumului				
13	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в бетоне износа, на дорогах и улицах)	m	178,0000	255,68 23,34	45 511,65 4 154,71
	7123011000200	Betonist	h-om	79,0320	52,57	4 154,71
	2881116003721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D-400 mm. forma 1A-IR-55/C1	buc	0,6417	950,00	609,62
	1100116202812	Apa	m3	7,3336	0,00	0,00
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut.	79,0320	389,40	30 775,06
	3470540005803	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	79,0320	126,18	9 972,26
14	DM109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	8,6500	360,95 100,93	3 122,21 873,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,6080	52,57	873,08
	2952200005546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1983	346,25	68,66

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 795,47
		Cheltuieli directe	lei			61 869,42
		Contributii asigurari sociale si medical	22,50 %			1 303,98
		Cheltuieli de transport	4,00 %			2 175,27
		Total	100,00 +			65 348,66
		Cheltuieli de regie	76,00 %			4 404,56
		Total	100,00 +			69 753,22
		Beneficiu de deviz	2,82 %			1 967,04
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare.(K=1.2)				71 720,26
		Inclusiv salariu				5 795,47
		Cheltuieli directe	lei			213 902,51
		TVA	20,00 %			42 780,50

Total Proces Verbal:

256 683,02

Inclusiv salariu

26 401,29

Intocmit

(SC "POLIMONTAJ" SRL)

(должность, подпись)

Aprobat

(FPC Exfactor-Grup SRL)

(должность, подпись)



Proces - verbal

Ediția

I

Data

Antreprenor SC "POLIMONTAJ" SRL
(denumirea)Investitor FPC Exfactor-Grup SRL
(denumirea)

Obiect Reabilitarea str. Tighina, or. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate
693 250,48 lei

Proces - verbal № 01 (3074-2-16-1)

de receptie a lucrarilor Reconstructia obiectului de semafoare Nr.39

(str.Tighina-str.M.Kogalniceanu executate
pe luna_dceembrie an.2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	MsCH04	Demontarea controlerului	buc	1,000	518,74 252,34	518,74 252,34
	7137010011510	Electromontator	h-om	2,5000	52,57	131,4250
	7212030022701	Electrosudur	h-om	0,9000	52,57	47,3130
	8281030022100	Lacatus	h-om	1,4000	52,57	73,5980
	1011924	Electrozi Ø42A, diametrul 4 mm	kg	0,2000	33,00	6,6000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5000	180,00	90,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	0,5000	300,00	150,0000
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,9000	22,00	19,8000
2	MsCH01A	Demontarea semaforului transport	buc	9,000	283,89 68,34	2 555,02 615,07
	7137010011510	Electromontator	h-om	9,0000	52,57	473,1300
	7212030022701	Electrosudur	h-om	2,7000	52,57	141,9390
	1011924	Electrozi Ø42A, diametrul 4 mm	kg	1,3500	33,00	44,5500
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	2,7000	22,00	59,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8000	180,00	324,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	3,6000	300,00	1 080,0000
	0310501	Turle telescopice TVG-15	h-ut	3,6000	120,00	432,0000
3	MsCH06	Demontarea stlpului pentru semafoare	buc	1,000	208,91 47,31	208,91 47,31
	7137010011510	Electromontator	h-om	0,4000	52,57	21,0280
	7212030022701	Electrosudur	h-om	0,5000	52,57	26,2850
	1011924	Electrozi Ø42A, diametrul 4 mm	kg	0,2000	33,00	6,6000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3000	180,00	54,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	0,3000	300,00	90,0000
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,5000	22,00	11,0000
Cheltuieli directe			lei			3 282,67
Contributii asigurari sociale si medical			22,50 %			205,81
Cheltuieli de transport			4,00 %			2,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			3 490,79
		Chelt. de regie	60,00 %			548,83
		Total	100,00 +			4 039,62
		Beneficiul de deviz	5,00 %			201,98
Total Lucrari de demontare						4 241,60
Inclusiv salariu						914,72
		2. Lucrari de montare				
4	MsCA01	Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur	100 m	9,100	353,77 52,57	3 219,31 478,39
	7137010011510	Electromontator	h-om	4,5500	52,57	239,1935
	021102	Muncitor	h-om	4,5500	52,57	239,1935
	0302031	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	3,5490	300,00	1 064,7000
	400002	Tractor cu lift	h-ut	10,9200	95,00	1 037,4000
		Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,5490	180,00	638,8200
5	MsCA02	Marcarea cablului	buc	34,000	12,62 12,62	428,97 428,97
	7137010011510	Electromontator	h-om	8,1600	52,57	428,9712
6	MsCA03C	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2.5 mm2, cantitate conductori pina la 7	cablu	8,000	135,42 90,42	1 083,36 723,36
	7137010011510	Electromontator	h-om	13,7600	52,57	723,3632
	3410540004804	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto l-j-2715	h-ut	8,0000	45,00	360,0000
7	MsCA03E	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2.5 mm2, cantitate conductori pina la 14	cablu	7,000	159,14 105,14	1 113,98 735,98
	7137010011510	Electromontator	h-om	14,0000	52,57	735,9800
	3410540004804	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto l-j-2715	h-ut	8,4000	45,00	378,0000
8	MsCA03F	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2.5 mm2, cantitate conductori pina la 19	cablu	2,000	174,15 115,65	348,31 231,31
	7137010011510	Electromontator	h-om	4,4000	52,57	231,3080
	3410540004804	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto l-j-2715	h-ut	2,6000	45,00	117,0000
9	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	6,900	1 054,41 651,87	7 275,42 4 497,89
	7137010011510	Electromontator	h-om	85,5600	52,57	4 497,8892
	10108131	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0 mm	kg	0,2760	13,50	3,7260
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	2,6910	300,00	807,3000
	0302031	Tractor cu lift	h-ut	20,7000	95,00	1 966,5000
10	MsCA11A	Cablu pina la 35 kV, instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg	100 m	2,200	1 443,68 925,23	3 176,10 2 035,51
	7137010011510	Electromontator	h-om	38,7200	52,57	2 035,5104
	10108131	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0 mm	kg	0,2200	13,50	2,9700
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	0,5500	300,00	165,0000
	0302031	Tractor cu lift	h-ut	9,1960	95,00	873,6200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	180,00	99,0000
11	I-102	Cablu КВВГЭнг 19*1,5	m	125,000	50,00 0,00	6 250,00 0,00
	св	Cablu КВВГЭнг 19*1,5	m	125,0000	50,00	6 250,0000
12	I-100	Cablu КВВГЭнг 14*1,5	m	405,000	38,00 0,00	15 390,00 0,00
	св	Cablu КВВГЭнг 14*1,5	m	405,0000	38,00	15 390,0000

1	2	3	4	5	6	7
						0
13	I-101	Cablu KBВГЭнг 7*1,5	m	380.000	20.00 0,00	7 600,00 0,00
	c02	Cablu KBВГ энг 7*1,5	m	380,0000	20,00	7 600,0000
14	MsCA15A	Scoaterea de pe cablul cu masa 1 m pina la 9 kg, a invelisului PVC	100 m	0,102	83,06 83,06	8,47 8,47
	7137010011510	Electromontator	h-om	0,1612	52,57	8,4717
15	MsCA16B	Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori	buc	8.000	63,41 57,83	507,30 462,62
	7137010011510	Electromontator	h-om	8,8000	52,57	462,6160
	10108131	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0 mm	kg	0,0800	13,50	1,0800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800	65,00	5,2000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	180,00	14,4000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	0,0800	300,00	24,0000
16	MsCA16D	Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori	buc	7.000	174,59 168,22	1 222,16 1 177,57
	7137010011510	Electromontator	h-om	22,4000	52,57	1 177,5680
	10108131	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0 mm	kg	0,1400	13,50	1,8900
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1400	65,00	9,1000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	180,00	12,6000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	0,0700	300,00	21,0000
17	MsCA16E	Cap terminal uscat, pina la 15-19 conductori	buc	2.000	227,30 220,79	454,60 441,59
	7137010011510	Electromontator	h-om	8,4000	52,57	441,5880
	10108131	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0 mm	kg	0,0600	13,50	0,8100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	65,00	2,6000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,6000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	0,0200	300,00	6,0000
18	MsCB01	Pregatirea tablourilor electrice de automatizare pentru punere sub tensiune	buc	1.000	31,54 31,54	31,54 31,54
	7137010011510	Electromontator	h-om	0,6000	52,57	31,5420
19	MsCB03A1	Antena de receptie, simpla, montata pe stilp	buc	1.000	358,11 157,71	358,11 157,71
	7244030020800	Electromecanic	h-om	3,0000	52,57	157,7100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	54,00	5,4000
	5001000100111	Turle telescopice GAZ-53 AP-17	h-ut	1,3000	150,00	195,0000
20	MsCB04A1	Montarea comutatorului pentru antena cu capacitate de 2x2	buc	1.000	120,91 120,91	120,91 120,91
	7244060020700	Electromecanic tele	h-om	2,3000	52,57	120,9110
21	MsCB05A	Reglarea si punerea in functiune a instalatiei de antena - 1 amplificator	buc	1.000	1 592,87 1 592,87	1 592,87 1 592,87
	7244060020700	Electromecanic tele	h-om	30,3000	52,57	1 592,8710
22	MsCB06A	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme. Conductor sau cablu, sectiune pina la 2,5 mm2	100 buc	1,920	630,84 630,84	1 211,21 1 211,21
	7137010011510	Electromontator	h-om	23,0400	52,57	1 211,2128

1	2	3	4	5	6	7
23	MscB09	Dulapuri de dirijare si controlori de reglare a circulatiei rutiere PE-2012.05	buc	1,000	1 178,52 767,52	1 178,52 767,52
	7137010011510	Electromontator	h-om	14,6000	52,57	767,5220
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5000	54,00	27,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	0,8000	300,00	240,0000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	180,00	144,0000
24	MscB11B	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiunea pina la 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20	buc	4,000	1 095,18 271,79	4 380,71 1 087,15
	7137010011510	Electromontator	h-om	19,0800	52,57	1 003,0356
	7212010022701	Electrosudor	h-om	1,6000	52,57	84,1120
	5001000100112	Cutie cu cleme	buc	4,0000	800,00	3 200,0000
	5440189	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,8000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2000	54,00	10,8000
	1011924	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm	kg	0,2800	33,00	9,2400
	1019852	Vopsea	kg	0,2400	33,00	7,9200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0160	180,00	2,8800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	0,0160	300,00	4,8000
	100502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	1,6000	22,00	35,2000
	130206	Masini de gaurit, electrice	h-ut	0,1600	12,00	1,9200
25	MscC01A	Asamblarea semaforului-transport pina la montaj	buc	9,000	10 642,57 52,57	95 783,13 473,13
	7137010011510	Electromontator	h-om	9,0000	52,57	473,1300
	50010001002	Semafor transport cu leduri	buc	9,0000	10 540,00	94 860,0000
	014	Conductor KBBГ7x1,5	m	22,5000	20,00	450,0000
26	MscC01B	Asamblarea semaforului-pietoni cu taimer pina la montaj	buc	8,000	8 289,43 39,43	66 315,42 315,42
	7137010011510	Electromontator	h-om	6,0000	52,57	315,4200
	007	Semafor pietoni cu taimer	buc	8,0000	8 200,00	65 600,0000
	004	Conductor KBBГ7x1,5	m	20,0000	20,00	400,0000
27	MscC04A	Montarea semaforului , pentru vehicule, pe stilp propriu	buc	9,000	951,07 449,47	8 559,66 4 045,26
	7137010011510	Electromontator	h-om	71,5500	52,57	3 761,3835
	8281010022100	Lacatus	h-om	5,4000	52,57	283,8780
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,6000	54,00	194,4000
	0310501	Turle telescopice TVG-15	h-ut	36,0000	120,00	4 320,0000
28	MscC04C	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru pietoni, pe stilp propriu	buc	8,000	803,73 307,53	6 429,88 2 460,28
	7137010011510	Electromontator	h-om	42,0000	52,57	2 207,9400
	8281010022100	Lacatus	h-om	4,8000	52,57	252,3360
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,4000	54,00	129,6000
	0310501	Turle telescopice TVG-15	h-ut	32,0000	120,00	3 840,0000
29	MscG01B	Teava din polietilena pe suportul pardoselii, diametrul 32 mm	10 m	0,500	1 250,23 1 004,09	625,11 502,04
	7137010011510	Electromontator	h-om	9,5500	52,57	502,0435
	252121672	Teava PVC-32x2,8	m	5,1500	12,50	64,3750
	10108131	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0 mm	kg	1,0500	13,50	14,1750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	180,00	12,6000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	0,0700	300,00	21,0000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,5200	21,00	10,9200
30	MscC10	Montarea tevilor de protectie din teava de otel cu diametrul pina la 40 mm, montata aparent pe console fixate direct pe	10 m	0,500	1 275,29	637,65

1	2	3	4	5	6	7
		perete sau ferme metalice			783,29	391,65
	7137010011510	Electromontator	h-om	7,4500	52,57	391,6465
	2722103300004	Teava otel 40mm	m	5,1000	45,00	229,5000
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	33,00	16,5000
31	MsCC16	Stilp semafor pentru transport, montat pe fundatie	buc	1,000	7 203,32	7 203,32
					88,32	88,32
	7137010011510	Electromontator	h-om	1,6800	52,57	88,3176
	s08	Stilp semafor pentru transport	buc	1,0000	6 920,00	6 920,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5000	54,00	27,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	0,5600	300,00	168,0000
32	MsCC16	Stilp semafor pietoni, montat pe fundatie	buc	5,000	9 733,32	48 666,59
					88,32	441,59
	7137010011510	Electromontator	h-om	8,4000	52,57	441,5880
	s09	Stilp semafor pietoni	buc	5,0000	9 450,00	47 250,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,5000	54,00	135,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	2,8000	300,00	840,0000
33	MsCC16	Stilp semafor cu antena, montat pe fundatie	buc	1,000	9 733,32	9 733,32
					88,32	88,32
	7137010011510	Electromontator	h-om	1,6800	52,57	88,3176
	s10	Stilp semafor cu antena	buc	1,0000	9 450,00	9 450,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5000	54,00	27,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	0,5600	300,00	168,0000
34	MsCC17B	Suport cu bratara pe stilp otel p/u sem.transport	buc	12,000	685,32	8 223,78
					64,14	769,62
	7137010011510	Electromontator	h-om	2,6400	52,57	138,7848
	7212030022701	Electrosudor	h-om	12,0000	52,57	630,8400
	s02	Suport cu bratara p/u sem.tr.pe stilp otel	buc	12,0000	360,00	4 320,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,4000	54,00	129,6000
	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	2,4000	33,00	79,2000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	6,9600	300,00	2 088,0000
	0310501	Turle telescopice TVG-15	h-ut	6,9600	120,00	835,2000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0120	180,00	2,1600
35	MsCC17B	Suport cu bratara pe stilp otel p/u sem.pietoni	buc	4,000	685,32	2 741,26
					64,14	256,54
	7137010011510	Electromontator	h-om	0,8800	52,57	46,2616
	7212030022701	Electrosudor	h-om	4,0000	52,57	210,2800
	s01	Suport cu bratara p/u sem.piet.pe stilp otel	buc	4,0000	360,00	1 440,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	54,00	43,2000
	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	0,8000	33,00	26,4000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	2,3200	300,00	696,0000
	0310501	Turle telescopice TVG-15	h-ut	2,3200	120,00	278,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	180,00	0,7200
36	MsCC17B	Suport cu bratara p/u antena	buc	1,000	600,32	600,32
					64,14	64,14
	7137010011510	Electromontator	h-om	0,2200	52,57	11,5654
	7212030022701	Electrosudor	h-om	1,0000	52,57	52,5700
	s04	Suport cu bratara p/u antena	buc	1,0000	275,00	275,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2000	54,00	10,8000
	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	0,2000	33,00	6,6000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	0,5800	300,00	174,0000
	0310501	Turle telescopice TVG-15	h-ut	0,5800	120,00	69,6000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,1800

1	2	3	4	5	6	7
37	MsCC17B	Suport cu bratară p/u stilp	buc	14,000	948,32 64,14	13 276,42 897,90
	7137010011510 7212010022701	Electromontator	h-om	3,0800	52,57	161,9156
		Electrosudur	h-om	14,0000	52,57	735,9800
	805	Suport cu bratară p/u stilp	buc	14,0000	623,00	8 722,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,8000	54,00	151,2000
	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	2,8000	33,00	92,4000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	8,1200	300,00	2 436,0000
	0310501	Turle telescopice TVG-15	h-ut	8,1200	120,00	974,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0140	180,00	2,5200
38	MsCC17B	Suport dublu pe consola p/u sem.tr-t	buc	5,000	1 150,32 64,14	5 751,58 320,68
	7137010011510 7212010022701	Electromontator	h-om	1,1000	52,57	57,8270
		Electrosudur	h-om	5,0000	52,57	262,8500
	1112514	Suport dublu pe consola	buc	5,0000	825,00	4 125,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,0000	54,00	54,0000
	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	1,0000	33,00	33,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	2,9000	300,00	870,0000
	0310501	Turle telescopice TVG-15	h-ut	2,9000	120,00	348,0000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	180,00	0,9000
39	MsCC17A	Bratară pe stilp	buc	16,000	348,75 32,07	5 579,96 513,08
	7137010011510 7212010022701	Electromontator	h-om	3,3600	52,57	176,6352
		Electrosudur	h-om	6,4000	52,57	336,4480
	1011962	Bratară	buc	16,0000	165,00	2 640,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,6000	54,00	86,4000
	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	1,6000	33,00	52,8000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	5,4400	300,00	1 632,0000
	0310501	Turle telescopice TVG-15	h-ut	5,4400	120,00	652,8000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0160	180,00	2,8800
40	MsCD03A1	Montarea cablului coaxial cu diametrul pina la 20mm	m	25,000	53,06 42,06	1 326,40 1 051,40
	7244060020700 5011004100319	Electromecanic tele	h-om	20,0000	52,57	1 051,4000
		Cablu coaxial PK-50-7-16	m	25,0000	11,00	275,0000
41	MsCD05A	Jonctionarea cablurilor coaxiale	buc	1,000	1 107,23 1 017,23	1 107,23 1 017,23
	7137010011510 1116510040304	Electromontator	h-om	19,3500	52,57	1 017,2295
		Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto Ij-2715	h-ut	2,0000	45,00	90,0000
42	MsCF12	Fasonarea cablului de frecventa inalta in conectoare, coaxial PK cu izolatie continua, conectat la substantiile de comanda si receptie	10 capete	0,200	525,70 525,70	105,14 105,14
	7137010011510	Electromontator	h-om	2,0000	52,57	105,1400
43	MsCD09	Masuratori finale si pasportizare la cabluri coaxiale	cablu	1,000	474,39 294,39	474,39 294,39
	7137010011510 3410540004804	Electromontator	h-om	5,6000	52,57	294,3920
		Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto Ij-2715	h-ut	4,0000	45,00	180,0000
44	MsCD14A	Set utilaj de receptie-transmitere de comunicatie	bloc	1,000	862,15 862,15	862,15 862,15
	7137010011510	Electromontator	h-om	16,4000	52,57	862,1480
45	MsCD11A	Reglarea canalelor de frecventa tonala pe retele aeriene. Canal de frecventa tonala intre doua centrale terminale, cantitate puncte de amplificare intre ele: 0	1 canal	2,000	184,00 184,00	367,99 367,99
	7244060020700	Electrician automatizare	h-om	7,0000	52,57	367,9900

1	2	3	4	5	6	7
46	MsCD13C	Masuratori finale si punere in functiune echipament. emitor, repeto. Cale sau grup pentru fiecare statie sau pentru repetoare supravegheate	1τ	1.000	215,54 215,54	215,54 215,54
	7244060020700	Electromecanic tele	h-om	4,1000	52,57	215,5370
47	MsCE01	Verificarea electrica a continuitatii instalatiei de legare la pamint	1 obiect	1.000	89,37 89,37	89,37 89,37
	7137010011510	Electromontator	h-om	1,7000	52,57	89,3690
48	MsCE03D	Montarea prizei de pamint verticala din otel rotund, diametrul 18mm	10 buc	0.197	1 378,42 435,80	271,55 85,85
	7137010011510	Electromontator	h-om	1,6331	52,57	85,8521
	10116118	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametrul 18 mm	kg	15,9570	9,80	156,3786
	1011924	Electrozi Ø42A, diametrul 4 mm	kg	0,1537	33,00	5,0721
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0276	180,00	4,9659
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	0,0276	300,00	8,2766
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,5004	22,00	11,0042
49	MsCE03E	Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 16 mm	100 m	0.175	2 056,28 998,83	359,85 174,80
	7137010011510	Electromontator	h-om	3,3250	52,57	174,7953
	10116141	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametrul 16 mm	kg	16,1000	9,80	157,7800
	1011924	Electrozi Ø42A, diametrul 4 mm	kg	0,1050	33,00	3,4650
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0245	180,00	4,4100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	0,0245	300,00	7,3500
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,5477	22,00	12,0494
50	MsCE03E	Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 12 mm	100 m	1.700	2 056,29 998,83	3 495,69 1 698,01
	7137010011510	Electromontator	h-om	32,3000	52,57	1 698,0110
	10116112	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametrul 12mm	kg	156,4000	9,80	1 532,7200
	1011924	Electrozi Ø42A, diametrul 4 mm	kg	1,0200	33,00	33,6600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2380	180,00	42,8400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	0,2380	300,00	71,4000
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	5,3210	22,00	117,0620
51	MsCE03E	Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 12 mm	100 m	0.316	2 056,23 998,83	649,77 315,63
	7137010011510	Electromontator	h-om	6,0040	52,57	315,6303
	10116112	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametrul 12mm	kg	29,0720	9,80	284,9056
	1011924	Electrozi Ø42A, diametrul 4 mm	kg	0,1896	33,00	6,2568
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0442	180,00	7,9560
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	0,0442	300,00	13,2600
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,9891	22,00	21,7602
52	MsCE03F	Montarea prizei de pamint orizontala din otel fisie sectiune 160 mm2	100 m	0.150	2 441,82 872,66	366,27 130,90
	7137010011510	Electromontator	h-om	2,4900	52,57	130,8993
	1011924	Electrozi Ø42A, diametrul 4 mm	kg	0,1350	33,00	4,4550
	10193731	Otel fisie necalmat 40x4 mm	kg	19,5000	10,50	204,7500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0330	180,00	5,9400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	0,0330	300,00	9,9000
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,4695	22,00	10,3290
53	MsCC20B	Lada pentru aparataj, DCU	buc	1.000	1 638,90 162,44	1 638,90 162,44

1	2	3	4	5	6	7
	1 1-12039 246-63985 400001	Muncitor Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametrul 12 mm Lada pentru DCU Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-om kg buc h-ut	3,0900 0,3900 1,0000 0,0300	52,57 54,00 1 450,00 180,00	162,4413 21,0600 1 450,0000 5,4000
54	MsCC20A	Suport p/u antena (подставка)	buc	1,000	782,95 108,29	782,95 108,29
	1 1-12039 246-63985 400001	Muncitor Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametrul 12 mm Suport p/u antena (подставка) Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-om kg buc h-ut	2,0600 0,3900 1,0000 0,0200	52,57 54,00 650,00 180,00	108,2942 21,0600 650,0000 3,6000
55	MsCD01E	Verificarea parametrilor si reglarea utilajului: Verificarea comutatiei, semnalizarii centralei pe un stilp	stilp	9,000	52,57 52,57	473,13 473,13
	8283010021000	Electronist	h-om	9,0000	52,57	473,1300
56	MsCF01	Programarea emitorului de unda de tip "MOTOROLA" GM-300, GM-340, CM-350	set	1,000	297,85 262,85	297,85 262,85
	5001000100123 5001000100132	Inginer-programator Autolaborator cu calculator si programator	h-om h-ut	5,0000 1,0000	52,57 35,00	262,8500 35,0000
57	MsCF03	Modelarea si companarea obiectului de semafoare in SAPR	1 obiect	1,000	2 101,68 1 261,68	2 101,68 1 261,68
	5001000100123 5001000100132	Inginer-programator Autolaborator cu calculator si programator	h-om h-ut	24,0000 24,0000	52,57 35,00	1 261,6800 840,0000
58	MsCF04	Elaborarea programului de extindere a bazei de date la PCC si incarcarea parametrilor la calculatorul central	mortar	1,000	700,56 420,56	700,56 420,56
	5001000100123 5001000100132	Inginer-programator Autolaborator cu calculator si programator	h-om h-ut	8,0000 8,0000	52,57 35,00	420,5600 280,0000
59	MsCF05	Elaborarea programului "Strada verde" si "Unda verde"	mortar	1,000	218,93 131,43	218,93 131,43
	5001000100123 5001000100132	Inginer-programator Autolaborator cu calculator si programator	h-om h-ut	2,5000 2,5000	52,57 35,00	131,4250 87,5000
60	MsCF06	Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual	1 obiect	1,000	963,27 578,27	963,27 578,27
	5001000100123 5001000100132	Inginer-programator Autolaborator cu calculator si programator	h-om h-ut	11,0000 11,0000	52,57 35,00	578,2700 385,0000
61	MsCF07	Elaborarea programului de conflicte	1т	1,000	350,28 210,28	350,28 210,28
	5001000100123 5001000100132	Inginer-programator Autolaborator cu calculator si programator	h-om h-ut	4,0000 4,0000	52,57 35,00	210,2800 140,0000
62	MsCF08	Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare	1 obiect	1,000	262,71 157,71	262,71 157,71
	5001000100123 5001000100132	Inginer-programator Autolaborator cu calculator si programator	h-om h-ut	3,0000 3,0000	52,57 35,00	157,7100 105,0000
63	MsCF09	Elaborarea programului de control a cheilor de putere	1т	1,000	306,50 184,00	306,50 184,00
	5001000100123 5001000100132	Inginer-programator Autolaborator cu calculator si programator	h-om h-ut	3,5000 3,5000	52,57 35,00	183,9950 122,5000
64	MsCF10	Elaborarea programului de control "Мнемосхема"	1т	1,000	131,35 78,86	131,35 78,86
	5001000100123 5001000100132	Inginer-programator Autolaborator cu calculator si programator	h-om h-ut	1,5000 1,5000	52,57 35,00	78,8550 52,5000
65	MsCF11	Asamblare, conectare indicator semnalizare pe "Мнемосхема"	1 obiect	1,000	353,55 262,85	353,55 262,85
	7137010011510 2722103707065 1011677	Electromontator Conductor electric Suruburi cu piulite si saibe	h-om m kg	5,0000 8,0000 0,1000	52,57 8,50 54,00	262,8500 68,0000 5,4000

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	65,00	6,5000
	330206	Masini de gaurit, electrice	h-ut	0,9000	12,00	10,8000
66	MsCF13A	Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV	buc	1,000	84,85 73,60	84,85 73,60
	7137010011510	Electromontator	h-om	1,4000	52,57	73,5980
	3410540004804	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto l-j-2715	h-ut	0,2500	45,00	11,2500
67	MsCF13E	Masurari electrice, verificari si reglari la tablouri electrice	buc	1,000	57,83 57,83	57,83 57,83
	7137010011510	Electromontator	h-om	1,1000	52,57	57,8270
68	MsCF14A	Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire	pereche de fire	1,000	6,46 4,21	6,46 4,21
	7137010011510	Electromontator	h-om	0,0800	52,57	4,2056
	3410540004804	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto l-j-2715	h-ut	0,0500	45,00	2,2500
69	MsCF14A1 +A	Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire. Adaos de forta de munca pentru fiecare pereche adaugatoare	pereche de fire	95,000	3,00 2,10	285,27 199,77
	7137010011510	Electromontator	h-om	3,8000	52,57	199,7660
	3410540004804	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto l-j-2715	h-ut	1,9000	45,00	85,5000
70	MsCF15B	Incercarea cutiilor metalice cu cleme	buc	4,000	89,37 89,37	357,48 357,48
	7245080020559	Electrician automatizare	h-om	6,8000	52,57	357,4760
71	MsCF16B	Incercarea si verificarea programatorului electronic	buc	1,000	1 356,18 1 261,68	1 356,18 1 261,68
	8283010021600	Electronist *	h-om	24,0000	52,57	1 261,6800
	3410540004804	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto l-j-2715	h-ut	2,1000	45,00	94,5000
72	MsCF19A	Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: adaptoare	buc	1,000	436,31 420,56	436,31 420,56
	7245080020559	Electrician automatizare	h-om	8,0000	52,57	420,5600
	3410540004804	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto l-j-2715	h-ut	0,3500	45,00	15,7500
73	MsCF19B	Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: surse de tensiune	buc	1,000	514,72 499,42	514,72 499,42
	7245080020559	Electrician automatizare	h-om	9,5000	52,57	499,4150
	3410540004804	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto l-j-2715	h-ut	0,3400	45,00	15,3000
74	MsCF19C	Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: reglatoare electronice specializate	buc	1,000	1 090,37 1 025,12	1 090,37 1 025,12
	7245080020559	Electrician automatizare	h-om	19,5000	52,57	1 025,1150
	3410540004804	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto l-j-2715	h-ut	1,4500	45,00	65,2500
75	MsCF20A	Incercarea sistemului automatizat de reglare (ДКУ). Module de semnalizare si reglare a circulatiei, neconectate la proces	buc	1,000	1 237,85 1 161,80	1 237,85 1 161,80
	8283010021600	Electronist	h-om	13,2600	52,57	697,0782
	7245080020559	Electrician automatizare	h-om	8,8400	52,57	464,7188
	3410540004804	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto l-j-2715	h-ut	1,6900	45,00	76,0500
76	MsCF21A	Reglarea controlerului (ДКУ) in laborator, fara conectare in proces	buc	1,000	3 312,91 3 311,91	3 312,91 3 311,91
	8283010021600	Electronist	h-om	63,0000	52,57	3 311,9100
	5220079	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca	kg	0,0500	20,00	1,0000

1	2	3	4	5	6	7
77	MsCF22A	"ПООСy61-0,5" Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	2,000	241,82 241,82	483,64 483,64
	7137010011510	Electromontator	h-om	9,2000	52,57	483,6440
78	MsCF22C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare	buc	43,000	32,59 32,59	1 401,52 1 401,52
	7137010011510	Electromontator	h-om	26,6600	52,57	1 401,5162
79	RptJ06D	Incerari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m	1,700	295,44 295,44	502,25 502,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,5540	52,57	502,2538
80	MsCF21B	Reglarea controlerului (JKY) la obiectul de semafoare, cu conectare in proces	buc	1,000	6 151,69 6 150,69	6 151,69 6 150,69
	8283010021000	Electronist	h-om	117,0000	52,57	6 150,6900
	5220070	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПООСy61-0,5"	kg	0,0500	20,00	1,0000
81	MsCF28A5	Incerarea sistemului de conducere prin tehnica de calcul a proceselor tehnologice: minicalculator, neconectat la proces	buc	1,000	5 949,41 5 940,41	5 949,41 5 940,41
	8283010021000	Electronist	h-om	90,0000	52,57	4 731,3000
	7245080020559	Electrician automatizare	h-om	23,0000	52,57	1 209,1100
	7410500604804	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto lji-2715	h-ut	0,2000	45,00	9,0000
Cheltuieli directe			lei			378 580,95
Contributii asigurari sociale si medical			22,50 %			13 808,50
Cheltuieli de transport			4,00 %			11 419,69
Total			100,00 +			403 809,14
Chelt. de regie*			60,00 %			36 822,68
Total			100,00 +			440 631,81
Benef. de deviz			4,35 %			19 167,48
Total Lucrari de montare						459 799,30
Inclusiv salariu						61 371,13
3. Utilaj						
82		Controler RE-2012.05 si set radiounda RE-2003.01	mortar	1,000	112 320,00 0,00	112 320,00 0,00
	001	Controler RE-2012.05 si set radiounda RE2003.01	buc	1,0000	112 320,00	112 320,00
Cheltuieli directe			lei			112 320,00
Cheltuieli de aprovizionare si depozitar			1,20 %			1 347,84
Total Utilaj						113 667,84
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			577 708,74
TVA			20,00 %			115 541,75

Total Proces Verbal:
Inclusiv salariu

693 250,48
62 285,84

Intocmit

(SC "POLIMONTAJ" SRL)

(должность, подпись)

Aprobat

(EPC Exfactor-Grup SRL)

(должность, подпись)



Proces - verbal

Ediția

1

Data

Antreprenor FPC Exfactor-Grup SRL
(denumirea)Investitor FPC Exfactor-Grup SRL
(denumirea)Obiect Reabilitarea str. Tighina, or. ChisinauValoarea lucrarilor executate
364 774,32 lei**Proces - verbal № 3074-2-16-2**de receptie a lucrarilor **Reconstructia obiectului de semafoare Nr.39 (str. Tighina-str.M.Kogalniceanu) Lucrari de constructie** executate
pe luna _decembrie an.2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj				
		1.1.1. Lucrari de desfacere si restabilire trotuar				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	82,00	54,27 15,25	4 450,16 1 250,11
	7123010010200	Betonist	h-om	23,78	52,57	1 250,11
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,29	650,00	186,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,28	0,00	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	24,11	125,00	3 013,50
2	DH09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	8,20	105,33 84,11	863,73 689,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,12	52,57	689,72
	2952220003540	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,16	300,00	47,73
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	6,35	20,00	126,29
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(beton asfaltic)	100 m3	0,02	750,00 0,00	15,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,05	300,00	15,00
4	Ts150A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	13,94	20,02 0,00	279,07 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,27	220,00	279,07
Total Lucrari de desfacere si restabilire trotuar						5 607,97
Inclusiv salariu						1 939,83
		1.1.2. Lucrari de terasamente				
5	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m . teren mijlociu	m3	26,00	139,31 139,31	3 622,07 3 622,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,66	52,57	3 294,04
	7137010011500	Electrician	h-om	6,24	52,57	328,04
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,33	780,00	257,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea pamintului surplus)			0,00	
	29522600354	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,86	300,00	257,40
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip sub cablu	m3	6,00	327,61 47,31	1 965,68 283,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,40	52,57	283,88
	142110	Nisip pentru umplutura	m3	6,60	230,00	1 518,00
	4100116292818	Apa	m3	0,60	0,00	0,00
	2952270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,52	65,00	163,80
8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	4,50	50,99 50,99	229,46 229,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,37	52,57	229,46
	4100116292806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,45	0,00	0,00
9	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	60,35	30,01 0,00	1 810,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,23	220,00	1 810,97
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,36	144,98 19,98	52,19 7,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,14	52,57	7,19
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	240,00	0,00
	29522600354	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,15	300,00	45,00
Total Lucrari de terasamente						7 937,78
Inclusiv salariu						4 142,61
		1.1.3. Lucrari de desfacere si restabilire a partii carosabile a strazii				
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	82,00	54,27 15,25	4 450,16 1 250,11
	71230100110200	Betonist	h-om	23,78	52,57	1 250,11
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,29	650,00	186,55
	4100116292806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,28	0,00	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	24,11	125,00	3 013,50
12	DH18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	4,10	18,00 7,52	73,82 30,85
	9310060019900	Muncitor	h-om	0,59	52,57	30,85
	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,10	300,00	29,03
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,06	240,00	13,93
13	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	14,35	139,28 139,28	1 998,71 1 998,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,58	52,57	1 817,87
	7137041011500	Electrician	h-om	3,44	52,57	180,84
14	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	24,40	20,02 0,00	488,49 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,22	220,00	488,49
15	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	21,68	30,01 0,00	650,58 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,96	220,00	650,58
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	12,30	327,61 47,31	4 029,65 581,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,07	52,57	581,95
	142110	Nisip pentru umplutura	m3	13,53	230,00	3 111,90
	4100116292818	Apa	m3	1,23	0,00	0,00
	2952270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,17	65,00	335,80
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M400	m3	8,65	366,64	3 171,45

1	2	3	4	5	6	7
					52,02	450,00
	931060019900 62541	Muncitor necalificat	h-om	8,56	52,57	450,00
	4160116202818	Pictris ciuruit M400, 40-80mm	m3	9,95	240,00	2 387,39
	2912340002506	Apa	m3	0,87	0,00	0,00
	2912340004021	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,82	54,00	98,23
	2912370004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,63	65,00	235,83
18	DB16H k=2,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 10.0 cm, cu asternere mecanica	m2	2,00	313,15 6,57	626,29 13,14
	7129050016110	Asfaltator	h-om	0,25	52,57	13,14
	111.000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,47	1 250,00	587,48
	2716603420379	Otel patrat lam.cald lt - 30 mm	kg	0,05	9,80	0,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,03	300,00	7,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,03	300,00	7,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,03	350,00	9,28
Total Lucrari de desfacere si restabilire a partii carosabile a strazii						15 489,16
Inclusiv salariu						4 324,77
Total Volume pentru lucrarile de constructie si montaj						29 034,91
Inclusiv salariu						10 407,21
		1.2. Lucrari de constructie				
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	2,00	1 095,34 202,39	2 190,69 404,79
	7123010010200	Betonist	h-om	6,90	52,57	362,73
	931060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	52,57	42,06
	266110275	Beton B7.5	m3	2,07	850,00	1 759,50
	4100116202818	Apa	m3	0,20	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,20	22,00	26,40
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	18,30	327,61 47,31	5 995,26 865,77
	931060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,47	52,57	865,77
	142110	Nisip pentru umplutura	m3	20,13	230,00	4 629,90
	4100116202818	Apa	m3	1,83	0,00	0,00
	2952270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,69	65,00	499,59
21	33-01-016-1	Montarea stilpililor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, OC-6(1buc)	t	0,48	60 180,46 1 530,84	28 886,62 734,80
	1	Muncitor	h-om	13,98	52,57	734,80
	s01	Stilpi din otel OC-6	buc	1,00	22 830,00	22 830,00
	1102233	Cofraj metalic 600mm	buc	1,00	2 826,00	2 826,00
	1102232	Carcas metalic cu buloane de ancore	buc	1,00	1 546,00	1 546,00
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	1,48	6,00	8,87
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	1,47	5,00	7,35
	160601	Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	2,08	300,00	623,60
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,50	300,00	149,90
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,89	180,00	160,10
22	33-01-016-1	Montarea stilpililor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, OC-3(1buc)	t	0,53	47 929,19 1 530,48	25 402,47 811,16
	1	Muncitor	h-om	15,43	52,57	811,16
	s02	Stilpi din otel OC-3	buc	1,00	19 170,00	19 170,00
	1102232	Carcas metalic cu buloane de ancore	buc	1,00	1 546,00	1 546,00
	1102233	Cofraj metalic 600mm	buc	1,00	2 826,00	2 826,00
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	1,63	6,00	9,78

1	2	3	4	5	6	7
	160207	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	1,63	5,00	8,15
	160601	Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	2,30	300,00	689,99
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,55	300,00	165,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t. (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,98	180,00	176,40
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01(fundatie pentru piloni FM1-2buc)	m3	6,20	1 203,95 202,39	7 464,47 1 254,85
	7123010010200	Betonist	h-om	21,39	52,57	1 124,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,48	52,57	130,37
	20611021200	Beton	m3	6,45	950,00	6 127,78
	2982270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,72	22,00	81,84
24	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	30,14	162,51 107,77	4 898,18 3 248,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,54	52,57	396,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	54,25	52,57	2 852,03
	2734113805233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,01	13,50	40,69
	2873145887000	Cuic cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,62	15,00	54,25
	2320187315789	Decotrol	kg	3,62	10,00	36,17
	2010102003405	Scinduri de rasinoase	m3	0,48	3 150,00	1 518,93
25	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	31,80	13,72 3,52	436,45 112,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,04	52,57	106,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,02
	2712620100040	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	32,59	9,80	319,43
	2010237518750	Distantieri	buc	4,77	0,15	0,72
	2731113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,32	13,50	4,29
26	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	270,48	2,79 2,79	753,61 753,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,52	52,57	710,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,81	52,57	42,66
27	CI18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	14,40	25,63 11,04	369,10 158,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,74	52,57	143,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	52,57	7,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,14	52,57	7,57
	2734113805207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,14	13,50	1,94
	2775276109086	Confecții metalice inglobate in beton	kg	14,40	14,00	201,60
	28731559011200	Electrozi pentru sudura	kg	0,07	33,00	2,38
	4011106202740	Energie electrica	kw	0,12	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,22	19,50	4,21
28	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la profile din otel pentru instalatii, cu diametrul 24mm	buc	24,00	24,69 23,13	592,63 555,14
	7130060011800	Instalator incalzire	h-om	10,56	52,57	555,14
	1842126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,48	22,00	10,56
	2320116200573	Benzina auto	l	1,68	15,60	26,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	3,00	0,72
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01(fundatie pentru piloni FM4)	m3	2,10	1 203,96 202,39	2 528,31 425,03
	7123010010200	Betonist	h-om	7,25	52,57	380,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,84	52,57	44,16
	20611021200	Beton	m3	2,18	950,00	2 075,56

1	2	3	4	5	6	7
	140217003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,26	22,00	27,72
30	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	11,20	162,52 107,77	1 820,21 1 207,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,80	52,57	147,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,16	52,57	1 059,81
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,12	13,50	15,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,34	15,00	20,16
	2320187315789	Decofrol	kg	1,34	10,00	13,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,18	3 150,00	564,48
31	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	18,20	13,72 3,52	249,79 64,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,16	52,57	61,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	52,57	2,87
	2710692100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	18,65	9,80	182,82
	2340237318750	Distantieri	buc	2,73	0,15	0,41
	2734113803884	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,18	13,50	2,46
32	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	72,52	2,79 2,79	202,06 202,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,63	52,57	190,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	52,57	11,44
33	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	49,70	25,63 11,04	1 273,92 548,67
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,44	52,57	496,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	52,57	26,13
	7212010022700	Sudor	h-om	0,50	52,57	26,13
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,50	13,50	6,71
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	49,70	14,00	695,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,25	33,00	8,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,75	19,50	14,54
34	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, sochuri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (fundatie pentru DCU)	m3	0,50	1 203,60 202,40	601,80 101,20
	7123010010200	Betonist	h-om	1,73	52,57	90,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	52,57	10,49
	26631021200	Beton	m3	0,52	950,00	494,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,30	22,00	6,60
35	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	1,50	154,12 107,77	231,18 161,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38	52,57	19,71
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,70	52,57	141,94
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	13,50	1,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,18	15,00	2,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,18	10,00	1,52
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	3 150,00	64,00
36	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1,56	2,63 2,63	4,10 4,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,08	52,57	4,10

1	2	3	4	5	6	7
	93.0060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	52,57	0,00
37	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 6 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	6,60	3,50 3,50	23,13 23,13
	712342901140	Fierar beton	h-om	0,42	52,57	22,08
	93.0060019921	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	52,57	1,05
38	VC34A	Confectionarea și montarea dispozitivului de susținere și ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din oțel profilat, avînd greutatea pe bucată de pînă la 5 kg	kg	24,50	28,18 15,77	690,41 386,36
	713600011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	7,35	52,57	386,36
	2710703504709	Oțel cornier 40x40x4 mm	kg	25,48	9,80	249,44
	1421102206575	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,05	230,00	11,49
	511050002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	1,96	22,00	43,12
39	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Dulap de distribuție pentru DCU)	kg	138,00	25,34 11,04	3 496,88 1 523,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	26,22	52,57	1 378,39
	93.0060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,38	52,57	72,55
	7212030022700	Sudor	h-om	1,38	52,57	72,55
	2734113803207	Sîrmă neagră moale d = 2 mm	kg	1,38	13,50	18,63
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	138,00	14,00	1 932,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,69	33,00	22,77
	401106202741	Energie electrică	kw	1,10	0,00	0,00
40	IZD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,14	691,26 337,95	96,78 47,31
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,90	52,57	47,31
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,09	33,00	35,86
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,55	21,00	11,51
	24302261009420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,08	21,00	1,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14	3,00	0,42
41	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Coloane pietonale)	kg	530,50	25,34 11,04	13 442,30 5 856,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	100,80	52,57	5 299,06
	93.0060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,30	52,57	278,62
	7212030022700	Sudor	h-om	5,30	52,57	278,62
	2734113803207	Sîrmă neagră moale d = 2 mm	kg	5,30	13,50	71,55
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	530,50	14,00	7 427,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	2,65	33,00	87,45
	401106202741	Energie electrică	kw	4,24	0,00	0,00
42	IZD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,53	691,70 338,23	366,60 179,26
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,41	52,57	179,26
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,13	33,00	136,24
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,07	21,00	43,45
	24302261009420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,29	21,00	6,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,52	3,00	1,56
43	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Coloane pentru antena)	kg	128,14	25,34 11,04	3 247,02 1 414,66
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,35	52,57	1 280,08
	93.0060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,28	52,57	67,29
	7212030022700	Sudor	h-om	1,28	52,57	67,29
	2734113803207	Sîrmă neagră moale d = 2 mm	kg	1,28	13,50	17,28
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	128,14	14,00	1 793,96
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,64	33,00	21,12

1	2	3	4	5	6	7
	401106202741	Energie electrica	kw	1,03	0,00	0,00
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,13	691,07 338,55	89,84 44,01
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,84	52,57	44,01
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,01	33,00	33,28
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,51	21,00	10,69
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,07	21,00	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,13	3,00	0,39
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coloane transport)	kg	109,65	25,34 11,04	2 778,79 1 210,69
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,83	52,57	1 095,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10	52,57	57,83
	7212030022700	Sudor	h-om	1,10	52,57	57,83
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,10	13,50	14,85
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	109,65	14,00	1 535,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,55	33,00	18,15
	401106202741	Energie electrica	kw	0,88	0,00	0,00
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,11	692,23 338,55	76,15 37,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,71	52,57	37,24
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,86	33,00	28,31
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,43	21,00	9,01
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,06	21,00	1,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,11	3,00	0,33
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Console si cleme)	kg	84,00	31,53 11,04	2 648,53 927,33
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,96	52,57	839,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,84	52,57	44,16
	7212030022700	Sudor	h-om	0,84	52,57	44,16
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,84	13,50	11,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	84,00	14,00	1 176,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,42	33,00	13,86
	401106202741	Energie electrica	kw	0,67	0,00	0,00
	24506	Bolt	buc	80,00	6,50	520,00
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,08	689,11 338,55	55,13 27,08
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,52	52,57	27,08
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,62	33,00	20,46
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,31	21,00	6,51
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,04	21,00	0,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,08	3,00	0,24
49	AcA0511	Montarea tevilor de apa si gaz D114	m	83,00	234,78 104,09	19 486,63 8 639,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	164,34	52,57	8 639,35
	2722103305000	Teava de apa si gaz D114	m	88,89	116,40	10 346,80
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	13,94	12,00	167,28
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	16,60	20,00	332,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,12	10,00	1,20
50	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: D75	km	0,08	53 791,81 6 991,81	4 303,34 559,34
		Muncitor	h-om	10,64	52,57	559,34

1	2	3	4	5	6	7
	530-01821	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 75mm	m	80,00	46,80	3 744,00
51	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Д110	km	0,13	132 591,81 6 991,81	17 236,94 908,94
	1	Muncitor	h-om	17,29	52,57	908,94
	530-01823	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	130,00	125,60	16 328,00
52	34-02-005-3	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-3"	buc	1,00	12 989,91 529,91	12 989,91 529,91
	1	Muncitor	h-om	10,08	52,57	529,91
	110-01089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 1300 mm, tip "KKП-1-1300"	buc	4,00	1 140,00	4 560,00
	10-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("Л")	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
	440-0212	Camion tipic din beton armat prefabricat KKC-3	buc	1,00	6 650,00	6 650,00
53	34-02-005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2"	buc	9,00	5 145,85 395,85	46 312,67 3 562,67
	1	Muncitor	h-om	67,77	52,57	3 562,67
	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("Л")	buc	9,00	1 250,00	11 250,00
	440-0208	Camion tipic din beton armat prefabricat KKC-2	buc	9,00	3 500,00	31 500,00
Total Lucrari de constructie						211 241,88
Inclusiv salariu						37 490,13
Cheltuieli directe			lei			240 276,79
Contributii asigurari sociale si medical			22,50 %			10 776,90
Transportul materialelor			4,00 %			7 148,50
Total			100,00 +			258 202,19
Cheltuieli de regie			14,50 %			37 439,32
Total			100,00 +			295 641,51
Beneficiu de deviz			2,82 %			8 337,09
Total Lucrari de constructie						303 978,60
Inclusiv salariu						47 897,34
Cheltuieli directe			lei			303 978,60
TVA			20,00 %			60 795,72

Total Proces Verbal:

364 774,32

Inclusiv salariu

47 897,34

Intocmit

(FPC Exfactor-Grup SRL)

(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ)

Aprobat

(FPC Exfactor-Grup SRL)

(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ)

**POLIMONTAJ****Proces - verbal**

Ediția

I

Data

Antreprenor **SC "POLIMONTAJ" SRL**

(denumirea)

Investitor **FPC Exfactor-Grup SRL**

(denumirea)

Obiect **Reabilitarea str. Tighina, or. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate

15 153,35 lei**Proces - verbal № 01 (3074-2-16-3)**de receptie a lucrarilor **Rețele electrice 0,23kV №39 (strazii Tighina- str.M.Kogalniceanu)**

executate

pe luna decembrie an.2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,0000	62,558 62,558	187,675 187,675
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,570	52,57	187,675
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	3,0000	50,993 50,993	152,979 152,979
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,910	52,57	152,979
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,300	0,00	0,000
3	TsI50C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 22 km	t	5,1000	75,020 0,000	382,602 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	1,739	220,00	382,602
Total Lucrari de terasamente						723,256
Inclusiv salariu						340,654
		Cheltuieli directe	lei			723,256
		Contributii asigurari sociale si medical	22,50 %			76,647
		Total	100,00 +			799,903
		Cheltuieli de regie	12,00 %			95,988
		Total	100,00 +			895,891
		Beneficiu de deviz	4,00 %			35,836
Total Lucrari de constructie						931,727
Inclusiv salariu						340,654
		2. Lucrari de montare				
4	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2,EPKT0015	buc	2,0000	2 066,430 160,339	4 132,861 320,677
	I	Muncitor	h-om	6,100	52,57	320,677
	m01	Концевая заделка EPKT0015 4x16	buc	2,000	1 890,00	3 774,629

1	2	3	4	5	6	7
	1010060	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,002	13 500,00	26,962
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,005	80,00	0,399
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,300	14,00	4,194
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,020	300,00	6,000
5	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,1200	1 187,039 962,031	142,445 115,444
	1	Muncitor	h-om	2,196	52,57	115,444
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,001	80,00	0,080
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,060	20,00	1,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,067	300,00	20,100
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,511	6,00	3,066
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156.96 (16) kN (t)	h-ut.	0,511	5,00	2,555
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,0400	811,867 651,867	32,475 26,075
	1	Muncitor	h-om	0,496	52,57	26,075
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,000	10,00	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000	10,00	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,000	80,00	0,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,020	20,00	0,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,016	300,00	4,706
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,120	6,00	0,706
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156.96 (16) kN (t)	h-ut.	0,120	5,00	0,588
7	28	Cablu BBГ 4x16	m	15,0000	120,830 0,000	1 812,450 0,000
	28-1	Cablu BBГ 4x16	m	15,000	120,83	1 812,450
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, BZUMTF-03-1	buc	1,0000	161,091 124,591	161,091 124,591
	1	Muncitor	h-om	2,370	52,57	124,591
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	33,00	3,300
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	24,00	2,400
	1019852	Vopsea	kg	0,020	33,00	0,660
	140502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,710	22,00	15,620
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,220	54,00	11,880
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,220	12,00	2,640
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А нулевая N шина на 8 клем, 8/2	buc	1,0000	95,887 82,009	95,887 82,009
	1	Muncitor	h-om	1,560	52,57	82,009
	002	Нулевая рабочая шина N на 8 клем 8/2	buc	1,000	9,05	9,050
	1019852	Vopsea	kg	0,036	33,00	1,188
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,780
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130	22,00	2,860
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А нулевая РЕ шина на 8 клем, 8/2	buc	1,0000	95,887 82,009	95,887 82,009
	1	Muncitor	h-om	1,560	52,57	82,009
	1019852	Vopsea	kg	0,036	33,00	1,188
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,780
	001	Нулевая шина РЕ на 8/2	buc	1,000	9,05	9,050
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent	h-ut.	0,130	22,00	2,860

1	2	3	4	5	6	7
		continuu)				
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, BA47-29/2P/C16	buc	1,0000	145,119 82,009	145,119 82,009
		Muncitor	h-om	1,560	52,57	82,009
		Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	6,00	7,320
		Papuci de cablu	buc	6,100	4,00	24,400
		Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,780
	a02	BA47-29/2P/C16	buc	1,000	30,61	30,610
12	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	20,874 17,874	20,874 17,874
		Muncitor	h-om	0,340	52,57	17,874
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,010	300,00	3,000
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, BA47-29/2P/C25	buc	1,0000	145,119 82,009	145,119 82,009
		Muncitor	h-om	1,560	52,57	82,009
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	6,00	7,320
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	4,00	24,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,780
	a01	Automat BA47-29/2P/C25	buc	1,000	30,61	30,610
Cheltuieli directe			lei			6 784,208
Contributii asigurari sociale si medical			22,50 %			209,857
Cheltuieli de transport			4,00 %			230,997
Total			100,00 -			7 225,061
Cheltuieli de regie			60,00 %			559,618
Total			100,00 -			7 784,680
Beneficiu de deviz			4,00 %			311,387
Total Lucrari de montare						8 096,067
Inclusiv salariu						932,697
3. Utilaj						
14		Dulap BZUMTF-03-1	buc	1,0000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
	u01	Dulap BZUMTF-03-1	buc	1,000	2 500,00	2 500,000
15		Contor 10-40A	buc	1,0000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000
	u02	Contor 10-40A	buc	1,000	1 100,00	1 100,000
Total Utilaj						3 600,000
Inclusiv salariu						0,000
Cheltuieli directe			lei			12 627,79
TVA			20,00 %			2 525,56

Total Proces Verbal:
Inclusiv salariu

15 153,35
1 273,35

Intocmit

(SC "POLIMONTAJ" SRL)

(должность, подпись)

Aprobat

(FPC Exfactor-Grup SRL)

(должность, подпись)



Proces - verbal

 Ediția 1
 Data

Antreprenor SC "POLIMONTAJ" SRL

(denumirea)

Investitor FPC Exfactor-Grup SRL

(denumirea)

Obiect Reabilitarea str. Tighina, or. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate

1 245 650,20 lei

Proces - verbal № 04 (3074-2-15-2m)

 de receptie a lucrarilor **Reconstructia rețelei electrice 0.4kV (Str.Tighina)** executate
 pe luna_decembrie an.2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare. lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
		1.1. Lucrari (K=1,15)				
3	08-03-524-9	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 400 A	buc	13.0000	621,41 386,31	8 078,29 5 022,04
		Muncitor	h-om	95,5305	52,57	5 022,04
	1611924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9100	33,00	30,03
	1611977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,4890	32,00	271,65
	1619103	Dibluri de distantare	100 buc	0,5200	10,00	5,20
	1619700	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,6890	10,00	6,89
	1619852	Vopsea	kg	1,0140	33,00	33,46
	2619408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,1560	14 000,00	2 184,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	158,6000	1,50	237,90
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	13,0000	5,00	65,00
	5429013	Vaselina tehnica	kg	0,7280	25,00	18,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,7160	65,00	111,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2840	150,00	42,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2242	22,00	4,93
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	3,7375	12,00	44,85
5	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,8800	400,82 400,82	352,72 352,72
		Muncitor	h-om	6,7096	52,57	352,72
9	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	1,2000	1 093,03 828,24	1 311,63 993,89
		Muncitor	h-om	18,9060	52,57	993,89
	1611641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0120	10 500,00	126,00
	1611755	Otel fisie calmat, marca "Cт3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0012	10 500,00	12,60
	1619852	Vopsea	kg	0,3000	33,00	9,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,7728	150,00	115,92

1	2	3	4	5	6	7
	039205 030408	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	4,4436	6,00	26,66
		Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	4,4436	6,00	26,66
10	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,8400	1 271,71 1 106,33	1 068,24 929,31
	1 5220077	Muncitor	h-om	17,6778	52,57	929,31
		Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,4200	20,00	8,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5410	150,00	81,14
	039205	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	4,1152	6,00	24,69
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	4,1152	6,00	24,69
11	08-02-147-11	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,2000	1 480,48 1 305,84	296,10 261,17
	1	Muncitor	h-om	4,9680	52,57	261,17
	5009031	Scoabe	10 buc	2,0400	2,50	5,10
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0500	20,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0989	150,00	14,84
	039205	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	1,1661	6,00	7,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	1,1661	6,00	7,00
12	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,3200	393,57 393,57	519,51 519,51
	1	Muncitor	h-om	9,8822	52,57	519,51
15	08-02-159-3	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	7,0000	159,00 159,00	1 112,99 1 112,99
	1	Muncitor	h-om	21,1715	52,57	1 112,99
16	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	15,0000	128,68 126,96	1 930,22 1 904,35
	1	Muncitor	h-om	36,2250	52,57	1 904,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1725	150,00	25,88
17	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000	419,47 417,75	838,95 835,50
	1	Muncitor	h-om	15,8930	52,57	835,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0230	150,00	3,45
18	08-02-167-3	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	1,0000	565,17 563,45	565,17 563,45
	1	Muncitor	h-om	10,7180	52,57	563,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0115	150,00	1,73
20	08-02-171-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	6,2000	1 465,83 501,18	9 088,13 3 107,29
	1	Muncitor	h-om	59,1077	52,57	3 107,29
	10 1614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,5022	10 500,00	5 273,10
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,8360	33,00	159,59
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,9982	150,00	149,73
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	18,1102	22,00	398,42
21	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisic, sectiune 160 mm2	100 m	1,9000	3 344,98 1 287,70	6 355,46 2 446,63
	1	Muncitor	h-om	46,5405	52,57	2 446,63
	1011927	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0076	10 500,00	79,80
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,4700	33,00	81,51

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,5800	7,50	116,84
	1019173-1	Otel fisie necalmat 20x10 mm	t	0,3082	10 500,00	3 235,92
	1019852	Vopsea	kg	4,3700	33,00	144,20
	5009031	Scoabe	10 buc	2,8500	2,50	7,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5462	150,00	81,93
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	7,3416	22,00	161,52
22	08-02-155-1	Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare	trecere	70,0000	28,41	1 988,99
					28,41	1 988,99
		Muncitor	h-om	37,8350	52,57	1 988,99
Total Lucrari (K=1,15)						33 506,40
Inclusiv salariu						20 037,83
1.2. Materiale						
26	3-111	Cutie de cablu cu 1 intrerupator si 2 grupe de siguranta	buc	3,0000	8 000,00	24 000,00
	d01				0,00	0,00
		Cutie de cablu cu 1 intrerupator si 2 grupe de siguranta	buc	3,0000	8 000,00	24 000,00
27	3-112	Cutie de cablu cu 1 intrerupator si 3 grupe de siguranta	buc	2,0000	11 000,00	22 000,00
	d02				0,00	0,00
		Cutie de cablu cu 1 intrerupator si 3 grupe de siguranta	buc	2,0000	11 000,00	22 000,00
28	3-113	Cutie de cablu cu 2 intrerupator si 2 grupe de siguranta	buc	4,0000	10 000,00	40 000,00
	d03				0,00	0,00
		Cutie de cablu cu 2 intrerupator si 2 grupe de siguranta	buc	4,0000	10 000,00	40 000,00
29	3-114	Cutie de cablu cu 2 intrerupator si 3 grupe de siguranta	buc	3,0000	11 000,00	33 000,00
	d04				0,00	0,00
		Cutie de cablu cu 2 intrerupator si 3 grupe de siguranta	buc	3,0000	11 000,00	33 000,00
30	3-115	Cutie de cablu cu 3 intrerupator si 2 grupe de siguranta	buc	1,0000	14 000,00	14 000,00
	d06				0,00	0,00
		Cutie de cablu cu 3 intrerupator si 2 grupe de siguranta	buc	1,0000	14 000,00	14 000,00
32		Cablu AПвзБ6Шп -I 4*95	m	281,1600	145,00	40 768,20
	c02				0,00	0,00
		Cablu AПвзБ6Шп -I 4*95	m	281,1600	145,00	40 768,20
33		Cablu AПвзБ6Шп -I 4*50	m	185,1600	95,00	17 590,20
	c03				0,00	0,00
		Cablu AПвзБ6Шп -I 4*50	m	185,1600	95,00	17 590,20
34		Cablu AПвзБ6Шп -I -I 4*35	m	250,0000	70,00	17 500,00
	c10				0,00	0,00
		Cablu AПвзБ6Шп -I 4*35	m	250,0000	70,00	17 500,00
36	125-1	Manson de cuplare 1 kV sec. 35-50mm2 SOME 81517	buc	2,0000	1 373,00	2 746,00
	m02				0,00	0,00
		Manson de cuplare 1 kV SOME 81517	buc	2,0000	1 373,00	2 746,00
37	125-5	Manson de cuplare 1 kV sec. 95- 120mm2 SOME 81524	buc	1,0000	1 823,20	1 823,20
	m03				0,00	0,00
		Manson de cuplare 1 kV SOME 81524	buc	1,0000	1 823,20	1 823,20
38	125-6	Manson terminal 1 kV ERKT 0047 sec. 95- 120mm2	buc	7,0000	1 225,00	8 575,00
	m04				0,00	0,00
		Manson terminal 1 kV ERKT 0047	buc	7,0000	1 225,00	8 575,00
39	125-8	Manson terminal 1 kV ERKT 0047 sec. 35 - 50mm2	buc	15,0000	1 423,00	21 345,00
	m05				0,00	0,00
		Manson terminal 1 kV ERKT 0047 sec. 35 - 150mm2	buc	15,0000	1 423,00	21 345,00
56		Caramida	buc	1 750,0000	3,40	5 950,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
57	1-07585887834	Caramida	buc	1 750,0000	3,40	5 950,00
		Nisip	m3	46,5000	240,00 0,00	11 160,00 0,00
	13201	Nisip	m3	46,5000	240,00	11 160,00
Total Materiale						260 457,60
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			293 964,00
Contributii asigurari sociale si medical			22,50 %			4 508,51
Cheltuieli de transport			4,00 %			10 907,30
Total			100,00 +			309 379,81
Cheltuieli de regie			76,00 %			15 228,75
Total			100,00 +			324 608,56
Beneficiu de deviz			2,82 %			9 153,96
Total Lucrari de montaj						333 762,52
Inclusiv salariu						20 037,83
2. Lucrari de constructii (K=1,15)						
59	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	250,0000	50,03 22,37	12 506,51 5 592,13
60	7-23011000200	Betonist	h-om	106,3750	52,57	5 592,13
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut.	106,3750	65,00	6 914,38
	DI 109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	20,6100	144,86 96,73	2 985,49 1 993,58
61	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебеночного покрытия механизированным способом)	m3	10,3200	28,90 8,65	298,25 89,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,9224	52,57	1 993,58
	2912340002500	Motocompresor	h/ut	18,3687	54,00	991,91
62	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1.5 m, teren tare	m3	83,1300	134,21 134,21	11 156,98 11 156,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	193,1110	52,57	10 151,85
	2952220001546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,2836	350,00	99,26
	2952220001544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut.	0,1638	450,00	73,71
63	RpEM27A	Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat (in sol neinghetat) (Копка шурфа)	buc	2,0000	392,96 392,96	785,92 785,92
	2132010011540	Electromontor	h-om	14,9500	52,57	785,92
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3600	776,24 0,00	279,45 0,00
	2952220001540	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	0,9315	300,00	279,45
65	Ts150C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 22 km	t	88,3700	86,27 0,00	7 623,95 0,00
	2410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	34,6543	220,00	7 623,95
66	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,2400	162 340,58 8 040,58	38 961,74 1 929,74
70	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta	m3	55,5000	80,41	4 462,52

1	2	3	4	5	6	7
		tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m . teren mijlociu			80,41	4 462,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	77,2282	52,57	4 059,89
	7127010011500	Electrician	h-om	7,6590	52,57	402,63
71	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	18,0000	380,29 59,85	6 845,16 1 077,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,4930	52,57	1 077,32
	1-14211023000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	20,7000	240,00	4 968,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h/ut	4,3470	54,00	234,74
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	8,6940	65,00	565,11
72	DB1611	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (h=12 cm partea corosabila K=3)	m2	72,5000	380,04 9,07	27 552,66 657,45
	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,5062	52,57	657,45
	126541	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	20,4450	1 250,00	25 556,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut.	1,3257	280,00	371,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	1,3257	280,00	371,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	1,3257	450,00	596,57
73	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) (h=6cm trotuar K=2)	m2	198,9000	207,22 6,05	41 216,39 1 202,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	22,8735	52,57	1 202,46
	11110009100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	28,2438	1 350,00	38 129,13
	2710603420279	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,1824	11,50	36,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut.	1,8299	280,00	512,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	1,8299	280,00	512,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	1,8299	450,00	823,46
74	CL01B	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind intre 1-3 t inclusiv (k=1.15*1.2, k7*k4 ordinul 117 din 03.09.07)	t	2,9300	67 012,77 1 015,65	196 347,42 2 975,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	45,2861	52,57	2 380,69
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,6608	52,57	297,59
	72120300022700	Sudor	h-om	2,8304	52,57	148,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8304	52,57	148,79
	p02	Pilon din metal CФ-300-8.5	buc	10,0000	19 230,00	192 300,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,1975	33,00	72,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2930	19,50	5,71
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4395	9,50	4,18
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	8,7900	18,00	158,22
	3416520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,2239	300,00	667,17
	3110560003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut.	3,0326	54,00	163,76
75	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	1 190,0000	116,16 12,09	138 230,40 14 387,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	260,0150	52,57	13 667,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,6850	52,57	719,35
	p01	Piesa inglobata p/u pilon 3 Ф-20/8/Д360	buc	11,0000	12 365,00	123 664,78
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,9500	33,00	178,52
77	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (k=1.15*1.2, k7*k4 la Ordin 117 din 03.09.2007 p.4)	m3	17,0500	1 285,88 279,30	21 924,20 4 762,14
	7123010010200	Betonist	h-om	81,1750	52,57	4 267,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,4116	52,57	494,77
	26631021200	Beton	m3	17,7384	950,00	16 851,48

1	2	3	4	5	6	7
	2452270003100	Vibrator de adancime	h-ut	14,1174	22,00	310,58
78	CC01DI	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура , диаметром стержней более 8мм)	kg	535,4500	15,74 3,81	8 428,63 2 039,37
	71230200111140	Fierar beton	h-om	36,3303	52,57	1 909,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4631	52,57	129,49
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	548,8362	11,50	6 311,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,3545	14,50	77,64
79	CC01DI	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура , диаметром стержней более 8мм)	kg	1 954,5000	15,74 3,81	30 766,17 7 444,10
	71230200111140	Fierar beton	h-om	132,6128	52,57	6 971,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,9907	52,57	472,64
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	2 003,3625	11,50	23 038,67
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,5450	14,50	283,40
81	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (p/u cutie de cablu)	kg	447,4000	31,01 12,70	13 871,93 5 680,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	97,7569	52,57	5 139,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1451	52,57	270,48
	7212030022700	Sudor	h-om	5,1451	52,57	270,48
	2734113802207	Sirma neagra moale d - 2 mm	kg	4,4740	14,50	64,87
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	447,4000	18,00	8 053,20
	2873115801200	Electrozi pentru sudura	kg	2,2370	33,00	73,82
Cheltuieli directe			lei			564 243,75
Contributii asigurari sociale si medical			22,50 %			14 903,09
Cheltuieli de transport			4,00 %			19 074,42
Total			100,00 +			598 221,27
Cheltuieli de regie			14,50 %			86 742,08
Total			100,00 +			684 963,35
Beneficiu de deviz			2,82 %			19 315,97
Total Lucrari de constructii (K=1,15)						704 279,32
Inclusiv salariu						66 235,95
Cheltuieli directe			lei			1 038 041,83
TVA			20,00 %			207 608,37

Total Proces Verbal:

1 245 650,20

Inclusiv salariu

86 273,77

Intocmit

(SC "POLIMONTAJ" SRL)

(должность, подпись)

Aprobat

(FPC Exfactor-Grup SRL)

(должность, подпись)

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

Data eliberării / data livrării
Дата выдачи / дата поставки

23.12.2020 / 23.12.2020

6. Foia de parcurs seria: _____ Путевой лист серия _____	număr _____ номер _____	data _____ дата _____
9. Transportator Перевозчик	c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
100560005318		0208057

1. Furnizor: Поставщик	"Polimontaj" S.R.L., adr. mun. Chișinău, str. Grenoble, 128/1, ap. 71, cld. MD27MO2224ASV22906757100, BC MOBILASBANCA- OTP Group S.A., Filiala "Renașterii", cld. MOBBMD22,	
2. Cumpărător/beneficiar Покупатель/получатель	FPC "Exiator Grup" SRL, adr. mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 74, cld. MD38VY22240001100334MDL, B.C. VICTORIABANK S.A. fil. nr. 11 Chisinau, tel.(022) 523-753	

3. Delegație Доверенность	data дата	delegatul делегированный
5. Punct încărcare Пункт загрузки	m. Chișinău	

5. Punct încărcare Пункт загрузки		m. Chișinău		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		m. Chișinău, str. 31 August 1989		7. Redirițări Переадресовки				
10.1		10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/ activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului		Unitatea de măsură	Caritatea mărfurilor/activelor	Preț unitar, fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totală a TVA, lei	Valoarea marfurilor/activelor	Altă informație	Tip ambalaj	Număr locuri	Masa brută,
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		Единица измерения	т, vol. serviciilor	Цена единицы без НДС, леов	Общая сумма без НДС, леов	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, леов	Стоимость товаров/активов,	Другая информация	Тип упаковки	Колличество	Масса брутто
Retele 0.600 - 10 k V (PV Nr. 3074-2-14-3)		serv		213 902,52	213 902,52	20%	42 780,50	256 683,02				
Reconstrucția obiectului de semafoare Nr. 39 (str. Tighina-str M. Kogalniceanu)(PV Nr. 3074-2-16-1)		serv.		577 708,73	577 708,73	20%	115 541,75	693 250,48				
Reconstrucția obiectului de semafoare Nr. 39 (Lucrari de constructie)(PV Nr. 3074-2-16-2)		serv.		303 978,60	303 978,60	20%	60 795,72	364 774,32				
Reconstrucția obiectului de semafoare Nr. 39 0.23 (PV Nr. 3074-2-16-3)		serv.		12 627,79	12 627,79	20%	2 525,56	15 153,35				
Reconstrucția rețelei electrice 0.4kV (str. Tighina) (PV Nr. 3074-2-15-2m)		serv		1 038 041,83	1 038 041,83	20%	207 608,37	1 245 650,20				
Obiect: Reabilitarea utilitatilor(pachet if), str. 31 August 1989, or Chișinău												
11. TOTAL (pe pagină) / Bcero (no стране)					2 146 259,48	x	429 251,90	2 575 511,37	x	x	x	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Bcero (no налоговой накладной)					2 146 259,48	x	429 251,90	2 575 511,37	x	x	x	

13. Permis eliberarea: Отпуск разрешит:	Director, Luchianuc Serghei
--	-----------------------------

14. Predat mărfurile/activelor (serviciile): Сдан товары/активы/услуги	Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись
---	--

15. Primit mărfurile/activelor intermediarului (transportatorului): Принят товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись
--	--

16. Predat mărfurile/activelor intermediarului (transportatorului): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись
--	--

17. Primit mărfurile/activelor (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului: Принят товары/активы/услуги покупатель/получатель	Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись
---	--

L.S. М.П.	L.S. М.П.
--------------	--------------

**Proces - verbal**
 Ediția 1
 Data

 Antreprenor Polimontaj SRL
 (denumirea)

 Investitor LAGMAR Impex SRL
 (denumirea)

 Obiect **Complex locativ mun.Chisinau, or.Durlesti, str.
L.Deleanu, nr.3**


 Valoarea lucrarilor executate
 204 353,58 lei
Proces - verbal № LGMDE-1828-03/02
 de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc B** executate
 pe luna _____

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Panouri				
		2.1.5. IUO-1:-IUO-8 (4 Contoare) (BZUM pe Etaj)				
18	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm. pina la 900x600x500 (BZUM -TF-03-4)	buc	14.000	103,96 53,32	1 455,46 746,55
19	08-01-058-1	Interrupitor de sarcina electrica .BH-32/2P/40A	buc	56.000	195,05 158,85	10 922,80 8 895,60
20	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(Interrupator automat BA47-29,1P-C40A	buc	56.000	74,70 52,20	4 183,20 2 923,20
Total IUO-1:-IUO-8 (4 Contoare) (BZUM pe Etaj)						16 561,46
Inclusiv salariu						12 565,35
		2.1.6. IUO-6:-IUO-8(pe etaje) (3 Contoare) (BZUM pe etaj)				
21	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm. pina la 900x600x500 (BZUM -TF-03-3)	buc	4.000	103,96 53,32	415,85 213,30
22	08-01-058-1	Interrupitor de sarcina electrica .BH-32/2P/40A	buc	12.000	195,05 158,85	2 340,60 1 906,20
23	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(Interrupator automat BA47-29,1P-C40A	buc	12.000	77,04 52,20	924,48 626,40
Total IUO-6:-IUO-8(pe etaje) (3 Contoare) (BZUM pe etaj)						3 680,93
Inclusiv salariu						2 745,90
		2.1.7. IUO-9(pe etaje) (2 contoare) (BZUM pe Etaj)				
24	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm. pina la 900x600x500 (BZUM -TF-03-5)	buc	2.000	103,96 53,32	207,92 106,65

1	2	3	4	5	6	7
25	08-01-058-1	Intreruptor de sarcina electrica ,B11-32/2P/40A	buc	4.000	195,05 158,85	780,20 635,40
26	08-03-026-5	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(Intreupator automat BA47-29/1P/C40A	buc	4.000	77,04 52,20	308,16 208,80
Total III(-9(pe etaje) (2 contoare) (BZUM pe Etaj)						1 296,28
Inclusiv salariu						950,85
30	08-03-03-1	2.1.9. Panou de distributie apartamente IIIK-1-;-IIIK-72 Dulap (pupitrin) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350(Dulap de distributie IIPB-18-136YX1 (265*440*120))	buc	72.000	211,56 53,32	15 231,9 6 3 839,40
Total Panou de distributie apartamente IIIK-1-;-IIIK-72						15 231,96
Inclusiv salariu						3 839,40
Total Panouri						36 770,63
Inclusiv salariu						20 101,50
53	08-02-412-2	2.3. Cablu,conductori Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2(Cablu VVG-0,66kB 5*4 mm2(eurpu))	100 m	0,450	3 605,64 151,64	1 622,54 68,24
54	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2(Cablu VVG-0,66kB 4*25mm2(eurpu))	100 m	0,100	12 752,00 252,00	1 275,20 25,20
55	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2(Fir electric PV1 4 mm2)	100 m	3,000	631,65 151,65	1 894,95 454,95
56	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 Cablu AIB 50mm2	100 m	9,500	1 232,00 252,00	11 704,0 0 2 394,00
Total Cablu,conductori						16 496,69
Inclusiv salariu						2 942,39
61	08-02-410-5	2.5. Tub tehnic de protectie Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(Teava PE D= 50mm)	100 m	2,000	1 642,40 290,40	3 284,80 580,80
Total Tub tehnic de protectie						3 284,80
Inclusiv salariu						580,80
62	Rp1C07C	2.6. Cutie,doze Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale (doze)	buc	1 440.000	8,89 7,84	12 798,00 11 286,00
63	Rp1C07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in	buc	162.000	18,46	2 991,33

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m. scoli, spitale, polieliniei, dispensare, cazarme, camine, industriale (Cutie de distributie)			5,22	846,45
Total Cutie,doze						15 789,33
Inclusiv salariu						12 132,45
Total			lei			72 341,45
Contributii asigurari sociale si medicale			22,5 %			8 045,36
Cheltuieli de transport			4 %			1 423,80
Total						81 810,61
Cheltuieli de regie			76 %			27 175,43
Total						108 986,04
Beneficiu de deviz			6 %			6 539,17
Total Lucrari de montare						115 525,21
Inclusiv salariu						35 757,14
3. Utilaj						
3.3. Dulap de evidente III D-1:-III D-5 III D-1:-III D-8 (pe etaje)						
71	Pretul firmei	Dulap de evidente BZUM-TF-03-4	buc	14.000	2 800,00	39 200,00
					0,00	0,00
Total Dulap de evidente III D-1:-III D-5 III D-1:-III D-8 (pe etaje)						39 200,00
Inclusiv salariu						0,00
3.4. Dulap de evidente III D-6:-III D-8 (pe etaje)						
72	Pretul firmei	Dulap de evidente BZUM-TF-03-3	buc	4.000	2 520,00	10 080,00
					0,00	0,00
Total Dulap de evidente III D-6:-III D-8 (pe etaje)						10 080,00
Inclusiv salariu						0,00
3.5. Dulap de evidente III D-9 (pe etaje)						
73	Pretul firmei	Dulap de evidente BZUM-TF-03-2	buc	2.000	2 420,00	4 840,00
					0,00	0,00
Total Dulap de evidente III D-9 (pe etaje)						4 840,00
Inclusiv salariu						0,00
Total			lei			54 120,00
TVA			20 %			649,44
Total Utilaj						54 769,44
Inclusiv salariu						0,00
Total			lei			170 294,65
TVA			20 %			34 058,93
Total Proiect Verbal						204 353,58
Inclusiv salariu						35 757,14

Total Proiect Verbal
Inclusiv salariu



[Signature]
(Polimontaj SRL)

CIB/2007/00111/001111

(LAGMAR Impex SRL)

CIB/2007/00111/001111



Proces - verbal

Ediția 1

Data


Antreprenor Polimontaj SRL
(denumirea)Investitor LAGMAR Impex SRL
(denumirea)Obiect **Complex locativ mun.Chisinau, or.Durlesti, str.
L.Deleanu, nr.3**Valoarea lucrarilor executate
235 951.96 lei**Proces - verbal № LGMDE-1828-04/02**de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc C** executate
pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Panouri				
		2.1.5. III(1-1;-III(1-8_III(1-10;-III(1-17 (4 Contoare) (BZUM pe Etaj)				
18	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (BZUM -TF-03-4)	buc	17.000	109.89 59.25	1 868.06 1 007.25
19	08-01-058-1	Interrupator de sarcina electrica ,BII-32/2P/40A	buc	68.000	212.70 176.50	14 463.6 0 12 002.0 0
20	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(Interrupator automat BA47-29/1P/C40A	buc	68.000	80.50 58.00	5 474.00 3 944.00
Total III(1-1;-III(1-8_III(1-10;-III(1-17 (4 Contoare) (BZUM pe Etaj)						21 805.66
Inclusiv salariu						16 953.25
21	08-03-573-5	2.1.6. III(1-18(pe etaje) (5 contoare) (BZUM pe Etaj) Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (BZUM -TF-03-5)	buc	1.000	109.88 59.25	109.88 59.25
22	08-01-058-1	Interrupator de sarcina electrica ,BII-32/2P/40A	buc	5.000	212.70 176.50	1 063.50 882.50
23	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(Interrupator automat BA47-29/1P/C40A	buc	5.000	80.50 58.00	402.50 290.00
Total III(1-18(pe etaje) (5 contoare) (BZUM pe Etaj)						1 575.88
Inclusiv salariu						1 231.75
		2.1.7. III(1-9(pe etaje) (2 contoare) (BZUM pe Etaj)				

1	2	3	4	5	6	7
		Includere				
24	08-03-573-1	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (BZUM-11-03-5)	buc	2.000	109,88 59,25	219,77 118,50
25	08-03-525-1	Interrupitor de sarcina electrica .B11-32/2P/40A	buc	3.000	212,70 176,50	638,10 529,50
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100A	buc	3.000	80,50 58,00	241,50 174,00
		Total HFD-9(pe etaje) (2 contoare) (BZUM pe Etaj)				1 099,37
		Includere				
		Inclusiv salariu				822,00
		2.1.7. Panou de distributie apartamente				
		IIIK-1:-IIIK-74				
24	08-03-573-1	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(Dulap de distributie III Pb-18-136YXJ) (265*440*120))	buc	74.000	217,48 59,25	16 093,5 2 4 384,50
24	08-03-573-1	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(Dulap de distributie III Pb-18-136YXJ) (265*440*120))	buc	2.000	217,48 59,25	434,96 118,50
		Includere				
		Total Panou de distributie apartamente				16 528,48
		IIIK-1:-IIIK-74				
		Inclusiv salariu				4 503,00
		Total Panouri				41 009,39
		Inclusiv salariu				23 510,00
		2.3. Cablu.conductori				
47	08-02-112-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2(Cablu VVG-0.66kV 5*4 mm2(curpu))	100 m	0.400	3 595,55 141,55	1 438,22 56,62
48	08-02-112-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2(Cablu VVG-0.66kV 4*25mm2(curpu))	100 m	0.100	12 735,20 235,20	1 273,52 23,52
49	08-02-112-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2(Fir electric PV1 4 mm2)	100 m	3.300	621,54 141,54	2 051,08 467,08
50	08-02-112-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2(Fir electric PV1 10 mm2)	100 m	5.300	1 525,54 141,54	8 085,36 750,16
51	08-02-112-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 Cablu AHB 50mm2	100 m	9.500	1 215,20 235,20	11 544,4 0 2 234,40
		Total Cablu.conductori				24 392,58
		Inclusiv salariu				3 531,78
		2.5. Tub tehnic de protectie				

1	2	3	4	5	6	7
56	08-02-110-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(Teava PE D= 50mm)	100 m	2.000	1 654,50 302,50	3 309,00 605,00
Total Tub tehnice de protectie						3 309,00
Inclusiv salariu						605,00
2.6. Cutie,doze						
57	Rpt-CU7C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, polielinici, dispensare, cazarme, camine, industriale (doze)	buc	1 440,000	8,48 7,42	12 204,0 0 10 692,0 0
58	Rpt-CU7C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, polielinici, dispensare, cazarme, camine, industriale (Cutie de distributie)	buc	144,000	49,24 36,00	7 090,56 5 184,00
Total Cutie,doze						19 294,56
Inclusiv salariu						15 876,00
Total			lei			88 005,53
Contributii asigurari sociale si medicale			22,5 %			9 792,63
Cheltuieli de transport			4 %			1 739,58
Total						99 537,74
Cheltuieli de regie			76 %			33 077,31
Total						132 615,05
Beneficiu de deviz			6 %			7 956,90
Total Lucrari de montare						140 571,95
Inclusiv salariu						43 522,78
3. Utilaj						
3.3. Dulap de evidente HU-1-HU-8 HU-10-HU-18 (pe etaje)						
66	Pretul firmei	Dulap de evidente BZUM-TF-03-4	buc	17,000	2 800,00 0,00	47 600,0 0 0,00
Total Dulap de evidente HU-1-HU-8 HU-10-HU-18 (pe etaje)						47 600,00
Inclusiv salariu						0,00
3.4. Dulap de evidente HU-9 ;HU-10(pe etaje)						
67	Pretul firmei	Dulap de evidente BZUM-TF-03-5	buc	1,000	2 950,00 0,00	2 950,00 0,00
Total Dulap de evidente HU-9 ;HU-10(pe etaje)						2 950,00
Inclusiv salariu						0,00
3.5. Dulap de evidente HU-10 (pe etaje)						
68	Pretul firmei	Dulap de evidente BZUM-TF-03-2	buc	2,000	2 420,00 0,00	4 840,00 0,00
Total Dulap de evidente HU-10 (pe etaje)						4 840,00
Inclusiv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Total		lei			55 390.00
	Cheltuieli de aprovizionare si depozitare		1.2 %			664.68
	Total Utilaj					56 054.68
	Inclusiv salariu					0,00
	Total		lei			196 626.63
	TVA		20 %			39 325.33
	Total Proces Verbal:					235 951,96
	Inclusiv salariu					43 522,78



[Signature]
 (Polimontaj SRL)

(LUCIDROCTIC, INC. (RUC))

[Signature]
 (LAGMAR Impex SRL)

(LUCIDROCTIC, INC. (RUC))

**Proces - verbal**


Ediția 1

Data

Antreprenor Polimontaj SRL
(denumirea)Investitor LAGMAR Impex SRL
(denumirea)Obiect **Complex locativ mun.Chisinau, or.Durlesti, str.
L.Deleanu, nr.3**Valoarea lucrarilor executate
76 158,82 lei**Proces - verbal № LGMDE-1828-08/pd**
de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc A** executate
pe luna _____

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
		2.1.7. Panou de distributie apartamente				
		IIIK-1-:IIIK-63				
23	08-03-573-1	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350(Dulap de distributie HHPB-18-136VXJ1 (265*440*120))	buc	63,000	276,73 118,50	17 433,9 9 7 465,50
		Total Panou de distributie apartamente IIIK-1-:IIIK-63				17 433,99
		Inclusiv salariu				7 465,50
		2.3. Cablu,conductori				
47	08-02-112-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2(Cablu VVG-0,66kV 5*6 mm2(tecru))	100 m	0,600	4 707,65 154,58	2 824,59 90,93
48	08-02-112-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 Cablu AHB 50mm2	100 m	4,000	1 232,00 252,00	4 928,00 1 008,00
		Total Cablu,conductori				7 752,59
		Inclusiv salariu				1 008,99
		2.5. Tub tehnic de protectie				
53	08-02-110-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(Teava PE D= 32mm)	100 m	0,550	940,40 290,40	517,22 159,72
54	08-02-110-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(Teava PE D=50mm)	100 m	0,900	1 642,40 290,40	1 478,16 261,36
		Total Tub tehnic de protectie				1 995,38
		Inclusiv salariu				421,08
		2.6. Cutie,doze				

1	2	3	4	5	6	7
55	Rpt 070	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale (doze)	buc	1 133.000	8,89 7,84	10 069,5 4 8 879,80
56	Rpt 070	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale (Cutie de distributie)	buc	176.000	18,46 5,22	3 249,84 919,60
Total Cutie,doze						13 319,38
Inclusiv salariu						9 799,49
Total			lei			40 501,34
Contributii asigurari sociale si medicale			22,5 %			4 226,64
Cheltuieli de transport			4 %			868,65
Total						45 596,63
Cheltuieli de regie			76 %			14 276,65
Total						59 873,28
Beneficiu de deviz			6 %			3 592,40
Total Lucrari de montare						63 465,68
Inclusiv salariu						18 785,06
Total			lei			63 465,68
IVA			20 %			12 693,14
Total Proces Verbal:						76 158,82
Inclusiv salariu						18 785,06



(Polimontaj SRL)

SE DISTRIBUIE DOU BUCURI

[Signature]

(LAGMAR Impex SRL)

SE DISTRIBUIE DOU BUCURI

[Signature]

**Proces - verbal**
 Ediția 1
 Data

 Antreprenor Polimontaj SRL
 (denumirea)

 Investitor LAGMAR Impex SRL
 (denumirea)

 Obiect **Complex locativ mun.Chisinau, or.Durlesti,
str.L.Deleanu,nr.3**

 Valoarea lucrarilor executate
71 065,39 lei
Proces - verbal № LGMDF-1828-10/02

 de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc D** executate
 pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCT05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	47.700	1,69 1,69	80,49 80,49
2	RpCT06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	188,100	9,38 5,62	1 763,44 1 058,06
		Total	lei			1 843,93
		Contributii asigurari sociale si medicale	22,5 %			256,17
		Total				2 100,10
		Cheltuieli de regie	14,5 %			304,51
		Total				2 404,61
		Beneficiu de deviz	6 %			144,28
		Total Lucrari de constructii				2 548,90
		Inclusiv salariu				1 138,55
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Panouri				
		2.1.6. Panou de distributie apartamente IIIK-1;-IIIK-44				
20	08403-573-1	Dulap (pupiru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(Dulap de distributie IIPB-18-136YX;1 (265*440*120))	buc	44.000	211,56 53,32	9 308,42 2 346,30
		Total Panou de distributie apartamente IIIK-1;-IIIK-44				9 308,42
		Inclusiv salariu				2 346,30
		Total Panouri				9 308,42

			4	5	6	7
Inclusiv salariu			2 346,36			
2.3. Cablu,conductori						
37	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir, sectiune 1.5 mm2 PV 1 1.5	100 m	4,720	344.71 126.22	1 627.01 595.78
38	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat	100 m	9,440	270.01 51.53	2 548.85 486.40
39	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune 2.5 mm2	100 m	2,820	454.86 126.22	1 282.71 355.95
40	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune 2.5 mm2	100 m	5,640	380.16 51.52	2 144.13 290.60
44	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2(Cablu VVG-0.66kB 4*25mm2(curpu))	100 m	0,100	12 752.00 252.00	1 275.20 25.20
45	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2(Cablu VVG-0.66kB 5*6 mm2(curpu))	100 m	0,600	4 707.65 151.65	2 824.59 90.99
46	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2(Fir electric PV1 4 mm2)	100 m	0,160	631.62 151.62	101.06 24.26
47	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 Cablu AHB 50mm2	100 m	3,200	1 232.00 252.00	3 942.40 806.40
Total Cablu,conductori						15 745,95
Inclusiv salariu			2 675,58			
2.5. Tub tehnic de protectie						
50	08-02-410-	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d16	100 m	6,640	397.38 143.38	2 638.57 952.01
51	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d20	100 m	1,020	451.37 143.37	460.40 146.24
52	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(Teava PE D= 32mm)	100 m	0,550	940.40 290.40	517.22 159.72
53	08-02-410-	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(Teava PE D= 50mm)	100 m	0,750	1 642.40 290.40	1 231.80 217.80
Total Tub tehnic de protectie						4 847,99
Inclusiv salariu			1 475,77			
2.6. Cutie,doze						
54	Rpl CPTC	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarm, camine, industriale (doze)	buc	802,000	8.89 7.84	7 127.78 6 285.68

1	2	3	4	5	6	7
55	RpFC67C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale (Cutie de distributie)	buc	119,000	18.47 5.23	2 197.34 621.78
Total Cutie,doze						9 325.12
Inclusiv salariu						6 907.46
Total			lei			39 227.48
Contributii asigurari sociale si medicale			22.5 %			3 016.15
Cheltuieli de transport			4 %			1 032.89
Total						43 276.52
Cheltuieli de regie			76 %			10 187.88
Total						53 464.40
Beneficiu de deviz			6 %			3 207.87
Total Lucrari de montare						56 672.27
Inclusiv salariu						13 405.11
Total			lei			59 221.16
TVA			20 %			11 841.23
Total Proces Verbal:						71 065.39
Inclusiv salariu						14 543.66



[Signature]

(Polimontaj SRL)

(CRODROSTIE, BODROSTIE)

[Signature]

(LAGMAR Impex SRL)

(CRODROSTIE, BODROSTIE)



Proces - verbal

 Ediția: 1
 Data:
Antreprenor Polimontaj SRL
(denumirea)Investitor "Maol Investment" SRL
(denumirea)Obiect **Ansamblu rezidential cu obiective de menire
social-culturala si parcare auto subterane din str.
Bogdan Voievod 1**Valoarea lucrarilor executate
315 841,16 lei**Proces - verbal № ERDBV-2008-09/01**de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc 3 Etaj 2,3,4,5,6,7,8 (Etapa I)** executate
pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU-05-VI	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	665,000	1,69 1,69	1 122,19 1 122,19
2	RpCU-06-VI	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1 804,000	7,88 5,62	14 206,5 0 10 147,5 0
		Total	lei			15 328,69
		Contributii asigurari sociale si medicale	22,5 %			2 535,68
		Total				17 864,37
		Cheltuieli de regie	14,5 %			2 590,33
		Total				20 454,70
		Beneficiu de deviz	6 %			1 227,28
		Total Lucrari de constructii				21 681,98
		Inclusiv salariu				11 269,69
		2. Lucrari de montare				
		2.2. Cabluri si conductori				
57	08-02-112-1	Introducerea conductorilor in tevi, PV1 *1,5mm2	100 m	138,330	265,36 78,48	36 707,5 9 10 855,4 8
58	08-02-112-1	Introducerea conductorilor in tevi, PV1 *2,5mm2	100 m	172,620	389,29 79,82	67 198,9 5 13 728,8 2
60	08-02-112-3	Introducerea conductorilor in tevi VVG 3x10mm2	100 m	6,450	3 761,23	24 259,9

1	2	3	4	5	6	7
					194,30	4 1 253,22
62	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Cablu BBГПнг 3x2,5	100 m	7,000	1 251,84 131,84	8 762,85 922,85
Total Cabluri si conductori						136 929,33
Inclusiv salariu						26 810,37
2.3. Tub tehnic de protectie, jgheab						
70	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d16	100 m	93,290	384,35 149,35	35 855,8 6 13 932,7 1
71	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d20	100 m	3,670	449,35 149,35	1 649,11 548,11
72	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(Teava PE D=32mm)	100 m	5,810	952,50 302,50	5 534,03 1 757,53
Total Tub tehnic de protectie, jgheab						43 039,00
Inclusiv salariu						16 238,35
Total			lei			179 968,33
Contributii asigurari sociale si medicale			22,5 %			9 685,96
Cheltuieli de transport			4 %			5 476,78
Total						195 131,07
Cheltuieli de regie			76 %			32 717,03
Total						227 848,10
Beneficiu de deviz			6 %			13 670,89
Total Lucrari de montare						241 518,99
Inclusiv salariu						43 048,72
Total			lei			263 200,97
TVA			20 %			52 640,19

Total Proces Verbal:

315 841,16

Inclusiv salariu

54 318,41

Intocmit

(Polimontaj SRL)

(должность, подпись)

Aprobat

("Maol Investment" SRL)

(должность, подпись)

ERPOLIMONTAJ**Proces - verbal**

Ediția

1

Data

Antreprenor Polimontaj SRL
(denumirea)Investitor "Maol Investment" SRL
(denumirea)Obiect **Ansamblu rezidential cu obiective de menire
social-culturala si parcare auto subterane din str.
Bogdan Voievod I**Valoarea lucrarilor executate
408 779,12 lei**Proces - verbal № ERDBV-2008-10/01**de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc 4 Etaj 2,3,4,5,6,7,8,9,10 (Etapă I)**
executate
pe luna _____

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpC U05-A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	855.000	1,69 1,69	1 442,81 1 442,81
2	RpC U06-A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2 320.000	7,88 5,62	18 270,00 13 050,00
		Total	lei			19 712,81
		Contributii asigurari sociale si medicale	22,5 %			3 260,88
		Total				22 973,69
		Cheltuieli de regie	14,5 %			3 331,19
		Total				26 304,88
		Beneficiu de deviz	6 %			1 578,29
		Total Lucrari de constructii				27 883,17
		Inclusiv salariu				14 492,81
		2. Lucrari de montare				
		2.2. Cabluri si conductori				
57	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi, PVI *1.5mm2	100 m	179.460	265,36 78,48	47 621,95 14 083,17
58	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi, PVI *2.5mm2	100 m	223.920	389,29 79,82	87 169,44 17 873,67
60	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi VVG 3x10mm2	100 m	8.300	3 761,23 194,30	31 218,22 1 612,67
62	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	9.000	1 251,84 131,84	11 266,52 1 186,52

1	2	3	4	5	6	7
		multiplu în împletire comună, secțiune sumară până la 2,5 mm ² Cablu BBI Unr 3x2,5				
		Total Cabluri și conductori				177 276,13
		Inclusiv salariu				34 756,03
		2.3. Tub tehnic de protecție, jgheab				
70	08.02.410	Teava din polietilenă, pe suportul pardoselii, diametru până la 25 mm Tub PE d16	100 m	121.000	384,35	46 506,16
71	08.02.410	Teava din polietilenă, pe suportul pardoselii, diametru până la 25 mm Tub PE d20	100 m	4.720	149,35	2 120,92
72	08.02.410	Teava din polietilenă, pe suportul pardoselii, diametru până la 50 mm (Teava PE D= 32mm)	100 m	7.470	952,50	7 115,18
		Total Tub tehnic de protecție, jgheab				55 742,26
		Inclusiv salariu				21 035,76
		Total	lei			233 018,39
		Contribuții asigurări sociale și medicale	22,5 %			12 553,15
		Cheltuieli de transport	4 %			7 089,06
		Total				252 660,60
		Cheltuieli de regie	76 %			42 401,76
		Total				295 062,36
		Beneficiu de deviz	6 %			17 703,74
		Total Lucrări de montare				312 766,10
		Inclusiv salariu				55 791,79
		Total	lei			340 649,27
		TVA	20 %			68 129,85
		Total Proces Verbal:				408 779,12
		Inclusiv salariu				70 284,60

Intocmit

(Polimontaj SRL)

[Scrieți numele și semnatura]

Aprobat

("Maol Investment" SRL)

[Scrieți numele și semnatura]

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ 3535/МЛРДFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Data eliberării / data livrării

Дата выписки / дата поставки

23.12.2020 / 23.12.2020

B. Foarte de parcurs serie:		data	
Путевой лист	серия	дата	
9. Transportator		c.f./nr. TVA	
Перевозчик		Ф.К./ код НДС	
1. Furnizor:		c.f./nr. TVA	
Поставщик		Ф.К./ код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar		c.f./nr. TVA	
Покупатель/получатель		Ф.К./ код НДС	
3. Delegație		c.f./nr. TVA	
Доверенность		Ф.К./ код НДС	
6. Punct de încărcare		c.f./nr. TVA	
Пункт погрузки		Ф.К./ код НДС	

4. Documente anexate										7. Redirițări			
Прилагаемые документы										Переадресовки			
6. Punct de descărcare										10. Redirițări			
Пункт разгрузки										10. Переадресовки			
m. Chișinău, str. 31 August 1989										10. m. Chișinău, str. 31 August 1989			
delegatului										10. delegatului			
делегированный										10. делегированный			
m. Chișinău										10. m. Chișinău			
10.1										10.1			
Denumirea mărfurilor/ activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor										10.1			
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива										10.1			
10.2										10.2			
Unitatea de măsură										10.2			
Единица измерения										10.2			
10.3										10.3			
Cantitatea										10.3			
mărfurilor/activelor										10.3			
г, vol. serviciilor										10.3			
Кол - во										10.3			
10.4										10.4			
Preț unitar,										10.4			
fără TVA, lei										10.4			
Цена единицы										10.4			
без НДС, леи										10.4			
52 053.73										52 053.73			
26 605.75										26 605.75			
25 910.92										25 910.92			
25 922.54										25 922.54			
6 816.63										6 816.63			
137 309.58										137 309.58			
137 309.58										137 309.58			

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)		10. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	
12. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		10. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	
13. Permis eliberare:		10. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	
Отпуск разрешен		10. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	
Director: Luchianus Serghei		10. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	
14. Predat mărfurile/activelor (serviciile):		10. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	
Сдан товаров/активов (услуги)		10. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	
L.S.		10. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	
М.П.		10. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	
15. Primit mărfurile/activelor intermediarului (transportatorului):		10. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	
Принят товаров/активов посредником (перевозчиком)		10. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	
16. Predat mărfurile/activelor intermediarului (transportatorului):		10. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	
Сдан товаров/активов посредником (перевозчиком)		10. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	
17. Primit mărfurile/activelor (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:		10. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	
Принят товаров/активов (услуги) покупателем/получателем		10. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	
L.S.		10. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	
М.П.		10. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	

**Proces - verbal**

Ediția

I

Data

Antreprenor

Polimontaj SRL

(denumirea)

Investitor

FPC Exfactor-Grup SRL

(denumirea)

Obiect

**Reabilitarea str.31 August 1989 str.Banulescu
Bodoni ,or.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate

31 926,90 lei**Proces - verbal № 02 (3072-2-30-2)**

de receptie a lucrarilor **Reconstructia obiectului de semafoare №125 (strazii 31 August 1989
str.Puskin) Lucrari de constructie** executate
pe luna _decembrie an.2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.2. Lucrari de constructie				
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01(fundatie pentru piloni FM1 -2buc)	m3	6,20	1 203,95 202,39	7 464,47 1 254,85
	7123010010200	Betonist	h-om	21,39	52,57	1 124,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,48	52,57	130,37
	2663102100000	Beton	m3	6,45	950,00	6 127,78
	2952270002100	Vibrator de adincime	h-ut	3,72	22,00	81,84
24	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	30,14	162,51 107,77	4 898,18 3 248,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,54	52,57	396,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	54,25	52,57	2 852,03
	2734113802233	Sirna neagra moale d = 2.5 mm	kg	3,01	13,50	40,69
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,62	15,00	54,25
	2320187315789	Decofrol	kg	3,62	10,00	36,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,48	3 150,00	1 518,93
25	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	31,80	13,72 3,52	436,45 112,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,04	52,57	106,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,02
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	32,59	9,80	319,43
	2010237318750	Distantieri	buc	4,77	0,15	0,72
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,32	13,50	4,29
26	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	270,48	2,79 2,79	753,61 753,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,52	52,57	710,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,81	52,57	42,66

1	2	3	4	5	6	7
27	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	14,40	25,63 11,04	369,10 158,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,74	52,57	143,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	52,57	7,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,14	52,57	7,57
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,14	13,50	1,94
	2735276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	14,40	14,00	201,60
	2873155801200	Electrozi pentru sudura	kg	0,07	33,00	2,38
	401106202741	Energie electrica	kw	0,12	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,22	19,50	4,21
28	RpIC 29B	Executarea manuala a filetului la profile din oțel pentru instalatii, cu diametrul 24mm	buc	24,00	24,69 23,13	592,63 555,14
	7236040011800	Instalator incalzire	h-om	10,56	52,57	555,14
	154512608645	Ulei de in sicativat	kg	0,48	22,00	10,56
	2320116200573	Benzina auto	l	1,68	15,60	26,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	3,00	0,72
29	CA01I	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01(fundatie pentru piloni FM4)	m3	1,80	1 203,96 202,39	2 167,14 364,31
	7123010010200	Betonist	h-om	6,21	52,57	326,46
	93100600119920	Muncitor deservire CM	h-om	0,72	52,57	37,85
	2663102100000	Beton	m3	1,87	950,00	1 779,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,08	22,00	23,76
30	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla și dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile și pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	11,20	162,52 107,77	1 820,21 1 207,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,80	52,57	147,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,16	52,57	1 059,81
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,12	13,50	15,12
	2873145887000	Cuic cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,34	15,00	20,16
	2320187315789	Decofrol	kg	1,34	10,00	13,44
	2010102903405	Scinduri de rasinoase	m3	0,18	3 150,00	564,48
31	CC01E	Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv în fundatii continue și radiere	kg	18,20	13,72 3,52	249,79 64,10
	723620011140	Fierar beton	h-om	1,16	52,57	61,23
	93100600119920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	52,57	2,87
	2710002100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	18,65	9,80	182,82
	2010237318750	Distantieri	buc	2,73	0,15	0,41
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,18	13,50	2,46
32	CC01F	Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundatii continue și radiere	kg	72,52	2,79 2,79	202,06 202,06
	7123620011140	Fierar beton	h-om	3,63	52,57	190,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	52,57	11,44
33	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	49,70	25,63 11,04	1 273,92 548,67
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,44	52,57	496,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	52,57	26,13
	7212030022700	Sudor	h-om	0,50	52,57	26,13
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,50	13,50	6,71
	2735276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	49,70	14,00	695,80
	2873155801200	Electrozi pentru sudura	kg	0,25	33,00	8,20
	401106202741	Energie electrica	kw	0,40	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,75	19,50	14,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie				20 227,55
		Inclusiv salariu				8 468,87
		Cheltuieli directe	lei			20 227,55
		Contributii asigurari sociale medicale	22,50 %			1 905,50
		Transportul materialelor	4,00 %			466,12
		Total	100,00 +			22 599,17
		Cheltuieli de regie	14,50 %			3 276,88
		Total	100,00 +			25 876,05
		Beneficiu de deviz	2,82 %			729,70
		Total Lucrari de constructie				26 605,75
		Inclusiv salariu				8 468,87
		Cheltuieli directe	lei			26 605,75
		TVA	20,00 %			5 321,15

Total Proces Verbal:

31 926,90

Inclusiv salariu

8 468,87

Intocmit

(Polimontaj SRL)

(DOLJNOST, PODPIS)

Aprobat

(FPC Exfactor-Grup SRL)

(DOLJNOST, PODPIS)

**Proces - verbal**

Ediția

1

Data

Antreprenor Polimontaj SRL
(denumirea)Investitor FPC Exfactor-Grup SRL
(denumirea)Obiect **Reabilitarea str.31 August 1989 str.Banulescu
Bodoni ,or.Chisinau**Valoarea lucrarilor executate
62 464,48 lei

Proces - verbal № 02 (3072-2-29-2 DCR2SU1)
de receptie a lucrarilor **Reconstructia obiectului de semafoare №182 (strazii 31 August 1989
str.Banulescu Bodoni) Lucrari de constructie** executate
pe luna_decembrie an.2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xco 1.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.2. Lucrari de constructie				
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01(fundatie pentru piloni FM2)	m3	6,20	1 203,95 202,39	7 464,47 1 254,85
	7123010010200	Betonist	h-om	21,39	52,57	1 124,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,48	52,57	130,37
	2663102100000	Beton	m3	6,45	950,00	6 127,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,72	22,00	81,84
24	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	30,14	162,56 107,77	4 899,69 3 248,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,54	52,57	396,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	54,25	52,57	2 852,03
	2734113801231	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,01	14,00	42,20
	2875145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,62	15,00	54,25
	2320187315789	Decofrol	kg	3,62	10,00	36,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,48	3 150,00	1 518,93
25	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	31,80	13,73 3,52	436,60 112,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,04	52,57	106,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,02
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	32,59	9,80	319,43
	2010237318750	Distantieri	buc	4,77	0,15	0,72
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,32	14,00	4,45
26	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	270,48	2,79 2,79	753,61 753,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,52	52,57	710,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,81	52,57	42,66

1	2	3	4	5	6	7
27	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	14,40	25,64 11,04	369,18 158,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,74	52,57	143,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	52,57	7,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,14	52,57	7,57
	2734113803267	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,14	14,00	2,02
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	14,40	14,00	201,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,07	33,00	2,38
	401106202741	Energie electrica	kw	0,12	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,22	19,50	4,21
28	RplC2913	Executarea manuala a filetelui la profile din oțel pentru instalatii, cu diametrul 24mm	buc	24,00	24,69 23,13	592,63 555,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,56	52,57	555,14
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,48	22,00	10,56
	2320116200573	Benzina auto	l	1,68	15,60	26,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	3,00	0,72
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundatii, sochuri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01(fundatie pentru piloni FM4)	m3	1,80	1 197,26 202,39	2 155,07 364,31
	7123010010200	Betonist	h-om	6,21	52,57	326,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,72	52,57	37,85
	2063102100000	Beton	m3	1,86	950,00	1 767,00
	2952270003106	Vibrator de adincime	h-ut	1,08	22,00	23,76
30	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind înaltimea pînă la 20 m inclusiv	m2	9,60	162,57 107,77	1 560,66 1 034,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40	52,57	126,17
	7124110010700	Dulgher	h-om	17,28	52,57	908,41
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,96	14,00	13,44
	2873145897000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,15	15,00	17,28
	2320187315789	Decofrol	kg	1,15	10,00	11,52
	2010102003495	Scinduri de rasinoase	m3	0,15	3 150,00	483,84
31	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundatii continue si radiere	kg	15,60	13,73 3,52	214,18 54,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,00	52,57	52,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	52,57	2,46
	2716662100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,99	9,80	156,70
	2010257318750	Distantieri	buc	2,34	0,15	0,35
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=i mm	kg	0,16	14,00	2,18
32	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundatii continue si radiere	kg	62,16	2,79 2,79	173,19 173,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,11	52,57	163,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	52,57	9,80
33	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	42,60	25,64 11,04	1 092,14 470,29
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,09	52,57	425,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,43	52,57	22,39
	7212030022700	Sudor	h-om	0,43	52,57	22,39
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,43	14,00	5,96
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	42,60	14,00	596,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,21	33,00	7,03
	401106202741	Energie electrica	kw	0,34	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,64	19,50	12,46

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				16 628,68
		Cheltuieli directe	lei			39 564,55
		Contributii asigurari sociale si medical	22,50 %			3 741,45
		Cheltuieli de transport	4,00 %			913,21
		Total	100,00 +			44 219,22
		Cheltuieli de regie	14,50 %			6 411,79
		Total	100,00 +			50 631,00
		Beneficiu de deviz	2,81 %			1 422,73
		Total Lucrari de constructie				52 053,73
		Inclusiv salariu				16 628,68
		Cheltuieli directe	lei			52 053,73
		TVA	20,00 %			10 410,75

Total Proces Verbal: **62 464,48**

Inclusiv salariu **16 628,68**

Intocmit _____ (Polimontaj SRL)

(должность, подпись)

Aprobat _____ (FPC Exfactor-Grup SRL)

(должность, подпись)



Proces - verbal

 Ediția 1
 Data

Antreprenor **Polimontaj SRL**
(denumirea)

Investitor **FPC Exfactor-Grup SRL**
(denumirea)

Obiect **Reabilitarea str.31 August 1989 str.Banulescu
Bodoni ,or.Chisinau**

 Valoarea lucrarilor executate
31 093,10 lei

Proces - verbal № 03 (3072-2-31-2)

de receptie a lucrarilor **Reconstructia obiectului de semafoare №181 (strazii 31 August 1989
str.M.Eminescu) Lucrari de constructie** executate
pe luna _decembrie an.2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.2. Lucrari de constructie				
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01(fundatie pentru piloni FM2 -2buc)	m3	6,20	1 203.95 202.39	7 464,47 1 254,85
	7123010010200	Betonist	h-om	21,39	52,57	1 124,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,48	52,57	130,37
	26631021200	Beton	m3	6,45	950,00	6 127,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,72	22,00	81,84
23	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	30,14	162,56 107,77	4 899,69 3 248,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,54	52,57	396,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	54,25	52,57	2 852,03
	2734113805233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,01	14,00	42,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,62	15,00	54,25
	2320187315789	Decofrol	kg	3,62	10,00	36,17
	2310102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,48	3 150,00	1 518,93
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	31,80	13,73 3,52	436,60 112,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,04	52,57	106,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,02
	2713692190000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	32,59	9,80	319,43
	2010237318750	Distantieri	buc	4,77	0,15	0,72
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,32	14,00	4,45
25	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	270,48	2,79 2,79	753,61 753,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,52	52,57	710,96

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,81	52,57	42,66
26	CI.18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	14,40	25,64 11,04	369,18 158,97
	7214240021811	Lacatus CM	h-om	2,74	52,57	143,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	52,57	7,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,14	52,57	7,57
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,14	14,00	2,02
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	14,40	14,00	201,60
	2873155001200	Electrozi pentru sudura	kg	0,07	33,00	2,38
	401106202741	Energie electrica	kw	0,12	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,22	19,50	4,21
27	Rp/C29B	Executarea manuala a filetelui la profile din otel pentru instalatii, cu diametrul 24mm	buc	24,00	24,69 23,13	592,63 555,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,56	52,57	555,14
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,48	22,00	10,56
	2102116206573	Benzina auto	l	1,68	15,60	26,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	3,00	0,72
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01(fundatie pentru piloni FM4)	m3	1,80	1 197,26 202,39	2 155,07 364,31
	7120100010200	Betonist	h-om	6,21	52,57	326,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,72	52,57	37,85
	26631021200	Beton	m3	1,86	950,00	1 767,00
	295220001100	Vibrator de adincime	h-ut	1,08	22,00	23,76
29	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	9,60	162,57 107,77	1 560,66 1 034,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40	52,57	126,17
	7120101010700	Dulgher	h-om	17,28	52,57	908,41
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,96	14,00	13,44
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,15	15,00	17,28
	2720187315789	Decofrol	kg	1,15	10,00	11,52
	2010102001495	Scinduri de rasinoase	m3	0,15	3 150,00	483,84
30	CC01I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	15,60	13,73 3,52	214,18 54,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,00	52,57	52,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	52,57	2,46
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,99	9,80	156,70
	2010237318750	Distantieri	buc	2,34	0,15	0,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,16	14,00	2,18
31	CC01I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,16	2,79 2,79	173,19 173,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,11	52,57	163,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	52,57	9,80
32	CI.18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	42,60	25,64 11,04	1 092,14 470,29
	7214240021811	Lacatus CM	h-om	8,09	52,57	425,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,43	52,57	22,39
	7212030022700	Sudor	h-om	0,43	52,57	22,39
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,43	14,00	5,96
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	42,60	14,00	596,40
	2873155001200	Electrozi pentru sudura	kg	0,21	33,00	7,03
	401106202741	Energie electrica	kw	0,34	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,64	19,50	12,46

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de constructie						19 711,43
Inclusiv salariu						8 180,03
	Cheltuieli directe		lei			19 711,43
	Cheltuieli de aprovizionare si depozitar		22,50 %			1 840,51
	Cheltuieli de transport		4,00 %			457,03
	Total		100,00 -			22 008,97
	Cheltuieli de regie		14,50 %			3 191,30
	Total		100,00 +			25 200,27
	Beneficiu de deviz		2,82 %			710,65
Total Lucrari de constructie						25 910,91
Inclusiv salariu						8 180,03
	Cheltuieli directe		lei			25 910,91
	TVA		20,00 %			5 182,18

Total Proces Verbal:

31 093,10

Inclusiv salariu

8 180,03

Intocmit

(Polimontaj SRL)

(Должность, подпись)

Aprobat

(FPC Exfactor-Grup SRL)

(Должность, подпись)

**Proces - verbal**

Ediția

I

Data

Antreprenor **SC "POLIMONTAJ" SRL**

(denumirea)

Investitor **FPC Exfactor-Grup SRL**

(denumirea)

Obiect **Reabilitarea str.31 August 1989 str.Banulescu
Bodoni ,or.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate

31 107,05 lei**Proces - verbal № 02 (3072-2-32-2)**de receptie a lucrarilor **Reconstructia obiectului de semafoare Nr.12 (strazii 31 August 1989
str.V.Alexandri)) Lucrari de constructie executate**
pe luna _decembrie an.2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.2. Lucrari de constructie				
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01(fundatie pentru piloni FM1 -2buc)	m3	6,20	1 203,95 202,39	7 464,47 1 254,85
	7123010010200	Betonist	h-om	21,39	52,57	1 124,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,48	52,57	130,37
	26631021200	Beton	m3	6,45	950,00	6 127,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,72	22,00	81,84
24	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	30,14	162,51 107,77	4 898,18 3 248,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,54	52,57	396,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	54,25	52,57	2 852,03
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,01	13,50	40,69
	2873145837000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,62	15,00	54,25
	2320187315789	Decofrol	kg	3,62	10,00	36,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,48	3 150,00	1 518,93
25	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	31,80	13,72 3,52	436,45 112,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,04	52,57	106,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,02
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	32,59	9,80	319,43
	2010237318750	Distantieri	buc	4,77	0,15	0,72
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,32	13,50	4,29
26	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	270,48	2,79 2,79	753,61 753,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,52	52,57	710,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,81	52,57	42,66

1	2	3	4	5	6	7
27	CI 18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	14,40	25,63 11,04	369,10 158,97
	7214240921810	Lacatus CM	h-om	2,74	52,57	143,83
	9310060019970	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	52,57	7,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,14	52,57	7,57
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,14	13,50	1,94
	2775276109886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	14,40	14,00	201,60
	2873155301200	Electrozi pentru sudura	kg	0,07	33,00	2,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,12	0,00	0,00
	1010126209341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,22	19,50	4,21
28	RplC29B	Executarea manuala a filetelui la profile din oțel pentru instalatii, cu diametrul 24mm	buc	24,00	24,69 23,13	592,63 555,14
	713040011800	Instalator incalzire	h-om	10,56	52,57	555,14
	1842126108945	Ulei de în sicativat	kg	0,48	22,00	10,56
	232011620573	Benzina auto	l	1,68	15,60	26,21
	171317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	3,00	0,72
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01(fundatie pentru piloni FM2)	m3	1,80	1 203,94 202,39	2 167,09 364,31
	7123102019200	Betonist	h-om	6,21	52,57	326,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,72	52,57	37,85
	26631021200	Beton	m3	1,87	950,00	1 779,02
	2952270003106	Vibrator de adincime	h-ut	1,08	22,00	23,76
30	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla și dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile și pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	9,60	162,52 107,77	1 560,18 1 034,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40	52,57	126,17
	7124010010700	Dulgher	h-om	17,28	52,57	908,41
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,96	13,50	12,96
	2873145887000	Cuic cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,15	15,00	17,28
	2826187315789	Decolrol	kg	1,15	10,00	11,52
	2010102003495	Scinduri de rasinoase	m3	0,15	3 150,00	483,84
31	CC01E	Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv în fundatii continue și radiere	kg	15,60	13,72 3,52	214,11 54,95
	7123102011140	Fierar beton	h-om	1,00	52,57	52,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	52,57	2,46
	2710602190000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,99	9,80	156,70
	2010237318750	Distantieri	buc	2,34	0,15	0,35
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,16	13,50	2,11
32	CC01F	Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundatii continue și radiere	kg	62,16	2,79 2,79	173,19 173,19
	7123102011140	Fierar beton	h-om	3,11	52,57	163,39
	9310060019970	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	52,57	9,80
33	CI 18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	42,60	25,63 11,04	1 091,92 470,29
	7214240921810	Lacatus CM	h-om	8,09	52,57	425,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,43	52,57	22,39
	7212030022700	Sudor	h-om	0,43	52,57	22,39
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,43	13,50	5,75
	2775276109886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	42,60	14,00	596,39
	2873155301200	Electrozi pentru sudura	kg	0,21	33,00	7,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,34	0,00	0,00
	1010126209341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,64	19,50	12,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie				19 720,92
		Inclusiv salariu				8 180,03
		Cheltuieli directe	lei			19 720,92
		Contributii asigurari sociale si medical	22,50 %			1 840,51
		Transportul materialelor	4,00 %			457,41
		Total	100,00 +			22 018,84
		Cheltuieli de regie	14,50 %			3 192,73
		Total	100,00 +			25 211,58
		Beneficiu de deviz	2,82 %			710,97
		Total Lucrari de constructie				25 922,54
		Inclusiv salariu				8 180,03
		Cheltuieli directe	lei			25 922,54
		TVA	20,00 %			5 184,51

Total Proces Verbal:

31 107,05

Inclusiv salariu

8 180,03

Intocmit

(SC "POLIMONTAJ" SRL.)

(DOLJNOST, PODPIS)

Aprobat

(FPC Exfactor-Grup SRL)

(DOLJNOST, PODPIS)

**Proces - verbal**

Ediția	1
Data	

Antreprenor SC "POLIMONTAJ" SRL
(denumirea)

Investitor FPC Exfactor-Grup SRL
(denumirea)

Obiect **Reabilitarea str.31 August 1989 str.Banulescu
Bodoni ,or.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate
8 179,96 lei

Proces - verbal № 02 (3072-2-33-2)

de receptie a lucrarilor **Reconstructia obiectului de semafoare №180 (strazii 31 August 1989
str.Armeneasca) Lucrari de constructie executate**
pe luna _decembrie an.2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.2. Lucrari de constructie				
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice. in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01(fundatie pentru piloni FM4 -6buc)	m3	1,80	1 197,26 202,39	2 155,07 364,31
	7123010010200	Betonist	h-om	6,21	52,57	326,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,72	52,57	37,85
	26031021200	Beton	m3	1,86	950,00	1 767,00
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	1,08	22,00	23,76
29	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	9,60	162,57 107,77	1 560,66 1 034,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40	52,57	126,17
	7124010010700	Dulgher	h-om	17,28	52,57	908,41
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,96	14,00	13,44
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,15	15,00	17,28
	2320187315789	Decofrol	kg	1,15	10,00	11,52
	3010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,15	3 150,00	483,84
30	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	15,60	13,73 3,52	214,18 54,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,00	52,57	52,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	52,57	2,46
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,99	9,80	156,70
	3010217318750	Distantieri	buc	2,34	0,15	0,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,16	14,00	2,18
31	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,16	2,79 2,79	173,19 173,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,11	52,57	163,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	52,57	9,80

1	2	3	4	5	6	7
32	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	42,60	25,64 11,04	1 092,14 470,29
	7314240021810	Lacatus CM	h-om	8,09	52,57	425,50
	9110060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,43	52,57	22,39
	7212030022700	Sudor	h-om	0,43	52,57	22,39
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,43	14,00	5,96
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	42,60	14,00	596,40
	2873155001200	Electrozi pentru sudura	kg	0,21	33,00	7,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,34	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,64	19,50	12,46

Total Lucrari de constructie

5 195,25

Inclusiv salariu

2 097,32

Cheltuieli directe	lei	5 195,25
Contributii asigurari sociale si medical	22,50 %	471,90
Transportul materialelor	4,00 %	122,97
Total	100,00 +	5 790,11
Cheltuieli de regie	14,50 %	839,57
Total	100,00 +	6 629,68
Beneficiu de deviz	2,82 %	186,96
Total Lucrari de constructie		6 816,63
Inclusiv salariu		2 097,32

Cheltuieli directe	lei	6 816,63
TVA	20,00 %	1 363,33

Total Proces Verbal:

8 179,96

Inclusiv salariu

2 097,32

Intocmit

(SC "POLIMONTAJ" SRL)

(должность, подпись)

Aprobat

(FPC Exfactor-Grup SRL)

(должность, подпись)

Beneficiar: "ExFactor GRUP" SRL

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" SRL

Obiectul: Centrul comercial "Linella"s.Budesti mun.Chisinau

Foaie de calcul EXFBD-2030-02

Sistemul de iluminat exterior

Valoarea lucrarilor: 179 637,65 lei

No	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL fără TVA	Suma
Materiale					
1	Bloc distributie HTD112 2*15 125A	buc	2	193,5	387,00
2	Cablu bronat APvBbSp-1 4*10mm2	m	402	23,84	9 583,68
3	Cablu AVVG 4*10 mm2	m	644	12,42	7 998,48
4	Cablu VVG 3*1,5 mm2	m	560	6,82	3 819,20
5	Manșon 4KBHTk-10/16	buc	26	161,68	4 203,68
6	Teava corugata DN 40mm HDPE SN8	m	300	13,5	4 050,00
7	Teava PE D 40*2mm HDPE	m	640	9,98	6 387,20
8	Teava PE D 110 mm	m	12	24,32	291,84
9	Mufa PE din teava D110mm	buc	4	11,25	45,00
10	Mufa PE din teava D 40mm	buc	70	5,25	367,50
11	Mufa PP din teava D 40mm	buc	4	5,25	21,00
12	Contor trifazat 380V	buc	1	1208,53	1 208,53
13	Contacto KMI 32A 220V	buc	1	160,50	160,50
14	Senzor Zi-Noapte 10A IP44 HL471	buc	1	56,25	56,25
15	Cutie 300*220*120mm	buc	2	249,49	498,98
16	Fir PV3 16mm2	m	2	21,44	42,88
17	Sjim Y-733M 16-35.1.5-10	buc	150	9,08	1 362,00
18	Papuc tubular cu TDM TML 16-6-6	buc	6	4,62	27,72
	Materiale				40 511,44
	Material mărunț	1%			405,11
	Cheltuieli de transport	4%			1 636,66
	Total materiale				42 553,22
Lucrări					
1.Lucrari de constructii					
1	Sapatura manuala transeului 0,4*0,8m (489m x 60% =)	m	293,4	40,00	11 736,00
2	Sapatura manuala transeului 1,0*0,8m	m	36	60,00	2 160,00
3	Umplutura compactata a transeului	m	525	10,00	5 250,00
4	Montar tevii corugata DN 40mm HDPE SN8	m	300	8,00	2 400,00
5	Montar tevii PE D 40*2mm HDPE	m	640	8,00	5 120,00
6	Montare tevii PE D 110mm	m	46	10,00	460,00
2.Lucrari de montare					
7	Pozare cablu APvBbSp-1 4*10 mm2	m	402	8,00	3 216,00
8	Executare patului din nisip in transee pentru cablu	m	525	10,00	5 250,00
9	Pozare cablu AVVGng 4*10 mm2	m	644	8,00	5 152,00
10	Pozare cablu VVGng 3*1,5 mm2	m	560	6,00	3 360,00
11	Montare manson 4KBHTK -10/16	buc	26	120,00	3 120,00
12	Montare pilon iluminat metalice H=7m	buc	48	200,00	9 600,00

13	Montare cronstein pentru 1-u corp iluminat	buc	39	50,00	1 950,00
14	Montare cronstein pentru 2-u corp iluminat	buc	9	100,00	900,00
15	Montare senzor Zi-Noapte	buc	1	40,00	40,00
16	Montare contor trifazat 380V	buc	1	100,00	100,00
17	Montare corp iluminat exterior pe pylon	buc	57	50,00	2 850,00
18	Montare cutie 300*220*120	buc	2	30,00	60,00
19	Montare contactor KMI	buc	1	20,00	20,00
20	Conectare pylon cu cleme sjim	buc	150	5,00	750,00
	Total lucrari				63 494,00
	Masini si Mecanisme				
	1.Mecanisme				
	Miniexcavator	m/ora	24	240,00	5 760,00
	Total lucrari				5 760,00
	Cheltuieli directe				111 807,22
	Contributii asigurari sociale si medicale	22,50%			14 286,15
	Total				126 093,37
	Cheltuieli de regie	12%			15 131,20
	Total				141 224,57
	Beneficiu	6%			8 473,47
	Total				149 698,04
	TVA	20%			29 939,61
	Total General				179 637,65

Întocmit:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Verificat:

Beneficiar :

"EXFACTOR GRUP "SRL

/Luchianiu S./

/Tonu V./



Beneficiar: "ExFactor GRUP" SRL

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" SRL

Obiectul: Centrul comercial "Linella" s. Budești mun. Chisinau

Foaie de calcul EXFBD-2030-04

Retele Electrice Exterioare Magazin

Valoarea lucrarilor: 35 614,68 lei

No	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Pret, MDL fără TVA	Suma
Materiale					
1	Cablu bronat APvBbSp-1 5*35mm2	m	48	54,17	2 600,16
2	Cablu AVVG 5*95 mm2	m	91	99,83	9 084,53
3	Manson 5KBHTn-70/120	buc	1	325,00	325,00
4	Teava corungata D 110mm HDPE	m	45	29,25	1 316,25
5	Teava corungata PE D 50mm	m	50	12,70	635,00
6	Teava PE D16mm	m	12	2,90	34,80
7	Mufa PE din teava D110mm	buc	2	11,25	22,50
8	Caramida 205*100*50	buc	550	2,75	1 512,50
9	Fisie din otel 40*4	m	12	13,35	160,20
10	Otel rotund AL D16	m	9	15,35	138,15
11	Papuc de cablu AI95	buc	1	6,35	6,35
	Materiale				15 835,44
	Material mărunț	1%			158,35
	Cheltuieli de transport	4%			639,75
	Total materiale				16 633,55
Lucrări					
1.Lucrari de constructii					
1	Sapatura manuala transeului 1,0*0,5m	m	42	60,00	2 520,00
2	Umplutura compactata a transeului	m	42	10,00	420,00
3	Montare tevii corugata PE D 50mm	m	50	8,00	400,00
4	Montare tevii corugata PE D 110mm	m	45	10,00	450,00
2.Lucrari de montare					
5	Pozare cablu APvBbSp-1 5*35 mm2	m	48	8,00	384,00
6	Pozare+conectare cablu AVVG 5*95 mm2	m	91	15,00	1 365,00
7	Executare patului din nisip in transee pentru cablu	m	42	10,00	420,00
8	Acoperirea cablului, pozat in transee cu caramida	m	42	10,00	420,00
9	Montare manson 5KBHTn -70/120	buc	1	400,00	400,00
10	Montare papuc de cablu AI95	buc	5	10,00	50,00
	Total lucrari				6 829,00
	Cheltuieli directe				23 462,55
	Contributii asigurari sociale si medicale	22,50%			1 536,53
	Total				24 999,07
	Cheltuieli de regie	12%			2 999,89
	Total				27 998,96
	Beneficiu	6%			1 679,94
	Total				29 678,90
	TVA	20%			5 935,78
	Total General				35 614,68

Întocmit:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Verificat:

Beneficiar:

"EXFACTOR GRUP" SRL

/Luchianiuc S./

/Tonu V./



Beneficiar: "ExFactor GRUP "SRL

Antreprenor: S.C. " Polimontaj "SRL

Obiectul: Centrul comercial"Linella"s.Budesti mun.Chisinau

Foaie de calcul EXFBD-2030-05
Rețele Electrice Exterioare Spatii comerciale

Valoarea lucrarilor: 45 556,68 lei

No	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL fără TVA	Suma
	Materiale				
1	Panou de evidente BZUM 250A	buc	1	8125	8 125,00
2	Contor trifazat 380v	buc	2	1208,53	2 417,06
3	Contor monofazat 220v	buc	2	325,00	650,00
4	Cablu AVVG 4*150 mm2	m	45	117,18	5 273,10
5	Cablu APV 1*120mm2	m	45	20,98	944,10
6	Teava corugata D 110mm HDPE	m	45	29,25	1 316,25
7	Manson 5KBHTn 150/240	buc	1	312,50	312,50
8	Papuc de cablu A150	buc	4	10,06	40,24
9	Papuc de cablu A120	buc	1	9,20	9,20
10	Caramida205*100*50	buc	336	2,75	924,00
11	Fișie din otel 40*4	m	12	13,40	160,80
12	Otel rotund AL D16	m	9	15,35	138,15
13	Cojuh sub panou de evidente BZUM	buc	1	1073,33	1 073,33
14	Cornier di otel 40*4	m	8	25,56	204,48
	<i>Materiale</i>				21 588,21
	<i>Material mărunț</i>	1%			215,88
	<i>Cheltuieli de transport</i>	4%			872,16
	Total materiale				22 676,26
	Lucrări				
	1.Lucrari de constructii				
1	Sapatura manuala transeului 1,0*0,5m	m	42	60,00	2 520,00
2	Umplutura compactata a transeului	m	42	10,00	420,00
3	Montare tevii corugata PE D 110mm	m	45	10,00	450,00
	2.Lucrari de montare				
4	panou de evident BZUM 250A	buc	1	300,00	300,00
5	Montare contor trifazat 380A	buc	2	100,00	200,00
6	Montare contor monofazat 220V	buc	2	70,00	140,00
7	Montare cojuh pentru panou BZUM	buc	1	100,00	100,00
8	Confectionare si montare cacasa pentru BZUM	buc	1	100,00	100,00
9	Pozare cablu AVVG 4*150 mm2	m	45	18,00	810,00
10	Pozare+conectare cablu APV 1*120 mm2	m	45	5,00	225,00
11	Montare tevii corugata D110mm	m	45	10,00	450,00
12	Montare manson 5KBHTn -150/240	buc	1	400,00	400,00
13	Montare papuc de cablu A150	buc	4	12,00	48,00
14	Montare papuc de cablu A120	buc	1	10,00	10,00
15	Executare patului din nisip in transee pentru cablu	m	42	10,00	420,00
16	Acoperirea cablului,pozat in transee :cu caramida	m	42	10,00	420,00

13 Octombrie 2020

mun. Chişinău

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. **F.P.C. "ExFactor-Grup" S.R.L.** numită în continuare „Beneficiar”, în persoana Directorului Dl. Tonu Vladimir, activînd în baza Statutului pe de o parte și

1.2. **S.C. „POLIMONTAJ” S.R.L.** numită în continuare „Antreprenor”, în persoana Directorului Dl. Luchianuc Serghei, activînd în baza Statutului, pe de altă parte, ambele numite în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract despre următoarele:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul își asumă responsabilitatea pentru executarea lucrărilor de electromontaj și anume:

Rețele electrice exterioare 0.4kV,

la obiectul Șantier din or. Orhei numit în continuare „Obiect”, în conformitate cu prevederile devizelor de cheltuieli (anexa 1) și în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare, iar Beneficiarul își asumă responsabilitatea de a recepționa și de a achita Antreprenorului valoarea lucrărilor executate, conform prevederilor prezentului contract.

2.2. La realizarea prezentului contract părțile se călăuzesc de legislația în vigoare, actele normative și acordurile internaționale la care este parte Republica Moldova.

2.3. Termenul executării lucrărilor se stabilește 240 zile calendaristice din data semnării prezentului contract.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE

3.1. Valoarea totală a lucrărilor (conform devizelor anexate) constituie **74 485,79 lei** (Șaptezeci și patru mii patru sute optzeci și cinci) lei 79 bani, inclusiv 20% TVA.

3.2. Lucrările adăugătoare, neprevăzute de deviz, se vor acta și coordona cu Beneficiarul

3.3. Lucrările adăugătoare se achită suplimentar.

4. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

4.1. Antreprenorul se obligă:

4.1.1. Să înceapă îndeplinirea lucrărilor după semnarea prezentului Contract. Să execute lucrările prevăzute de contract în termenii stabiliți conform p.2.3 din prezentul contract,

conform documentației de deviz aprobate și de graficul de execuție a lucrărilor.

4.1.2. Să respecte normele tehnice existente stabilite de legislația în vigoare din domeniul protecției muncii și a asigurării protecției mediului înconjurător.

4.1.3. Antreprenorul îndeplinește lucrările în conformitate cu documentația tehnică, precum și cu prevederile actelor legislative și normative în vigoare.

4.1.4. Să întocmească actele necesare și să predea lucrările executate după finalizarea acestora, prezentînd documentația necesară pentru darea obiectului în exploatare.

4.1.5. Antreprenorul, în cazul în care nu respectă prevederile punctului 2.3 este penalizat cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculată din valoarea lucrărilor neîndeplinite în termenii stabiliți conform graficului, însă nu mai mult de 5%.

4.1.6. Să anunțe Beneficiarul în scris despre toate cauzele ce împiedică la îndeplinirea lucrărilor.

4.1.7. Să asigure termen de garanție pe o perioadă de 1 an.

4.2. Beneficiarul se obligă:

4.2.1. Să-i asigure Antreprenorului condițiile necesare pentru efectuarea lucrărilor. Să transmită Antreprenorului, în ordinea stabilită, documentația de proiect - deviz, pina la începerea lucrărilor și să pună la dispoziția Antreprenorului terenul și posibilitatea de a executa volumul de lucrări contractate conform graficului de executare a lucrărilor în cazul în care acesta este convenit de părți.

4.2.2. Să efectueze recepția lucrărilor executate, semnînd procesele-verbale de recepție lunar în termen de 3 zile din momentul prezentării acestora de către Antreprenor.

4.2.3. Beneficiarul, în cazul în care nu respectă termenii plății conform p.5.3 al prezentului contract este penalizat cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculată din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.

5. MODALITATEA EFECTUĂRII CALCULELOR ȘI ACHITĂRILOR

5.1 Pentru determinarea prețurilor lucrărilor efectuate, părțile prezentului contract se călăuzesc de Regulamentele respective în vigoare în Republica Moldova. Necesitatea în resurse se determină în baza normelor și documentației tehnice. Resursele economisite în urma îndeplinirii lucrărilor rămîn în folosința Antreprenorului.

5.2 Achitarea se va efectua în următoarea ordine:

- 100% - după executarea fizică a lucrărilor și semnarea Proceselor Verbale de recepție a lucrări executate;

5.3. Beneficiarul, în baza proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, aprobate și semnate va efectua plățile respective Antreprenorului în termen de nu mai mult de 5 zile din momentul semnării acestora.

6. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

6.1. La finisarea lucrărilor de electromontaj Părțile semnează Actele de Recepție Tehnică a acestor lucrări, care confirmă executarea lor și servesc drept temei pentru întocmirea Proceselor-verbale de predare-primire a lucrărilor și achitarea valorii acestora.

6.2 În cazul refuzului de semnare a proceselor-verbale și actelor de către Beneficiar în termen de 5 zile de la primirea acestora și dacă acesta nu înaintează obiecții la acestea, lucrările se consideră acceptate de către Beneficiar ca fiind executate în termenul și modul stabilit.

6.3 În caz dacă Beneficiarul refuză să primească actele de predare-primire, acestea se vor considera recepționate de Beneficiar prin expedierea lor în baza scrisorilor recomandate cu aviz poștal.

7. FORȚA MAJORĂ

7.1 Părțile sunt exonerate de răspundere totală sau parțială referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale, dacă neîndeplinirea a survenit ca urmare a unor cazuri de forță majoră.

7.2. Dacă survin cazuri de forță majoră, contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract, se amână corespunzător perioadei de timp, în care au avut loc situațiile respective și consecințele acestora.

8. REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Părțile au dreptul să ceară rezilierea prezentului contract dacă cealaltă parte nu-și onorează obligațiile care sunt puse în sarcina sa, nu îndeplinește condițiile contractuale, devine falit sau se dizolvă ca persoană juridică.

8.2. În caz de reziliere a contractului înainte de termen, cererea de reziliere a contractului se va prezenta în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

8.3. În cazul rezilierii prezentului contract, părțile se obligă să convoace o comisie mixtă (compusă din reprezentanți ai părților), care evaluează situația lucrărilor efectiv executate, după care se vor stabili sumele ce urmează să fie achitate în conformitate cu prevederile contractului.

9. ALTE CONDITII

9.1. În cazul efectuării de către organele de resort a controlului calității și veridicității valorii și volumelor de lucrări executate, Antreprenorul se obligă să justifice acțiunile sale ce țin de lucrările îndeplinite de el.

9.2. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau rezilierea/încheierea acestuia vor fi soluționate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor.

9.3. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, acestea se soluționează în instanța de judecată competentă, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

9.4. Prezentul contract este întocmit în număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, la care anexele sunt parte integrantă a acestuia.

Anexe la contract:

- Anexa I;

ANTREPRENOR:

S.C. "POLIMONTAJ" S.R.L.

Director
D-nul Luchianov S.

mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/1, ap.71,
IBAN:MD27MO224ASV22906757100,
BIC: MOBBMD22,
BC „Mobiabanca-OTP Group” S.A.,
Cod Fiscal (IDNO): 1005600053187, TVA: 0206057,
Tel.: (022) 224-999, Fax 030555952,
E-mail:polimontaj@polimontaj.md

(semnătura autorizată)

L.S.

BENEFICIAR:

F.P.C. "ExFactor-Grup" S.R.L.

Director
D-nul Tonu V.

m. Chișinău, Lev Tolstoi 74,
IBAN: MD39VI222400011100334MDL,
BIC: VICBMD2X883,
BC "Victoriabank" S.A. fil.11 or. Chișinău,
Cod fiscal (IDNO): 1003600025667, TVA: 0303311,
Tel./Fax: (022) 50 74 44

(semnătura autorizată)

L.S.



Ediția 01

Data 23.11.2020

Antreprenor: S.C."Polimontaj" S.R.L.**Beneficiar: "Exfactor Grup" S.R.L.****Obiect: Santier Orhei****Foaie de calcul № EXFOR-2028****Retele electrice exterioare 0,4kV****Valoarea lucrarilor: 74 485,79 lei**

Nr	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL fără TVA	Suma
	I. Materiale				
1	Panou de evidente BZUM (250A)	buc	1	7153,12	7 153,12
2	Cutie metalce ИМП-5	buc	1	1820,87	1 820,87
3	Contor trifazat LUN5 3*220/380	buc	1	1268,75	1 268,75
4	Intrerupator BP-32-35B	buc	1	370,13	370,13
5	Intrerupator RPS 400	buc	2	1055,25	2 110,50
6	Adaptor pentru automat NMI-250A	buc	1	152,6	152,60
7	Vstavca ПН-2-250 200A	buc	3	48,04	144,12
8	Transformator curent T-0,66 200/5	buc	3	262,5	787,50
9	Automat diferential AD14/4P/ 16A 30mA	buc	1	252,74	252,74
10	Automat diferential AD12/2P/ 16A 30mA	buc	1	123,83	123,83
11	Intrerupator automat BA88-35/3P/250A cu MP 211	buc	1	1970,5	1 970,50
12	Intrerupator automat BA88-33/3P/80A	buc	1	749,11	749,11
13	Intrerupator automat BA88-33/3P/63A	buc	1	749,11	749,11
14	Intrerupator automat BA47-29/3P/16A C	buc	1	52,21	52,21
15	Priza T-PI 3*1F 16A	buc	1	124,43	124,43
16	Teava PE D-110mm	m	24	0,00	beneficiar
17	Cablu АПвзБГЩп-1 4*240 mm2	m	173	0,00	beneficiar
18	Mufa 4 KBTp-1 150/240 KBT	buc	4	305,20	1 220,80
19	Cablu PV 3 *50 mm2	m	2	65,81	131,62
20	Fir electrice PV1 2,5mm2	m	20	3,21	64,20
21	Fir electrice PV1 10 mm2	m	3	13,21	39,63
22	Ancora cu piulite 10*125	buc	10	7,65	76,50
23	Jgheab metalice neperforat 300*100*3000	m	3	119,22	357,66
24	Capac pentru jgheaburi 300	m	3	60,08	180,24
25	Papuc de cablu JG 50(10)cupru	buc	8	8,49	67,92
26	Papuc A-240*20	buc	16	20,55	328,80
27	Izolator SM51 M8mm	buc	8	11,81	94,48
28	Profil AL RE4161(40*4)	m	3	50,20	150,60
29	Sina DIN(100cm) zincata	buc	1	18,90	18,90
30	Scoaba RCS-I DIN	buc	2	27,81	55,62
31	Fisie 40*4	m	12	14,10	169,20
32	Otel rotund AL d16	m	9	15,37	138,33
33	Cornier metalice 40*4	m	6	31,24	187,44
34	Trafarete- Aracal	buc	5	100,00	500,00
35	Caramida	buc	640	0,00	beneficiar
36	Pietris	sac	15	15,75	236,25
	Material marunt				357,18

	Total				22 204,89
	Cheltuieli de transport	4%			888,20
	Total materiale				23 093,09
	Lucrarilor				
	1.LEC 0,4 kV				
	1.1. Lucrari de constructii				
1	Sapatura manuala a transeului 0,4*0,8m	m	70	60	4 200,00
2	Sapatura manuala a cotlovanului (PTsi PD)	buc	2	400	800,00
3	Umplutura compactată a transeului	m	70	20	1 400,00
4	Strat din pietris	ml	12	10	120,00
5	Pozarea în transeu a tevelor din PVC DI10mm	m	24	10	240,00
6	1.2. Lucrari de montare				
7	Pozarea cablu pozat АПвБ6Шп-1 4*240 mm2	m	173	15,00	2 595,00
8	Montare manson terminal cablu 4 KBHTn-150/240MM2	buc	4	420,00	1 680,00
9	Montare papuc de cablu A 240-20	buc	16	30,00	480,00
10	Montare papuc de cablu cupru JG 50(10)	buc	8	20,00	160,00
11	Montare intreruptor RPS 4-400A	buc	2	300,00	600,00
12	Montare ПН-2-250 200A	buc	3	150,00	450,00
13	Montare izolator SM51 M8mm cu bolt	buc	8	100,00	800,00
14	Confectionare si montare carcasa sub RPS 400A	buc	2	200,00	400,00
15	Executarea patului din nisip pentru un singur cablu in transee	m	70	10,00	700,00
16	Executarea patului din nisip pentru pentru fiecare cablu urmator in transee	m	70	10,00	700,00
17	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	m	70	6,00	420,00
18	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	m	70	6,00	420,00
	2.Evidenta tempurare				
	2.1.Panou				
20	Confectionare si montarea carcasei metalice pentru panou PD	buc	1	200,00	200,00
21	Montare panou BZUM (250A)	buc	1	600,00	600,00
22	Montare panou ШМП-5	buc	1	600,00	600,00
23	Carcas de protective pentru cablu panou BZUM si PD(cojuh)	buc	2	150,00	300,00
24	Montare jghaburi metallic neperforat 300*100*3000 cu capac	m	3	60,00	180,00
25	Aplicarea inscriptiilor (Trafaret)	buc	5	40,00	200,00
26	Montare contor trifazat	buc	1	100,00	100,00
27	Montare intreruptor BR-32-35B	buc	1	200,00	200,00
28	Montare transformator curent T-0,66 200/5	buc	3	150,00	450,00
29	Montare automat diferential AD14/4P/ 16A 30mA	buc	1	50,00	50,00
30	Montare automat diferential AD12/2P/ 16A 30mA	buc	1	50,00	50,00
31	Montarea intrerupator automat B8-35/3P/250A cu MP 211	buc	1	100,00	100,00
32	Montarea intrerupator automat B8-33/3P/80A	buc	1	80,00	80,00
33	Montarea intrerupator automat B8-32/3P/63A	buc	1	50,00	50,00
34	Montarea intrerupator automat BA47-29/3P/16A C	buc	1	30,00	30,00
35	Montare adaptor pentru autotomat NMI-250/NM8(S)-250	set	1	30,00	30,00
36	Montare prize T-P1 3*1F 16A	buc	1	30,00	30,00

37	Confectionare si montare impamintare BZUM si PD:	buc	2	450,00	900,00
	2.2.Cablu				
38	Pozarea cablu PV 3*50mm2, rosu	m	2	12,00	24,00
39	Pozarea fir electric PV1 2,5mm2	m	20	8,00	160,00
40	Pozarea fir electric PV1 10mm2(alb)	m	3	8,00	24,00
	3.Pilonul	buc			0,00
41	Demontare pilonului	buc	1	200,00	200,00
42	Demontare cablu CuΠ	m	40	10,00	400,00
43	Montare pilonului	buc	1	300,00	300,00
44	Montare cablu CuΠ	m	40	15,00	600,00
	Total				22 023,00
	Cheltuieli directe				45 116,09
	Contributii asigurari sociale si medical	22,50%			4 955,18
	Total				50 071,26
	Cheltuieli de regie	14,50%			7 260,33
	Total				57 331,59
	Beneficiu de deviz	6,00%			3 439,90
	Total				60 771,49
	Primirea transeului	lei			300,00
	Cheltuieli de admiterea in PT	lei			500,00
	Incerari si masurari de laborator	lei			500,00
	Ridicare topografica (Beneficiar)	lei			0,00
	Total				62 071,49
	TVA	20,00%			12 414,30
	Total lucrari				74 485,79

Intocmit:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

/Luchianuc S./

Aprobat:

Beneficiar :

"Exfactor Grup" S.R.L.

/Tonu V. I.

POLIMONTAJ

Ediția 01

Data 24.11.2020

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.Beneficiar: "Exfactor Grup" S.R.L.Obiect: Șantier Orhei

Proces Verbal Nr EXFOR-2028
de recepție a lucrărilor Rețele electrice exterioare 0.4 kV
executate pe luna Noiembrie 2020

Costul lucrărilor: 74 085,79 lei

Nr	Lucrări efectuate / materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
I. Lucrărilor					
I.1.EC 0,4 kV					
I.1.1.Lucrări de construcții					
1	Săpătură manuală a tranșeului 0,4*0,8m	m	70	125,55	8 788,50
2	Săpătură manuală a cotlovanului (PT și PD)	buc	2	400,00	800,00
3	Umplutura compactată a tranșeului	m	70	21,41	1 498,68
4	Pozarea în tranșee a tevelor 110mm	m	24	152,49	3 659,81
5	Strat din pietriș	m ³	12	39,71	476,52
I.2. Lucrări de montare					
6	Cablu pozat AIEBIII-L 4*240 mm ²	m	173	29,60	5 120,80
7	Manson terminal cablu 4 KHTn-150/240mm ²	buc	4	710,00	2 840,00
8	Montare papuc de cablu A 240-20	buc	16	79,52	1 272,32
9	Montare papuc de cablu cupru JG 50(10)	buc	8	66,65	533,20
10	Montare întrerupător RPS 4-400A	buc	2	1 736,36	3 472,72
11	Montare PII-2-250 200A	buc	3	283,66	850,98
12	Montare izolator SMSI M8mm cu bolt	buc	8	163,58	1 308,64
13	Confectionare și montare carcasa sub RPS 400A	buc	2	1 035,44	2 070,88
14	Executarea patului pentru un singur cablu în tranșee	m	70	17,60	1 232,00
15	Executarea patului din nisip pentru fiecare	m	70	17,60	1 232,00
16	Acoperirea cablului, pozat în tranșee: cu caramida	m	70	10,50	735,00
17	Acoperirea cablului, pozat în tranșee: cu caramida a	m	70	10,50	735,00
2.Evidența reparare					
2.1.Panou					
18	Confectionare și montarea carcasei metalice pentru panou PD	buc	1	1 018,44	1 018,44
19	Montare panou BZUM (250A)	buc	1	14 149,81	14 149,81
20	Montare panou IIMII-5	buc	1	3 190,46	3 190,46
21	Carcas de protecție pentru cablu panou BZUM și PD(cojuz)	buc	2	815,42	1 630,84
22	Montare jghebură metalică neperforat 300*100*3000 cu capac	m	3	364,53	1 093,59
23	Aplicarea inscripțiilor (Trafaret)	buc	5	185,70	928,50
24	Montare contor trifazat	buc	1	168,41	168,41
25	Montare întrerupător BR-32-35B	buc	1	719,65	719,65
26	Montare transformator curent T-0,66 200/5	buc	3	520,68	1 562,04
27	Montare automat diferențial AD14/4P/ 16A 30mA	buc	1	381,50	381,50
28	Montare automat diferențial AD12/2P/ 16A 30mA	buc	1	229,60	229,60
29	Montarea întrerupător automat B8-35/3P/250A cu MP 211	buc	1	2 713,48	2 713,48
30	Montarea întrerupător automat B8-33/3P/80A	buc	1	1 064,51	1 064,51
31	Montarea întrerupător automat B8-32/3P/63A	buc	1	1 019,90	1 019,90
32	Montarea întrerupător automat BA47-29/3P/16A C	buc	1	166,80	166,80
33	Montare adaptor pentru autotomat NMI-250/NM8(S)-250	set	1	303,90	303,90
34	Montare prize T-P1 3*1F 16A	buc	1	201,06	201,06
35	Confectionare și montare împănitoare BZUM și PD:	buc	2	1 605,06	3 210,12
2.2.Cablu					
36	Pozarea cablu PV 3*50mm ² , roșu	m	2	100,91	201,82
37	Pozarea fir electric PV1 2,5mm ²	m	20	5,94	118,80
38	Pozarea fir electric PV1 10mm ² (alb)	m	3	28,57	85,71
3.Pilonul					
39	Demontare pilonului	buc	1	207,4	207,40
40	Demontare cablu CnII	m	40	12,28	491,20
41	Montare pilonului	buc	1	406	406,00
42	Montare cablu CnII	m	40	22,38	895,2
Total lucrări					72 785,79
Cheltuieli adăugătoare:					
Primeria tranșeului					500,00
Cheltuieli de admiterea în PT					500,00
Încercări și măsurări de laborator					500,00
Ridicare topografică (Beneficiar)					0,00
Total cheltuieli					1 500,00
Total Proces verbal					74 085,79
Inclusiv TVA 20%					12 347,63

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Primit:

Beneficiar:
"Exfactor Grup" S.R.L.

/Lucian Iuc S./

/Taru V./

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Data eliberării / data livrării

Дата выписки / дата поставки

08.10.2020 / 08.10.2020

8. Foia de parcurs seria: _____ număr _____ data _____	
Путевой лист	серия
9. Transportator	
Перевозчик	с.л./nr. TVA

1. Furnizor: "Polimonia" S.R.L. - adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble, 128/1, ap.71, cod MD27M02224ASV22806757100, BC "MOBIASBANCA-OTR Group S.A. Filiala "Renașterii", cib MOBSMD22, tel.(022) 224-999, fax: 030555952

2. Cumpărător/beneficiar: FPC "Extactor Grup" SRL, adresa: mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 74, cod MD39V122240001100334MDL, B C VICTORIABANK S.A. fil nr 11 Chisinau, tel.(022) 529-753

3. Delegație: _____ data _____ delegat _____

4. Documente anexate: _____

5. Punct de încărcare: _____

6. Punct de descărcare: _____

7. Redirițări: _____

8. Punct de încărcare: _____

9. Punct de descărcare: _____

10. Punct de încărcare: _____

11. Punct de descărcare: _____

12. Punct de încărcare: _____

13. Punct de descărcare: _____

14. Punct de încărcare: _____

15. Punct de descărcare: _____

16. Punct de încărcare: _____

17. Punct de descărcare: _____

18. Punct de încărcare: _____

19. Punct de descărcare: _____

20. Punct de încărcare: _____

21. Punct de descărcare: _____

22. Punct de încărcare: _____

23. Punct de descărcare: _____

24. Punct de încărcare: _____

25. Punct de descărcare: _____

26. Punct de încărcare: _____

27. Punct de descărcare: _____

28. Punct de încărcare: _____

29. Punct de descărcare: _____

30. Punct de încărcare: _____

31. Punct de descărcare: _____

32. Punct de încărcare: _____

33. Punct de descărcare: _____

34. Punct de încărcare: _____

35. Punct de descărcare: _____

36. Punct de încărcare: _____

37. Punct de descărcare: _____

38. Punct de încărcare: _____

39. Punct de descărcare: _____

40. Punct de încărcare: _____

41. Punct de descărcare: _____

42. Punct de încărcare: _____

43. Punct de descărcare: _____

44. Punct de încărcare: _____

45. Punct de descărcare: _____

46. Punct de încărcare: _____

47. Punct de descărcare: _____

48. Punct de încărcare: _____

49. Punct de descărcare: _____

50. Punct de încărcare: _____

51. Punct de descărcare: _____

52. Punct de încărcare: _____

53. Punct de descărcare: _____

54. Punct de încărcare: _____

55. Punct de descărcare: _____

56. Punct de încărcare: _____

57. Punct de descărcare: _____

58. Punct de încărcare: _____

59. Punct de descărcare: _____

60. Punct de încărcare: _____

61. Punct de descărcare: _____

62. Punct de încărcare: _____

63. Punct de descărcare: _____

64. Punct de încărcare: _____

65. Punct de descărcare: _____

66. Punct de încărcare: _____

67. Punct de descărcare: _____

68. Punct de încărcare: _____

69. Punct de descărcare: _____

70. Punct de încărcare: _____

71. Punct de descărcare: _____

72. Punct de încărcare: _____

73. Punct de descărcare: _____

74. Punct de încărcare: _____

75. Punct de descărcare: _____

76. Punct de încărcare: _____

77. Punct de descărcare: _____

78. Punct de încărcare: _____

79. Punct de descărcare: _____

80. Punct de încărcare: _____

81. Punct de descărcare: _____

82. Punct de încărcare: _____

83. Punct de descărcare: _____

84. Punct de încărcare: _____

85. Punct de descărcare: _____

86. Punct de încărcare: _____

87. Punct de descărcare: _____

88. Punct de încărcare: _____

89. Punct de descărcare: _____

90. Punct de încărcare: _____

91. Punct de descărcare: _____

92. Punct de încărcare: _____

93. Punct de descărcare: _____

94. Punct de încărcare: _____

95. Punct de descărcare: _____

96. Punct de încărcare: _____

97. Punct de descărcare: _____

98. Punct de încărcare: _____

99. Punct de descărcare: _____

100. Punct de încărcare: _____

101. Punct de descărcare: _____

102. Punct de încărcare: _____

103. Punct de descărcare: _____

104. Punct de încărcare: _____

105. Punct de descărcare: _____

106. Punct de încărcare: _____

107. Punct de descărcare: _____

108. Punct de încărcare: _____

109. Punct de descărcare: _____

110. Punct de încărcare: _____

111. Punct de descărcare: _____

112. Punct de încărcare: _____

113. Punct de descărcare: _____

114. Punct de încărcare: _____

115. Punct de descărcare: _____

116. Punct de încărcare: _____

117. Punct de descărcare: _____

118. Punct de încărcare: _____

119. Punct de descărcare: _____

120. Punct de încărcare: _____

121. Punct de descărcare: _____

122. Punct de încărcare: _____

123. Punct de descărcare: _____

124. Punct de încărcare: _____

125. Punct de descărcare: _____

126. Punct de încărcare: _____

127. Punct de descărcare: _____

128. Punct de încărcare: _____

129. Punct de descărcare: _____

130. Punct de încărcare: _____

131. Punct de descărcare: _____

132. Punct de încărcare: _____

133. Punct de descărcare: _____

134. Punct de încărcare: _____

135. Punct de descărcare: _____

136. Punct de încărcare: _____

137. Punct de descărcare: _____

138. Punct de încărcare: _____

139. Punct de descărcare: _____

140. Punct de încărcare: _____

141. Punct de descărcare: _____

142. Punct de încărcare: _____

143. Punct de descărcare: _____

144. Punct de încărcare: _____

145. Punct de descărcare: _____

146. Punct de încărcare: _____

147. Punct de descărcare: _____

148. Punct de încărcare: _____

149. Punct de descărcare: _____

150. Punct de încărcare: _____

151. Punct de descărcare: _____

152. Punct de încărcare: _____

153. Punct de descărcare: _____

154. Punct de încărcare: _____

155. Punct de descărcare: _____

156. Punct de încărcare: _____

157. Punct de descărcare: _____

158. Punct de încărcare: _____

159. Punct de descărcare: _____

160. Punct de încărcare: _____

161. Punct de descărcare: _____

162. Punct de încărcare: _____

163. Punct de descărcare: _____

164. Punct de încărcare: _____

165. Punct de descărcare: _____

166. Punct de încărcare: _____

167. Punct de descărcare: _____

168. Punct de încărcare: _____

169. Punct de descărcare: _____

170. Punct de încărcare: _____

171. Punct de descărcare: _____

172. Punct de încărcare: _____

173. Punct de descărcare: _____

174. Punct de încărcare: _____

175. Punct de descărcare: _____

176. Punct de încărcare: _____

177. Punct de descărcare: _____

178. Punct de încărcare: _____

179. Punct de descărcare: _____

180. Punct de încărcare: _____

181. Punct de descărcare: _____

182. Punct de încărcare: _____

183. Punct de descărcare: _____

184. Punct de încărcare: _____

185. Punct de descărcare: _____

186. Punct de încărcare: _____

187. Punct de descărcare: _____

188. Punct de încărcare: _____

189. Punct de descărcare: _____

190. Punct de încărcare: _____

191. Punct de descărcare: _____

192. Punct de încărcare: _____

193. Punct de descărcare: _____

194. Punct de încărcare: _____

195. Punct de descărcare: _____

196. Punct de încărcare: _____

197. Punct de descărcare: _____

198. Punct de încărcare: _____

199. Punct de descărcare: _____

200. Punct de încărcare: _____

201. Punct de descărcare: _____

202. Punct de încărcare: _____

203. Punct de descărcare: _____

204. Punct de încărcare: _____

205. Punct de descărcare: _____

206. Punct de încărcare: _____

207. Punct de descărcare: _____

208. Punct de încărcare: _____

209. Punct de descărcare: _____

210. Punct de încărcare: _____

211. Punct de descărcare: _____

212. Punct de încărcare: _____

213. Punct de descărcare: _____

214. Punct de încărcare: _____

215. Punct de descărcare: _____

216. Punct de încărcare: _____

217. Punct de descărcare: _____

218. Punct de încărcare: _____

219. Punct de descărcare: _____

220. Punct de încărcare: _____

221. Punct de descărcare: _____

222. Punct de încărcare: _____

223. Punct de descărcare: _____

224. Punct de încărcare: _____

225. Punct de descărcare: _____

226. Punct de încărcare: _____

227. Punct de descărcare: _____

228. Punct de încărcare: _____

229. Punct de descărcare: _____

230. Punct de încărcare: _____

231. Punct de descărcare: _____

232. Punct de încărcare: _____

233. Punct de descărcare: _____

234. Punct de încărcare: _____

235. Punct de descărcare: _____

236. Punct de încărcare: _____

237. Punct de descărcare: _____

238. Punct de încărcare: _____

239. Punct de descărcare: _____

240. Punct de încărcare: _____

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.**Beneficiar: "Exfactor Grup" S.R.L.****Obiect: Oficiu din str. V. Pîrcalab, 38****Proces-Verbal № EXFVP-2010-01***Retele Electrice Interioare la Oficii***Costul lucrarilor 90 804,78 lei**

№	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea (deviz)	Preț, MDL fără TVA	Suma (deviz)
1	Contor 380V	buc	2,00	1 150,00	2 300,00
2	Dulap Hagher 36m	buc	1,00	542,50	542,50
3	Dulap Hagher 24m	buc	2,00	433,45	866,90
4	Intreupator de sarcina ISW 40A/3P	buc	3,00	259,46	778,38
5	Intreupator automat iK60N 10A 1P Schneider-BA47 29 /B10/1P	buc	13,00	49,62	645,06
6	Intreupator automat iK60N 16A 1P Schneider-BA47 29 /C16/1P	buc	3,00	49,62	148,86
7	Intreupator automat diferential Schneider-16A/30mA	buc	22,00	383,00	8 426,00
8	Intreupator automat C iK60N 1P 6A Schneider	buc	2,00	59,75	119,50
9	Intreupator automat BA47-29 3P 40A C ICK	buc	2,00	59,26	118,52
10	Intreupator de sarcina BIH-32-3p 40A	buc	2,00	51,17	102,34
11	Cablu AVVG 5* 25	m	7,00	30,53	213,71
12	Cablu VVGng 5x10	m	10,00	69,97	699,69
13	Cablu VVGng 5x6	m	20,00	45,99	919,81
14	Cablu VVGng 4x1,5	m	22,00	11,00	242,00
15	Cablu VVGng 3x1,5	m	20,00	8,17	163,33
16	Pozare cablu VVGng 3x2,5	m	16,00	10,95	175,20
17	Pozare cablu VVGp 3x1,5mm2	m	200,00	7,25	1 450,00
18	Fir electric PV 1 1,5mm2	m	1 200,00	2,00	2 400,00
19	Fir electric PV 1 2,5mm2	m	1 500,00	3,30	4 950,00
20	Fir electric PV 1 6mm2	m	5,00	7,64	38,19
21	Fir electric PV 1 10mm2	m	10,00	12,44	124,41
23	Teava gofrata d25 750N	m	14,00	5,77	80,77
24	Teava PE d 16	m	900,00	2,27	2 040,00
25	Jgheab metalic 50x50 cu capac	m	1,00	36,50	36,50
26	Jgheab metalic vopsit 50x100 cu capac	m	3,00	149,60	448,80
27	Armatura Al d-16mm	m	9,00	15,25	137,25
28	Fisie metalica 40x4	m	12,00	36,50	438,00
29	Electrozi	kg	0,50	36,20	18,10
30	Cutie sub prize	buc	126,00	1,04	131,04
31	Diblu 6x40mm	buc	1 000,00	0,27	270,00
32	Burghiu beton d20	buc	1,00	132,50	132,50
33	Disc pe beton d180	buc	6,00	33,33	199,98
34	Set bare N/PE 24 mod.	buc	2,00	117,50	235,00

35	Set bare N/PE 36 mod.	buc	1,00	152,75	152,75
	Total				29 745,09
	Material marunt	2%			594,90
	Cheltuieli de transport	4%			1 189,80
	Total Materiale				31 529,79
	Lucrari				
1	Executarea canelurilor in pereti (Iltrpođa)	m	90,00	15,00	1 350,00
2	Executarea prizei de pamint	buc	1,00	480,00	480,00
3	Pozare cablu	m	1 200,00	5,50	6 600,00
4	Pozare teava	m	914,00	6,50	5 941,00
5	Executarea strapungerilor in pereti si planseu d=20	buc	75,00	30,00	2 250,00
6	Montare dulap BZUM	buc	1,00	350,00	350,00
7	Montare dulap 36m	buc	1,00	250,00	250,00
8	Montare dulap 24m	buc	2,00	200,00	400,00
9	Montare contor 380V	buc	2,00	180,00	360,00
10	Instalare intrerupator automat 3P	buc	4,00	45,00	180,00
11	Instalare intrerupator automat 2P	buc	22,00	40,00	880,00
12	Instalare intrerupator automat 1P	buc	18,00	30,00	540,00
13	Demontare dulap de distributie	buc	1,00	250,00	250,00
14	Montare dulap de distributie	buc	1,00	300,00	300,00
15	Demontare dulap BZUM 63A/380V	buc	1,00	250,00	250,00
16	Montare jgheab metalic	m	4,00	60,00	240,00
17	Compactarea papucilor de cablu AI 25	buc	10,00	12,00	120,00
18	Sapatura manuala de pamant	m	9,00	72,00	648,00
19	Umplutura inversa a transeului	m	9,00	45,00	405,00
	Total manopera				21 794,00
	Cheltuieli directe				53 323,79
	Contributii asigurari sociale si medical	22,5%			4 903,65
	Total				58 227,44
	Cheltuieli de regie	14,5%			8 442,98
	Total				66 670,42
	Beneficiu de deviz	6%			4 000,23
	Total				70 670,65
	Incercari si masurari electrice				2 000,00
	Transmiterea la balanta				3 000,00
	Total				75 670,65
	TVA	20%			15 134,13
	Total				90 804,78

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Beneficiar

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

"Exfactor Grup" S.R.L.

/ Luchianuc S./

/ Toma V./

25 Februarie 2020

mun. Chișinău

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. F.P.C. "ExFactor-Grup" S.R.L. numită în continuare „Beneficiar”, în persoana Directorului Dl. Tonu Vladimir, activînd în baza Statutului pe de o parte și

1.2. S.C. „POLIMONTAJ” S.R.L. numită în continuare „Antreprenor”, în persoana Directorului Dl. Luchianuc Serghei, activînd în baza Statutului, pe de altă parte, ambele numite în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract despre următoarele:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul își asumă responsabilitatea pentru executarea lucrărilor de electromontaj și anume:

Rețele electrice interioare,

la obiectul Oficii din str. Vlaicu Pircalab, nr.38, mun. Chișinău numit în continuare „Obiect”, în conformitate cu prevederile devizelor de cheltuieli anexa 1 și în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare, iar Beneficiarul își asumă responsabilitatea de a recepționa și de a achita Antreprenorului valoarea lucrărilor executate, conform prevederilor prezentului contract.

2.2. La realizarea prezentului contract părțile se călăuzesc de legislația în vigoare, actele normative și acordurile internaționale la care este parte Republica Moldova.

2.3. Termenul executării lucrărilor se stabilește 240 zile calendaristice din data semnării prezentului contract.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE

3.1. Valoarea totală a lucrărilor (conform devizelor anexate) constituie **90 804,78 lei** (Nouăzeci mii opt sute patru) lei 78 bani, inclusiv 20% TVA.

3.2. Lucrările adăugătoare, neprevăzute de deviz, se vor acta și coordona cu Beneficiarul.

3.3. Lucrările adăugătoare se achită suplimentar.

4. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

4.1. Antreprenorul se obligă:

4.1.1. Să înceapă îndeplinirea lucrărilor după semnarea prezentului Contract. Să execute lucrările prevăzute de contract în termenii stabiliți conform p.2.3 din prezentul contract.

conform documentației de deviz aprobate și de graficul de execuție a lucrărilor.

4.1.2. Să respecte normele tehnice existente stabilite de legislația în vigoare din domeniul protecției muncii și a asigurării protecției mediului înconjurător.

4.1.3. Antreprenorul îndeplinește lucrările în conformitate cu documentația tehnică, precum și cu prevederile actelor legislative și normative în vigoare.

4.1.4. Să întocmească actele necesare și să predea lucrările executate după finalizarea acestora, prezentînd documentația necesară pentru darea obiectului în exploatare.

4.1.5. Antreprenorul, în cazul în care nu respectă prevederile punctului 2.3 este penalizat cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculată din valoarea lucrărilor neîndeplinite în termenii stabiliți conform graficului, însă nu mai mult de 5%.

4.1.6. Să anunțe Beneficiarul în scris despre toate cauzele ce împiedică la îndeplinirea lucrărilor.

4.1.7. Să asigure termen de garanție pe o perioadă de 1 an.

4.2. Beneficiarul se obligă:

4.2.1. Să-i asigure Antreprenorului condițiile necesare pentru efectuarea lucrărilor. Să transmită Antreprenorului, în ordinea stabilită, documentația de proiect - deviz - pînă la începerea lucrărilor și să pună la dispoziția Antreprenorului terenul și posibilitatea de a executa volumul de lucrări contractate conform graficului de execuție a lucrărilor în cazul în care acesta este convenit de părți.

4.2.2. Să efectueze recepția lucrărilor executate, semnînd procesele-verbale de recepție lunar în termen de 3 zile din momentul prezentării acestora de către Antreprenor.

4.2.3. Beneficiarul, în cazul în care nu respectă termenii plății conform p.5.3 al prezentului contract este penalizat cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculată din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.

5. MODALITATEA EFECTUĂRII CALCULELOR ȘI ACHITĂRILOR

5.1 Pentru determinarea prețurilor lucrărilor efectuate, părțile prezentului contract se călăuzesc de Regulamentele respective în vigoare în Republica Moldova. Necesitatea în resurse se determină în baza normelor și documentației tehnice. Resursele economisite în urma îndeplinirii lucrărilor rămîn în folosința Antreprenorului

5.2 Achitarea se va efectua în următoarea ordine

- 100% - după executarea fizică a lucrărilor și semnarea Proceselor Verbale de recepție a lucrărilor executate;

5.3. Beneficiarul, în baza proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, aprobate și semnate va efectua plățile respective Antreprenorului în termen de nu mai mult de 5 zile din momentul semnării acestora.

6. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

6.1. La finalizarea lucrărilor de electromontaj Părțile semnează Actele de Recepție Tehnică a acestor lucrări, care confirmă executarea lor și servesc drept temelie pentru întocmirea Proceselor-verbale de predare-primire a lucrărilor și achitarea valorii acestora.

6.2 În cazul refuzului de semnare a proceselor-verbale și actelor de către Beneficiar în termen de 5 zile de la primirea acestora și dacă acesta nu înaintează obiecții la acestea, lucrările se consideră acceptate de către Beneficiar ca fiind executate în termenul și modul stabilit.

6.3 În caz dacă Beneficiarul refuză să primească actele de predare-primire, acestea se vor considera recepționate de Beneficiar prin expedierea lor în baza scrisorilor recomandate cu aviz poștal.

7. FORȚA MAJORĂ

7.1 Părțile sunt exonerate de răspundere totală sau parțială referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale, dacă neîndeplinirea a survenit

ca urmare a unor cazuri de forță majoră.

7.2. Dacă survin cazuri de forță majoră, contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract, se amână corespunzător perioadei de timp, în care au avut loc situațiile respective și consecințele acestora.

8. REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Părțile au dreptul să ceară rezilierea prezentului contract dacă cealaltă parte nu-și onorează obligațiile care sunt puse în sarcina sa, nu îndeplinește condițiile contractuale, devine falit sau se dizolvă ca persoană juridică.

8.2. În caz de reziliere a contractului înainte de termen, cererea de reziliere a contractului se va prezenta în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

8.3. În cazul rezilierii prezentului contract, părțile se obligă să convoace o comisie mixtă (compusă din reprezentanți ai părților), care evaluează situația lucrărilor efectiv executate, după care se vor stabili sumele ce urmează să fie achitate în conformitate cu prevederile contractului.

9. ALTE CONDITII

9.1. În cazul efectuării de către organele de resort a controlului calității și veridicității valorii și volumelor de lucrări executate, Antreprenorul se obligă să justifice acțiunile sale ce țin de lucrările îndeplinite de el.

9.2. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau rezilierea/închetarea acestuia vor fi soluționate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor.

9.3. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, acestea se soluționează în instanța de judecată competentă, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

9.4. Prezentul contract este întocmit în număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, la care anexele sunt parte integrantă a acestuia.

Anexe la contract:

- Anexa1:

ANTREPRENOR:

S.C. "POLIMONTAJ" S.R.L.

Director
D-nul Luchianuc S.

mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/1, ap.71.

IBAN:MD27MO224ASV22906757100.

BIC: MOBBMD22.

BC „Mobiashanca-OTIP Group” S.A.

Cod Fiscal (IDNO): 1005600053187, TVA: 0206057.

Tel.: (022) 224-999, Fax 030555952.

E-mail:polimontaj@polimontaj.md

BENEFICIAR:

F.P.C. "ExFactor-Grup" S.R.L.

Director
D-nul Tonu V.

m. Chișinău, Lev Tolstoi 74.

IBAN: MD39VI222400011100334MDL.

BIC: VICBMD2X883.

BC "Victoriabank" S.A. fil.11 or. Chișinău.

Cod fiscal (IDNO): 1003600025667, TVA: 0303311.

Tel./Fax: (022) 50 74 44

(semnătura autorizată)

L.Ș.

(semnătura autorizată)

L.Ș.

Ex. 2

Nr. exemplarul
№ акциплары

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

Data eliberării / data livrării
Дата выпуска / дата поставки

20.08.2020 20.08.2020

8. Foia de parcurs seria: _____ număr _____ data _____
Путевой лист серия _____ номер _____ дата _____

9. Transportator
Перевозчик

c.f./nr. TVA
φ.к./нод.НДС

c.f./nr. TVA
φ.к./нод.НДС

c.f./nr. TVA
φ.к./нод.НДС

1. Furnizor:
Поставщик

"P.O. Moldova" S.R.L. adresa: Chișinău, str. Gherdele, 28A, ap. 71, cod MD27MO222ASV2906557-00, BC "MOBILASRANCA" OIP G. Chișinău, c/s MOBIMD22

16. (022) 224.990, fax: 930569962

2. Cumpărător/beneficiar
Получатель/бенефициар

"MRK Invest" S.R.L. adresa: Chișinău, str. Mircea cel Bătrân, 201 of. 26 c/s MD86MI8096022514093473 BC "Moldorobbank" SA Chișinău, c/s MOLDMD2X

3. Delegație data _____
Доверенность дата _____

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare
Пункт загрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirițări
Переадресации

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/ activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Pret unitar, fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA %	Suma totală a TVA lei	Valoarea mărfurilor/activelor	Alte informații	Tip ambalaj	Număr locuri	Masa brută
Наименование товаров, услуг и код тарифной позиции товаров/услуг	Единица измерения	Количество	Цена единицы без НДС, леи	Общая сумма без НДС	Ставка НДС %	Общая сумма НДС, леи	Стоимость товаров/услуг	Другая информация	Тип упаковки	Кол-во мест	Масса брутто
Rețea electrice interioare Bloc 1 (PV Nr. MRKSR-1908-01)	serv		598 916,67	598 916,67	20%	119 783,33	718 700,00				
Reparația rețelelor electrice temporare Bloc 1 (PV Nr. MRKSR-1908-04)	serv		2 666,67	2 666,67	20%	533,33	3 200,00				
Iluminat decorativ fațada Bloc 1 (PV Nr. MRKSR-1908-05)	serv		2 916,67	2 916,67	20%	583,33	3 500,00				
Rețea electrice încălzirea țevilor abelor pluviale Bloc 1 (PV Nr. MRKSR-1908-06)	serv		13 333,33	13 333,33	20%	2 666,67	16 000,00				
Lucrări adiționale Ap 26, Bloc 1 (PV Nr. MRKSR-1908-15)	serv		2 916,67	2 916,67	20%	583,33	3 500,00				
16)	serv		29 583,33	29 583,33	20%	5 916,67	35 500,00				
Obiect Bloc locativ din str. Soarelui, 87 mun. Chișinău											
11. TOTAL (pe pagină) / Bcero (по странице)				650 333,33	>	130 066,67	780 400,00	x	x	x	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Bcero (по налоговой накладной)				650 333,33	x	130 066,67	780 400,00	x	x	x	

13. Punct eliberare
Пункт выпуска

14. Punct de livrare
Пункт доставки

14. Predat mărfurile/activelor (serviciile)
Сдан товар/услуга (услуги)

15. Primit mărfurile/activelor intermediar (transportator)
Получен товар/услуга (услуга) посредником

16. Predat mărfurile/activelor intermediar (transportator)
Сдан товар/услуга (услуга) посредником

17. Primit mărfurile/activelor (serviciile) cumpărător/beneficiar
Получен товар/услуга (услуга) покупателем/бенефициаром

18. Punct de livrare
Пункт доставки

19. Punct de livrare
Пункт доставки

20. Punct de livrare
Пункт доставки

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись



Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "MRK INVEST" SRL

Obiect: Bloc Locativ str. Soarelui, 87 (Bloc 1)

Proces Verbal Nr. MRKSR-1908-16

de receptie a lucrarilor Retele cutenti slabi TV si IT Partea Locativa (Tubulatura)


executate in luna august 2020

Valoarea lucrarilor : 35 500,00 lei

Ne	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Pret, MDL cuTVA	Suma
1	Teava PE d=16 inclusiv montare	m	1 070,00	6,97	7 457,90
2	Teava PE d=20 inclusiv montare	m	840,00	9,40	7 896,00
3	Teava PE d=50 inclusiv montare	m	24,00	28,90	693,60
4	Cutiei de distributie inclusiv montare	buc	61,00	83,40	5 087,40
5	Dulapului de distributie pe etaj inclusiv montare	buc	8,00	1 296,54	10 372,30
6	Cutiei sub prize inclusiv montare	buc	184,00	21,70	3 992,80
	Total General				35 500,00
	Inclusiv TVA 20%				5 916,67

Predat:
Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.


/Luchianiu S./

Primit:
Beneficiar :

"MRK INVEST" SRL


/ /



Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "MRK INVEST" SRL

Obiect: Bloc Locativ str. Soarelui, 87 (Bloc 1)

Deviz Nr. MRKSR-1908-16


Retele cutenti slabi TV si IT Partea Locativa (Tubulatura)

Valoarea lucrarilor : 35 500,00 lei

Nr	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cuTVA	Suma
1	Teava PE d=16 inclusiv montare	m	1 070,00	6,97	7 457,90
2	Teava PE d=20 inclusiv montare	m	840,00	9,40	7 896,00
3	Teava PE d=50 inclusiv montare	m	24,00	28,90	693,60
4	Cutiei de distributie inclusiv montare	buc	61,00	83,40	5 087,40
5	Dulapului de distributie pe etaj inclusiv montare	buc	8,00	1 296,54	10 372,30
6	Cutiei sub prize inclusiv montare	buc	184,00	21,70	3 992,80
	Total General				35 500,00
	Inclusiv TVA 20%				5 916,67


Întocmit:
Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.


/Luchianiu S./

Verificat:
Beneficiar :

"MRK INVEST" SRL



POLIMONTAJ

Revizia 01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "MRK INVEST" SRL

Obiect: Bloc Locativ str. Soarelui, 87

Proces Verbal № MRKSR-1908-15

de receptie a lucrarilor **Lucrari electrice aditionale Ap. 28, Bloc 1**
executate in luna august 2020


Costul lucrarilor 3 500,00 lei

No	Lucrări efectuate /materiale utilizate	U.M.	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
1	Fir electric 3x PV1 1x1.5mm2 (Inclusiv instalare)	m	65	17,20	1118,00
2	Fir electric 3x PV1 1x2.5mm2 (Inclusiv instalare)	m	60	26,10	1566,00
3	Teavă PE d=16 (Inclusiv instalare)	m	95	6,00	570,00
4	Teavă PE d=20 (Inclusiv instalare)	m	24	7,30	175,20
5	Cutii sub prize si intrerupatoare (Inclusiv instalare)	buc	30	2,36	70,80
	Total General				3 500,00
	Inclusiv TVA 20%				583,33

Întocmit:

Antreprenor:


S.C. "Polimontaj" S.R.L.


/Luchianiu S./

Verificat:

Beneficiar :

"MRK INVEST" SRL


/



Revizia 01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "MRK INVEST" SRL

Obiect: Bloc Locativ str. Soarelui, 87


Deviz № MRKSR-1908-15
Lucrari electrice aditionale Ap. 28, Bloc 1

№	Lucrări efectuate /materiale utilizate	U.M.	Cantitatea	Pret, MDL cu TVA	Suma
1	Fir electric 3x PV1 1x1,5mm2 (Inclusiv instalare)	m	65	17,20	1118,00
2	Fir electric 3x PV1 1x2,5mm2 (Inclusiv instalare)	m	60	26,10	1566,00
3	Teavă PE d=16 (Inclusiv instalare)	m	95	6,00	570,00
4	Teavă PE d=20 (Inclusiv instalare)	m	24	7,30	175,20
5	Cutii sub prize si intrerupatoare (Inclusiv instalare)	buc	30	2,36	70,80
	Total General				3 500,00
	Inclusiv TVA 20%				583,33

Întocmit:

Antreprenor:


S.C. "Polimontaj" S.R.L.


/Luchian Lucian S./

Verificat:

Beneficiar :

"MRK INVEST" SRL

 / /

POLIMONTAJ

Revizia 02

Data


Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.Beneficiar: "MRK INVEST" SRLObiect: Bloc Locativ str. Valea Apelor,**Proces Verbal Nr. MRKSR-1908-08**de receptie a lucrarilor **Rețele electrice incalzirea tevilor apelor Pluviale Bloc 1**
executate in luna august 2020

Costul lucrarilor 16 000,00 lei

No	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cuTVA	Suma
1	Panou de distributie pa 9 modul. Inklusiv montare	buc	3,00	225,89	677,68
2	Automat defirentiai AVDT C16A Inklusiv montare	buc	3,00	296,32	888,95
3	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C20A Inklusiv montare	buc	3,00	82,00	246,01
4	Cablu VVG 3*2,5mm2 Inklusiv montare	m	250	28,00	7 000,00
5	Cablu VVG 2*1,5mm2 Inklusiv montare	m	75	17,08	1 281,23
6	Teava gofrata d16 Inklusiv montare	m	250	12,94	3 235,01
7	Cutie de distributie Inklusiv montare	buc	5,00	98,56	492,80
8	Cablu metalic (tros) ø5mm Inklusiv montare	m	80,00	27,23	2 178,32
	Total General				16 000,00
	Inklusiv TVA 20%				2 666,67


Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.
/Luchianiu S./

Primit:

Beneficiar :

"MRK INVEST" SRL
/

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "MRK INVEST" SRL

Obiect: Bloc Locativ str. Valea Apelor.

Deviz Nr. MRKSR-1908-08

Retele electrice incalzirea tevilor apelor Pluviale Bloc 1


Valoarea lucrărilor 16 000,00 lei

No	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cuTVA	Suma
1	Panou de distributie pa 9 modul Inklusiv montare	buc	3,00	225,89	677,68
2	Automat defirential AVDT C16A Inklusiv montare	buc	3,00	296,32	888,95
3	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C20A Inklusiv montare	buc	3,00	82,00	246,01
4	Cablu VVG 3*2,5mm2 Inklusiv montare	m	250	28,00	7 000,00
5	Cablu VVG 2*1,5mm2 Inklusiv montare	m	75	17,08	1 281,23
6	Teava gofrata d16 Inklusiv montare	m	250	12,94	3 235,01
7	Cutie de distributie Inklusiv montare	buc	5,00	98,56	492,80
8	Cablu metalic (tros) Ø5mm Inklusiv montare	m	80,00	27,23	2 178,32
Total General					16 000,00
Inklusiv TVA 20%					2 666,67

Intocmit:

Antreprenor:


S.C. "Polimontaj" S.R.L.


/Luchianiu S./

Aprobat:

Beneficiar :

"MRK INVEST" SRL





Revizia 02

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "MRK INVEST" SRL

Obiect: Bloc Locativ str. Soarelui, 87

Proces Verbal Nr. MRKSR-1908-05
de receptie a lucrarilor iluminat decorativ fatada Bloc 1
executate in luna august 2020


Costul lucrarilor 3 500,00 lei

№	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cuTVA	Suma
1	Fir electric PV1 3x1,5mm2	m	100	12,67	1 267,00
2	Pozare teava gofrata d=16mm2	m	100	10,41	1 041,00
3	Montarea corpurilor de iluminat pe fatada	buc	14	85,14	1 192,00
	Total General				3 500,00
	Inclusiv TVA 20%				583,33

Întocmit:

Antreprenor:


S.C. "Polimontaj" S.R.L.


/Luchianiu S./

Verificat:

Beneficiar :

"MRK INVEST" SRL


/



Revizia 02

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "MRK INVEST" SRL

Obiect: Bloc Locativ str. Soarelui, 87


Deviz Nr. MRKSR-1908-05
Iluminat decorativ fatada Bloc 1

Valoarea lucrărilor 3 500,00 lei

No	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Pret, MDL cuTVA	Suma
1	Fir electric PV1 3x1,5mm2	m	100	12,67	1 267,00
2	Pozare teava gofrata d=16mm2	m	100	10,41	1 041,00
3	Montarea corpurilor de iluminat pe fatada	buc	14	85,14	1 192,00
	Total General				3 500,00
	Inclusiv TVA 20%				583,33


Întocmit:
Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.


/Luchianiu S./

Verificat:
Beneficiar :

"MRK INVEST" SRL





Deviz

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.Beneficiar: "MRK INVEST" SRLObiect: Bloc Locativ str. Valea Apelor, 2b

Deviz Nr. MRKSR-1908-01
Rețele electrice interioare la Bloc 1

Valoarea lucrărilor **718 700,00** lei

No	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Pret, MDL cu TVA	Suma
1	BZUM-TF-05-250A-46 BPV (Inclusiv montarea)	buc	1,00	18 901,16	18 901,16
2	Contor electric 3f. (Inclusiv montarea)	buc	2,00	2 620,61	5 241,22
3	Sigurante RT16-00 80A. (Inclusiv montarea)	buc	3,00	177,93	533,80
4	Înterupător automat BA47-100/3/C63 (Inclusiv montarea)	buc	1,00	275,36	275,36
5	Înterupător automat BA47-100/3/C80 (Inclusiv montarea)	buc	1,00	289,93	289,93
6	Panou BZUM AAR100-16 (Inclusiv montarea)	buc	1,00	23 455,50	23 455,50
7	Contor electric 1f(Inclusiv montarea)	buc	1,00	914,21	914,21
8	Contact KT6033 (Inclusiv montarea)	buc	2,00	5 016,95	10 033,90
9	Separatorul de sarcină BH32/3P/40A (Inclusiv montarea)	buc	1,00	155,71	155,71
10	Înterupător automat BA47-29/3/C16 (Inclusiv montarea)	buc	1,00	115,48	115,48
11	BZUM TF-03-8c4 (Inclusiv montarea)	buc	8,00	8 144,14	65 153,09
12	Cutie pentru automate,24mod. plastic (Inclusiv montarea)	buc	61,00	410,80	25 059,03
13	Separatorul de sarcină BH32/2P/32A (Inclusiv montarea)	buc	61,00	104,05	6 347,21
14	Înterupător automat BA47-29/1P/B6 (Inclusiv montarea)	buc	61,00	76,35	4 657,26
15	Înterupător automat BA47-29/1P/C6 (Inclusiv montarea)	buc	61,00	74,90	4 568,70
16	Înterupător automat BA47-29/1P/C16 (Inclusiv montarea)	buc	183,00	74,90	13 706,11
17	Înterupător diferențial AD-12M/2P/16A/10mA (Inclusiv montarea)	buc	61,00	408,44	24 914,90
18	Înterupător diferențial VD1-63 2P 32A 30mA (Inclusiv montarea)	buc	61,00	485,46	29 613,02
19	Cablu VVG 2* 1.5 ng LS (Inclusiv montarea)	m	25,00	24,48	611,88
20	Cablu VVG 3* 1.5 (Inclusiv montarea)	m	220,00	30,61	6 733,67
21	Cablu VVG 3* 2.5 ng (Inclusiv montarea)	m	150,00	39,68	5 952,51
22	Cablu VVG 5* 4 ng LS (Inclusiv montarea)	m	6,00	80,30	481,81
23	Cablu VVG 5* 6 ng LS (Inclusiv montarea)	m	10,00	107,93	1 079,33
24	Fir APV 25 mm2 (Inclusiv montarea)	m	62,00	28,46	1 764,31
25	Fir APV 50 mm2 (Inclusiv montarea)	m	140,00	41,61	5 826,10
26	Fir PV1 1.5 mm2 (Inclusiv montarea)	m	12 550,00	6,90	86 595,00
27	Fir PV1 2.5 mm2 (Inclusiv montarea)	m	14 070,00	10,50	147 720,23
28	Fir PV1 4 mm2 (Inclusiv montarea)	m	1 700,00	21,35	36 294,46
29	Fir PV1 6 mm2 (Inclusiv montarea)	m	350,00	26,21	9 174,86
30	Teavă PE d=16 (Inclusiv montarea)	m	4 750,00	9,54	45 315,00
31	Teavă PE d=20 (Inclusiv montarea)	m	2 506,00	11,01	27 591,06
32	Tub gofrat D 16 (Inclusiv montarea)	m	300,00	81,00	24 300,00

33	Teavă PE d=25 (Inclusiv montarea)	m	326,00	52,50	17 115,00
34	Teavă PVC d=50mm (Inclusiv montarea)	m	36,00	77,40	2 786,40
35	Corp de iluminat Aplica Flue 26W- (Inclusiv montarea)	buc	1,00	228,67	228,67
36	Corp de iluminat + senzor 20W (Inclusiv montarea)	buc	49,00	507,51	24 868,17
37	Cutie de distributie 100*100*55mm IP54 (Inclusiv montarea)	buc	8,00	41,91	335,28
38	Cutie de distributie 100*120*50mm (Inclusiv montarea)	buc	197,00	35,00	6 895,00
39	Cutie montare adinca 65*62 (Inclusiv montarea)	buc	20,00	21,11	422,22
40	Cutie montare conectabila 65*40 (Inclusiv montarea)	buc	1 151,00	20,06	23 090,63
41	Cutie montare conectabila 65*40(Inclusiv montarea)	buc	200,00	20,06	4 012,27
42	Senzor zi-noapte 25A IP44 HL472, (Inclusiv montarea)	buc	1,00	347,09	347,09
43	Jgheab metalic 50*300*3000 cu capac (Inclusiv montarea)	m	12,00	435,29	5 223,48
Total General					718 700,00
Inclusiv TVA 20%					119 783,33

Întocmit:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Luchianiuc S.I

Aprobat:

Beneficiar :

"MRK INVEST" SRL



Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: MRK INVEST SRL

Obiect: Complex locativ din str. Soarelui, Bloc 1

Proces Verbal № MRKSR-1908-04
de receptie a lucrarilor **Reparatia retelelor electrice temporare**
executate pe luna august 2020

Costul lucrarilor 3 200,00 lei

№	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Pret, MDL cuTVA	Suma
1	Demontare intrerupator cu pirghie (рубильник)	buc	1	128,55	128,55
2	Demontare bloc de prize 220V	buc	2	25,71	51,42
3	Demontare priza cu 3 faze	buc	1	25,71	25,71
4	Panou ЩПН 36 module inclusiv montare	buc	1	685,32	685,32
5	Bloc de prize 220V inclusiv montare	buc	4	103,68	414,73
6	Pozare cablu VVG 5*16mm ²	m	3	17,14	51,42
7	Priza cu 3 faze inclusiv montare	buc	5	115,69	578,46
8	Intrerupator automat 1P inclusiv montare	buc	5	74,69	373,46
9	Intrerupator automat 3P inclusiv montare	buc	5	165,50	827,51
10	Pozare fir PV1 3*2,5mm ²	m	3	10,28	30,85
11	Pozare fir PV3 5*4mm ²	m	1	17,14	17,14
12	Pozare fir PV3 4*4mm ²	m	1	15,43	15,43
	Total General				3 200,00
	Inclusiv TVA 20%				533,33

Intocmit:


Aprobat:


Antreprenor:

Beneficiar :

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

MRK INVEST SRL


/Luchianiu S./



[illegible]

2006 2020 : 208 2020

3. Delegatie	data	delegatul
4. Documente anexate		

[illegible]

Reconstructia retelei electice "Ostrov Tigheia" (PV Nr.02 (3074-2-15-3))	serv	480 737,89	480 737,89	26%	96 147,58	576 885,47
	serv	490 793,46	490 793,46	20%	98 158,69	588 952,15

[illegible]

11. TOTAL (per pagina) / Всего (по странице)	1 419 659.80	x	283 931.96	1 703 591.76	x	x
12. TOTAL (per fascista) / Всего (по налоговой накладной)	1 419 659.80	x	283 931.96	1 703 591.76	x	x

Funcția, numele, prenumele și semnătura
 ДОНУСОВ, ДАВЫД ВАСИЛЬЕВИЧ

Funcția, numere, prenumere și semnatura	Доля-отъ, фамилия имя и подѣлка

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

097-607 000018K7B5W6-V01 00YAT-0100-Y-0105

Funcția, numele și semnătura
Carmen Petre

Se încheie la data de 14.04.2018 ora 12.00 în prezența
doilor experți, din care unul este medic veterinar.

M E

[illegible]

POLIMONTAJ**Proces - verbal**

Ediția

1

Data

Antreprenor Polimontaj SRL
(denumirea)Investitor FPC Exfactor-Grup SRL
(denumirea)Obiect **Reabilitarea str. Tighina, or. Chisinau**Valoarea lucrarilor executate
588 952,15 lei**Proces - verbal № 02 (3074-2-15-2)**de receptie a lucrarilor **Reconstructia retelei electrice 0.4kV** executate
pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
		1.1. Lucrari (K=1,15)				
5	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,7800	400,82 400,82	713,46 713,46
	1	Muncitor	h-om	13,5716	52,57	713,46
6	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m	0,4900	904,81 858,47	443,36 420,65
	1	Muncitor	h-om	8,0017	52,57	420,65
	1-5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0201	6,00	0,12
	1-5009623	Banda "K226"	100 m	0,0047	173,00	0,81
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	1,8145	6,00	10,89
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	1,8145	6,00	10,89
7	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	1,5100	1 477,94 1 402,57	2 231,70 2 117,88
	1	Muncitor	h-om	40,2868	52,57	2 117,88
	1-5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0062	6,00	0,04
	1-5009623	Banda "K226"	100 m	0,0145	173,00	2,51
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	9,2729	6,00	55,64
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	9,2729	6,00	55,64
8	08-02-147-12	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m	0,4900	1 790,30 1 571,84	877,25 770,20
	1	Muncitor	h-om	14,6510	52,57	770,20
	5009031	Scoabe	10 buc	4,9980	2,50	12,49
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,1225	20,00	2,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3381	150,00	50,72
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,4486	6,00	20,69
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,4486	6,00	20,69
9	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	1,5500	1 093,03 828,24	1 694,19 1 283,77
	1	Muncitor	h-om	24,4202	52,57	1 283,77
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0155	10 500,00	162,31
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0016	10 500,00	16,75

1	2	3	4	5	6	7
	1019552	Vopsea	kg	0,3875	33,00	12,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,9982	150,00	149,73
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	5,7397	6,00	34,44
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	5,7397	6,00	34,44
10	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,9300	1 271,72 1 106,33	1 182,70 1 028,89
	I	Muncitor	h-om	19,5719	52,57	1 028,89
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,4650	20,00	9,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5989	150,00	89,83
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	4,5561	6,00	27,34
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	4,5561	6,00	27,34
11	08-02-147-11	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,5000	1 480,46 1 305,84	740,23 652,92
	I	Muncitor	h-om	12,4200	52,57	652,92
	5009031	Scoabe	10 buc	5,1000	2,50	12,75
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,1250	20,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2472	150,00	37,08
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	2,9152	6,00	17,49
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	2,9152	6,00	17,49
12	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,5000	393,56 393,56	983,91 983,91
	I	Muncitor	h-om	18,7162	52,57	983,91
Total Lucrari (K=1,15)					8 866,79	
Inclusiv salariu					7 971,68	
1.2. Materiale						
31		Cablu АПвзБбШп -1 4*120	m	50,0000	183,40 0,00	9 170,00 0,00
	c01	Cablu АПвзБбШп -1 4*120	m	50,0000	183,40	9 170,00
32		Cablu АПвзБбШп -1 4*95	m	2,8400	145,00 0,00	411,80 0,00
	c02	Cablu АПвзБбШп -1 4*95	m	2,8400	145,00	411,80
33		Cablu АПвзБбШп -1 4*50	m	1,8700	95,00 0,00	177,65 0,00
	c03	Cablu АПвзБбШп -1 4*50	m	1,8700	95,00	177,65
56		Caramida	buc	3 606,0000	3,40 0,00	12 260,40 0,00
	1-075858878345	Caramida	buc	3 606,0000	3,40	12 260,40
57		Nisip	m3	46,5000	240,00 0,00	11 160,00 0,00
	33261	Nisip	m3	46,5000	240,00	11 160,00
Total Materiale					33 179,85	
Inclusiv salariu					0,00	
Cheltuieli directe			lei	42 046,64		
Contributii asigurari sociale si medical			22,50 %	1 793,63		
Cheltuieli de transport			4,00 %	1 336,59		
Total			100,00 +	45 176,85		
Cheltuieli de regie			76,00 %	6 058,47		
Total			100,00 +	51 235,33		

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6,00 %			3 074,12
		Total Lucrari de montaj				54 309,44
		Inclusiv salariu				7 971,68
		2. Lucrari de constructii (K=1,15)				
59	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	690,0000	50,03 22,37	34 517,96 15 434,29
	7123011000200	Betonist	h-om	293,5950	52,57	15 434,29
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut.	293,5950	65,00	19 083,67
60	DI 109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	40,2100	144,86 96,73	5 824,67 3 889,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,9864	52,57	3 889,47
	2912340002509	Motocompresor	h/ut	35,8372	54,00	1 935,21
61	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	40,2800	28,90 8,65	1 163,97 348,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,6240	52,57	348,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1071	350,00	387,49
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut.	0,6392	450,00	287,64
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut.	0,6392	220,00	140,62
62	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare	m3	124,8700	134,21 134,21	16 758,95 16 758,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	290,0730	52,57	15 249,14
	7137010011500	Electrician	h-om	28,7201	52,57	1 509,82
63	RpEM27A	Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat (in sol neinghetat) (Копка шурфа)	buc	4,0000	392,96 392,96	1 571,84 1 571,84
	7137010011510	Electromontor	h-om	29,9000	52,57	1 571,84
64	IsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6020	776,24 0,00	467,30 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,5577	300,00	467,30
65	TsIS0C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 22 km	t	240,8900	86,27 0,00	20 782,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	94,4650	220,00	20 782,30
66	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,4340	162 340,58 8 040,58	70 455,81 3 489,61
	1 01	Muncitor Трубы полиэтиленовые низкого давления Д= 110х 6.3 мм	h-om m	66,3803 434,0000	52,57 154,30	3 489,61 66 966,20
67	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами)	m3	2,7500	1 244,32 504,80	3 421,88 1 388,21
	7123010010200	Betonist	h-om	24,3513	52,57	1 280,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0556	52,57	108,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	522,1700	1,50	783,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,1831	230,00	502,11
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,0137	240,00	483,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7499	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,7906	300,00	237,18
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	1,2650	22,00	27,83
68	CK31C	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase (Установка деревянных конструкций в трубных блоках)	m2	6,9500	356,08 131,19	2 474,78 911,75
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,7583	52,57	92,43

**POLIMONTAJ****Proces - verbal**

Ediția

1

Data

Antreprenor

Polimontaj SRL

(denumirea)

Investitor

FPC Exfactor-Grup SRL

(denumirea)

Obiect

Reabilitarea str. Tighina, or. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate

576 885,47 lei

Proces - verbal № 02 (3074-2-15-3)de receptie a lucrarilor **Reconstructia retelei electrice 10 kV** executate
pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
		1.1. Lucrari (K=1,15)				
1	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	3,6500	400,82 400,82	1 462,99 1 462,99
	1	Muncitor	h-om	27,8294	52,57	1 462,99
2	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	1,4900	2 065,42 1 317,93	3 077,48 1 963,72
	1	Muncitor	h-om	37,3543	52,57	1 963,72
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0149	10 500,00	156,36
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0015	10 500,00	15,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,8273	300,00	848,18
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	8,4990	6,00	50,99
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	8,4990	5,00	42,49
3	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	1,1700	2 400,67 1 741,12	2 808,78 2 037,11
	1	Muncitor	h-om	38,7504	52,57	2 037,11
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,5850	32,00	18,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,1932	300,00	657,94
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	8,6381	6,00	51,83
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	8,6381	5,00	43,19
4	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,4200	393,56 393,56	558,86 558,86
	1	Muncitor	h-om	10,6308	52,57	558,86
5	08-02-166-11	Manson de cuplare, din plumb, cu carcasa de protectie, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, fara umplerea carcasei cu masa, sectiunea conductorilor, pina la: 185 mm ²	buc	2,0000	918,89 894,74	1 837,78 1 789,48
	1	Muncitor	h-om	34,0400	52,57	1 789,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1610	300,00	48,30
6	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	1,0400	2 032,29 1 529,52	2 113,59 1 590,71

**POLIMONTAJ****Proces - verbal**

Ediția

1

Data

Antreprenor

Polimontaj SRL

(denumirea)

Investitor

FPC Exfactor-Grup SRL

(denumirea)

Obiect

Reabilitarea str. Tighina, or. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate

576 885,47 lei

Proces - verbal № 02 (3074-2-15-3)de receptie a lucrarilor **Reconstructia retelei electrice 10 kV** executate
pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
		1.1. Lucrari (K=1,15)				
1	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	3,6500	400,82 400,82	1 462,99 1 462,99
	1	Muncitor	h-om	27,8294	52,57	1 462,99
2	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	1,4900	2 065,42 1 317,93	3 077,48 1 963,72
	1	Muncitor	h-om	37,3543	52,57	1 963,72
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0149	10 500,00	156,36
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0015	10 500,00	15,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,8273	300,00	848,18
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	8,4990	6,00	50,99
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	8,4990	5,00	42,49
3	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	1,1700	2 400,67 1 741,12	2 808,78 2 037,11
	1	Muncitor	h-om	38,7504	52,57	2 037,11
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5850	32,00	18,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,1932	300,00	657,94
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	8,6381	6,00	51,83
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	8,6381	5,00	43,19
4	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,4200	393,56 393,56	558,86 558,86
	1	Muncitor	h-om	10,6308	52,57	558,86
5	08-02-166-11	Manson de cuplare, din plumb, cu carcasa de protectie, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, fara umplerea carcasei cu masa, sectiunea conductorilor, pina la: 185 mm2	buc	2,0000	918,89 894,74	1 837,78 1 789,48
	1	Muncitor	h-om	34,0400	52,57	1 789,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1610	300,00	48,30
6	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	1,0400	2 032,29 1 529,52	2 113,59 1 590,71

1	2	3	4	5	6	7
	i	Muncitor	h-om	30,2588	52,57	1 590,71
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,2600	32,00	8,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,4591	300,00	437,73
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	6,9846	6,00	41,91
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	6,9846	5,00	34,92
Total Lucrari (K=1,15)						11 859,49
Inclusiv salariu						9 402,86
		1.2. Materiale				
7	2-20	Cablu ААБЛ-10 3 x 150 mm2	m	380,0000	290,00	110 200,00
	m02	Cablu ААБЛ-10 3 x 150 mm2	m	380,0000	0,00	0,00
8	125	Manson de cuplare 10 kV 3x240/50 (GUSJ12/150-240)	buc	2,0000	2 620,00	5 240,00
	m01	Manson 3x240/50 (GUSJ12/150-240)	buc	2,0000	0,00	0,00
9	301161	Кирпич обыкновенный	buc	3 080,0000	2 620,00	5 240,00
	32331	Кирпич обыкновенный	buc	3 080,0000	3,40	10 472,00
10	301166	Nisip	m3	43,5000	0,00	0,00
	98556	Nisip	m3	43,5000	230,00	10 005,00
Total Materiale						135 917,00
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			147 776,49
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			2 115,64
Transportarea materialelor			4,00 %			5 444,65
Total			100,00 +			155 336,78
Cheltuieli de regie			76,00 %			7 146,18
Total			100,00 +			162 482,96
Beneficiu de deviz			6,00 %			9 748,98
Total Lucrari de montaj						172 231,93
Inclusiv salariu						9 402,86
		2. Lucrari de constructii (K=1,15)				
11	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	520,0000	75,56	39 289,14
	7123011000200	Betonist	h-om	221,2600	22,37	11 631,64
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut.	221,2600	52,57	11 631,64
12	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	27,6000	125,00	27 657,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	m3	27,6000	144,86	3 998,03
	2912340002509	Motocompresor	m3	27,6000	96,73	2 669,71
13	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебеночного покрытия механизированным способом)	m3	32,7000	50,7840	2 669,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,3775	52,57	282,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,8988	275,51	247,63
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut.	0,5189	450,00	233,50
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut.	0,5189	280,00	145,29
14	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare	m3	121,3000	134,21	16 279,82
					134,21	16 279,82


1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	281,7799	52,57	14 813,17
	7137010011500	Electrician	h-om	27,8990	52,57	1 466,65
15	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu (коплованы)	m3	6,0000	160,21 160,21	961,24 961,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,6290	52,57	874,19
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6560	52,57	87,06
16	RpEM27A	Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat (in sol neinghetat) (Конка шурфа)	buc	6,0000	392,96 392,96	2 357,76 2 357,76
	7137010011510	Electromontor	h-om	44,8500	52,57	2 357,76
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1100	672,74 0,00	746,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8721	260,00	746,75
18	Ts150C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 22 km	t	199,6000	86,27 0,00	17 220,08 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	78,2731	220,00	17 220,08
19	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,1100	155 640,58 8 040,58	17 120,46 884,46
	1	Muncitor	h-om	16,8245	52,57	884,46
	001	Трубы полиэтиленовые низкого давления Д= 110х 6.3 мм	m	110,0000	147,60	16 236,00
21	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu	m3	95,7000	80,40 80,40	7 694,28 7 694,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	133,1666	52,57	7 000,06
	7137010011500	Electrician	h-om	13,2066	52,57	694,22
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	29,3000	401,06 59,85	11 750,95 1 753,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,3581	52,57	1 753,64
	1-1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	33,6950	240,00	8 086,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h/ut	7,0760	150,00	1 061,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	14,1519	60,00	849,11
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (h=12 cm partea corosabila K=3)	m2	81,8000	378,94 9,07	30 997,20 741,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,1105	52,57	741,79
	1-1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	23,0676	1 250,00	28 834,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	1,4957	300,00	448,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	1,4957	300,00	448,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	1,4957	350,00	523,50
24	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) (h=6cm trotuar K=2)	m2	429,4500	206,49 6,05	88 675,18 2 596,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	49,3868	52,57	2 596,26
	1111000100011	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	60,9819	1 350,00	82 325,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	3,9509	300,00	1 185,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	3,9509	300,00	1 185,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	3,9509	350,00	1 382,82
Cheltuieli directe			lei	238 000,03		
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %	10 766,99		

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	4,00 %			5 419,31
		Total	100,00 +			254 186,34
		Cheltuieli de regie	14,50 %			36 857,02
		Total	100,00 +			291 043,36
		Beneficiul de deviz	6,00 %			17 462,60
		Total Lucrari de constructii (K=1,15)				308 505,96
		Inclusiv salariu				47 853,31
		Cheltuieli directe	lei			480 737,89
		TVA	20,00 %			96 147,58

Total Proces Verbal:
Inclusiv salariu

576 885,47
57 256,17

Intocmit



(Polimontaj SRL)

(должность, подпись)



(FPC Exfactor-Grup SRL)

(должность, подпись)

**POLIMONTAJ****Proces - verbal**

Ediția

1

Data

Antreprenor

Polimontaj SRL

(denumirea)

Investitor

FPC Exfactor-Grup SRL

(denumirea)

Obiect

**Reabilitarea str. Tighina, or. Chisinau. Reconstructia
rețelei de contact.**

Valoarea lucrarilor executate

537 754,14 lei**Proces - verbal № 01 (3074-2-14-3)**de receptie a lucrarilor **Retele 0,600 - 10 k V.** executate
pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie (K=1.2)				
		1.1. Lucrari de constructie.				
1	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3	44,0000	167,17 167,17	7 355,59 7 355,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	127,2480	52,57	6 689,43
	7137010011500	Electrician	h-om	12,6720	52,57	666,17
2	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu (котлованы)	m3	7,5000	167,17 167,17	1 253,79 1 253,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,6900	52,57	1 140,24
	7137010011500	Electrician	h-om	2,1600	52,57	113,55
3	RpEM27A	Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat (in sol neinghetat) (Конка шурфа)	buc	1,0000	410,05 410,05	410,05 410,05
	7137010011510	Electromontor	h-om	7,8000	52,57	410,05
4	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena d110 x 6.3 mm : pina la 2 gauri	1 km	0,1760	53 390,17 8 390,17	9 396,67 1 476,67
	1	Muncitor	h-om	28,0896	52,57	1 476,67
	530-0215	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110x6.3 mm	m	176,0000	45,00	7 920,00
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea pamintului surplus)	100 m3	0,1430	733,64 0,00	104,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	0,4462	235,14	104,91
7	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km	t	24,3100	31,59 0,00	767,84 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	7,5264	102,02	767,84
8	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до	m3	1,3400	1 284,01 526,75	1 720,58 705,85

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, preparare beton manual si umplea cu el				
	712301000200	Betonist	h-om	12,3816	52,57	650,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0452	52,57	54,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	254,4392	1,40	356,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0638	230,00	244,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,9812	240,00	235,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3654	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,4020	297,00	119,39
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,6432	91,68	58,97
9	CK31C	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate din scinduri de rasinoase geluite pe suport din dulapi de rasinoase (Установка деревянных конструкций в трубных блоках)	m2	3,3600	434,69 136,89	1 460,54 459,96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,8870	52,57	46,63
	7422010060100	Timplar	h-om	6,4915	52,57	341,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2419	52,57	12,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1290	52,57	59,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0706	3 150,00	222,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2399	3 150,00	755,43
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0071	3 150,00	22,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0403	12,00	0,48
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	14,3000	407,95 56,78	5 833,65 811,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,4440	52,57	811,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,7300	230,00	3 617,90
	4100116202818	Apa	m3	1,4300	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	3,6036	179,65	647,39
	2952270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	7,2072	104,96	756,47
11	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	29,7000	296,94 61,19	8 819,16 1 817,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,5708	52,57	1 817,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,4425	230,00	7 001,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,9700	0,00	0,00
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100 m2	2,0100	528,64 528,64	1 062,58 1 062,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,2126	52,57	1 062,58
Total Lucrari de constructie.						38 185,36
Inclusiv salariu						15 353,76
		1.2. Demontarea si restabilirea drumului				
13	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi (Резка машинной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в бетоне износа, на дорогах и улицах)	m	186,0000	255,68 23,34	47 557,07 4 341,44
	7123011000200	Betonist	h-om	82,5840	52,57	4 341,44
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,6705	950,00	636,98
	1212121212121	Apa	m3	7,6632	0,00	0,00
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut.	82,5840	389,40	32 158,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	82,5840	126,18	10 420,45
14	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	9,7500	360,95 100,93	3 519,24 984,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,7200	52,57	984,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,2235	346,25	77,39
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut.	9,0675	271,05	2 457,75
15	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебеночного покрытия)	m3	13,4000	28,29	379,03

1	2	3	4	5	6	7
		механизированным способом)			9,02	120,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2994	52,57	120,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,3843	346,25	133,06
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut.	0,2219	346,25	76,83
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut.	0,2219	217,45	48,25
16	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, incarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	0,2310	917,05 0,00	211,84 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	0,9009	235,14	211,84
17	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	39,2700	31,59 0,00	1 240,36 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	12,1580	102,02	1 240,36
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,7000	436,62 62,45	5 108,51 730,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,8996	52,57	730,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	13,4550	240,00	3 229,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1700	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	2,9484	179,65	529,68
	2992270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	5,8968	104,96	618,93
19	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, вручную)	m2	30,1500	128,15 7,57	3 863,71 228,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,3416	52,57	228,24
	111132	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,8341	1 250,00	3 542,63
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0905	250,00	22,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,4088	171,78	70,22
20	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную)	m2	115,0000	86,93 5,05	9 997,05 580,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,0400	52,57	580,37
	1111033	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	6,7850	1 350,00	9 159,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,3450	250,00	86,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,9936	171,78	170,68
Total Demontarea si restabilirea drumului						71 876,82
Inclusiv salariu						6 985,74
		Cheltuieli directe	lei			110 062,18
		Contributii asigurari sociale si medical	22,50 %			5 026,39
		Cheltuieli de transport	4,00 %			1 482,14
		Total	100,00 +			116 570,72
		Cheltuieli de regie	14,50 %			16 902,75
		Total	100,00 +			133 473,47
		Beneficiu de deviz	6,00 %			8 008,41
Total Capitolul 1. Lucrari de constructie (K=1.2)						141 481,88
Inclusiv salariu						22 339,51
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare.(K=1.2)				
		2.1. Lucrari				
21	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,7700	418,25 418,25	322,05 322,05


1	2	3	4	5	6	7
	Inclusiv salariu					14 927,79
	Cheltuieli directe	lei				264 826,98
	Contributii asigurari sociale si medical	22,50 %				3 358,75
	Cheltuieli de transport	4,00 %				9 758,36
	Total	100,00 +				277 944,10
	Cheltuieli de regie	76,00 %				11 345,12
	Total	100,00 +				289 289,22
	Beneficiu de deviz	6,00 %				17 357,35
	Total Capitolul 2. Lucrari de montare.(K=1.2)					306 646,57
	Inclusiv salariu					14 927,79
	Cheltuieli directe	lei				448 128,45
	TVA	20,00 %				89 625,69

Total Proces Verbal:

537 754,14

Inclusiv salariu

37 267,29



Aprobat

(Polimontaj SRL)

(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ)

[Signature]

(FPC Exfactor-Grup SRL)

(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ)

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr EXFBG-1816

17 Iunie 2019

mun.Chișinău

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. **F.P.C. "ExFactor-Grup" S.R.L.** numită în continuare „Beneficiar”, în persoana Directorului, D-nul Tonu Vladimir, activînd în baza Statutului pe de o parte și

1.2. **S.C. „POLIMONTAJ” S.R.L.** numită în continuare „Antreprenor”, în persoana Directorului, D-nul Luchianu Serghei, activînd în baza Statutului, pe de altă parte, ambele numite în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract despre următoarele:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul își asumă responsabilitatea pentru executarea lucrărilor de electromontaj și anume:

- Iluminat fațadă;
- Rețele electrice interioare. Partea Locativă(46 apartamente);
- Rețelele electrice Parcare Iluminat;
- Rețele electrice interioare Debarale (12 buc);
- Rețele electrice Ventilare Parcare;
- Rețele electrice Garaje (31 buc);
- Rețele electrice magistrale Spații Comerciale (3buc);
- Nod apometric + Panou de automatizare;
- Rețele electrice Încalzirea țevilor de scurgere,

Obiect: Bloc de locuit cu spații comerciale, din str. Bulgară, 5, mun.Chișinău, numit în continuare „Obiect”, în conformitate cu prevederile devizelor de cheltuieli (Anexa 1) și în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare, iar Beneficiarul își asumă responsabilitatea de a recepționa și de a achita Antreprenorului valoarea lucrărilor executate, conform prevederilor prezentului contract.

2.2. La realizarea prezentului contract părțile se călăuzesc de legislația în vigoare, actele normative și acordurile internaționale la care este parte Republica Moldova.

2.3. Termenul executării lucrărilor se stabilește 365 zile calendaristice din data semnării prezentului contract.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE

3.1. Valoarea plafon pentru prezentul contract constituie **1 078 036,00** (Un milion șaptezeci și opt mii treizeci și șase) lei 00 bani, inclusiv 20% TVA.

3.2. Valoarea contractuală este stabilită pentru volumurile distincte de lucrări ce urmează a fi înaintate de către Beneficiar și executate consecutiv de către Antreprenor.

3.3. Lucrările adăugătoare, neprevăzute de deviz, se vor acta și coordona cu Beneficiarul.

3.4. Lucrările adăugătoare se achită suplimentar.

4. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

4.1. Antreprenorul se obligă:

4.1.1. Să înceapă îndeplinirea lucrărilor după semnarea prezentul Contract. Să execute lucrările prevăzute de contract în termenii stabiliți conform p.2.3 din prezentul contract,

conform documentației de deviz aprobate și de graficul de execuție a lucrărilor.

4.1.2. Să respecte normele tehnice existente stabilite de legislația în vigoare din domeniul protecției muncii și a asigurării protecției mediului înconjurător.

4.1.3. Antreprenorul îndeplinește lucrările în conformitate cu documentația tehnică, precum și cu prevederile actelor legislative și normativele în vigoare.

4.1.4. Să întocmească actele necesare și să predea lucrările executate după finalizarea acestora, prezentînd documentația necesară pentru darea obiectului în exploatare.

4.1.5. Antreprenorul, în cazul în care nu respectă prevederile punctului 2.3 este penalizat cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculată din valoarea lucrărilor neîndeplinite în termenii stabiliți conform graficului, însă nu mai mult de 5%.

4.1.6. Să anunțe Beneficiarul în scris despre toate cauzele ce împiedică la îndeplinirea lucrărilor.

4.1.7. Să asigure termen de garanție pe o perioadă de 1 an.

4.2. Beneficiarul se obligă:

4.2.1. Să-i asigure Antreprenorului condițiile necesare pentru efectuarea lucrărilor. Să transmită Antreprenorului, în ordinea stabilită, documentația de proiect - deviz pînă la începerea lucrărilor și să pună la dispoziția Antreprenorului terenul și posibilitatea de a executa volumul de lucrări contractate conform graficului de executare a lucrărilor în cazul în care acesta este convenit de părți.

4.2.2. Să efectueze recepția lucrărilor executate, semnînd procesele-verbale de recepție lunar în termen de 3 zile din momentul prezentării acestora de către Antreprenor.

4.2.3. Beneficiarul, în cazul în care nu respectă termenii plății conform p.5.3 al prezentului contract este penalizat cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculată din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.

5. MODALITATEA EFECTUĂRII CALCULELOR ȘI ACHITĂRILOR

5.1 Pentru determinarea prețurilor lucrărilor efectuate, părțile prezentului contract se călăuzesc de Regulamentele respective în vigoare în Republica Moldova. Necesitatea în resurse se determină în baza normelor și documentației tehnice. Resursele economisite în urma îndeplinirii lucrărilor rămîn în folosința Antreprenorului.

5.2 Achitarea se va efectua în următoarea ordine:

- 50% din prețul contractului în avans pînă la 31.01.2020, din momentul semnării prezentului contract;
- 50% - după executarea fizică a lucrărilor și semnarea Actelor de Recepție Tehnică a lucrărilor executate;

5.3. Beneficiarul, în baza proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, aprobate și semnate va efectua plățile respective Antreprenorului în termen de nu mai mult de 5 zile din momentul semnării acestora.

6. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

6.1. La finalizarea lucrărilor de electromontaj Părțile semnează Actele de Recepție Tehnică a acestor lucrări, care confirmă executarea lor și servesc drept temelie pentru întocmirea Proceselor-verbale de predare-primire a lucrărilor și achitarea valorii acestora.

6.2. În cazul refuzului de semnare a proceselor-verbale și actelor de către Beneficiar în termen de 5 zile de la primirea acestora și dacă acesta nu înaintează obiecții la acestea, lucrările se consideră acceptate de către Beneficiar ca fiind executate în termenul și modul stabilit.

6.3. În caz dacă Beneficiarul refuză să primească actele de predare-primire, acestea se vor considera recepționate de Beneficiar prin expedierea lor în baza scrisorilor recomandate cu aviz poștal.

7. FORȚA MAJORĂ

7.1 Părțile sunt exonerate de răspundere totală sau parțială referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale, dacă neîndeplinirea a survenit ca urmare a unor cazuri de forță majoră.

7.2. Dacă survin cazuri de forță majoră, contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract, se amână corespunzător perioadei de timp, în care au avut loc situațiile respective și consecințele acestora.

8. REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Părțile au dreptul să ceară rezilierea prezentului contract dacă cealaltă parte nu-și onorează obligațiile care sunt puse în sarcina sa, nu îndeplinește condițiile contractuale, devine falit sau se dizolvă ca persoană juridică.

8.2. În caz de reziliere a contractului înainte de termen, cererea de reziliere a contractului se va prezenta în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

8.3. În cazul rezilierii prezentului contract, părțile se obligă să convoace o comisie mixtă (compusă din reprezentanți ai părților), care evaluează situația lucrărilor efectiv executate, după care se vor stabili sumele ce urmează să fie achitate în conformitate cu prevederile contractului.

9. ALTE CONDITII

9.1. În cazul efectuării de către organele de resort a controlului calității și veridicității valorii și volumelor de lucrări executate, Antreprenorul se obligă să justifice acțiunile sale ce țin de lucrările îndeplinite de el.

9.2. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau rezilierea/încetarea acestuia vor fi soluționate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor.

9.3. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, acestea se soluționează în instanța de judecată competentă, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

9.4. Prezentul contract este întocmit în număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, la care anexele sunt parte integrantă a acestuia.

Anexe la contract:

- Anexa 1;

ANTREPRENOR:
S.C. "POLIMONTAJ" S.R.L.

Director
D-nul Luchianuc S.


mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/1, ap.71,
IBAN:MD27MO224ASV22906757100,
BIC: MOBBMD22,
BC „Mobiasbanca-OTP Group” S.A.,
Cod Fiscal (IDNO): 1005600053187, TVA: 0206057,
Tel.: (022) 224-999, Fax 030555952,
E-mail:polimontaj@polimontaj.md



BENEFICIAR:
F.P.C. "ExFactor-Grup" S.R.L.

Director
D-nul Tonu V.

m. Chișinău, Lev Tolstoi 74,
IBAN: MD39VI222400011100334MDL,
BIC: VICBMD2X883,
BC "Victoriabank" S.A. fil.11 or. Chișinău,
Cod fiscal (IDNO): 1003600025667, TVA: 0303311,
Tel./Fax: (022) 50 74 44





Ediția 01
Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "Exfactor Grup" S.R.L.

Obiect: Bloc de locuint cu spatii comerciale, str. Bulgară.5 mun.Chişinău

Deviz nr. EXFBG-1816-04
Iluminat fatadă

Valoarea de deviz 25 000,00 lei

No	Materiale utilizate/Lucrări efectuate	Unități de măsură	Cantitate a	Preț, MDL cu TVA	Suma
1	Cablu VVG 3x1,5mm2 inclusiv instalare	m	230	11,10	2 553,00
2	Cablu VVG 3x2,5mm2 inclusiv instalare	m	200	15,39	3 078,00
3	Fir electric PV1 2,5mm2 inclusiv instalare	m	300	5,00	1 500,00
4	Fir electric PV1 1,5mm2 inclusiv instalare	m	310	4,60	1 426,00
5	Teava gofrata D16mm inclusiv instalare	m	800	13,86	11 088,00
6	Montare corp de iluminat	buc	51	106,00	5 355,00
	Total General				25 000,00
	Inclusiv TVA 20%				4 166,67

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor:



Beneficiar:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

"Exfactor Grup" S.R.L.

/Luchianiuc S./

/Tonu-V. /



POLIMONTAJ

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "Exfactor Grup" S.R.L.

Obiect: Bloc de locuint cu spatii comerciale, str. Bulgară, 5 mun. Chișinău

Deviz nr. EXFBG-1816-05
Retele electrice interioare (apartamente) 46 ap.

Valoarea de deviz 715 000,00 lei

Nr	Materiale utilizate/Lucrări efectuate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
1	Dulap CE (VRU) in complet inclusiv instalare	buc	1	22 012,00	22 012,00
2	Dulap AAR in complet inclusiv instalare	buc	1	27 430,00	27 430,00
3	Dulap PDG in complet inclusiv instalare	buc	1	21 299,18	21 299,18
4	Dulap PD-Lift in complet inclusiv instalare	buc	1	5 450,00	5 450,00
5	Dulap PD-LUC in complet inclusiv instalare	buc	1	5 456,81	5 456,81
6	Dulap BZUM de etaj in complet inclusiv instalare	buc	7	9 758,00	68 306,00
7	Dulap de distributie apartamente in complet inclusiv instalare	buc	46	350,00	16 100,00
8	Fir APV 70mm2 inclusiv instalare	m	125	25,40	3 175,00
9	Fir APV 50mm2 inclusiv instalare	m	529	17,60	9 310,40
10	Fir APV 25mm2 inclusiv instalare	m	151	10,00	1 510,00
11	Cablu Cablu VVGng-LS 5* 6 mm2 inclusiv instalare	m	7	65,63	459,38
12	Cablu Cablu VVGng-LS 5* 4 mm2 inclusiv instalare	m	10	44,70	447,00
13	Cablu Cablu VVGng-LS 3* 6 mm2 inclusiv instalare	m	7	37,13	259,88
14	Cablu Cablu VVGng-LS 3* 4 mm2 inclusiv instalare	m	12	28,20	338,40
15	Cablu Cablu VVG 3* 1,5 mm2 inclusiv instalare	m	1200	10,43	12 510,00
16	Fir electric PV1 6mm2 inclusiv instalare	m	2514	14,80	37 207,20
17	Fir electric PV1 2,5mm2 inclusiv instalare	m	23835	5,90	140 626,50
18	Fir electric PV1 1,5mm2 inclusiv instalare	m	26887	4,90	131 746,30
19	Teava neteda PVC D50 mm inclusiv instalare	m	120	27,50	3 300,00
20	Teava PE d32mm inclusiv instalare	m	200	11,44	2 288,00
21	Teava PE d20mm inclusiv instalare	m	2270	10,20	23 154,00
22	Teava PE d16mm inclusiv instalare	m	12800	9,40	120 320,00
23	Cutie sub prize si intrerupatoare inclusiv instalare	buc	1659	23,96	39 749,25
24	Cutie de distributie inclusiv instalare	buc	180	23,70	4 266,00
25	Jgheab metal perforat 50*200*3000 inclusiv instalare	m	12	108,00	1 296,00
26	Jgheab metal perforat 50*300*3000 inclusiv instalare	m	48	201,00	9 648,00
27	Montare corp de iluminat	buc	60	122,25	7 334,71
	Total General				715 000,00
	Inclusiv TVA 20%				119 166,67

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Beneficiar:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

"Exfactor Grup" S.R.L.

/Luchianluc S./

/Tonu V./



Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "Exfactor Grup" S.R.L.

Obiect: Bloc de locuint cu spatii comerciale, str. Bulgară, 5 mun. Chişinău

Deviz nr. EXFBG-1816-06
Reţelele electrice Parcare iluminat

Valoarea de deviz **53 000,00** lei

№	Materiale utilizate/Lucrări efectuate	Unităţi de măsură	Cantitatea	Pret, MDL cu TVA	Suma
1	Dulap BZUM 3F 100A CE 47K inclusiv instalare	buc	1	2 724,62	2 724,62
2	Contor electronic 3F inclusiv instalare	buc	1	1 553,81	1 553,81
3	Dulap metalic УРН-12э inclusiv instalare	buc	2	542,85	1 085,71
4	Intrerupator de sarcina VN 32/3P/32A inclusiv instalare	buc	2	162,42	324,84
5	Intrerupator automat VA 49-29/1P/16A inclusiv instalare	buc	12	78,34	940,09
6	Indicator Exit PL-Exit inclusiv instalare	buc	2	254,45	508,90
7	indicator LED HL 330L Exit inclusiv instalare	buc	2	231,62	463,25
8	Senzor de miscare 800w 360gr inclusiv instalare	buc	15	197,85	2 967,70
9	Cablu VVG 3* 1.5 ng LS inclusiv instalare	m	200	20,82	4 164,39
10	Fir PV1 1.5 mm2 inclusiv instalare	m	1800	11,29	20 324,28
11	Teava PE dn 16 inclusiv instalare	m	100	43,42	4 342,05
12	Teava PVC 16 116H inclusiv instalare	m	300	12,39	3 716,97
13	Teava gofrata D 16 cu sonda 750N inclusiv instalare	m	100	13,13	1 312,96
14	Priza 3F inclusiv instalare	buc	1	110,35	110,35
15	Cutie de distributie inclusiv instalare	buc	24	46,84	1 124,08
16	Corp de iluminat (fara materiale)	buc	68	102,84	6 993,20
17	Forarea gaurilor strapunse 100*400	buc	1	342,80	342,80
	Total General				53 000,00
	Inclusiv TVA 20%				8 833,33

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Beneficiar :

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

"Exfactor Grup" S.R.L.

/Luchianiuc S./

/Tonu V./



Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "Exfactor Grup" S.R.L.

Obiect: Bloc de locuint cu spații comerciale, str. Bulgară, 5 mun. Chisinau

Deviz nr. EXFBG-1816-09
Retele electrice Garaje (31 buc)

Valoarea de deviz 164 300,00 lei

Nº	Materiale utilizate/Lucrări efectuate	Unități de măsură	Cantitatea	Pret, MDL cuTVA	Suma
1	Dulap BZUM 15 Contoare inclusiv instalare	buc	2	13 151,19	26 302,38
2	Dulap BZUM 2 Contoare inclusiv instalare	buc	1	3 565,31	3 565,31
3	Contor 1F inclusiv instalare	buc	31	763,96	23 682,86
4	Panou electric 9 automate aparent F88 FAR inclusiv instalare	buc	32	197,99	6 335,82
5	Intrerupator automat BA47-29 3P inclusiv instalare	buc	2	158,21	316,41
6	Intrerupator automat BA47-29 1P inclusiv instalare	buc	66	83,90	5 537,18
7	Intrerupator diferențial ABDT 32 C 16a 30 mA inclusiv instalare	buc	32	285,24	9 127,59
8	Intrerupator de sarcina BH-32-2p 25A inclusiv instalare	buc	32	115,09	3 682,77
9	Montare corp de iluminat	buc	69	121,08	8 354,59
10	Cablu VVG 3* 4 ng LS inclusiv instalare	m	20	37,34	746,78
11	Fir PV1 1.5 mm2 inclusiv instalare	m	1500	5,24	7 863,40
12	Fir PV1 2.5 mm2 inclusiv instalare	m	3900	7,82	30 501,59
13	Teava PE dn 20 inclusiv instalare	m	800	12,74	10 193,20
14	Teava PVC 16 inclusiv instalare	m	600	25,51	15 306,98
15	Tub gofrat D 16 cu sonda 750N inclusiv instalare	m	100	11,31	1 130,79
16	Bloc priza 2P+E cu capac si intrerupator IP44 inclusiv instalare	buc	32	149,80	4 793,66
17	Intrerupator 1P IP44 alb inclusiv instalare	buc	3	87,85	263,55
18	Priza 2P+E IP44 inclusiv instalare	buc	17	84,86	1 442,59
19	Priza 2P+E cu capac IP44 inclusiv instalare	buc	17	84,49	1 436,30
20	Executarea santurilor in pereti inclusiv instalare	m	158	20,37	3 227,27
21	Forarea gaurilor strapunse D20 inclusiv instalare	buc	16	30,56	488,98
	Total General				164 300,00
	Inclusiv TVA 20%				27 383,33

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor:


Beneficiar :

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

"Exfactor Grup" S.R.L.

/Luchianiuc S./

/Tonu V. /





Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "Exfactor Grup" S.R.L.

Obiect: Bloc de locuint cu spații comerciale, str. Bulgară, 5 mun. Chisinau

Deviz nr. EXFBG-1816-07
Retele electrice interioare Debarale (12 buc)

Valoarea de deviz 18 500,00 lei

No	Materiale utilizate/Lucrări efectuate	Unități de măsură	Cantitatea	Pret, MDL cu TVA	Suma
1	Dulap metalic uPH-483 inclusiv instalare	buc	1	1 059,44	1 059,44
2	Intrerupator automat BA47-29 1P inclusiv instalare	buc	12	83,13	997,59
3	Intrerupator de sarcina BH-32-1p 25A inclusiv instalare	buc	12	84,65	1 015,79
4	Contor electronic 1F inclusiv instalare	buc	1	465,27	465,27
5	Fir electric PV1 1,5mm2 inclusiv instalare	m	1200	5,35	6 419,27
6	Teava PE d16mm inclusiv instalare	m	400	12,09	4 836,76
7	Cutie sub prize si intreruptoare inclusiv instalare	buc	12	43,96	527,52
8	Montare corp de iluminat	buc	12	122,25	1 466,94
9	Montare intrerupator 1 clapa inclusiv instalare	buc	12	42,45	509,36
10	Executarea santurilor in pereti (-3,000; -6,000)	m	59	20,37	1 202,08
	Total General				18 500,00
	Inclusiv TVA 20%				3 083,33

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Beneficiar:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

"Exfactor Grup" S.R.L.

/Luchianiu S./

/Tenu V./



Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "Exfactor Grup" S.R.L.

Obiect: Bloc de locuint cu spații comerciale, str. Bulgară.5 mun.Chishinău

Deviz nr. EXFBG-1816-08

RE Ventilare Parcare

Valoarea de deviz 35 000,00 lei

No	Materiale utilizate/Lucrări efectuate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
1	Dulap BZUM 3F 100A inclusiv instalare	buc	1	4 307,01	4 307,01
2	Contor electronic 3F inclusiv instalare	buc	1	1 310,93	1 310,93
3	Dulap de control ventilare in complex inclusiv instalare	buc	1	7 642,24	7 642,24
4	Jgheab metalic perforat 50* 50*3000 inclusiv instalare	m	3	111,17	333,50
5	Jgheab metalic perforat 50*100*3000 inclusiv instalare	m	6	115,16	690,98
6	Cablu AVVG 4* 35mm2 inclusiv instalare	m	90	56,02	5 041,58
7	Cablu VVGng 3* 2.5 mm2 inclusiv instalare	m	211	20,64	4 354,18
8	Cablu VVG ng LS 4* 2,5mm2 inclusiv instalare	m	225	27,71	6 234,40
9	Teava PE dn 16 inclusiv instalare	m	100	10,18	1 017,74
10	Teava PE dn 25 inclusiv instalare	m	30	13,29	398,82
11	Teava PE dn 40 inclusiv instalare	m	30	28,06	841,88
12	Cablu din oțel (Tpoc) inclusiv instalare	m	10	32,40	324,02
13	Tub metalic flexibil inclusiv instalare	m	60	35,24	2 114,43
14	Teava metalica inclusiv instalare	m	2	88,03	176,06
15	Forarea gaurilor strapunse ø32mm	buc	5	42,45	212,23
	Total General				35 000,00
	Inclusiv TVA 20%				5 833,33

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor:


Beneficiar :

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

"Exfactor Grup" S.R.L.

/Luchianuc S./

/Nona V./



POLIMONTAJ

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "Exfactor Grup" S.R.L.

Obiect: Bloc de locuint cu spatii comerciale, str. Bulgară 5 mun. Chișinău

Proces verbal nr. EXFBG-1816-05
de receptie a lucrarilor
Retele electrice interioare (apartamente) 46 ap.
executate pe luna _____ 2020

Costul lucrarilor 715 000,00 lei

Nr	Materiale utilizate/Lucrări efectuate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
1	Dulap CE (VRU) in complet inclusiv instalare	buc	1	22 012,00	22 012,00
2	Dulap AAR in complet inclusiv instalare	buc	1	27 430,00	27 430,00
3	Dulap PDG in complet inclusiv instalare	buc	1	21 299,18	21 299,18
4	Dulap PD-Lift in complet inclusiv instalare	buc	1	5 450,00	5 450,00
5	Dulap PD-LUC in complet inclusiv instalare	buc	1	5 456,81	5 456,81
6	Dulap BZUM de etaj in complet inclusiv instalare	buc	7	9 758,00	68 306,00
7	Dulap de distributie apartamente in complet inclusiv instalare	buc	46	350,00	16 100,00
8	Fir APV 70mm2 inclusiv instalare	m	125	25,40	3 175,00
9	Fir APV 50mm2 inclusiv instalare	m	529	17,60	9 310,40
10	Fir APV 25mm2 inclusiv instalare	m	151	10,00	1 510,00
11	Cablu Cablu VVGng-LS 5* 6 mm2 inclusiv instalare	m	7	65,63	459,38
12	Cablu Cablu VVGng-LS 5* 4 mm2 inclusiv instalare	m	10	44,70	447,00
13	Cablu Cablu VVGng-LS 3* 6 mm2 inclusiv instalare	m	7	37,13	259,88
14	Cablu Cablu VVGng-LS 3* 4 mm2 inclusiv instalare	m	12	28,20	338,40
15	Cablu Cablu VVG 3* 1,5 mm2 inclusiv instalare	m	1200	10,43	12 510,00
16	Fir electric PV1 6mm2 inclusiv instalare	m	2514	14,80	37 207,20
17	Fir electric PV1 2,5mm2 inclusiv instalare	m	23835	5,90	140 626,50
18	Fir electric PV1 1,5mm2 inclusiv instalare	m	26887	4,90	131 746,30
19	Teava neteda PVC D50 mm inclusiv instalare	m	120	27,50	3 300,00
20	Teava PE d32mm inclusiv instalare	m	200	11,44	2 288,00
21	Teava PE d20mm inclusiv instalare	m	2270	10,20	23 154,00
22	Teava PE d16mm inclusiv instalare	m	12800	9,40	120 320,00
23	Cutie sub prize si intrerupatoare inclusiv instalare	buc	1659	23,96	39 749,25
24	Cutie de distributie inclusiv instalare	buc	180	23,70	4 266,00
25	Jgheab metal perforat 50*200*3000 inclusiv instalare	m	12	108,00	1 296,00
26	Jgheab metal perforat 50*300*3000 inclusiv instalare	m	48	201,00	9 648,00
27	Montare corp de iluminat	buc	60	122,25	7 334,71
	Total General				715 000,00
	Inclusiv TVA 20%				119 166,67

Predat:

Primit:

Antreprenor:

Beneficiar:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

"Exfactor Grup" S.R.L.

/Luchianuc S./

/Tonu V./



Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "Exfactor Grup" S.R.L.

Obiect: Bloc de locuint cu spatii comerciale, str. Bulgară, 5 mun. Chișinău

Proces verbal nr. EXFBG-1816-06
de receptie a lucrarilor
Retelele electrice Parcare iluminat
executate pe luna _____ 2020

Costul lucrarilor: 53 000,00 lei

Nr	Materiale utilizate/Lucrări efectuate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
1	Dulap BZUM 3F 100A CE 47K inclusiv instalare	buc	1	2 724,62	2 724,62
2	Contor electronic 3F inclusiv instalare	buc	1	1 553,81	1 553,81
3	Dulap metalic УРН-12з inclusiv instalare	buc	2	542,85	1 085,71
4	Intrerupator de sarcina VN 32/3P/32A inclusiv instalare	buc	2	162,42	324,84
5	Intrerupator automat VA 49-29/1P/16A inclusiv instalare	buc	12	78,34	940,09
6	Indicator Exit PL-Exit inclusiv instalare	buc	2	254,45	508,90
7	indicator LED HL 330L Exit inclusiv instalare	buc	2	231,62	463,25
8	Senzor de miscare 800w 360gr inclusiv instalare	buc	15	197,85	2 967,70
9	Cablu VVG 3* 1.5 ng LS inclusiv instalare	m	200	20,82	4 164,39
10	Fir PV1 1.5 mm2 inclusiv instalare	m	1800	11,29	20 324,28
11	Teava PE dn 16 inclusiv instalare	m	100	43,42	4 342,05
12	Teava PVC 16 116H inclusiv instalare	m	300	12,39	3 716,97
13	Teava gofrata D 16 cu sonda 750N inclusiv instalare	m	100	13,13	1 312,96
14	Priza 3F inclusiv instalare	buc	1	110,35	110,35
15	Cutie de distributie inclusiv instalare	buc	24	46,84	1 124,08
16	Corp de iluminat (fara materiale)	buc	68	102,84	6 993,20
17	Forarea gaurilor strapunse 100*400	buc	1	342,80	342,80
	Total General				53 000,00
	Inclusiv TVA 20%				8 833,33

Predat:

Primit:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

/Luchianiuc S./

Beneficiar :

"Exfactor Grup" S.R.L.

/Tonu V./

POLIMONTAJ

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.Beneficiar: "Exfactor Grup" S.R.L.Obiect: Bloc de locuint cu spații comerciale, str. Bulgară, 5 mun. Chișinău

Proces verbal nr. EXFBG-1816-09

de receptie a lucrarilor

Retele electrice Garaje (31 buc)

executate pe luna _____ 2020

Costul lucrarilor: 164 300,00 lei

No	Materiale utilizate/Lucrări efectuate	Unități de măsură	Cantitate a	Preț, MDL cu TVA	Suma
1	Dulap BZUM 15 Contoare inclusiv instalare	buc	2	13 151,19	26 302,38
2	Dulap BZUM 2 Contoare inclusiv instalare	buc	1	3 565,31	3 565,31
3	Contor 1F inclusiv instalare	buc	31	763,96	23 682,86
4	Panou electric 9 automate aparent F88 FAR inclusiv instalare	buc	32	197,99	6 335,82
5	Intrerupator automat BA47-29 3P inclusiv instalare	buc	2	158,21	316,41
6	Intrerupator automat BA47-29 1P inclusiv instalare	buc	66	83,90	5 537,18
7	Intrerupator diferential ABDT 32 C 16a 30 mA inclusiv instalare	buc	32	285,24	9 127,59
8	Intrerupator de sarcina BH-32-2p 25A inclusiv instalare	buc	32	115,09	3 682,77
9	Montare corp de iluminat	buc	69	121,08	8 354,59
10	Cablu VVG 3* 4 ng LS inclusiv instalare	m	20	37,34	746,78
11	Fir PV1 1.5 mm2 inclusiv instalare	m	1500	5,24	7 863,40
12	Fir PV1 2.5 mm2 inclusiv instalare	m	3900	7,82	30 501,59
13	Teava PE dn 20 inclusiv instalare	m	800	12,74	10 193,20
14	Teava PVC 16 inclusiv instalare	m	600	25,51	15 306,98
15	Tub gofrat D 16 cu sonda 750N inclusiv instalare	m	100	11,31	1 130,79
16	Bloc priza 2P+E cu capac si intrerupator IP44 inclusiv instalare	buc	32	149,80	4 793,66
17	Intrerupator 1P IP44 alb inclusiv instalare	buc	3	87,85	263,55
18	Priza 2P+E IP44 inclusiv instalare	buc	17	84,86	1 442,59
19	Priza 2P+E cu capac IP44 inclusiv instalare	buc	17	84,49	1 436,30
20	Executarea santurilor in pereti inclusiv instalare	m	158	20,37	3 227,27
21	Forarea gaurilor strapunse D20 inclusiv instalare	buc	16	30,56	488,98
	Total General				164 300,00
	Inclusiv TVA 20%				27 383,33

Predat:

Primit:

Antreprenor:

Beneficiar:

S.C. "Polimontaj" S.R.L."Exfactor Grup" S.R.L./Luchianuc S.//Tonu V. I



Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "Exfactor Grup" S.R.L.

Obiect: Bloc de locuint cu spații comerciale, str. Bulgară, 5 mun. Chișinău

Proces verbal nr. EXFBG-1816-07

de receptie a lucrarilor

Rețele electrice interioare Debarale (12 buc)

executate pe luna _____ 2020

Costul lucrar 18 500,00 lei

No	Materiale utilizate/Lucrări efectuate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
1	Dulap metalic щРН-483 inclusiv instalare	buc	1	1 059,44	1 059,44
2	Intrerupator automat BA47-29 1P inclusiv instalare	buc	12	83,13	997,59
3	Intrerupator de sarcina BH-32-1p 25A inclusiv instalare	buc	12	84,65	1 015,79
4	Contor electronic 1F inclusiv instalare	buc	1	465,27	465,27
5	Fir electric PV1 1,5mm2 inclusiv instalare	m	1200	5,35	6 419,27
6	Teava PE d16mm inclusiv instalare	m	400	12,09	4 836,76
7	Cutie sub prize si intrerupatoare inclusiv instalare	buc	12	43,96	527,52
8	Montare corp de iluminat	buc	12	122,25	1 466,94
9	Montare intrerupator 1 clapa inclusiv instalare	buc	12	42,45	509,36
10	Executarea santurilor in pereti (-3,000; -6,000)	m	59	20,37	1 202,08
	Total General				18 500,00
	Inclusiv TVA 20%				3 083,33

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

/Luchianuc S./

Primit:

Beneficiar:

"Exfactor Grup" S.R.L.

/Tonu V.I



POLIMONTAJ

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "Exfactor Grup" S.R.L.

Obiect: Bloc de locuint cu spatii comerciale, str. Bulgară, 5 mun. Chişinău

Proces Verbal nr. EXFBG-1816-08

de receptie a lucrarilor

RE Ventilare Parcare

executate pe luna _____ 2020

Costul lucrarilor: 35 000,00 lei

Nº	Materiale utilizate/Lucrări efectuate	Unități de măsură	Cantitatea	Pret, MDL cu TVA	Suma
1	Dulap BZUM 3F 100A inclusiv instalare	buc	1	4 307,01	4 307,01
2	Contor electronic 3F inclusiv instalare	buc	1	1 310,93	1 310,93
3	Dulap de control ventilare in complet inclusiv instalare	buc	1	7 642,24	7 642,24
4	Jgheab metalic perforat 50* 50*3000 inclusiv instalare	m	3	111,17	333,50
5	Jgheab metalic perforat 50*100*3000 inclusiv instalare	m	6	115,16	690,98
6	Cablu AVVG 4* 35mm2 inclusiv instalare	m	90	56,02	5 041,58
7	Cablu VVGng 3* 2.5 mm2 inclusiv instalare	m	211	20,64	4 354,18
8	Cablu VVG ng LS 4* 2,5mm2 inclusiv instalare	m	225	27,71	6 234,40
9	Teava PE dn 16 inclusiv instalare	m	100	10,18	1 017,74
10	Teava PE dn 25 inclusiv instalare	m	30	13,29	398,82
11	Teava PE dn 40 inclusiv instalare	m	30	28,06	841,88
12	Cablu din oțel (Tpoc) inclusiv instalare	m	10	32,40	324,02
13	Tub metalic flexibil inclusiv instalare	m	60	35,24	2 114,43
14	Teava metalica inclusiv instalare	m	2	88,03	176,06
15	Forarea gaurilor strapunse ø32mm	buc	5	42,45	212,23
	Total General				35 000,00
	Inclusiv TVA 20%				5 833,33

Predat:

Primit:

Antreprenor:

Beneficiar :

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

"Exfactor Grup" S.R.L.

/Luchianuc S./

/Tonu V./





Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "Exfactor Grup" S.R.L.

Obiect: Bloc de locuint cu spatii comerciale, str. Bulgară, 5 mun. Chişinău

Proces verbal nr. EXFBG-1816-10/01
de receptie a lucrarilor
RE magistrale Spatii Comerciale (3buc) Etapa I
executate pe luna _____ 2020

Costul lucrarilor: 30 000,00 lei

Nr	Materiale utilizate/Lucrări efectuate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
1	Montare dulap BZUM 3F 3 contoare inclusiv instalare	buc	1	6 358,06	6 358,06
2	Montare contor electronic 3F inclusiv instalare	buc	3	1 413,15	4 239,45
3	Montare aut. Intrerup. BA47-29 3P inclusiv instalare	buc	3	139,24	417,72
5	Pozare cablu AVVG 5* 16 inclusiv instalare	m	130	40,93	5 320,52
6	Pozare cablu VVG 3* 1.5 inclusiv instalare	m	100	17,42	1 741,95
7	Pozare cablu VVG 3* 2.5 ng/100 -P inclusiv instalare	m	200	20,99	4 198,59
8	Pozare țeava PE dn 16 inclusiv instalare	m	100	9,22	922,39
9	Pozare țeava PE dn 20 inclusiv instalare	m	130	10,92	1 419,11
10	Pozare țeava gofrata D 16 inclusiv instalare	m	100	9,29	929,09
11	Montare jgheab metalic perforat 50*100*3000 inclusiv instalare	m	24	127,37	3 056,97
12	Executarea santurilor in pereti	m	6	18,70	112,19
13	Forarea gaurilor strapunse D20	buc	8	28,05	224,38
14	Forarea gaurilor strapunse D10 l=250	buc	8	93,49	747,94
15	Forarea gaurilor strapunse D32	buc	8	38,96	311,64
	Total General				30 000,00
	Inclusiv TVA 20%				5 000,00

Predat:

Primit:

Antreprenor:



S.C. "Polimontaj" S.R.L.

/Luchianuc S./

Beneficiar :

"Exfactor Grup" S.R.L.

/Tonu V./





Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "Exfactor Grup" S.R.L.

Obiect: Bloc de locuint cu spatii comerciale, str. Bulgară, 5 mun. Chișinău

Proces verbal nr. EXFBG-1816-12

de receptie a lucrarilor

Nod apometric + Panou de automatizare

executate pe luna _____ 2020

Costul lucrarilor: 11 436,00 lei

Nº	Materiale utilizate/Lucrări efectuate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
1	Dulap BZUM 63A inclusiv instalare	buc	1	1 543,05	1 543,05
2	Contor 1F inclusiv instalare	buc	1	693,98	693,98
3	Dulap de dirijare nod apometric inclusiv instalare	buc	1	4 943,58	4 943,58
4	Cablu KVVG 7*1.5 ng inclusiv instalare	m	24	41,93	1 006,43
5	Cablu VVG 3* 2.5 ng inclusiv instalare	m	20	25,64	512,73
6	Fir PV3 1 mm2 inclusiv instalare	m	30	8,98	269,34
7	Fir SVVP 2* 0.75 mm2 inclusiv instalare	m	50	10,64	531,84
8	Canal de cablu 25*40 inclusiv instalare	m	2	113,89	227,78
9	Canal pt cablu ruvinil/elecor 15*10*2000 inclusiv instalare	m	20	38,58	771,62
10	Ttub spiral PVC 26 inclusiv instalare	m	12	77,97	935,66
	Total General				11 436,00
	Inclusiv TVA 20%				1 906,00

Predat:

Primit:

Antreprenor:



Beneficiar :

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

"Exfactor Grup" S.R.L.

/Luchianuc S./

/Tonu V. /





Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "Exfactor Grup" S.R.L.

Obiect: Bloc de locuint cu spații comerciale, str. Bulgară, 5 mun. Chișinău

Proces verbal nr. EXFBG-1816-13
de receptie a lucrarilor
Retele electrice încălzire tevelor
executate pe luna _____ 2020

Costul lucrarilor: 25 800,00 lei

No	Materiale utilizate/Lucrări efectuate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
1	Panou I65 ЩМП 1 (cutie 400*300) inclusiv instalare	buc	1	1 381,97	1 381,97
2	Intrerupator de sarcina VN32 /2P/C40A inclusiv instalare	buc	1	168,37	168,37
3	Automat diferential VD 63/32A/30mA inclusiv instalare	buc	1	492,34	492,34
4	Demaror electromagnetic ПМЛ inclusiv instalare	buc	1	588,38	588,38
5	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A inclusiv instalare	buc	1	162,55	162,55
6	Intrerupator automat BA47-29/3P/B10A inclusiv instalare	buc	4	162,55	650,20
7	Termostat DEVIreg 316 inclusiv instalare	buc	1	2 136,68	2 136,68
8	Cablu VVG 3*4mm2 inclusiv instalare	m	100	51,06	5 106,00
9	Cablu NYM 3*1,5mm2 inclusiv instalare	m	150	19,04	2 855,52
10	Cablu încălzitor autoreglabil 30KCTM2-T inclusiv instalare	m	32	183,11	5 859,55
11	Cablu TF 4* 7/ 0,12 inclusiv instalare	m	30	8,03	240,85
12	Furtun metalic inclusiv instalare	m	150	23,34	3 501,66
13	Tub gofrat D 25 cu sonda inclusiv instalare	m	100	26,56	2 655,93
	Total General				25 800,00
	Inclusiv TVA 20%				4 300,00

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

/Luchianuc S./




Primit:

Beneficiar:

"Exfactor Grup" S.R.L.

/Tonu V./



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.

Серия, №

Data eliberării / data livrării

Дата выписки / дата поставки

23.07.2020 / 23.07.2020

8. Foata de parcurs seria:

Путевой лист серия

număr

номер

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

data

дата

9. Transportator

Перевозчик

1. Furnizor: "Polimontaj" S.R.L., adr. mun. Chişinău, str. Grenoble, 128/1, ap.71, c/d: MD27MD2224ASV2906757100, BC "MOBIASBANCA- OTP Group" S.A. Filiala "Renastent", c/b: MOBBMD22, tel:(022) 224-999, fax: 030555952

2. Cumpărător/beneficiar: FPC "Exactor Grup" SRL, adr. mun. Chişinău str. Lev Tolstoi, 74, c/d: MD39VI22240001100334MDL, B.C. "VICTORIABANK" S.A. fil. nr.11 Chisinau, tel.(022) 523-753

3. Delegație: data _____ delegatul _____

4. Documente anexate: Прилагаемые документы

5. Punct încărcare: m. Chişinău

6. Punct descărcare: m. Chişinău, str. Pietrarilor, nr. 10/1

7. Redințări: Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/ activelor, serviciilor și codul poziției tarifar al mărfii/activului

Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива

10.2 Unitatea de măsură

Единица измерения

10.3 Cantitatea

Количество

10.4 Preț unitar, fără TVA, lei

Цена единицы без НДС, леев

10.5 Valoarea totală fără TVA, %

Общая сумма без НДС, %

10.6 Cota TVA, %

Ставка НДС, %

10.7 Suma totală a TVA, lei

Общая сумма НДС, леев

10.8 Valoarea mărfurilor/activelor

Стоимость товаров/активов

10.9 Alte informații

Другая информация

10.10 Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11 Număr locuri

Количество

10.12 Masa brută

Масса брутто

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberarea: Director Luchianus Serghei

Отпуск разрешен

14. Predat mărfurile/activelor (serviciile): Director Luchianus Serghei

Сдан товары/активы(услуги)

15. Primit mărfurile/activelor intermediarului (transportatorul):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat mărfurile/activelor intermediarului (transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit mărfurile/activelor (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:

Принят товары/активы(услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.**Beneficiar: "Exfactor Grup" S.R.L.****Obiect: Bloc locativ din str. Pietrarilor, 10/1**

Proces Verbal № EXFPT-1918-08
de receptie a lucrarilor Retele electrice exterioare LEC 0,4 kV
executate pe luna iulie 2020

Costul lucrarilor: 189 998,93 lei

№	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Pret, MDL cu TVA	Suma
1. Lucrari de constructie					
1	Tăierea asfaltului	m	56	30,33	1 698,50
2	Sapatura manuala a transeului 0,4*0,8m	m	32	125,60	4 019,20
3	Sapatura manuala a transeului 0,5*0,8m	m	220	150,78	33 171,60
4	Sapatura manuala a cotlovanului CC1	buc	1	400,00	400,00
5	Umplutura compactată a transeului	m	252	21,41	5 395,24
6	Montarea tevii 110mm pe tavan	m	36	119,95	4 318,16
7	Forarea gaurii in subsol bloc 2 (300x150)	buc	1	713,66	713,66
8	Forarea gaurii in gard (400x200)	buc	1	1 070,48	1 070,48
9	Incarcarea deseurilor.	rute	1	1 070,48	1 070,48
10	Transportarea deseurilor	rute	1	1 070,48	1 070,48
2. Lucrari de montare					
11	Cablu pozat АПвБШп-1 4*240 mm ²	m	1018	29,60	30 132,80
12	Cablu pozat АПвБШп-1 4*95 mm ²	m	158	28,60	4 518,80
13	Cablu pozat АПвБШп-1 4*16 mm ²	m	70	15,90	1 113,00
14	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	m	1162	17,60	20 451,20
15	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida	m	1162	10,50	12 201,00
16	Priza de pamint CC1-CE1; CC2-CE2	buc	2	1 645,06	3 290,13
17	Manson terminal cablu 4 KHTп-150/240mm ²	buc	16	710,00	11 360,00
18	Manson terminal cablu 4 KHTп-70/120mm ²	buc	8	630,00	5 040,00
19	Montare intrerupator cu pirghie ПИЦ la PF	buc	4	2 850,00	11 400,00
20	Montare dulap CC	buc	2	16 900,00	33 800,00
21	Carcasa metalica de protectie pentru dulap CC	buc	2	1 038,44	2 076,88
22	Aplicarea inscriptiilor (Trafaret)	buc	24	59,60	1 430,40
23	Marcaje de cablu	buc	24	10,70	256,92
Total lucrari					189 998,93
Inclusiv TVA 20%					31 666,49

Predat:**Antreprenor:****S.C. "Polimontaj" S.R.L.****Primit:****Beneficiar :****"Exfactor Grup" S.R.L.****/Luchianiu S./****/Tony V./**

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Data eliberării / data livrării

Дата выписки / дата поставки

20.07.2020 / 20.07.2020

Formular aprobat
и утвержден
Министерством
финансов
№ 116 от 28.09.2017
Генерал-директор
Приказом № 1 и Приказом Министерства
финансов Республики Молдова
№ 116 от 28.09.2017 г.

8. Foia de parcurs seria: _____ Путевой лист серия _____	număr _____ номер _____	data _____ дата _____
9. Transportator Перевозчик		

1. Furnizor: Поставщик	"Polimonia" S.R.L., adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble, 128/1, ap. 71, cld: MD27MO2224ASV22906757100, BC "MOBIA SBANCA- OTR Group S.A., Filiala "Renaşterii", cld. MOBVMMD22, tel: (022) 224-989, fax: 030655652	c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС	100560005318 0206057
2. Cumpărător/beneficiar Получатель/получатель	FPC "Exfactor Grup" SRL, adresa: mun. Chişinău, str. Lev Tolstoi, 74, cld: MD39V122400011100334MDL, B.C. "VICTORIA BANK S.A. filiala 11 Chişinău, tel: (022) 523-763	c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС	100360002568 0303311

3. Delegație Доверенность	data дата
5. Punct încărcare Пункт погрузки	m. Chişinău

6. Punct descărcare Пункт разгрузки	m. Chişinău, str. 31 August 1989
--	----------------------------------

10.1											
Punct poezuki	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11
Denumirea mărfurilor/ activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activului	10.1	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar,	Valoarea totală	Cota	Suma totală a	Valoarea	Altă informație	Tip	Număr
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		Единица измерения	г, vol. serviciilor Кол - во	Цена единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, лев	Стоимость товаров/активов	Другая информация	Тип упаковки	Количество
Reconstrucția rețelei electrice 0.4kV(str. 31 August 1989) (PV Nr.04 (3072-2-20))		serv.		527 221,00	527 221,00	20%	105 444,20	632 665,20			
Reconstrucția obiectului de semafoare Nr 31 (str. 31 August 1989 - str. Tighina) (PV Nr 03 (3072-2-34-2))		serv.		53 940,53	53 940,53	20%	10 788,11	64 728,63			
Reconstrucția obiectului de semafoare Nr. 12 (str. 31 August 1989 - str. V.Alecsandri) (PV Nr.01 (3072-2-32-2))		serv.		120 205,77	120 205,77	20%	24 041,15	144 246,92			
Rețele electrice 0.23kV Nr. 183 (str. 31 August 1989 - str.S.Lazo) (PV Nr.01(3072-2-28-3DCR-1)		serv.		13 269,17	13 269,17	20%	2 653,83	15 923,00			
Reconstrucția obiectului de semafoare Nr. 183 (str. 31 August 1989 - str.S.Lazo) (PV Nr.03 (3072-2-28-2 DCR1SU1)		serv.		42 929,45	42 929,45	20%	8 585,89	51 515,34			
Obiect: Reabilitarea utilitatilor(pachet II), str. 31 August 1989, or.Chișinău											
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)				757 565,91	757 565,91	x	151 513,18	909 079,09	x	x	x
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				757 565,91	757 565,91	x	151 513,18	909 079,09	x	x	x

13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен	Director, Luchianic Serghei
---	-----------------------------

14. Predat mărfurile/activelor (serviciile) (transportatorului): Сдан товары/активы (услуги) (перевозчику)	Director, Luchianic Serghei
---	-----------------------------

15. Primit mărfurile/activelor intermediarului (transportatorului): Принят товары/активы посредник (перевозчик)	
--	--

16. Predat mărfurile/activelor intermediarului (transportatorului): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)	
--	--

17. Primit mărfurile/activelor (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель	
---	--

Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись	
--	--

Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись	
--	--

Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись	
--	--

Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись	
--	--

Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись	
--	--

Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись	
--	--

Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись	
--	--



Proces - verbal

Ediția 1

Data

Antreprenor Polimontaj SRL
(denumirea)Investitor FPC Exfactor Grup SRL
(denumirea)Obiect **Reabilitarea utilitatilor (pachet II), str. 31 August 1989, or.Chisinau (obiect 3072), str. Tighina or.Chisinau (obiect 3074), str. Alexandru cel Bun or.Chisinau (obiect 3070)**Valoarea lucrarilor executate
64 728,63 lei**Proces - verbal № 03 (3072-2-34-2)**de receptie a lucrarilor **Reconstructia obiectului de semafoare Nr.31 (strazii 31 August 1989 str.Tighina) Lucrari de constructie** executate
pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.2. Lucrari de constructie				
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01(fundatie pentru piloni FM1-2buc)	m3	3,40	1 199,12 202,39	4 077,02 688,14
	7123010010200	Betonist	h-om	11,73	52,57	616,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,36	52,57	71,50
	20631021200	Beton	m3	3,52	950,00	3 344,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,04	22,00	44,88
23	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	30,14	162,51 107,77	4 898,18 3 248,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,54	52,57	396,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	54,25	52,57	2 852,03
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,01	13,50	40,69
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,62	15,00	54,25
	2320187315789	Decofrol	kg	3,62	10,00	36,17
	2010102901495	Scinduri de rasinoase	m3	0,48	3 150,00	1 518,93
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	31,80	13,72 3,52	436,45 112,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,04	52,57	106,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,02
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	32,59	9,80	319,43
	3010237318750	Distantieri	buc	4,77	0,15	0,72
	2734113801881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,32	13,50	4,29
25	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	270,48	2,79 2,79	753,61 753,61

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,52	52,57	710,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,81	52,57	42,66
26	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	14,40	25,63 11,04	369,10 158,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,74	52,57	143,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	52,57	7,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,14	52,57	7,57
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,14	13,50	1,94
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	14,40	14,00	201,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,07	33,00	2,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,12	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,22	19,50	4,21
27	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la profile din oțel pentru instalatii, cu diametrul 24mm	buc	24,00	24,69 23,13	592,63 555,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,56	52,57	555,14
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,48	22,00	10,56
	2320116200573	Benzina auto	l	1,68	15,60	26,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	3,00	0,72
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01(fundatie pentru piloni FM4)	m3	2,10	1 197,27 202,39	2 514,26 425,03
	7123010010200	Betonist	h-om	7,25	52,57	380,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,84	52,57	44,16
	26631021200	Beton	m3	2,18	950,00	2 061,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,26	22,00	27,72
29	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind înaltimea pînă la 20 m inclusiv	m2	11,20	162,52 107,77	1 820,21 1 207,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,80	52,57	147,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,16	52,57	1 059,81
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,12	13,50	15,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,34	15,00	20,16
	2320187315789	Decofrol	kg	1,34	10,00	13,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,18	3 150,00	564,48
30	CC01E	Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundatii continue si radiere	kg	18,20	13,72 3,52	249,79 64,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,16	52,57	61,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	52,57	2,87
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	18,65	9,80	182,82
	2010237318750	Distantieri	buc	2,73	0,15	0,41
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,18	13,50	2,46
31	CC01F	Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundatii continue si radiere	kg	72,52	2,79 2,79	202,06 202,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,63	52,57	190,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	52,57	11,44
32	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	49,70	25,63 11,04	1 273,92 548,67
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,44	52,57	496,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	52,57	26,13
	7212030022700	Sudor	h-om	0,50	52,57	26,13
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,50	13,50	6,71
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	49,70	14,00	695,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,25	33,00	8,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,75	19,50	14,54
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coloane pictonale)	kg	636,60	25,34 11,04	16 131,42 7 028,08
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	120,95	52,57	6 358,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,37	52,57	334,87
	7212030022700	Sudor	h-om	6,37	52,57	334,87
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,37	13,50	86,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	636,60	14,00	8 912,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,18	33,00	104,94
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,09	0,00	0,00
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,64	692,01 338,42	442,89 216,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,12	52,57	216,59
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,99	33,00	164,61
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,50	21,00	52,48
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,35	21,00	7,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,62	3,00	1,86
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coloane pentru antena)	kg	128,14	25,34 11,04	3 247,02 1 414,66
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,35	52,57	1 280,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,28	52,57	67,29
	7212030022700	Sudor	h-om	1,28	52,57	67,29
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,28	13,50	17,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	128,14	14,00	1 793,96
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,64	33,00	21,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,03	0,00	0,00
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,13	691,07 338,55	89,84 44,01
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,84	52,57	44,01
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,01	33,00	33,34
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,51	21,00	10,61
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,07	21,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,13	3,00	0,38
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Console si cleme)	kg	84,00	29,15 11,04	2 448,53 927,33
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,96	52,57	839,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,84	52,57	44,16
	7212030022700	Sudor	h-om	0,84	52,57	44,16
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,84	13,50	11,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	84,00	14,00	1 176,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,42	33,00	13,86
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,67	0,00	0,00
	24566	Bolt	buc	80,00	4,00	320,00
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,08	689,10 338,55	55,13 27,08
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,52	52,57	27,08
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,62	33,00	20,46
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,31	21,00	6,51
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,04	21,00	0,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,08	3,00	0,24
Total Lucrari de constructie						39 602,05

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,52	52,57	710,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,81	52,57	42,66
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	14,40	25,63 11,04	369,10 158,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,74	52,57	143,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	52,57	7,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,14	52,57	7,57
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,14	13,50	1,94
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	14,40	14,00	201,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,07	33,00	2,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,12	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,22	19,50	4,21
27	RplC29B	Executarea manuala a filetelui la profile din otel pentru instalatii, cu diametrul 24mm	buc	24,00	24,69 23,13	592,63 555,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,56	52,57	555,14
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,48	22,00	10,56
	2320116200573	Benzina auto	l	1,68	15,60	26,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	3,00	0,72
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01(fundatie pentru piloni FM4)	m3	2,10	1 197,27 202,39	2 514,26 425,03
	7123010010200	Betonist	h-om	7,25	52,57	380,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,84	52,57	44,16
	26631021200	Beton	m3	2,18	950,00	2 061,51
	2952270003190	Vibrator de adincime	h-ut	1,26	22,00	27,72
29	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	11,20	162,52 107,77	1 820,21 1 207,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,80	52,57	147,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,16	52,57	1 059,81
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,12	13,50	15,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,34	15,00	20,16
	2320187315789	Decofrol	kg	1,34	10,00	13,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,18	3 150,00	564,48
30	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	18,20	13,72 3,52	249,79 64,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,16	52,57	61,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	52,57	2,87
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	18,65	9,80	182,82
	2010237318750	Distantieri	buc	2,73	0,15	0,41
	2734113803381	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,18	13,50	2,46
31	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	72,52	2,79 2,79	202,06 202,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,63	52,57	190,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	52,57	11,44
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	49,70	25,63 11,04	1 273,92 548,67
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,44	52,57	496,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	52,57	26,13
	7212030022700	Sudor	h-om	0,50	52,57	26,13
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,50	13,50	6,71
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	49,70	14,00	695,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,25	33,00	8,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,75	19,50	14,54
40	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coloane pictonale)	kg	636,60	25,34 11,04	16 131,42 7 028,08
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	120,95	52,57	6 358,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,37	52,57	334,87
	7212030022700	Sudor	h-om	6,37	52,57	334,87
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,37	13,50	86,00
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	636,60	14,00	8 912,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,18	33,00	104,94
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,09	0,00	0,00
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,64	692,01 338,42	442,89 216,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,12	52,57	216,59
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,99	33,00	164,61
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,50	21,00	52,48
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,35	21,00	7,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,62	3,00	1,86
42	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coloane pentru antena)	kg	128,14	25,34 11,04	3 247,02 1 414,66
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,35	52,57	1 280,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,28	52,57	67,29
	7212030022700	Sudor	h-om	1,28	52,57	67,29
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,28	13,50	17,28
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	128,14	14,00	1 793,96
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,64	33,00	21,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,03	0,00	0,00
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,13	691,07 338,55	89,84 44,01
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,84	52,57	44,01
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,01	33,00	33,34
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,51	21,00	10,61
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,07	21,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,13	3,00	0,38
44	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Console si cleme)	kg	84,00	29,15 11,04	2 448,53 927,33
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,96	52,57	839,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,84	52,57	44,16
	7212030022700	Sudor	h-om	0,84	52,57	44,16
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,84	13,50	11,34
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	84,00	14,00	1 176,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,42	33,00	13,86
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,67	0,00	0,00
	24566	Bolt	buc	80,00	4,00	320,00
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,08	689,10 338,55	55,13 27,08
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,52	52,57	27,08
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,62	33,00	20,46
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,31	21,00	6,51
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,04	21,00	0,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,08	3,00	0,24

Total Lucrari de constructie

39 602,05

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				17 620,64
		Cheltuieli directe	lei			39 602,05
		Contributii asigurari sociale si medical	22,50 %			3 964,64
		Cheltuieli de transport	4,00 %			876,35
		Total	100,00 +			44 443,05
		Cheltuieli de regie	14,50 %			6 444,24
		Total	100,00 +			50 887,29
		Beneficiu de deviz	6,00 %			3 053,24
		Total Lucrari de constructie				53 940,53
		Inclusiv salariu				17 620,64
		Cheltuieli directe	lei			53 940,53
		TVA	20,00 %			10 788,11


Total Proces Verbal:

64 728,63

Inclusiv salariu

17 620,64

Intocmit


(Polimontaj SRL)
(должность, подпись)

Aprobat


(FPC Exfactor Grup SRL)
(должность, подпись)



Proces - verbal

Ediția

1

Data

Antreprenor Polimontaj SRL

(denumirea)

Investitor FPC Exfactor Grup SRL

(denumirea)

Obiect Reabilitarea utilitatilor (pachet II), str. 31 August
1989, or.Chisinau (obiect 3072), str. Tighina
or.Chisinau (obiect 3074), str. Alexandru cel Bun
or.Chisinau (obiect 3070)

Valoarea lucrarilor executate

144 246,92 lei

Proces - verbal № 01 (3072-2-32-2)

de receptie a lucrarilor **Reconstructia obiectului de semafoare Nr.12 (strazii 31 August 1989
str.V.Alexandri)) Lucrari de constructie executate**
pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj				
		1.1.1. Lucrari de desfacere si restabilire trotuar				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	97,600	54,27 15,25	5 296,78 1 487,94
	7123010010200	Betonist	h-om	28,304	52,57	1 487,94
	2581116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,342	650,00	222,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,904	0,00	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	28,694	125,00	3 586,80
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,290	101,46 84,11	333,81 276,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,264	52,57	276,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,063	300,00	18,84
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2,550	15,00	38,25
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(beton asfaltic)	100 m3	0,030	727,66 0,00	21,83 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,078	280,00	21,83
4	Ts150A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	5,590	20,02 0,00	111,91 0,00
	3410540060006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,509	220,00	111,91
Total Lucrari de desfacere si restabilire trotuar						5 764,34
Inclusiv salariu						1 764,67
		1.1.2. Lucrari de terasamente				
5	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3	29,000	139,31 139,31	4 040,00 4 040,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,890	52,57	3 674,12

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011500	Electrician	h-om	6,960	52,57	365,89
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea pamintului surplus)	100 m3	0,330	728,00 0,00	240,24 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,860	280,00	240,24
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip sub cablu	m3	4,200	327,58 47,31	1 375,84 198,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,780	52,57	198,71
	142110	Nisip pentru umplutura	m3	4,620	230,00	1 062,60
	4100116202818	Apa	m3	0,420	0,00	0,00
	2952270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,764	65,00	114,52
8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	7,000	50,99 50,99	356,95 356,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,790	52,57	356,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,700	0,00	0,00
9	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	66,980	30,01 0,00	2 009,94 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,136	220,00	2 009,94
10	TsC31C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0.460	136,63 19,62	62,85 9,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,175	52,57	9,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,193	280,00	53,83
Total Lucrari de terasamente						8 085,83
Inclusiv salariu						4 604,69
		1.1.3. Lucrari de desfacere si restabilire a partii carosabile a strazii				
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	70,000	54,27 15,25	3 798,92 1 067,17
	7123010010200	Betonist	h-om	20,300	52,57	1 067,17
	2681116002000	Disc arnat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,245	650,00	159,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,800	0,00	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	20,580	125,00	2 572,50
12	DH118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	4,850	17,66 7,48	85,65 36,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,690	52,57	36,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,120	300,00	34,58
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,070	220,00	14,79
13	TsA16F1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3	15,540	139,31 139,31	2 164,89 2 164,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,451	52,57	1 968,82
	7137010011500	Electrician	h-om	3,730	52,57	196,07
14	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	15,540	20,02 0,00	311,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,414	220,00	311,10
15	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	5,100	30,01 0,00	153,03 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,696	220,00	153,03
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	14,280	327,60 47,31	4 678,13 675,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,852	52,57	675,59
	142110	Nisip pentru umplutura	m3	15,708	230,00	3 612,84
	4100116202818	Apa	m3	1,428	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,998	65,00	389,70
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M400	m3	4,200	366,64 52,04	1 539,89 218,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,158	52,57	218,59
	62541	Pietris ciuruit M400, 40-80mm	m3	4,830	240,00	1 159,20
	4100116202818	Apa	m3	0,420	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,882	54,00	47,57
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,764	65,00	114,53
18	DB1611 k=2.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2,100	309,97 6,51	650,94 13,67
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,260	52,57	13,67
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,490	1 250,00	612,50
	2/10601420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,060	9,60	0,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 141f	h-ut	0,030	260,00	7,23
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,030	260,00	7,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,030	350,00	9,73
Total Lucrari de desfacere si restabilire a partii carosabile a strazii						13 382,54
Inclusiv salariu						4 176,17
Total Volume pentru lucrarile de constructie si montaj						27 232,71
Inclusiv salariu						10 545,53
		1.2. Lucrari de constructie				
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	24,300	327,61 47,31	7 961,00 1 149,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,870	52,57	1 149,71
	142110	Nisip pentru umplutura	m3	26,730	230,00	6 147,90
	4100116202818	Apa	m3	2,430	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,206	65,00	663,39
47	AcA05II	Montarea tevilor de apa si gaz D114	m	70,000	240,10 104,09	16 806,85 7 286,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	138,600	52,57	7 286,20
	2722103305000	Teava de apa si gaz D114	m	74,970	116,20	8 711,51
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	11,760	33,00	388,08
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	14,000	30,00	420,00
	2952270005306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,105	10,00	1,05
48	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: D75	km	0,082	53 791,81 6 991,81	4 410,93 573,33
	1	Muncitor	h-om	10,906	52,57	573,33
	530-01821	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 75mm	m	82,000	46,80	3 837,60
49	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: D110	km	0,056	132 591,81 6 991,81	7 425,14 391,54
	1	Muncitor	h-om	7,448	52,57	391,54
	530-01823	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	56,000	125,60	7 033,60
51	34-02-005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2"	buc	4,000	5 145,85 395,85	20 583,41 1 583,41
	1	Muncitor	h-om	30,120	52,57	1 583,41
	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("Л")	buc	4,000	1 250,00	5 000,00
	440-9208	Camion tipic din beton armat prefabricat KKC-2	buc	4,000	3 500,00	14 000,00
52	34-02-005-	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat	buc	2,000	3 630,85	7 261,70

1	2	3	4	5	6	7
	4	prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "Mini-fintina"			395,85	791,70
	1	Muncitor	h-om	15,060	52,57	791,70
	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("J")	buc	2,000	1 250,00	2 500,00
	440-9210	Camion tipic din beton armat prefabricat "Mini fintina"	buc	2,000	1 985,00	3 970,00
Total Lucrari de constructie						64 449,02
Inclusiv salariu						11 775,89
Cheltuieli directe			lei		91 681,73	
Contributii asigurari sociale si medical			22,50 %		5 022,32	
Transportul materialelor			4,00 %		2 336,71	
Total			100,00 +		99 040,76	
Cheltuieli de regie			14,50 %		14 360,91	
Total			100,00 +		113 401,67	
Beneficiu de deviz			6,00 %		6 804,10	
Total Lucrari de constructie						120 205,77
Inclusiv salariu						22 321,42
Cheltuieli directe			lei		120 205,77	
TVA			20,00 %		24 041,15	


Total Proces Verbal:

144 246,92

Inclusiv salariu

22 321,42

Intocmit


(Polimontaj SRL)
(должность, подпись)

Aprobat


(FPC Exfactor Grup SRL)
(должность, подпись)

**POLIMONTAJ****Proces - verbal**

Ediția

1

Data

Antreprenor

Polimontaj SRL

(denumirea)

Investitor

FPC Exfactor Grup SRL

(denumirea)

Obiect

Reabilitarea utilitatilor (pachet II), str. 31 August 1989, or.Chisinau (obiect 3072), str. Tighina or.Chisinau (obiect 3074), str. Alexandru cel Bun or.Chisinau (obiect 3070)

Valoarea lucrarilor executate

15 923,00 lei**Proces - verbal № 01 (3072-2-28-3DCR-1)**

de receptie a lucrarilor **Rețele electrice 0,23kV №183 (strazii 31 August 1989 str.S.Lazo)**
executate

pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xco l.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,0000	62,558 62,558	312,791 312,791
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,950	52,57	312,791
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip sub cablu	m3	2,0000	338,613 47,313	677,226 94,626
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,800	52,57	94,626
	142110	Nisip pentru umplutura	m3	2,200	240,00	528,000
	4100116202818	Apa	m3	0,200	0,00	0,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,840	65,00	54,600
3	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	3,0000	50,993 50,993	152,979 152,979
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,910	52,57	152,979
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,300	0,00	0,000
4	Ts150C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 22 km	t	3,4000	75,020 0,000	255,068 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	1,159	220,00	255,068
Total Lucrari de terasamente						1 398,064
Inclusiv salariu						560,396
		1.2. Lucrari de desfacere si restabilire trotuar				
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (0.5m)	m	22,0000	34,355 15,245	755,817 335,397
	7123016010200	Betonist	h-om	6,380	52,57	335,397
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,880	0,00	0,000
	3952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut.	6,468	65,00	420,420
6	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,6000	106,029	63,617

1	2	3	4	5	6	7
					84,112	50,467
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,960	52,57	50,467
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,011	350,00	3,850
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut.	0,465	20,00	9,300
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(beton asfaltic)	100 m3	0,0060	728,000 0,000	4,368 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	0,016	280,00	4,368
8	Ts150A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	1,0200	20,016 0,000	20,416 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	0,093	220,00	20,416
Total Lucrari de desfacere si restabilire trotuar						844,218
Inclusiv salariu						385,864
		1.3. Lucrari de desfacere si restabilire a partii carosabile a strazii				
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	16,0000	34,355 15,245	549,685 243,925
	7123010010200	Betonist	h-om	4,640	52,57	243,925
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,640	0,00	0,000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut.	4,704	65,00	305,760
10	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1,0000	19,747 7,518	19,747 7,518
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	52,57	7,518
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,024	350,00	8,338
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut.	0,014	280,00	3,891
11	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3	3,0000	139,310 139,310	417,932 417,932
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,230	52,57	380,081
	7117010011509	Electrician	h-om	0,720	52,57	37,850
12	Ts150A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	5,1000	30,006 0,000	153,032 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	0,696	220,00	153,032
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,0000	338,613 47,313	677,226 94,626
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,800	52,57	94,626
	142110	Nisip pentru umplutura	m3	2,200	240,00	528,000
	4100116202818	Apa	m3	0,200	0,00	0,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,840	65,00	54,600
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M400	m3	1,7000	366,684 52,044	623,363 88,475
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,683	52,57	88,475
	62541	Pietris ciuruit M400, 40-80mm	m3	1,955	240,00	469,200
	4100116202818	Apa	m3	0,170	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,357	54,00	19,278
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,714	65,00	46,410
15	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,0760	41 991,810 6 991,810	3 191,378 531,378
	1	Muncitor	h-om	10,108	52,57	531,378
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 75 mm	m	76,000	35,00	2 660,000
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,0000	338,613 47,313	1 354,452 189,252

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,600	52,57	189,252
	142110	Nisip pentru umplutura	m3	4,400	240,00	1 056,000
	4100116202818	Apa	m3	0,400	0,00	0,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	1,680	65,00	109,200
Total Lucrari de desfacere si restabilire a partii carosabile a strazii						6 986,814
Inclusiv salariu						1 573,105
		Cheltuieli directe	lei			9 229,096
		Contributii asigurari sociale si medical	22,50 %			566,857
		Cheltuieli de transport	4,00 %			209,648
		Total	100,00 +			10 005,601
		Cheltuieli de regie	14,50 %			1 450,812
		Total	100,00 +			11 456,414
		Beneficiu de deviz	6,00 %			687,385
Total Lucrari de constructie						12 143,798
Inclusiv salariu						2 519,365
		2. Lucrari de montare				
20	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,4800	1 260,849 962,031	605,208 461,775
		Muncitor	h-om	8,784	52,57	461,775
	5009023	Banda "K226"	100 m	0,005	100,00	0,460
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,240	166,00	39,840
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,269	300,00	80,640
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	2,045	6,00	12,269
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	2,045	5,00	10,224
		Cheltuieli directe	lei			605,208
		Contributii asigurari sociale si medical	22,50 %			103,899
		Cheltuieli de transport	4,00 %			1,612
		Total	100,00 +			710,719
		Cheltuieli de regie	76,00 %			350,949
		Total	100,00 +			1 061,668
		Beneficiu de deviz	6,00 %			63,700
Total Lucrari de montare						1 125,368
Inclusiv salariu						461,775
		Cheltuieli directe	lei			13 269,17
		TVA	20,00 %			2 653,83


Total Proces Verbal:

15 923,00

Inclusiv salariu

2 981,14

Intocmit


(Polimontaj SRL)
(должность, подпись)

Aprobat


(FPC Exfactor Grup SRL)
(должность, подпись)

**Proces - verbal**

Ediția

1

Data

Antreprenor

Polimontaj SRL

(denumirea)

Investitor

FPC Exfactor Grup SRL

(denumirea)

Obiect

**Reabilitarea utilitatilor (pachet II), str. 31 August 1989,
or.Chisinau (obiect 3072), str. Tighina or.Chisinau (obiect
3074), str. Alexandru cel Bun or.Chisinau (obiect 3070)**

Valoarea lucrarilor executate
632 665,20 lei

Proces - verbal № 04 (3072-2-20)

de receptie a lucrarilor **Reconstructia retelei electrice 0.4kV (str. 31 august 1989)** executate
pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
		1.1. Lucrari (K=1,15)				
8	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,9600	400,82 400,82	384,79 384,79
	1	Muncitor	h-om	7,3195	52,57	384,79
9	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	0,2900	2 289,52 1 317,93	663,96 382,20
	1	Muncitor	h-om	7,2703	52,57	382,20
	1011041	Otel cornier, polite egale, marca "BC13кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0029	10 500,00	30,28
	1011755	Otel fisie calmat, marca "C13кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003	10 500,00	3,13
	1019852	Vopsea	kg	0,0725	33,00	2,38
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5503	300,00	165,08
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,6542	24,45	40,44
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,6542	24,45	40,44
10	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m	0,7800	1 046,33 858,47	816,14 669,61
	1	Muncitor	h-om	12,7374	52,57	669,61
	1-5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0320	125,00	4,00
	1-5009623	Banda "K226"	100 m	0,0075	173,00	1,30
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	2,8883	24,45	70,62
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	2,8883	24,45	70,62
12	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,4700	2 694,49 1 741,12	1 266,41 818,33
	1	Muncitor	h-om	15,5664	52,57	818,33
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "НОС30"	kg	0,2350	60,00	14,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,8810	300,00	264,30
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,4700	24,45	84,84
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,4700	24,45	84,84
13	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	1,2000	1 705,04 1 402,57	2 046,04 1 683,08
	1	Muncitor	h-om	32,0160	52,57	1 683,08

1	2	3	4	5	6	7
	1-5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0049	125,00	0,61
	1-5009623	Banda "K226"	100 m	0,0115	173,00	1,99
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,3692	24,45	180,18
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,3692	24,45	180,18
15	08-02-147-13	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	0,1500	3 195,92 2 242,90	479,39 336,44
	1	Muncitor	h-om	6,3997	52,57	336,44
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5300	2,50	3,83
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПСО30"	kg	0,0375	60,00	2,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2139	300,00	64,17
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,4869	24,45	36,35
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,4869	24,45	36,35
16	08-02-147-12	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m	0,8200	2 163,50 1 571,84	1 774,07 1 288,91
	1	Muncitor	h-om	24,5180	52,57	1 288,91
	5009031	Scoabe	10 buc	8,3640	2,50	20,91
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПСО30"	kg	0,2050	60,00	12,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5658	300,00	169,74
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	5,7712	24,45	141,11
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	5,7712	24,45	141,11
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	3,9200	393,56 393,56	1 542,76 1 542,76
	1	Muncitor	h-om	29,3471	52,57	1 542,76
Total Lucrari (K=1,15)					8 973,56	
Inclusiv salariu					7 106,11	
1.2. Materiale						
37		Cablu АПвзБбШп -1 4*150	m	160,0000	219,00 0,00	35 040,00 0,00
	c01	Cablu АПвзБбШп -1 4*150	m	160,0000	219,00	35 040,00
38		Cablu АПвзБбШп -1 4*120	m	5,0000	183,40 0,00	917,00 0,00
	c02	Cablu АПвзБбШп -1 4*120	m	5,0000	183,40	917,00
39		Cablu АПвзБбШп -1 4*95	m	340,0000	145,00 0,00	49 300,00 0,00
	c03	Cablu АПвзБбШп -1 4*95	m	340,0000	145,00	49 300,00
59		Caramida	buc	3 420,0000	3,40 0,00	11 628,00 0,00
	m44	Caramida	buc	3 420,0000	3,40	11 628,00
60		Nisip	m3	69,0000	240,00 0,00	16 560,00 0,00
	m46	Nisip	m3	69,0000	240,00	16 560,00
Total Materiale					113 445,00	
Inclusiv salariu					0,00	
Cheltuieli directe			lei	122 418,56		
Contributii asigurari sociale si medical			22,50 %	1 598,87		
Cheltuieli de transport			4,00 %	4 541,68		
Total			100,00 +	128 559,12		
Cheltuieli de regie			76,00 %	5 400,64		
Total			100,00 +	133 959,76		
Beneficiu de deviz			6,00 %	8 037,59		
Total Lucrari de montaj					141 997,34	
Inclusiv salariu					7 106,11	

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de constructii (K=1,15)				
62	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	57,0000	77,26 22,37	4 403,71 1 275,01
	7123011000200	Betonist	h-om	24,2535	52,57	1 275,01
	2946520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut.	24,2535	129,00	3 128,70
63	DI 109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,1300	328,45 96,73	371,15 109,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0792	52,57	109,30
	2912340002509	Motocompresor	h/ut	1,0071	260,00	261,85
64	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебеночного покрытия механизированным способом)	m3	9,3300	30,17 8,65	281,49 80,70
	9310060019900	Muncitor	h-om	1,5343	52,57	80,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,2564	350,00	89,73
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut.	0,1481	450,00	66,64
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut.	0,1481	300,00	44,43
65	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren tare	m3	75,8700	134,21 134,21	10 182,60 10 182,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	176,2460	52,57	9 265,25
	7137010011500	Electrician	h-om	17,4501	52,57	917,35
66	RpEM27A	Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat (in sol neinghetat) (Котка шурфа)	buc	9,0000	392,96 392,96	3 536,65 3 536,65
	7137010011510	Electromontor	h-om	67,2750	52,57	3 536,65
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7300	931,49 0,00	679,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	1,8889	360,00	679,99
68	Ts150C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 22 km	t	90,6000	86,27 0,00	7 816,34 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	35,5288	220,00	7 816,34
69	34-02-003-I	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,2000	148 010,58 8 040,58	29 602,12 1 608,12
	1	Muncitor	h-om	30,5900	52,57	1 608,12
	(01)	Трубы полиэтиленовые низкого давления Д= 110х 6,3 мм	m	200,0000	139,97	27 994,00
70	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами)	m3	9,3600	1 259,57 504,80	11 789,57 4 724,96
	7123010010200	Betonist	h-om	82,8828	52,57	4 357,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9966	52,57	367,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 777,2768	1,50	2 665,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,4305	240,00	1 783,28
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,8539	250,00	1 713,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5525	0,00	0,00
	2952140007000	Macara	h-ut.	2,6910	300,00	807,30
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	4,3056	22,00	94,72
71	CK31C	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase (Установка деревянных конструкций в трубных блоках)	m2	25,2000	356,08 131,19	8 973,12 3 305,95
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,3756	52,57	335,17
	7422010060100	Timplar	h-om	46,6578	52,57	2 452,80
	7122059013400	Zidar	h-om	1,7388	52,57	91,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1144	52,57	426,57
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,7993	3 150,00	5 667,17
72	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta	m3	150,0000	80,41 80,41	12 060,87 12 060,87

1	2	3	4	5	6	7
		tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	208,7250	52,57	10 972,67
	7137010011500	Electrician	h-om	20,7000	52,57	1 088,20
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,1700	453,60 59,85	3 252,31 429,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,1630	52,57	429,13
	1-1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,2455	245,00	2 020,15
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h/ut	1,7316	291,76	505,21
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	3,4631	86,00	297,83
74	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,8200	430,41 54,41	1 644,15 207,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9537	52,57	207,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,2020	240,00	1 008,48
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,9225	291,76	269,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	1,8451	86,00	158,68
75	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (h=12 cm partea corosabila K=3)	m2	100,6000	382,60 9,07	38 489,20 912,27
	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,3535	52,57	912,27
	1-1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	28,3692	1 250,00	35 461,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	1,8395	300,00	551,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	1,8395	300,00	551,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	1,8395	550,00	1 011,73
76	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывте асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) (h=6cm trotuar K=2)	m2	793,1500	208,49 6,05	165 366,68 4 795,03
	7129040010110	Asfaltator	h-om	91,2122	52,57	4 795,03
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	112,6273	1 350,00	152 046,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	12,6904	10,50	133,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	7,2970	300,00	2 189,10
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	7,2970	300,00	2 189,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	7,2970	550,00	4 013,35
			lei			298 449,95
Cheltuieli directe						
Contributii asigurari sociale si medical			22,50 %			9 726,40
Cheltuieli de transport			4,00 %			9 219,76
Total			100,00 +			317 396,11
Cheltuieli de regie			14,50 %			46 022,44
Total			100,00 +			363 418,54
Beneficiu de deviz			6,00 %			21 805,11
Total Lucrari de constructii (K=1,15)						385 223,66
Inclusiv salariu						43 228,43
			lei			527 221,00
Cheltuieli directe						
TVA			20,00 %			105 444,20


Total Proces Verbal:

Inclusiv salariu

632 665,20


50 334,54

Intocmit

 (Polimontaj SRL)

(должность, подпись)

Aprobat

 (FPC Exfactor Grup SRL)

(должность, подпись)

**Proces - verbal**

Ediția	1
Data	

Antreprenor Polimontaj SRL
(denumirea)

Investitor FPC Exfactor Grup SRL
(denumirea)

Obiect **Reabilitarea utilitatilor (pachet II), str. 31 August 1989, or.Chisinau (obiect 3072), str. Tighina or.Chisinau (obiect 3074), str. Alexandru cel Bun or.Chisinau (obiect 3070)**

Valoarea lucrarilor executate
51 515,34 lei

Proces - verbal № 03 (3072-2-28-2 DCRISU1)

de receptie a lucrarilor **Reconstructia obiectului de semafoare Nr 183 (31 August 1989 - str. S. Lazo) Lucrari de constructie** executate
pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.2. Lucrari de constructie				
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01(fundatie pentru piloni FM4)	m3	1,500	1 197,27 202,40	1 795,91 303,60
	7123010010290	Betonist	h-om	5,175	52,57	272,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600	52,57	31,54
	2663102200	Beton	m3	1,561	950,00	1 472,50
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,900	22,00	19,80
25	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	8,000	162,57 107,77	1 300,55 862,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000	52,57	105,14
	7124010010700	Dulgher	h-om	14,400	52,57	757,01
	2734113801213	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,800	14,00	11,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,960	15,00	14,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,960	10,00	9,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,128	3 150,00	403,20
26	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	13,000	13,73 3,52	178,49 45,79
	7125020011140	Fierar beton	h-om	0,832	52,57	43,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,039	52,57	2,05
	2719602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	13,325	9,80	130,59
	2010237318750	Distantieri	buc	1,950	0,15	0,29
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,130	14,00	1,82
27	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	51,800	12,99 2,79	673,07 144,33

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,590	52,57	136,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,155	52,57	8,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	53,095	9,80	520,33
	2010237318750	Distantieri	buc	7,770	0,15	1,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,518	14,00	7,25
28	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,500	25,63 11,04	909,94 391,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,745	52,57	354,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,355	52,57	18,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,355	52,57	18,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,355	13,50	4,79
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	35,500	14,00	497,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,177	33,00	5,86
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,284	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,532	19,50	10,38
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01(fundatie pentru piloni FM3)	m3	2,600	1 198,48 202,39	3 116,05 526,23
	7123010010200	Betonist	h-om	8,970	52,57	471,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,040	52,57	54,67
	2663102200	Beton	m3	2,690	950,00	2 555,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,560	22,00	34,32
30	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	17,000	162,57 107,77	2 763,66 1 832,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,250	52,57	223,42
	7124019010700	Dulgher	h-om	30,600	52,57	1 608,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,700	14,00	23,80
	2873145887900	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,040	15,00	30,60
	2320187315789	Decofrol	kg	2,040	10,00	20,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,272	3 150,00	856,80
31	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	18,400	13,73 3,52	252,63 64,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,178	52,57	61,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,055	52,57	2,90
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	18,860	9,80	184,83
	2010237318750	Distantieri	buc	2,760	0,15	0,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,184	14,00	2,58
32	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	193,520	2,79 2,79	539,19 539,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,676	52,57	508,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,581	52,57	30,52
33	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,000	25,63 11,04	256,32 110,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,900	52,57	99,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,57	5,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,100	52,57	5,26
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100	13,50	1,35
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	10,000	14,00	140,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,050	33,00	1,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,150	19,50	2,92
34	RplC29B	Executarea manuala a filetelui la profile din otel pentru instalatii, cu diametrul 24mm	buc	24,000	24,69 23,13	592,63 555,14

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,560	52,57	555,14
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,480	22,00	10,56
	2320116200573	Benzina auto	l	1,680	15,60	26,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,240	3,00	0,72
35	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01(fundatie pentru piloni FM2)	m3	1,700	1 199,07 202,39	2 038,41 344,07
	7123010010200	Betonist	h-om	5,865	52,57	308,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680	52,57	35,75
	2663102200	Beton	m3	1,769	950,00	1 671,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,020	22,00	22,44
36	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	11,300	162,57 107,77	1 837,02 1 217,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,825	52,57	148,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,340	52,57	1 069,27
	2734113803253	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,130	14,00	15,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,356	15,00	20,34
	2320187315789	Decofrol	kg	1,356	10,00	13,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,181	3 150,00	569,52
37	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	12,000	13,73 3,52	164,76 42,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,768	52,57	40,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,036	52,57	1,89
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,300	9,80	120,54
	2010237318750	Distantieri	buc	1,800	0,15	0,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,120	14,00	1,68
38	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	135,240	2,79 2,79	376,81 376,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,762	52,57	355,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,406	52,57	21,33
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5,880	25,63 11,04	150,72 64,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,117	52,57	58,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,059	52,57	3,09
	7212030022700	Sudor	h-om	0,059	52,57	3,09
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,059	13,50	0,79
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,880	14,00	82,32
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,029	33,00	0,97
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,047	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,088	19,50	1,72
40	RplC29B	Executarea manuala a filetului la profile din otel pentru instalatii, cu diametrul 24mm	buc	12,000	24,68 23,13	296,20 277,58
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,280	52,57	277,58
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,240	22,00	5,24
	2320116200573	Benzina auto	l	0,840	15,60	13,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,120	3,00	0,36
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coloane pietonale)	kg	318,330	25,34 11,04	8 065,80 3 513,78
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	60,480	52,57	3 179,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,180	52,57	167,17
	7212030022700	Sudor	h-om	3,180	52,57	167,17
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,180	13,50	42,93
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	318,330	14,00	4 456,62

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,590	33,00	52,47
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,550	0,00	0,00
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,320	692,18 338,42	221,50 108,29
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,061	52,57	108,29
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,496	33,00	82,36
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,248	21,00	26,21
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,176	21,00	3,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,312	3,00	0,94
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coloane pentru antena)	kg	128,140	25,34 11,04	3 247,02 1 414,66
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,350	52,57	1 280,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,280	52,57	67,29
	7212030022700	Sudor	h-om	1,280	52,57	67,29
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,280	13,50	17,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	128,140	14,00	1 793,96
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,640	33,00	21,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,030	0,00	0,00
51	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,130	691,07 338,55	89,84 44,01
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,837	52,57	44,01
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,014	33,00	33,34
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,507	21,00	10,61
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,072	21,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,127	3,00	0,38
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Console si cleme)	kg	84,000	31,53 11,04	2 648,53 927,33
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,960	52,57	839,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,840	52,57	44,16
	7212030022700	Sudor	h-om	0,840	52,57	44,16
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,840	13,50	11,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	84,000	14,00	1 176,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,420	33,00	13,86
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,670	0,00	0,00
	24566	Bolt	buc	80,000	6,50	520,00
53	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,080	689,10 338,55	55,13 27,08
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,515	52,57	27,08
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,624	33,00	20,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,312	21,00	6,49
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,044	21,00	0,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,078	3,00	0,23
Total Lucrari de constructie						31 570,16
Inclusiv salariu						13 734,18
Cheltuieli directe			lei	31 570,16		
Contributii asigurari sociale si medical			22,50 %	3 090,19		
Cheltuieli de transport			4,00 %	710,38		
Total			100,00 %	35 370,73		
Cheltuieli de regie			14,50 %	5 128,76		

1	2	3	4	5	6	7
	Total		100,00 +			40 499,48
	Beneficiu de deviz		6,00 %			2 429,97
	Total Lucrari de constructie					42 929,45
	Inclusiv salariu					13 734,18
	Cheltuieli directe		lei			42 929,45
	TVA		20,00 %			8 585,89


Total Proces Verbal:

51 515,34

Inclusiv salariu

13 734,18

Intocmit


 (Polimontaj SRL)
 (должность, подпись)

Aprobat


 (FPC Exfactor Grup SRL)
 (должность, подпись)

**Proces - verbal**

Ediția

I

Data

Antreprenor Polimontaj SRL

(denumirea)

Investitor LAGMAR Impex SRL

(denumirea)

Obiect **Complex locative cu parcare auto din or.Durlesti,
str.L. Deleanu,nr.3**

Valoarea lucrarilor executate

226 616,82 lei**Proces - verbal № LGMDE-1828-10/01**de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc D** executate
pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	477.000	1.69 1.69	804.94 804.94
2	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1 881.000	9.38 5.63	17 634.38 10 580.63
Total			lei			18 439.32
Contributii asigurari sociale si medicale			22,5 %			2 561.75
Total						21 001.07
Cheltuieli de regie			14,5 %			3 045.15
Total						24 046.22
Beneficiu de deviz			6 %			1 442.77
Total Lucrari de constructii						25 489.00
Inclusiv salariu						11 385.57
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cablu,conductori				
3	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir, sectiune 1,5 mm2 PV 1 1.5	100 m	47.200	344.71 126.22	16 270.08 5 957.82
4	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir, sectiune 1,5 mm2 PV1 1.5	100 m	94.400	270.00 51.52	25 488.47 4 863.96
5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune 2,5 mm2	100 m	28.200	454.87 126.23	12 827.20 3 559.55
6	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune 2,5 mm2	100 m	56.400	380.17 51.53	21 441.31 2 906.01


1	2	3	4	5	6	7
7	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune 6mm2 PV 1*6	100 m	4,950	986,21 151,65	4 881,74 750,67
8	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune 6mm2 PV1*6	100 m	9,900	886,08 51,53	8 772,24 510,10
9	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi Cablu BBГПН 3x2.5	100 m	0,500	1 246,22 126,22	623,11 63,11
Total			lei		90 304,15	
Total Cablu,conductori					90 304,15	
Inclusiv salariu					18 611,22	
2.2. Tub tehnic de protectie						
10	08-02-410-1	Teava din polietilena. pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d16	100 m	66,400	397,37 143,37	26 385,67 9 520,07
11	08-02-410-1	Teava din polietilena. pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d20	100 m	10,200	451,37 143,37	4 604,02 1 462,42
Total			lei		30 989,69	
Total Tub tehnic de protectie					30 989,69	
Inclusiv salariu					10 982,49	
Total			lei		121 293,84	
Contributii asigurari sociale si medicale			22,5 %		6 658,58	
Cheltuieli de transport			4 %		3 668,01	
Total					131 620,43	
Cheltuieli de regie			76 %		22 491,22	
Total					154 111,65	
Beneficiu de deviz			6 %		9 246,70	
Total Lucrari de montare					163 358,35	
Inclusiv salariu					29 593,71	
Total			lei		188 847,35	
TVA			20 %		37 769,47	

Total Proces Verbal:

226 616,82

Inclusiv salariu

40 979,28



[Signature]
(Polimontaj SRL)
(должность, подпись)

[Signature]
(I.AGMAR Impex SRL)
(должность, подпись)

**Proces - verbal**

Ediția	I
Data	

Antreprenor Polimontaj SRL
(denumirea)

Investitor "Maol Investment" SRL
(denumirea)

Obiect **Ansamblu rezidential cu obiective de menire
social-culturala si parcare auto subterane din str.
Bogdan Voievod 1**

Valoarea lucrarilor executate
141 244,00 lei

Proces - verbal № ERDBV-2008-01/04

de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc 5 Etaj 15,16, 17 (Etapa I)** executate
pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	285,000	1,69 1,69	480.94 480.94
2	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	773,800	7,88 5,63	6 093.68 4 352.63
Total			lei			6 574.62
Contributii asigurari sociale si medicale			22,5 %			1 087.55
Total						7 662.17
Cheltuieli de regie			14,5 %			1 111.01
Total						8 773.18
Beneficiu de deviz			6 %			526.39
Total Lucrari de constructii						9 299,58
Inclusiv salariu						4 833,57
		2. Lucrari de montare				
		2.2. Cabluri si conductori				
57	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi, PV1 *1.5mm2	100 m	60,530	265,36 78,48	16 062,39 4 750.11
58	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tev, PV1 *2.5mm2	100 m	75,830	389,29 79,82	29 519.74 6 052.88
60	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi PV1 10mm2	100 m	9,180	1 281,2 3 194,30	11 761.70 1 783.65
62	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina	100 m	2,160	1 251,8 3 131,83	2 703.96 284,76


1	2	3	4	5	6	7
		la 2.5 mm2 Cablu BBI 11hr 3x2,5				
Total			lei			60 047,79
Total Cabluri si conductori						60 047,79
Inclusiv salariu						12 871,40
2.3. Tub tehnic de protectie, jgheab						
70	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d16	100 m	42,700	384,35 149,35	16 411,68 6 377,18
71	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d20	100 m	1,830	449,35 149,35	822,31 273,31
72	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(Teava PE D=32mm)	100 m	2,700	952,50 302,50	2 571,75 816,75
Total			lei			19 805,74
Total Tub tehnic de protectie, jgheab						19 805,74
Inclusiv salariu						7 467,24
Total			lei			79 853,53
Contributii asigurari sociale si medicale			22,5 %			4 576,19
Cheltuieli de transport			4 %			2 380,60
Total						86 810,32
Cheltuieli de regie			76 %			15 457,37
Total						102 267,69
Beneficiu de deviz			6 %			6 136,06
Total Lucrari de montare						108 403,75
Inclusiv salariu						20 338,64
Total			lei			117 703,33
TVA			20 %			23 540,67

Total Proces Verbal:

141 244,00

Inclusiv salariu

25 172,21



[Signature]

(Polimontaj SRL)

(должность, подпись)

("Maol Investment" SRL)

(должность, подпись)

[Signature]



Proces - verbal

Ediția

I

Data

Antreprenor Polimontaj SRL

(denumirea)

Investitor "Maol Investment" SRL

(denumirea)

Obiect **Ansamblu rezidential cu obiective de menire social-culturala si parcare auto subterane din str. Bogdan Voievod 1**

Valoarea lucrarilor executate
65 061,28 lei

Proces - verbal № ERDBV-2008-02/05

de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc 6 Etaj 16, 17 (Etapa I)** executate
pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	160,000	1,69 1,69	270.00 270.00
2	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	400,000	7,88 5,62	3 150,00 2 250,00
Total			lei			3 420,00
Contributii asigurari sociale si medicale			22,5 %			567,00
Total						3 987,00
Cheltuieli de regie			14,5 %			578,12
Total						4 565,12
Beneficiu de deviz			6 %			273,91
Total Lucrari de constructii						4 839,02
Inclusiv salariu						2 520,00
		2. Lucrari de montare				
		2.2. Cabluri si conductori				
57	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi, PV1 *1.5mm2	100 m	29,380	265,36 78,48	7 796,35 2 305,60
58	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tev, PV1 *2.5mm2	100 m	41,620	389,29 79,82	16 202,18 3 322,18
60	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi PV1 10mm2	100 m	5,100	1 281,23 194,30	6 534,28 990,92
62	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina	100 m	1,000	1 251,84 131,84	1 251,84 131,84


1	2	3	4	5	6	7
		la 2,5 mm2 Cablu BVГПнг 3x2,5				
Total			lei		31 784,65	
Total Cabluri si conductori					31 784,65	
Inclusiv salariu					6 750,54	
2.3. Tub tehnic de protectie, jgheab						
70	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d16	100 m	22,230	384,35 149,35	8 544,07 3 320,02
71	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d20	100 m	1,000	449,35 149,35	449,35 149,35
72	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(Teava PE D=32mm)	100 m	1,530	952,50 302,50	1 457,33 462,83
Total			lei		10 450,75	
Total Tub tehnic de protectie, jgheab					10 450,75	
Inclusiv salariu					3 932,20	
Total			lei		42 235,40	
Contributii asigurari sociale si medicale			22,5 %		2 403,62	
Cheltuieli de transport			4 %		1 262,11	
Total					45 901,13	
Cheltuieli de regie			76 %		8 118,88	
Total					54 020,01	
Beneficiu de deviz			6 %		3 241,20	
Total Lucrari de montare					57 261,21	
Inclusiv salariu					10 682,74	
Total			lei		62 100,23	
Apartament individual Nr 78			-7882,5 lei		-7 882,50	
Total					54 217,73	
TVA			20 %		10 843,55	

Total Proiect Verbal:

Inclusiv salariu

65 061,28

13 202,74



Intermit

(Polimontaj SRL)

(должность, подпись)

Aprobat

("Maol Investment" SRL)

(должность, подпись)

Maol Investment

**Proces - verbal**

Ediția 1

Data

Antreprenor Polimontaj SRL

(denumirea)

Investitor "Maol Investment" SRL

(denumirea)

Obiect **Ansamblu rezidential cu obiective de menire
social-culturala si parcare auto subterane din str.
Bogdan Voievod 1**

Valoarea lucrarilor executate
92 331,98 lei

Proces - verbal № ERDBV-2008-03/04

de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc 7 Etaj 15, 16, 17 (Etapa 1)** executate
pe luna _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	240.000	1,69 1,69	405,00 405,00
2	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	514.000	7,88 5,62	4 047,75 2 891,25
Total			lei			4 452,75
Contributii asigurari sociale si medicale			22,5 %			741,66
Total						5 194,41
Cheltuieli de regie			14,5 %			753,19
Total						5 947,60
Beneficiu de deviz			6 %			356,86
Total Lucrari de constructii						6 304,46
Inclusiv salariu						3 296,25
		2. Lucrari de montare				
		2.2. Cabluri si conductori				
53	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi. PV1 *1.5mm2	100 m	46,220	265,36 78,48	12 265,06 3 627,13
54	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tev, PV1 *2.5mm2	100 m	62,150	389,29 79,82	24 194,27 4 960,92
56	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi PV1 10mm2	100 m	7,460	1 281,23 194,30	9 557,99 1 449,46
58	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi Cablu BBГПHГ 3x2,5	100 m	1,500	1 251,83 131,83	1 877,75 197,75


1	2	3	4	5	6	7
Total Cabluri si conductori						47 895,07
Inclusiv salariu						10 235,26
2.3. Tub tehnic de protectie, jgheab						
66	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d16	100 m	32,870	384,35 149,35	12 633,53 4 909,08
67	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d20	100 m	1,500	449,35 149,35	674,02 224,02
68	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(Teava PE D=32mm)	100 m	2,050	952,50 302,50	1 952,63 620,13
Total Tub tehnic de protectie, jgheab						15 260,18
Inclusiv salariu						5 753,23
Total			lei			63 155,25
Contributii asigurari sociale si medicale			22,5 %			3 597,41
Cheltuieli de transport			4 %			1 886,67
Total						68 639,33
Cheltuieli de regie			76 %			12 151,25
Total						80 790,58
Beneficiu de deviz			6 %			4 847,44
Total Lucrari de montare						85 638,02
Inclusiv salariu						15 988,49
Total			lei			91 942,48
Apartament individual Nr. 73			-14999,17 lei			-14 999,17
Total						76 943,31
TVA			20 %			15 388,67

Total Proces Verbal:

92 331,98

Inclusiv salariu

19 284,74



[Signature]
(Polimontaj SRI.)

(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ)

Aprobat

("Maol Investment" SRL)

(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ)

POLIMONTAJ

Idioma

01

Data

25.06.2020

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: ZERNOFF S.R.L.

Obiect: Fabrica de productie din str. Muncești, 793/2

**Proces Verbal generalizat Nr.ZNFMN-2007/2
de recepție a lucrărilor executate**

Reconstrucția Rețelelor Electrice Exterioare 10kV și PT 1713 ID-10kV

No	Denumirea	Cod obiect	Suma
1	Reconstrucția rețelelor electrice exterioare I.EC 10kV	ZNFMN-2007-03	223.193,93
2	Utilaje si mecanisme	ZNFMN-2007-04	38.776,00
3	Reconstrucția PT 1713 ID-10kV (Secția 1)	ZNFMN-2007-06	58.800,53
	Total lei		320.770,46

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Produs de: Lushianic S.J.

Beneficiar:

ZERNOFF S.R.L.

Primit:



POLIMONTAJ

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: ZERNOFF S.R.L.


Obiect: Fabrica de producere din str. Muncesti, 793/2

Proces Verbal № ZNFMN-2007-03/01

de recepție a lucrărilor executate Reconstructia rețelelor electrice exterioare LEC 10kV
pe luna iunie 2020

Costul lucrărilor: 223 193,93

№	Lucrări efectuate / materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Prot	Suma
1. Rețele electrice exterioare 10-0,4 kV					
1	Inversor de sursă Schneider INS250 250 A	buc	1,00	468,00	468,00
2	Înterupător automat VA47-29/3P/10 A	buc	2,00	116,00	232,00
3	Înterupător automat Schneider CV S250F 250 A	buc	2,00	396,50	792,50
4	Dulap IEC 6-2 (IP-54) 1200*650*285 PRO	buc	1,00	1 539,30	1 539,30
5	Punte din bare (Sina din cupru 30x1mm)-2m	buc	2,00	650,46	1 300,92
6	Punte din bare (Bara flexibilă 20x3, 1800mm)	buc	1,00	359,97	359,97
7	Tăierea asfaltului	m ²	184,00	51,74	9 520,17
8	Demontarea asfaltului	m ²	92,00	89,21	8 207,04
9	Săpătura manuală a tranșului	m ²	78,00	32,15	2 508,34
10	Săpătura manuală a cotlovanului pentru manșoate de conexiune 2x2x1,5	m ³	12,00	450,00	5 400,00
11	Umplutura compactată a tranșului	m ²	130,00	89,21	11 596,90
12	Strat din pietriș	m ²	116,00	89,52	10 383,92
13	Montarea tevi 160mm	m	240,00	116,12	27 868,80
14	Forarea găurii în P1	buc	1,00	713,66	713,66
15	Încarcarea deșeurilor	m ³	9,00	267,62	2 408,59
16	Cablu pozat în sant RHZ1-20L 12/20kV 1x240KAl-1150	m	462,00	42,82	19 782,84
17	Cablu pozat în sant RHZ1-20L 12/20kV 1x150KAl-1125	m	387,00	42,82	16 571,34
18	Cablu pozat în sant NAYY-J 4*185 SM 0,6-1kV	m	25,00	42,82	1 070,48
19	Fir electric PVI 25mm ²	m	30,00	9,50	285,00
20	Executarea patului pentru un singur cablu în tranșee	m	795,00	33,88	26 935,80
21	Acoperirea cablului, pozat în tranșee, cu cărămidă	m	795,00	33,39	26 466,05
22	Manșon de conexiune (111-3b) CH1-10 150-240mm ² (PI1713/5-PI1714/7 1buc; PI1713/7-PI1823/10 1buc)	buc	2,00	3 600,00	7 200,00
23	Manșon terminal RS11-CC5855 (185-300mm ²) (Adaptor) (PI1713/5-3buc; PI1713/7-3buc)	buc	6,00	1 172,53	7 065,18
24	Manșon terminal 3KB11u-10-150/240 (PI1823/4 1buc)	buc	1,00	1 172,53	1 172,53
25	Manșon terminal 4KB11u-1-150/240 (PI1713/3 1buc; PI1713/8 1buc; Dulap de distribuție 2buc)	buc	4,00	1 172,53	4 710,12
26	Priza 220V	buc	1,00	62,45	62,45
27	Cablu PVS 3x40mm ²	m	50,00	31,41	1 570,50
28	Clema ZN1-4-16mm ²	buc	3,00	44,61	133,83
29	Încercări și măsurări electrice PT 1713	cabluri	4,00	1 050,00	4 200,00
30	Încercări și măsurări electrice PDC14-65-PI1713/2	cabluri	1,00	1 050,00	1 050,00
Total					223 193,93
Total TVA 20%					37 158,99



Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: ZERNOFF S.R.L.

Predat: Luchianiu S.

Primit: /



Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: ZERNOFF S.R.L.

Obiect: Fabrica de productie din str. Muncesti, 793/2

Proces Verbal № ZNFMN-2007-06

de recepție a lucrărilor executate Reconstructia PT 1713 ID-10kV (Sectia 1)
pe luna iunie 2020

Valoarea lucrarilor: 58 800,53 MDL

№	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Suma
1	Lucrari de demontare			
	Demontarea celulelor KSO-393	buc	3	5 855,92
	Demontarea Punte din bare	buc	1	
	Demontare cablu pozat în sant AABa-10 3x185mm ²	m	19	
2	Lucrari de constructie			
	Confectionarea constructiilor metalice pentru celule Eaton (Setia 1)	buc	1	7 697,15
	Desfaceri de pardoseli din pentru canal de cabluri între secții 0.6m*1m*2m	m ³	1.2	
	Zidarie din caramida în canal de cablu	m ²	1	
3	Lucrari de montare			
	Montarea celulelor Eaton XIRIA	buc	1	38207,46
	Cablu pozat în sant RHZ1-20L 12-20kV 1x240KAL-H50 (PT1713-1-PT1713/2-39m)	m	39	
	Cablu pozat în sant RHZ1-20L 12-20kV 1x150KAL-H125 (PT1713-3-11-57m)	m	57	
	Manson terminal RSTI-CC5855 (185-300mm ²) (Adaptor) (PT1713-1-3buc; PT1713-3-3buc)	buc	6	
	Manson terminal HIKTn-10-150-240 (PT1713-1-3buc; PT1713-2-3buc)	buc	6	
4	Lucrari de reglare demarare, incercari cu tensiune inalta			
	Fazarea cablurilor	buc	2	7 040,00
	Incercari si masurari electrice la PT	celule	1	
	Total lei			58 800,53
	Inclusiv TVA 20%			9 800,09

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Predat: /Luchian Iuc S.I

Beneficiar:

ZERNOFF S.R.L.

Primit:



POLIMONTAJ

Ediția 01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: ZERNOFF S.R.L.

Obiect: Fabrica de producere din str. Muncesti, 793/2

Proces Verbal № ZNFMN-2007-04

de receptia a utilaje si mecanisme pentru executia lucrărilor

Reconstrucția LEC 10kV

executate pe luna iunie 2020

Nr	2.Utilaje si mecanisme	U.M.	Cantitate	Pret pe unitate de masura	Total	TVA 20%	Total cu TVA 20%
1	Buldo-Excavator	1 ora	24	400,00	9 600,00	1 920,00	11 520,00
2	Cracin demolator	1 ora	51	380,00	19 380,00	3 876,00	23 256,00
3	Bobcat	1 ora	4	333,33	1 333,33	266,67	1 600,00
4	Camion tip Camaz	1 ora	6	333,33	2 000,00	400,00	2 400,00
	Total						38 776,00

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: ZERNOFF S.R.L.

Predat: Muchianuc S.I.

Primit: /



POLIMONTAJ

Beneficiar: "ZERNOFF" SRL

Antreprenor: SC "POLIMONTAJ" SRL

Obiect: Fabrică de producere din str. Muncești 793/2, mun. Chișinău

Proces Verbal generalizat № ZNFMN-2007/3
de recepție a lucrărilor executate
Rețele electrice de forță și iluminat pentru sectoarele de producere
pe luna august 2020

Nº	Denumirea lucrarilor	Suma
1	Schimbarea cablului de alimentare a pompei de apă	113 155,10
2	Rețele electrice de forță sectorul „Decanter nr. 2”	58 011,10
3	Rețele electrice de alimentare a dulapului de încălzire a țevelor (котельная)	25 758,41
4	Rețele electrice de iluminat pentru ID-0,4 kV, PT-1714/1715	2 690,52
5	Rețele electrice de iluminat pentru „rezervorul 600 m3”	3 602,94
6	Rețele electrice de iluminat , sectorul 1100	38 750,67
7	Rețele electrice de iluminat , sectorul 1200	23 620,06
8	Rețele electrice de iluminat pentru sectorul „Tratarea apei”	663,69
9	Rețele electrice de forță în laborator sector 1400/1	8 166,62
10	Sistemul de iluminat de avertizare pe turn	10 408,62
11	Rețele electrice de forță oficiu (операторская)	4 786,49
12	Rețele electrice de forță sector DDGS producție finită(нория для весов)	5 117,50
13	Dulapul de dirijare - sector 1500(completarea)	1 674,26
14	Rețele electrice de iluminat, depozit DDGS producție finită	16 274,62
15	Rețele electrice de iluminat exterior, sectorul DDGS	76 466,90
16	Rețele electrice de iluminat interior, sectorul DDGS	61 641,38
17	Rețele electrice de iluminat, sectorul DDGS producție finită	5 794,59
18	Panou de dirijare „DDGS transport”	51 334,18
19	Rețele electrice de forță, sector de pompare (насосная)	14 903,86
20	Rețele electrice de iluminat în vestiar	3 486,69
21	Rețele electrice de forță, laborator "Cereale"(проходная)	71 668,48
22	Rețele electrice de forță, sector „сушка, насос сиропа”	3 419,90
23	Schimbarea separatorului RLND	2 511,42
Total		603 908,00

Antreprenor:
S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar :
ZERNOFF S.R.L.

Predat:/Luchianiu S./

Primit:/

Ex. 2

Nr. exemplului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Data eliberării / data livrării

Дата выписки / дата поставки

23.06.2020 / 23.06.2020

8. Foala de parcurs seria: _____ număr _____ data _____	
Путевой лист серия _____	номер _____ дата _____
9. Transportator	
Перевозчик	с.ф./nr. TVA _____
	ф.к./код НДС _____
1005600053187	
0206057	
1013600021442	
0506950	

1. Furnizor: "Poimontaj" S.R.L., adr. mun. Chișinău, str. Grenoble, 128/1, ap. 71, c/d: MD27MO2224ASV22806757/100 BC "MOBIASBANCA- OTP Group S.A., Filiala "Renasteri", c/b: MOBEMD22, tel: (022) 224-999, fax: 030555952

2. Cumpărător/beneficiar "VIT-CONSTRUCT-L" S.R.L., mun. Chișinău, or. Durești, str. Renasteri, nr. 17, IBAN: MD79PR002251131698001498, BC: "ProCredit Bank" SA, c/d: PRCBMD22

3. Delegație _____ delegat _____

5. Punct încărcare _____ m. Chișinău

Punct poruzuki		Punct razruzuki		Persoane fizice							
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/ activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului	Unitatea de măsură	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor	Preț unitar, fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei	Altă informație	Tip ambalaj	Număr locuri	Masa brută, tone
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Единица измерения	Кол - во товаров/активов, объем услуг	Цена единицы без НДС, леи	Общая сумма без НДС, леи	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, леи	Стоимость товаров/активов, услуг, леи	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, тонн
Retele electrice pentru iluminat exterior (PV Nr.VCTVL-1870-14)	serv.		56 666,67	56 666,67	20%	11 333,33	68 000,00				
Retele electrice de forta, ventilare si evacuarea fumului din parcare (PV Nr.VCTVL-1870-15)	serv.		36 726,48	36 726,48	20%	7 345,30	44 071,77				
Priza de pamint paratrasnet (PV Nr.VCTVL-1870-17)	serv.		1 666,67	1 666,67	20%	333,33	2 000,00				
Panou de dirijare supape (PV Nr.VCTVL-1870-18)	serv.		12 500,00	12 500,00	20%	2 500,00	15 000,00				
Obiect: Bloc locativ , or.Durlești, str.T.Vladimirescu, 16, mun.Chișinău											
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)				107 559,81	x	21 511,96	129 071,77	x	x	x	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				107 559,81	x	21 511,96	129 071,77	x	x	x	

13. Permis eliberarea: _____

Отпуск разрешен _____

Director, Luchianuc Serghei

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activelor (serviciile): _____

Сдан товары/активы(услуги) _____

Director, Luchianuc Serghei

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit mărfurile/activelor intermediar (transportatorul): _____

Принят товары/активы посредник (перевозчик) _____

16. Predat mărfurile/activelor intermediar (transportatorul): _____

Сдан товары/активы посредник (перевозчик) _____

17. Primit mărfurile/activelor (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: _____

Принят товары/активы(услуги) покупатель/получатель _____

L.S.
М.П.



Ediția 01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: Vit-Construct-L SRL

Obiect: Bloc de locuit cu regimul de înălțime D+P+E+2M din str. T. Vladimirescu, 16

Proces-Verbal № VCTVL-1870-14
de recepție a lucrărilor Rețele electrice pentru iluminat exterior
executate pe luna 2020

Valoarea lucrarilor: 68 000,00 lei

№	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Pret, MDL cu TVA	Suma
1	Săparea și astuparea tranșeului 40x40	m	104	118,44	12 317,76
2	Compactarea tranșeului	m	104	28,35	2 948,40
3	Montare teava corugata d-50mm (Inclusiv materialul)	m	120	30,84	3 701,19
4	Montarea cablului АПВБ6Шп 4x10 mm2 (Inclusiv materialul)	m	154	51,83	7 982,46
5	Instalarea pilonului metalic h=4 m (Inclusiv materialul)	buc	6	2 854,99	17 129,94
6	Instalare consola pentru corp de iluminat (Inclusiv materialul)	buc	6	763,61	4 581,65
7	Montarea cablului ВВГнг 3x1,5mm2 (Inclusiv materialul)	m	40	17,91	716,53
8	Împamintirea pilonilor (Inclusiv materialul)	buc	6	59,06	354,38
9	Monson terminal pentru cablu АПВБ6Шп 4x10 mm2 (Inclusiv materialul)	buc	12	246,67	2 960,09
10	Instalarea corpurilor de iluminat de tip "Stradal" (Inclusiv materialul)	buc	7	907,38	6 351,63
11	Instalare jgheab metalic 50x50 (Inclusiv materialul)	m	12	190,89	2 290,68
12	Montare dulap BZUM (Inclusiv materialul)	buc	1	6 665,28	6 665,28
13	Forarea gaurii 50x400mm (Executat de beneficiar)	buc	1	0,00	0,00
14	Fundatie pentru stilpi (Executat de beneficiar)	buc	6	0,00	0,00
	Total General				68 000,00
	Inclusiv TVA 20%				11 333,33

Predat:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

/Luchianiu S./

Primit :

"Vit-Construct-L" SRL

**Antreprenor:** S.C. "Polimontaj" S.R.L.**Beneficiar:** "Vit Construct-L" S.R.L.**Obiect:** Complex locativ, Durlăști, str. T.Vladimirescu,16**Proces Verbal № VCTVL-1870-15**

de recepție a lucrărilor Rețele electrice de forță, ventilare și evacuarea fumului din parcare
executate pe luna 2020

Costul lucrărilor 44 071,77 lei

№	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
1	Dulap de dirijare motoare de ventilare (inclusiv montare)	buc	2	7 676,57	15 353,14
2	Cablu VVG 5x25mm ² (inclusiv montare)	m	60	308,18	18 490,75
3	Cablu VVG 5x2,5mm ² (inclusiv montare)	m	60	42,18	2 531,06
4	Cablu VVG 3x2,5mm ² (inclusiv montare)	m	150	28,00	4 199,31
5	Tub metalic flexibil d=50mm (inclusiv montare)	m	10	50,88	508,79
6	Tub metalic flexibil d=40mm (inclusiv montare)	m	10	44,77	447,70
7	Teava PE Ø 40mm (inclusiv montare)	m	40	38,92	1 556,93
8	Teava PE Ø 25mm (inclusiv montare)	m	40	24,60	984,09
Total General					44 071,77
Inclusiv TVA 20%					7 345,30

Predat:**Antreprenor:**S.C. "Polimontaj" S.R.L./Luchianiuc S./**Primit:****Beneficiar :**"Vit Construct-L" S.R.L.

**Antreprenor:** S.C. "Polimontaj" S.R.L.**Beneficiar:** "Vit Construct-L" S.R.L.**Obiect:** Complex locativ, Durlăști, str. T.Vladimirescu, 16

Proces Verbal № VCTVL-1870-17
de recepție a lucrărilor **Priza de pamint paratrasnet**
executate pe luna _____ 2020

Costul lucrarilor: 2 000,00 lei

№	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
1	Impamintare paratrasnet	buc	1	2 000	2 000
	Total General				2 000,00
	Inclusiv TVA 20%				333,33

Intocmit:**Antreprenor:**S.C. "Polimontaj" S.R.L._____
/Luchianiuc S./**Aprobat:****Beneficiar :**"Vit Construct-L" S.R.L._____

**Antreprenor:** S.C. "Polimontaj" S.R.L.**Beneficiar:** "Vit Construct-L" S.R.L.**Obiect:** Complex locativ, Durești, str. T.Vladimirescu,16**Proces Verbal № VCTVL-1870-18**de receptie a lucrarilor **Panou de dirijare supape**

executate pe luna 2020

Costul lucrarilor: 15 000,00 lei

Nº	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Pret, MDL cu TVA	Suma
1	Panou de dirijare supape in complex inclusiv montare	buc	3	5 000	15 000
	Total General				15 000,00
	Inclusiv TVA 20%				2 500,00

Predat:**Primit:****Antreprenor:** .**Beneficiar :**S.C. "Polimontaj" S.R.L."Vit Construct-L" S.R.L./Luchianuc S./

Ex. 2

Nr. exemplărilor
не экземпляров

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

Data eliberării / data livrării
Дата выпуска / дата поставки

23.06.2020 / 23.06.2020

8. Foia de parcurs seria: _____ data _____	
Путевой лист	серия _____ номер _____
9. Transportator	
Перевозчик	
c.f./ nr. TVA	
ф.к./ код НДС	1005600053167
c.f./ nr. TVA	
ф.к./ код НДС	0206057
c.f./ nr. TVA	
ф.к./ код НДС	1013600021442
c.f./ nr. TVA	
ф.к./ код НДС	0506950

4. Documente anexate		7. Reduceri	
Прилагаемые документы		Передаточники	
6. Punct de descărcare		16	
Пункт разгрузки		m. Chișinău, or. Duriști, str. Tudor Vladimirescu, nr. 16	
10.1	10.2	10.3	10.4
Denumirea mărfurilor activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al	Unitatea de	Capacitatea	Preț unitar,
покупателя/получателя	măsură	mărfurilor/activelor,	fară TVA, lei
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Единица	Кол-во	Цена единицы
покупателя/получателя	измерения	товаров/активов,	без НДС, лев
		объем услуг	
	serv.		16 666,67
	serv.		31 625,00
	serv.		31 625,00
	serv.		25 000,00
	serv.		33 333,33
	serv.		50 000,00
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)			188 250,00
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			188 250,00
13. Permis eliberare:			
Отпуск разрешен			

Funcția, numele, prenumele și semnătura	
Должность, фамилия, имя и подпись	
Director, Luchianuc Serghei	
Сдал товары/активы/услуги	

Funcția, numele, prenumele și semnătura	
Должность, фамилия, имя и подпись	
Director, Luchianuc Serghei	
Сдал товары/активы/услуги	

Funcția, numele, prenumele și semnătura	
Должность, фамилия, имя и подпись	
Director, Luchianuc Serghei	
Сдал товары/активы/услуги	

Funcția, numele, prenumele și semnătura	
Должность, фамилия, имя и подпись	
Director, Luchianuc Serghei	
Сдал товары/активы/услуги	



Ediția 01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.**Beneficiar:** "Vit Construct-L" S.R.L.**Obiect:** Complex locativ, Durlăști, str. T.Vladimirescu, 16**Proces Verbal № VCTVL-1870-13**de recepție a lucrărilor Rețele electrice interioare oficiu Bloc B

executate pe luna 2020

Costul lucrărilor 60 000,00 lei

№	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Pret, MDL cu TVA	Suma
1	Panou de evidente BZUM de 6 contoare	buc	1	10 411,49	10 411,49
2	Dulap de distribuție-12modul.	buc	6	628,29	3 769,74
3	Contor 220V	buc	6	1 694,57	10 167,41
4	Intrerupator automat	buc	36	115,00	4 140,00
5	Cutie sub prize si intrerupatoare	buc	80	16,50	1 320,00
6	Cablu AAVG 5x35mm2	m	10	86,60	866,00
7	Cablu VVG 3*6 mm2	m	150	45,50	6 825,00
8	Cablu VVGn 3*1,5 mm2	m	250	18,70	4 675,00
9	Fir electric PV1 *2,5mm2	m	900	7,90	7 110,00
10	Teva PE Ø20mm	m	100	14,30	1 430,00
11	Teva PE Ø16mm	m	600	11,55	6 930,00
12	Jgheab metalic 100*50mm	m	8	159,60	1 276,80
13	Executarea santurilor	m	46	19,50	897,00
14	Executarea gaurărilor Ø32mm	buc	6	30,26	181,56
	Total				60 000,00
	Inclusiv TVA 20%				10 000,00

Predat:**Primit:****Antreprenor:****Beneficiar :**S.C. "Polimontaj" S.R.L."Vit Construct-L" S.R.L./Luchianiuc S./



Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "Vit Construct-L" S.R.L.

Obiect: Complex locativ, Durlești, str. T.Vladimirescu,16

Proces Verbal № VCTVL-1870-11

de recepție a lucrărilor **Rețele electrice parcare Bloc A, Bloc B**

executate pe luna 2020

Valoarea de deviz: 40 000,00 lei

№	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
1	Panou de evidente BZUM de 2 contoare 1/2 (Inclusiv montarea)	buc	1	3 189,60	3 189,60
2	Contor 3F (Inclusiv montarea)	buc	1	2 317,92	2 317,92
3	Teava PVC Ø16mm(Inclusiv montarea)	m	200	36,97	7 393,32
4	Teava PVC Ø20mm (Inclusiv montarea)	m	100	36,83	3 682,90
5	Fir electric PV1 *2,5mm2 (Inclusiv montarea)	m	400	9,15	3 660,44
6	Fir electric PV1 *1,5mm2 (Inclusiv montarea)	m	507	8,56	4 339,94
7	Corp de iluminat cu senzor de miscare (Inclusiv montarea)	buc	40	377,88	15 115,24
8	Priza aplicabila 220V (Inclusiv montarea)	buc	2	150,31	300,62
Total General					40 000,00
Inclusiv TVA 20%					6 666,67

Predat:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

/Luchianiuc S./

Primit:

Beneficiar :

"Vit Construct-L" S.R.L.

**Antreprenor:** S.C. "Polimontaj" S.R.L.**Beneficiar:** "Vit Construct-L" S.R.L.**Obiect:** Complex locativ, Durllești, str. T.Vladimirescu, 16**Proces Verbal № VCTVL-1870-10**

de receptie a lucrarilor **Montarea panoului de tip UO-70 și a podului din bare la TP-233**
executate pe luna 2020

Costul lucrarilor: 30 000,00 lei

No	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cuTVA	Suma
1	Dulap de distributie UO-70 (inclusiv montare)	buc	1	14 318,87	14 318,87
2	Pod din bare (inclusiv montare)	buc	1	15 681,13	15 681,13
	Total General				30 000,00
	Inclusiv TVA 20%				5 000,00

Predat:**Antreprenor:**S.C. "Polimontaj" S.R.L./Luchianiuc S./**Primit:****Beneficiar :**"Vit Construct-L" S.R.L.



Ediția

01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.Beneficiar: "VIT-CONSTRUCT-L" SRLObiect: Bloc de locuit cu regimul de inaltime D+P+5E+2M pe str.T.Vladimirescu nr.16 or.Durlesti mun.Chisinau

Proces verbal № VCTVL-1870-08

de receptie a lucrarilor Retele cutenti slabi TV si IT Partea Locativa (Tubulatura) Bloc B
executate pe luna 2020

Costul lucrarilor 37 950,00 lei

№	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Pret, MDL cu TVA	Suma
1	Dulap de distributie pe etaj (inclusiv montarea)	buc	9	1 193,57	10 742,11
2	Cutie de distributie 265*182*73 (inclusiv montarea)	buc	63	69,24	4 362,28
3	Teava PE dn 20 (inclusiv montarea)	m	850	9,09	7 725,28
4	Teava PE dn 25 (inclusiv montarea)	m	903	10,80	9 752,27
5	Teava PE dn 40 (inclusiv montarea)	m	90	43,60	3 923,79
6	Executarea santurilor in pereti	m	68,4	21,12	1 444,27
	Total				37 950,00
	Inclusiv TVA 20%				6 325,00

Predat:

Primit:

Antreprenor:

Beneficiar :

S.C. "Polimontaj" S.R.L."VIT-CONSTRUCT-L" SRL

/Luchianiuc S./

POLIMONTAJ

Ediția 01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "VIT-CONSTRUCT-L" SRL

Obiect: Bloc de locuit cu regimul de inaltime D+P+5E+2M pe
str. T. Vladimirescu nr.16 or. Duresti mun. Chisinau

Proces verbal № VCTVL-1870-07
de receptie a lucrarilor Retele cutenti slabi TV si IT Partea Locativa (Tubulatura) Bloc A
executate pe luna 2020

Costul lucrarilor 37 950,00 lei

№	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL cu TVA	Suma
1	Dulap de distributie pe etaj (inclusiv montarea)	buc	9	1 193,57	10 742,11
2	Cutie de distributie 265*182*73 (inclusiv montarea)	buc	63	69,24	4 362,28
3	Teava PE dn 20 (inclusiv montarea)	m	850	9,09	7 725,28
4	Teava PE dn 25 (inclusiv montarea)	m	903	10,80	9 752,27
5	Teava PE dn 40 (inclusiv montarea)	m	90	43,60	3 923,79
6	Executarea santurilor in pereti	m	68,4	21,12	1 444,27
	Total				37 950,00
	Inclusiv TVA 20%				6 325,00

Predat:

Primit:

Antreprenor:

Beneficiar :

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

"VIT-CONSTRUCT-L" SRL

/Luchianiuc S./



Ediția 02

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.**Beneficiar:** "Vit Construct-L" S.R.L.**Obiect:** Complex locativ, Durlști, str. T.Vladimirescu,16

Proces Verbal №VCTVL-1870-04
de recepție a lucrărilor Retele electrice provizorii
executate pe luna 2020

Costul lucrărilor: 20 000,00 lei

№	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Pret, MDL cu TVA	Suma
1	Dulap de evidente ЩPH-24modul.	buc	1	794,89	794,89
2	Dulap de distributie ЩPH-12modul.	buc	1	668,51	668,51
3	Dulap de distributie ЩМП-1-12modul.	buc	1	664,58	664,58
4	Dloc de prize cu trei prize	buc	6	131,45	788,69
5	Fir electric PVC 2*2,5mm2	m	9	16,64	149,75
6	CabluVVG 3*1,5mm2	m	50	16,92	845,97
7	Cablu AVVG 4*10 mm2	m	25	42,57	1 064,32
8	Intrerupator automat	buc	16	113,70	1 819,22
9	Projector LED 100W	buc	2	618,62	1 237,24
10	Bloc priza 2P+E cu capac si intrerupator IP44	buc	1	92,48	92,48
11	Corp de iluminat E27 F207	buc	1	168,35	168,35
12	Demontare Bzum	buc	1	178,41	178,41
13	Montare VRU	buc	1	802,86	802,86
14	Instalare transformatoare de curent	buc	3	107,05	321,15
15	Priza de pamint pentru VRU	buc	1	1 051,86	1 051,86
16	Demontare+montare panou de evidente BZUM	buc	1	713,66	713,66
17	Demontare +montare panou de distributie	buc	1	624,45	624,45
18	Reconectarea cablu	buc	2	89,21	178,41
19	Siguranța în panou de evidente BZUM	buc	3	185,99	557,96
20	Cablului АПВ 70 mm2	m	6	55,64	333,83
21	Manșon terminale 4KHTn 150/240	buc	2	1 784,79	3 569,58
22	Manșon de trecere la panou BZUM	buc	1	356,83	356,83
23	Papuci de cablu	buc	16	67,12	1 073,99
24	Priza de pământ pentru panou BZUM si PD	buc	1	1 943,01	1 943,01
Total General					20 000,00
Inclusiv TVA 20%					3 333,33

Predat:**Primit:****Antreprenor:****Beneficiar :**S.C. "Polimontaj" S.R.L."Vit Construct-L" S.R.L./Luchianiuc S./

/



Ediția 01
Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: Vit-Construct-L SRL

**Obiect: Bloc de locuit cu regimul de inaltime D+P+9E
din str. T.Vladimirescu, 16**

Proces verbal № VCTVL-1870-02/02
de receptie a lucrarilor Retele electrice interioare Bloc A
executate in luna _____ 2020

Valoarea lucrarilor: 250 387,27 lei

№	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL fără TVA	Suma
	Lucrari de montare (inclusiv materiale)				
1	Dulap VRU	buc	1	21 452,37	21 452,37
2	Dulap AAR	buc	1	28 681,72	28 681,72
3	Dulap de distributie I III-I	buc	1	1 409,59	1 409,59
4	Dulap de distributie IIIA-I	buc	1	1 611,08	1 611,08
5	Dulap BZUM de etaj	buc	9	7 829,90	70 469,10
6	Automate in dulapul de distributie apartamente	buc	504	176,58	88 995,13
7	Crop de iluminat 2*18	buc	54	525,24	28 362,96
8	Crop de iluminat 1*18	buc	11	360,25	3 962,75
9	Buton Sonerie	buc	63	86,39	5 442,57
	Total				250 387,27
	Inclusiv TVA	20%			41 731,21

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Beneficiar :

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Vit-Construct-L SRL

/Luchianiuc S./





Ediția

01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: Vit-Construct-L SRL

**Obiect: Bloc de locuit cu regimul de inaltime D+P+9E
din str. T.Vladimirescu, 16**

**Proces verbal № VCTVL-1870-02/02
de receptie a lucrarilor Retele electrice interioare Bloc A
executate in luna _____ 2020**

Valoarea lucrarilor: 250 387,27

lei

№	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL fără TVA	Suma
	Lucrari de montare (inclusiv materiale)				
1	Dulap VRU	buc	1	21 452,37	21 452,37
2	Dulap AAR	buc	1	28 681,72	28 681,72
3	Dulap de distributie III-1	buc	1	1 409,59	1 409,59
4	Dulap de distributie IIA-1	buc	1	1 611,08	1 611,08
5	Dulap BZUM de etaj	buc	9	7 829,90	70 469,10
6	Automate in dulapul de distributie apartamente	buc	504	176,58	88 995,13
7	Crop de iluminat 2*18	buc	54	525,24	28 362,96
8	Crop de iluminat 1*18	buc	11	360,25	3 962,75
9	Buton Sonerie	buc	63	86,39	5 442,57
	Total				250 387,27
	Inclusiv TVA	20%			41 731,21

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Beneficiar :

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Vit-Construct-L SRL

/Luchianiuc S./





Ediția 01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.Beneficiar: "VIT-CONSTRUCT-L" SRLObiect: Bloc de locuit cu regimul de inaltime D+P+5E+2M pe str. T. Vladimirescu nr. 12/1 or. Durlesti mun. Chisinau

Proces verbal № VCTVL-1853-05

Rețele electrice Provizorii

pe luna 2020

Valoarea de deviz 15 172,26 lei

№	Lucrări efectuate inclusiv materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Pret, MDL cu TVA	Suma
Rețele electrice temporare					
1	Dulap ШПН-n 9 module	buc	3	157,75	473,24
2	Intrerupator automat VA 47-29/3P/C63A	buc	1	284,49	284,49
3	Intrerupator automat VA 47-29/3P/C32A	buc	3	262,85	788,56
4	Intrerupator automat VA 47-29/3P/C16A	buc	6	262,85	1 577,12
5	Cablu AVVG 4x16mm ²	m	45	36,38	1 637,17
6	Fir electric PV 3 16mm ²	m	30	38,76	1 162,69
7	Fir electric PV 3 10mm ²	m	30	26,47	794,18
8	Priza trifazata	buc	9	149,83	1 348,45
9	Priza tripla monofazata	buc	4	173,74	694,94
Deservire					
10	Conectarea electropalan (лебётка)	buc	2	175,96	351,92
11	Chemare	buc	2	211,15	422,30
12	Demontare intrerupator automat	buc	2	70,38	140,77
13	Montare intrerupator automat VA 47-100/3P/C100A	buc	2	638,84	1 277,68
14	Chemare	buc	1	211,15	211,15
15	Intrerupator automat VA 47-29/3P/C20A	buc	1	262,85	262,85
16	Cablu VVGng 5x4mm ²	m	16	61,79	988,67
17	Priza trifazata cu fisa	buc	1	146,23	146,23
18	Conectarea pompei	buc	1	175,96	175,96
19	Chemare	buc	1	211,15	211,15
Alimentarea portii de acces					
21	Cablu VVGng 3x2,5mm ²	m	40	41,67	1 666,80
22	Cablu UTP cat 5e	m	10	34,74	347,40
23	Teava PE d-20mm	m	3	33,72	101,16
24	Intrerupator automat VA 47-29/C16A/ 1P	buc	1	107,36	107,36
Total General					15 172,26
Inclusiv TVA 20%					2 528,71

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Beneficiar:

S.C. "Polimontaj" S.R.L."VIT-CONSTRUCT-L" SRL/Luchianiuc S./

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Data eliberării / data livrării

Дата выпуска / дата поставки

11.06.2020 / 11.06.2020

8. Foata de parcurs seria: _____		număr _____		data _____	
Путевой лист серия _____		номер _____		дата _____	
9. Transportator _____		c./f. nr. TVA _____		c./f. nr. TVA _____	
Перевозчик _____		ф.х./код НДС _____		ф.х./код НДС _____	
1. Furnizor: _____		c./f. nr. TVA _____		c./f. nr. TVA _____	
Поставщик _____		ф.х./код НДС _____		ф.х./код НДС _____	
2. Cumpărător/beneficiar _____		c./f. nr. TVA _____		c./f. nr. TVA _____	
Покупатель/бенефициар _____		ф.х./код НДС _____		ф.х./код НДС _____	

3. Delegație data		delegatul		4. Documente anexate																			
Доверенность дата		делегированный		Прилагаемые документы																			
5. Punct încărcare		6. Punct descărcare		7. Redirițări		8. Punct de vânzare		9. Punct de livrare		10. Punct de depozitare		11. Punct de distribuție											
m. Chișinău		m. Chișinău, str. Durești, str. Tudor Vladimirescu, nr. 16		m. Chișinău		m. Chișinău		m. Chișinău		m. Chișinău		m. Chișinău											
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului		Unitatea de măsură		Cantitatea		Preț unitar, fără TVA, lei		Valoarea totală fără TVA, lei		Cota TVA, %		Suma totală a TVA, lei		Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei		Alte informații		Tip ambalaj		Număr locuri		Masa brută, tone	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7											



Ediția 0*

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: Vit-Construct-L SRL

Obiect: Spatii comerciale din str. T.Vladimirescu, 16

Proces Verbal № VCTVL-1870-05/01

Rețele electrice interioare la Spatii comerciale Bloc B

Valoarea lucrarilor: 461 512,73 lei

№	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL fără TVA	Suma
Lucrari de constructie					
1	Forarea gaurilor in plansee si pereti	buc	950	5,02	4 769,00
2	Executarea santurilor in pereti	buc	1792	19,60	35 123,20
3	Forarea gaurilor cu foreza carotata diamantata	buc	20	381,06	7 681,20
Lucrari de montare					
4	Montare dulap de distributie apartamente	buc	63	470,73	29 655,99
5	Fir electric PV 1 1,5mm ²	m	16660	6,12	101 959,20
6	Fir electric PV 1 2,5mm ²	m	15120	7,90	119 448,00
7	Fir electric PV 1 6mm ²	m	2160	17,61	38 037,60
8	Fir electric PV 1 16mm ²	m	35	20,03	701,05
9	Fir electric APV 50mm ²	m	375	27,33	10 248,75
10	Teava PE d16mm ²	m	8100	7,67	62 127,00
11	Teava PE d25mm ²	m	2520	9,59	24 166,80
12	Teava PE d32mm ²	m	45	18,93	851,85
13	Teava PE d40mm ²	m	6	23,46	140,76
14	Teava PE d50mm ²	m	65	61,64	4 006,60
15	Cutie sub prize si intrerupatoare	buc	1287	14,29	18 391,23
16	Cutie de distributie	buc	162	24,75	4 009,50
Total					461 512,73
Inclusiv TVA					76 918,79

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Beneficiar :

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Vit-Construct-L SRL

/Luchianiuc S./

POLIMONTAJ

Ediția 01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.**Beneficiar:** Vit-Construct-L SRL**Obiect:** Spatii comerciale din str. T. Vladimirescu, 16**Proces Verbal № VCTVL-1870-05/01***Retele electrice interioare la Spatii comerciale Bloc B***Valoarea lucrarilor:** **461 512,73 lei**

№	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL fără TVA	Suma
Lucrari de constructie					
1	Forarea gaurilor in plansee si pereti	buc	950	5,02	4 769,00
2	Executarea santurilor in pereti	buc	1792	19,60	35 123,20
3	Forarea gaurilor cu foreza carotata diamantata	buc	20	384,06	7 681,20
Lucrari de montare					
4	Montare dulap de distributie apartamente	buc	63	470,73	29 655,99
5	Fir electric PV 1 1,5mm ²	m	16660	6,12	101 959,20
6	Fir electric PV 1 2,5mm ²	m	15120	7,90	119 448,00
7	Fir electric PV 1 6mm ²	m	2160	17,64	38 037,60
8	Fir electric PV 1 16mm ²	m	35	20,03	701,05
9	Fir electric APV 50mm ²	m	325	27,33	10 218,75
10	Teava PE d16mm ²	m	8100	7,67	62 127,00
11	Teava PE d25mm ²	m	2520	9,59	24 166,80
12	Teava PE d32mm ²	m	45	18,93	851,85
13	Teava PE d40mm ²	m	6	23,46	140,76
14	Teava PE d50mm ²	m	65	64,64	4 201,60
15	Cutie sub prize si intrerupatoare	buc	1287	14,29	18 391,23
16	Cutie de distributie	buc	162	24,75	4 009,50
Total					461 512,73
Inclusiv TVA		20%			76 918,29

Intocmit:

Antreprenor:

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

/Luchianiuc S./

Aprobat:

Beneficiar :

Vit-Construct-L SRL

Ex. 2


Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.

Серия, №



001750200

Data eliberării / data livrării

Дата выпуска / дата поставки

29.05.2020


29.05.2020

8. Foia de parcurs seria. _____ număr _____ data _____
 Путь следования серия _____ номер _____ дата _____

9. Transportator _____
 Перевозчик _____

c.f./nr. TVA _____
 c.f./nr. TVA _____
 c.f./nr. TVA _____
 c.f./nr. TVA _____

3. Delegație		delegatul		4. Documente anexate		5. Punct de încărcare		6. Punct de descărcare		7. Redințări		8. Masa											
Делегация		Делегированный		Прилагаемые документы		Пункт загрузки		Пункт разгрузки		Переиздосы		Вес											
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
Denumirea marfurilor activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activului		Unitatea de măsură		Cantitatea		Preț unitar, fără TVA, lei		Valoarea totală fără TVA, lei		Cota TVA, %		Suma totală a TVA, lei		Valoarea marfurilor active		Alta informație		Tip		Număr		Masa	
Наименование товаров/услуг и код товарной позиции "описание" /вс		Единица измерения		Кол - вс		Цена единицы без НДС		Общая сумма без НДС		Ставка НДС, %		Общая сумма НДС, леи		Сумма НДС, леи		Информация		Тариф		Код товара		Веса	
Retete electrice alimentare Bloc A (PV Nr LGME 1828-08/01)		serv.				298 588,09		298 588,09		20%		59 717,62		358 305,71									
Obiect: Complex comercial nr.3, or Durești, mun. Chișinău																							

**Proces - verbal**

Ediția

Data

Antreprenor Polimontaj SRL

(denumirea)

Investitor LAGMAR Impex SRL

(denumirea)

Obiect **Complex locativ cu parcare auto din or.Durlesti,
str.L. Deleanu,nr.3**

Valoarea lucrarilor executate

358 305,71 lei**Proces - verbal № LGMDE-1828-08/01**de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc A** executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii Коэффициент к трудоёмкостям 0,45				
1	RpC105A I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	660,000	1,69 1,69	1 113,75 1 113,75
2	RpC106A I	Executarea santurilor de pina la 5 cm adineime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2 882,000	9,38 5,62	27 018,75 16 211,25
		<i>Total</i>	lei			28 132,50
		<i>Contributii asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			3 898,13
		<i>Total</i>				32 030,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			4 644,44
		<i>Total</i>				36 675,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 200,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				38 875,57 17 325,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cablu,conductori Коэффициент к трудоёмкостям 0,45				
40	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir, sectiune 1,5 mm2 PV 1 1,5	100 m	75,400	341,71 126,23	25 990,76 9 517,37
41	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir, sectiune 1,5 mm2 PV 1 1,5	100 m	150,800	270,00 51,52	40 716,75 7 769,97
42	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune 2,5 mm2	100 m	48,100	454,86 126,22	21 879,00 6 071,42

1	2	3	4	5	6	7
43	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune 2.5 mm ²	100 m	96,200	380.17 51.53	36 571.88 4 956.71
44	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune 6mm ² PV 1*6	100 m	6,160	986.21 151.65	6 075.05 934.16
45	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune 6mm ² PV 1*6	100 m	12,320	886.09 51.53	10 916.57 634.79
46	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi Cablul BBTH in 3x2.5	100 m	0,500	1 246.22 126.22	623.11 63.11
		Total capitol: Inclusiv salariu				142 773,12 29 947,53
		2.2. Tub tehnic de protectie				
51	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d16	100 m	110,000	397.37 143.37	43 711.19 15 771.19
52	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d20	100 m	13,000	451.37 143.37	5 867.87 1 863.87
		Total capitol: Inclusiv salariu				49 579,06 17 635,06
		<i>Total</i>	lei			192 352.18
		<i>Contributii asigurari sociale si medicale</i>	22.5 %			10 706.08
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			5 790.78
		<i>Total</i>				208 849.04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			36 162.77
		<i>Total</i>				245 011.81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			14 700.71
		Total capitol: Inclusiv salariu				259 712,52 47 582,59

	Total	lei	298 588.09
	TVA	20 %	59 717.62
			358 305,71
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		64 907,59

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Polimontaj SRL

(denumirea)
(functia, numele, prenumele, semnatura)

APROBAT:

Investitor
LAGMAR Impex SRL

(denumirea),
(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.

L.S.

Ex. 2

Nr. exemplului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

Data eliberării / data livrării

Дата выпуска / дата поставки

27.05.2020 27.05.2020

8. Foia de parcurs seria: _____ număr _____ data _____
Путевой лист серия _____ номер _____ дата _____
9. Transportator SC "POLIMONTAJ" S.R.L. - înregistrat la: c.f./nr. TVA 1005600053187
Перевозчик or Codru str Grenoble, 28.11 ap 7 c.f./cod HDC 0296057
10. Beneficiar: OTF G-000 S.A. Filia "Revaterii" de MOBILITATE c.f./nr. TVA 1005600053187
c.f./cod HDC 0296057
11. Beneficiar: OTF G-000 S.A. Filia "Revaterii" de MOBILITATE c.f./nr. TVA 1005600053187
c.f./cod HDC 0296057

4. Documente anexate
Подкрепляющие документы

6. Punct de descărcare / Punct de primire
Пункт доставки / Пункт приема

7. Rediriții / Переадресовки

Denumirea mărfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor / activelor	Unitatea de măsură / Единица измерения	Cantitatea / Количество	Preț unitar, fără TVA, lei / Цена без НДС, руб.	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, руб.	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, руб.	Valoarea mărfurilor / activelor / Товаров / услуг	10.9	10.10	10.11	10.12
11. TOTAL (pe pagină) - Всего (по странице)			275 265 45	275 265 45	20%	55 853 99	335 119 54				
12. TOTAL (pe factura fiscală) - Всего (по налоговой накладной)			186 077 85	186 077 85	20%	37 215 57	223 293 42				
13. Permis eliberarea / Отпуск сертификата											
14. Produse / mărfuri / activitate / услуги											
15. Produse / mărfuri / activitate / услуги											
16. Produse / mărfuri / activitate / услуги											
17. Produse / mărfuri / activitate / услуги											

11. TOTAL (pe pagină) - Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscală) - Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberarea / Отпуск сертификата

14. Produse / mărfuri / activitate / услуги

15. Produse / mărfuri / activitate / услуги

16. Produse / mărfuri / activitate / услуги

17. Produse / mărfuri / activitate / услуги

18. Produse / mărfuri / activitate / услуги

19. Produse / mărfuri / activitate / услуги

20. Produse / mărfuri / activitate / услуги

21. Produse / mărfuri / activitate / услуги

22. Produse / mărfuri / activitate / услуги

23. Produse / mărfuri / activitate / услуги

Antreprenor Polimontaj SRL
 (denumirea)
 Investitor "Maol Investment" SRL
 (denumirea)
 Obiect **Ansamblu rezidential cu obiective de menire social-culturala si parcare auto subterane din str. Bogdan Voievod 1**

Valoarea lucrarilor executate
335 118,54 lei

Proces - verbal № ERDBV-2008-02/04

de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc 6 Etaj 7,8,9,10,11,12,13,14,15**
(Etapa I) executate
 pe Mai an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	720.000	1,69	1 215,00
2	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1 785.000	7,88	14 056,88
					5,63	10 040,63
		<i>Total</i>	lei			15 271,88
		<i>Contributii asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			2 532,52
		<i>Total</i>				17 804,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11,5 %			2 581,64
		<i>Total</i>				20 386,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 223,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 609,19
		2. Lucrari de montare				
		2.2. Cabluri si conductori				
		Коэффициент к ценам работам 0,470				
57	08-02-112-1	Introducerea conductorilor in tevi, PV1 *1,5mm2	100 m	132,210	265,36	35 083,57
					78,48	10 375,21
58	08-02-112-1	Introducerea conductorilor in tevi, PV1 *2,5mm2	100 m	187,290	389,29	72 909,81
					79,82	11 949,80
60	08-02-112-3	Introducerea conductorilor in tevi PV1 10mm2	100 m	22,950	1 281,23	29 404,26
					194,30	4 459,13
62	08-02-	Introducerea conductorilor in tevi si	100	4,500	1 251,84	5 633,26

1	2	3	4	5	6	7
	112-1	furtunuri metalice pozate; primul conductor monofaz sau multifaz in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Cablu BBI Hm 3x2,5	m		131,84	593,26
		<i>Total</i>	lei			143 030,90
		Total capitol: Inclusiv salariu				143 030,90
		2.3. Tub tehnic de protectie, jgheab Коэффициент к объёму работ 0,500				30 377,40
70	08-02-110-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d16	100 m	99,990	384,35	38 431,00
					149,35	14 933,35
71	08-02-110-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub PE d20	100 m	4,500	449,35	2 022,07
					149,35	672,07
72	08-02-110-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(Teava PE D= 32mm)	100 m	6,890	952,50	6 562,73
					302,50	2 084,23
		<i>Total</i>	lei			47 015,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				47 015,80
		<i>Total</i>	lei			190 046,70
		<i>Contribuții asigurări sociale si medicale</i>	22,5 %			10 815,09
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			5 679,19
		<i>Total</i>				206 540,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			36 530,96
		<i>Total</i>				243 071,94
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6 %			14 584,31
		Total capitol: Inclusiv salariu				257 656,25
						48 067,05
		<i>Total</i>	lei			279 265,45
		<i>TVA</i>	20 %			55 853,09
						335 118,54
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				59 322,68

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor
Polimontaj SRL

(denumirea)

Beneficiar
"Maol Investment" SRL

(denumirea)

Polimontaj SRL
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

"Maol Investment" SRL
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

[Handwritten signature]

Antreprenor Polimontaj SRL
(denumirea)
Investitor "Maol Investment" SRL
(denumirea)
Obiect Ansamblu rezidential cu obiective de menire social-culturala si
parcari auto subterane din str. Bogdan Voievod 1

Valoarea lucrarilor executate
223 293,42 lei

Proces - verbal № ERDBV-2008-03/03
de receptie a lucrarilor **Rețele electrice interioare Bloc 7 Etaj 9,10,11,12,13,14 (Etapa 1)**
executate
pe Mai an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pana la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	180.000	1,69	810,00
					1,69	810,00
2	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pana la 5 cm adancime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1 226.000	7,88	9 654,75
					5,62	6 896,25
		<i>Total</i>	lei			10 464,75
		<i>Contributii asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			1 733,91
		<i>Total</i>				12 198,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11,5 %			1 768,81
		<i>Total</i>				13 967,47
		<i>Beneficii de de viz</i>	6 %			838,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 805,52
		2. Lucrari de montare				7 706,25
		2.2. Cabluri si conductori				
		Коэффициент к трудовым ценам 0,470				
53	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi, PV1 *1,5mm2	100 m	92,130	265,36	24 527,46
					78,48	7 253,47
54	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi, PV1 *2,5mm2	100 m	124,300	389,29	48 388,53
					79,82	9 921,83
56	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi PV1 10mm2	100 m	14,920	1 281,23	19 115,97
					194,30	2 898,92
58	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi Cablu BB1TIm 3x2,5	100 m	3,000	1 251,84	3 755,51

1	2	3	4	5	6	7
					131.84	395.51
		<i>Total</i>	lei			95 787.47
		Total capitol: Inclusiv salariu				95 787.47
		2.3. Tub tehnic de protecție, igheab				20 469.73
		<i>În componența tipului de activitate...</i>				
66	08-02-110-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pînă la 25 mm Tub PE d16	100 m	65.740	384.35	25 267.07
					149.35	9 818.17
67	08-02-110-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pînă la 25 mm Tub PE d20	100 m	3.000	449.35	1 348.05
					149.35	418.05
68	08-02-110-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pînă la 50 mm (Teava PE D=32mm)	100 m	4.100	952.50	3 905.25
					302.50	1 240.25
		<i>Total</i>	lei			30 520.37
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 520.37
		<i>Total</i>	lei			126 307.84
		<i>Contribuți asigurări sociale și medicale</i>	22.5 %			7 194.65
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			3 773.27
		<i>Total</i>				137 275.76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			24 301.91
		<i>Total</i>				161 577.67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			9 694.66
		Total capitol: Inclusiv salariu				171 272.33
						31 976.20
		<i>Total</i>	lei			186 077.85
		<i>TVA</i>	20 %			37 215.57
						223 293.42
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				39 682.45

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor
Polimontaj SRL

Beneficiar
"Maol Investment" SRL

(denumirea)

(denumirea)

Polimontaj SRL
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

"Maol Investment" SRL
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

[Handwritten signature]

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ


Seria, Nr.

Серия, №

Data eliberării / data livrării

Дата выписки / дата поставки

22.05.2020 / 22.05.2020



030555962

8. Foaie de parcurs seria:

Путевой лист серия

număr

номер

data

data

9. Transportator

Перевозчик

1. Furnizor: "Polimontaj" S.R.L., ad: mun. Chișinău, str. Grenoble, 128/1, ap.71, c/d: MD27MO2224ASV22906757100, BC "MOBIASBANCA- OTR Group" S.A., Filiala "Renașterii", c/b: MOBBMD22, tel: (022) 224-999, fax: 030555962

2. Cumpărător/beneficiar: FPC "Exfactor Grup" SRL, ad: mun. Chișinău, str. Lev Tolstol, 74, c/d: MD39VI222400011100334MDL, B.C. "VICTORIABANK" S.A. fil. nr. 11 Chișinău, tel: (022) 523-753

3. Delegație data: _____

4. Documente anexate

5. Punct încărcare: m. Chișinău

6. Punct descărcare: m. Chișinău, str. Codrilor 10

7. Redințări: _____

8. Punct de descărcare: m. Chișinău, str. Codrilor 10

9. Punct de încărcare: m. Chișinău

10. Denumirea mărfurilor/ activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului

10.1 Cantitatea

10.2 Unitatea

10.3 Valoarea totală

10.4 Valoarea totală TVA, lei

10.5 Valoarea totală TVA, %

10.6 Suma totală a TVA, lei

10.7 Suma totală a TVA, %

10.8 Valoarea

10.9 Valoarea

10.10 Valoarea

10.11 Valoarea

10.12 Valoarea

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberarea:

Director, Luchianus Serghei

14. Predat mărfurile/activelor (serviciile):

Director, Luchianus Serghei

15. Primit mărfurile/activelor intermediar (transportatorul):

Prințal mărfurile/activelor intermediar (transportatorul):

16. Predat mărfurile/activelor intermediar (transportatorul):

Prințal mărfurile/activelor intermediar (transportatorul):

17. Primit mărfurile/activelor (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:

Prințal mărfurile/activelor (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura



Ediția 01

Data

Antreprenor: S.C. "Polimontaj" S.R.L.

Beneficiar: "Exfactor Grup" S.R.L.

Obiect: Complex locativ din str. Codrilor, 10

**Proces Verbal № EXFCO-2005-02
de receptie a lucrarilor Retele electrice exterioare 10kV
executate pe luna mai 2020**

Valoarea : 133 000,00 lei

№	Lucrări efectuate /materiale utilizate	Unități de măsură	Cantitatea	Preț, MDL fără TVA	Suma
	I. Lucrari				
1	Săpătură manuală a transeului 0,5m*1m	m	118	153,6	18 124,80
2	Taierea asfaltului	m	18	40,5	729,00
3	Montarea în pământ a tevilor PE D-160mm	m	54	18	972,00
4	Cablu pozat în sant	m	2462	27,90	68 689,80
5	Executarea patului pentru un singur cablu în transec	m	2300	7,55	17 365,00
6	Acoperirea cablului, pozat în transee: cu caramida	m	2300	7,55	17 365,00
7	Compactarea transeului	m	118	33	3 894,00
8	Săpătura cotlovan PT=(existent 8042) 3m*1,5m*1m	buc	1	1080	1 080,00
9	Manson de cuplare ICTII 150/240 mm2	buc	1	1030,4	1 030,40
10	Banda de avertizare	m	400	6	2 400,00
11	Săpătura cotlovan manson de cuplare 1,5m*1m*1m	buc	1	600	600,00
12	Încarcarea deseurilor	buc	1	750	750,00
	Total lucrari				133 000,00
	Inclusiv TVA	20%			22 166,67

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Beneficiar :

S.C. "Polimontaj" S.R.L.

"Exfactor Grup" S.R.L.

/Luchianiuc S./

/Tonu V./