

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului L 527 R33 de acces spre s.Boghiceni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2021																		
				aprilie						mai												
	Organizare de șantier																					
	1. Lucrari																					
	2.Drum L=670m B=6m																					
1	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	2,35																			
2	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	4690																			
3	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore Hminim=0,10m x 370m x 7m	m3	469																			
4	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0,65 l/m2	t	2,61																			
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1,25 la materiale)	m2	4020																			
6	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (5cm) (k=0,5)	m2	670																			

Data completării: “25” ianuarie 2021

Nume: __Andrei Sandu__

Funcția în cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei __ “ARNIT-PRIM” SRL__