

Notă informativă

privind valoarea lucrărilor executate pe luna martie a an. 2022

Beneficiar: ADR Centru	Cod fiscal 1009601000289
Antreprenor, Lider Consorțiu: S.A. "DARNIC-GAZ"	Cod fiscal 1003601006407
Antreprenor, Partener Consorțiu: S.R.L. "ENERGOTEL-GRUP"	Cod fiscal 1011600034853
Contractul Nr 8/AC/002/1 din 23.09.2020	
Denumirea obiectului:	Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Călărași.

Se prezintă lunar de către subantreprenor—antreprenorului general și de către antreprenorul general—beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor.

Denumirea obiectului	Costul lucrarilor indeplinite, lei		
	De la inceputul contractului, inclusiv perioada de gestiune	Inclusiv perioada de gestiune	
		Total	Inclusiv montarea utilajului
Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Călărași.			
LCM -2021- 2022	28 767 778.92		
Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate Nr.14	398 637,92	398 637,92	
Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate Nr.15	445 584,77	445 584,77	
Total:	29 612 001,61	844 222,69	
Total spre achitare :	29 612 001,61	844 222,69	

Antreprenor

Energotel-Grup S.R.L.

Beneficiar :

ADR Centru

Martie 2022

Sp SHIP Morari Terna
Verificat conform ofertei Incheierea



WinCmeta2000
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor ENERHOTEL-GRUP S.R.L.
(denumirea)

Investitor ADR CENTRU
(denumirea)

Obiect **Reabilitarea si extinderea
sistemelor de aprovizionare cu
apa si canalizare in localitatea
Calarasi. Nr. 12/CA2/18**

Valoarea lucrarilor executate
398 637,92 lei

Proces - verbal Nr. 14

de receptie a lucrarilor executate

pe Martie 2022

Retele de apeduct si canalizare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.. nr. 2-1-1 Retele exterioare de apa 1.1.2. Conducte si armaturi Armaturi si accesorii				
11	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm (Robinet cu sertar cauciucat cu flanse, D=300 mm)	buc	1,000	22 844,14 95,14	22 844,14 95,14
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet cu sertar cauciucat cu flanse, D=80 mm)	buc	1,000	2 397,71 31,71	2 397,71 31,71
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet cu sertar cauciucat cu flanse, D=65 mm)	buc	1,000	2 891,72 31,72	2 891,72 31,72

1	2	3	4	5	6	7
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet cu sertar cauciucat cu flanse, D=50 mm)	buc	-2,000	1 903,71 31,71	-3 807,42 -63,42
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Kit bransament pentru tevi din PEID, D=90 mm x 2")	buc	2,000	2 283,31 31,71	4 566,62 63,42
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Kit bransament pentru tevi din PEID, D=63 mm x 1 1/2")	buc	1,000	2 096,11 31,71	2 096,11 31,71
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa pentru conducte din PEID, D=315 mm - 300 mm)	buc	1,000	7 835,69 33,44	7 835,69 33,44
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa pentru conducte din PEID, D=110 mm - 100 mm)	buc	-4,000	1 269,44 33,44	-5 077,77 -133,77
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa pentru conducte din PEID, D=90 mm - 80 mm)	buc	-1,000	1 166,44 33,44	-1 166,44 -33,44
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa pentru conducte din PEID, D=75 mm - 65 mm)	buc	2,000	1 114,94 33,45	2 229,89 66,90
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune FE, D=50 mm - 2")	buc	2,000	72,58 33,44	145,16 66,88
35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,000	4 130,78 51,32	4 130,78 51,32

1	2	3	4	5	6	7
		(Cruce din fonta ductila cu flanse, D=100 mm)				
36	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din fonta ductila cu flanse, D=80 mm)	buc	-3,000	2 780,78 51,32	-8 342,35 -153,95
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din fonta ductila cu flanse, D=50 mm)	buc	1,000	2 355,79 51,32	2 355,79 51,32
39	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din fonta ductila cu flanse, D=100 mm)	buc	2,000	1 680,78 51,32	3 361,56 102,64
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din fonta ductila cu flanse, D=50 mm)	buc	2,000	1 205,78 51,32	2 411,56 102,64
42	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm (Teu redus din fonta ductila cu flanse, D=300 mm - 100 mm)	buc	-1,000	2 909,30 147,03	-2 909,30 -147,03
47	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din fonta ductila cu flanse, D=100 mm - 50 mm)	buc	2,000	1 605,78 51,32	3 211,56 102,64
48	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din fonta ductila cu flanse, D=80 mm - 65 mm)	buc	1,000	1 405,78 51,32	1 405,78 51,32
49	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din fonta ductila cu flanse, D=80 mm - 50 mm)	buc	3,000	1 405,78 51,32	4 217,35 153,96
50	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm. (Compensator de montaj, D=300 mm)	buc	3,000	17 609,30 147,03	52 827,90 441,09
52	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Compensator de montaj, D=100 mm)	buc	3,000	4 680,78 51,32	14 042,35 153,96

1	2	3	4	5	6	7
55	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Reductie concentrica cu flansa, D=150 mm - 100 mm)	buc	-1,000	1 322,63 106,67	-1 322,63 -106,67
57	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie concentrica cu flansa, D=100 mm - 50 mm)	buc	4,000	880,78 51,32	3 523,12 205,28
58	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie concentrica cu flansa, D=80 mm - 50 mm)	buc	8,000	855,78 51,32	6 846,26 410,54
59	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm. (Cot cu flanse, D=100 mm)	buc	1,000	1 139,30 147,03	1 139,30 147,033
68	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm . (Regulator de presiune, D=50 mm)	buc	2,000	61 001,71 31,71	122 003,42 63,42
79	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm (Flansa libera din otel zincat, D=300 mm)	buc	1,000	1 216,23 303,87	1 216,23 303,87
83	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune PEID100, D=50 mm)	buc	4,000	100,39 33,44	401,56 133,76
84	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune PEID100, D=40 mm)	buc	6,000	77,73 33,44	466,39 200,65
85	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune PEID100, D=32 mm)	buc	1,000	59,19 33,44	59,19 33,44
86	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa redusa compresiune PEID100, D=63 mm x 50 mm)	buc	1,000	127,17 33,44	127,17 33,44
90	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind	buc	1,000	324,93 33,44	324,93 33,44

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PEID100, 90 grade D=90 mm)				
91	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PEID100, 90 grade D=63 mm)	buc	2,000	138,50 33,44	277,00 66,88
108	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Mufa electrosudabila PEID100, SDR11, D=75 mm)	buc	1,000	309,05 57,66	309,05 57,66
112	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Reductie electrosudabila PEID100, SDR11, D=110 mm x 63 mm)	buc	1,000	1 038,15 69,19	1 038,15 69,19
113	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Reductie electrosudabila PEID100, SDR11, D=90 mm x 75 mm)	buc	1,000	690,83 57,66	690,83 57,66
117	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot electrosudabil PEID100, SDR11, 45 grade, D=75 mm)	buc	1,000	623,16 57,66	623,16 57,66
118	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Cot electrosudabil PEID100, SDR11, 45 grade, D=63 mm)	buc	1,000	437,43 46,13	437,43 46,13
Total Conducte si armaturi Armaturi si accesorii						249 829,02 2 913,56
		1.1.3.. Conducte				
134	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.	m3	3,000	1 674,87 491,84	5 024,73 1 475,52
Total Conducte						5 024,730 1 475,519

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe		lei		254 853,75
		Asigurarea sociala		24,00 %		1 053,38
		Transportul materialelor		4,00 %		9 976,98
		Total		100,00 +		265 884,11
		Cheltuieli de regie		10,00 %		26 588,41
		Beneficiul		5,00 %		14 623,63
Total nr. 2-1-1 Retele exterioare de apa						307 096,15 4 389,08
2.. nr. 2-1-2 Constructia caminelor de vizita						
2.2. Executarea caminelor						
192	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri- 96,88 kg)	m3	-25,340	1341,03 509,71	-33 981,69 -12 916,18
193	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m. KИИ-25 (0,99 m3)	buc	-7,000	2 575,00 0,00	-18 025,00 0,00
194	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m. KИИ-25-5 (0,53 m3)	buc	-21,000	1 574,00 0,00	-33 054,00 0,00
195	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m. KИИ1-25-1(0,96 m3)	buc	-7,000	2 158,000 0,000	-15 106,00 0,000
Total Executarea caminelor						-100 166,13 -12 916,18
		Cheltuieli directe		lei		-100 166,13
		Asigurarea sociala		24,00 %		-3 099,88
		Transportul materialelor		4,00 %		-3 186,89
		Total		100,00 +		-106 452,90
		Cheltuieli de regie		10,00 %		-10 645,29
		Beneficiul		5,00 %		-5 854,91
Total nr. 2-1-2 Constructia caminelor de vizita						-122 953,11 -12 916,18
3. nr. 2-1-3 Montarea hidrantilor						
3.3. Lucrari de instalatii						
214		Indicator de hidrant	buc	60,000	200,00	12 000,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			12 000,00
		Transportul materialelor	4,00 %			480,00
		Total	100,00 +			12 480,00
		Cheltuieli de regie	10,00 %			1 248,00
		Beneficiul	5,00 %			686,40
		Total Lucrari de instalatii				14 414,40 0,00
		Total nr. 2-1-3 Montarea hidrantilor				14 414,40 0,00
		4. nr. 2-1-4 Conectari individuale (bransamente) direct din conducta				
		4.2. Conectari individuale (bransamente) direct din conducta				
		4.2.1. Conducte si armaturi				
240	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Teu bransament cu colier PEID, D=75 mm x 25 mm)	buc	2,000	666,89 33,45	1 333,79 66,89
246	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru "Y", D=1/2")	buc	178,00 0	179,08 132,62	31 875,88 23 606,00
247	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare (Niplu, D=1/2")	buc	178,00 0	49,17 31,71	8 751,87 5 644,91
248	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Supapa de sens, D=1/2")	buc	178,00 0	62,83 16,14	11 184,59 2 873,78
249	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Apometru pentru apa rece, D=1/2")	buc	178,00 0	367,92 14,41	65 488,87 2 565,87
250	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FI, D=25 mm x 1/2")	buc	178,00 0	32,54 20,18	5 792,30 3 592,22
		Total Conducte si armaturi				124 427,30 38 349,66

1	2	3	4	5	6	7
4.2.3. Montarea caminelor						
255	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	-3,000	1 186,60 611,19	-3 559,80 -1 833,59
256	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, KИД-10 (0,18 m3)	buc	-20,000	355,00 0,00	-7 100,00 0,00
257	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m. KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	-20,000	400,00 0,00	-8 000,00 0,00
258	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	-20,000	280,00 0,00	-5 600,00 0,00
259	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 - 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil	buc	-20,000	1 250,00 0,00	-25 000,00 0,00
Total Montarea caminelor						-49 259,80 -1 833,588
Total Conectari individuale (bransamente) direct din conducta						75 167,50 36 516,08
		Cheltuieli directe	lei		75 167,50	
		Asigurarea sociala	24,00 %		8 763,86	
		Transportul materialelor	4,00 %		1 589,55	
		Total	100,00 +		85 520,91	
		Cheltuieli de regie	10,00 %		8 552,09	
		Beneficiul	5,00 %		4 703,65	
Total nr. 2-1-4 Conectari individuale (bransamente) direct din conducta						98 776,65 36 516,08
7. nr. 2-1-7 Umplerea caminelor scoase din functiune						
7.1. Lucrari de demontare						
348	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	516,00 0	27,40 16,72	14 136,54 8 628,24
349	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	24,210	262,56 92,26	6 356,52 2 233,52

1	2	3	4	5	6	7
350	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,200	709,70 0,00	851,64 0,00
351	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	1,440	679,50 0,00	978,48 0,00
352	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	274,40 0	21,14 0,00	5 801,34 0,00
353	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,440	90,59 20,76	130,49 29,87
354	RpSF03A	Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg	buc	48,000	27,68 27,68	1 328,64 1 328,64
355	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Demontarea inelelor si placilor prefabricate: KЦO-1, KЦ7-3, KЦII)	m3	20,000	858,06 856,25	17 161,20 17 124,00
356	RpAcB42A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm (Demontarea vanelor si teurilor)	buc	154,00 0	25,60 24,22	3 942,40 3 729,82
357	RpAcB34B	Demontarea hidrantilor tip Pompier, cu Dn=65-100 mm, subterani	buc	51,000	16,94 16,14	863,94 823,07
358	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m (Umplerea conductelor cu mortar de ciment)	m	152,40 0	89,86 69,19	13 693,84 10 544,86
359	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Umplerea caminului cu pamant local)	m3	151,40 0	17,87 17,87	2 705,51 2 705,51
360	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	151,40 0	44,29 43,24	6 705,51 6 546,32
Total Lucrari de demontare						74 655,99 53 690,34

1	2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli directe		lei			74 655,99
	Asigurarea sociala		24,00 %			12 885,68
	Transportul materialelor		4,00 %			167,22
	Total		100,00 +			87 708,89
	Cheltuieli de regie		10,00 %			8 770,89
	Beneficiul		5,00 %			4 823,99
	Total nr. 2-1-7 Umplerea caminelor scoase din functiune					101 303,77 53 690,34
	Total		100,00 +			398 637,92

398 637,92

Total deviz:

81 679,33

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general,
(Lider consorțiu)

Antreprenor general,
(Partener consorțiu)

Investitor:

"DARNIC-GAZ" S.A.
(denumirea)

"ENERGOTEL-GRUP" S.R.L.
(denumirea)

**Agenția de Dezvoltare Regională
Centru**
(denumirea)

Directorul:

Filaret MEREACRE
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Directorul:

Victor CHIRICA
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Directorul:

Pavel TROFIN
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

L.S.

Diriginte de Șantier – Pînzaru Veaceslav

Responsabil Tehnic – Zumbrean Mihail

Primăria or. Călărași, Primar – Olari Ion

Manager local – Preguza Nicolae

Specialist secția MIP, ADR Centru – Luchian Maria

Consultant Regional GIZ – Eugeniu Pelivan

