

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație capitală a încăperilor de serviciu a edificiului nr.53, TM nr.123 mun. Chișinău”
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor până la 30 zile lucrătoare.

Nr.	Denumirea lucrărilor	Săpt. 1	Săpt. 2	Săpt. 3	Săpt. 4	Săpt. 5	Săpt. 6
1	Organizarea lucrărilor, pregătirea frontului de lucru și aprovizionarea cu materiale	■					
2	Pregătirea și curățarea suprafețelor existente	■	■				
3	Pregătirea suprafețelor pentru aplicarea grundului	■					
4	Grunduirea suprafețelor interioare cu Betonokontakt – 157,50 m ²	■	■				
5	Aplicarea șapei autonivelante „Nivelir”, grosime 10 mm – 157,50 m ²		■	■			
6	Uscarea și verificarea șapei autonivelante			■			
7	Pregătirea mecanică a suportului: șlefuire și aspirare			■	■		
8	Aplicarea grundului epoxidic				■		
9	Aplicarea stratului de nisip de cuarț și materiale epoxidice				■	■	
10	Aplicarea stratului poliuretanic/autonivelant epoxidic					■	■
11	Realizarea pardoselii poliuretanice în 2 straturi – 450,00 m ²					■	■
12	Executarea plintelor – 243 m.l.					■	■
13	Executarea finisării treptelor – 42 m.l.						■
14	Verificarea calității, remedieri locale și finisarea lucrărilor						■
15	Curățarea spațiului, evacuarea resturilor și predarea lucrării						■