

Formularul interdepartamental tipizat nr.3
Aprobat de DASS al Republicii Moldova
prin ordin nr.17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVĂ
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna Iulie 2021

			Cod fiscal
Beneficiar			1009601000289
Antreprenor Lider consortium " DARNIC-GAZ " S.A.			1003601006407
Antreprenor Partener Consortium " ENERGOTEL-GRUP " S.R.L.			1011600034853
Denumirea obiectului de executat și adresa			Reabilitarea si extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare in localitatea Calarasi.

Se prezintă în fiecare lună de către subantreprenor antreprenorului
general și de către antreprenorul general-beneficiarului construcției și
băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea Obiectului	Valoarea lucrărilor executate		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Reabilitarea si extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare in localitatea Calarasi.			
Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate nr.6	10016024,97	1831326,44	
Total:	10016024,97	1831326,44	
TVA:	Cota zero	Cota zero	
Total general	10016024,97	1831326,44	

L.Ș.

Beneficiar

L.Ș.

Antreprenor



Antreprenor ENERGOTEL GRUP S.R.L.
(denumirea)

Investitor ADR Centru
(denumirea)

Obiect **Reabilitarea si extinderea
sistemelor de aprovizionare cu
apa si canalizare in localitatea
Calarasi. Nr. 12/CA2/18**

Valoarea lucrarilor executate
1 831 326,44 lei

Proces - verbal №6
de receptie a lucrarilor executate
pe **Iulie 2021**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. nr. 2-1-1 Retele exterioare de apa 1.1. Lucrari de constructii 1.1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	42,56	619,10 0,00	26 348,90 0,00
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	212,69	68,62 68,62	14 593,80 14 593,80
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	0,82	679,50 0,00	557,19 0,00
5	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	131,79	21,14 0,00	2 786,28 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,29	90,59 20,76	388,58 89,03

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astuparea manuala, H= 0.3 m)	m3	1 312,1 4	17,87 17,87	23 453,95 23 453,95
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Compactarea manuala)	m3	1 312,1 4	44,29 43,24	58 121,24 56 743,49
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	30,74	187,48 0,00	5 763,20 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	30,74	1 187,52 508,56	36 504,40 15 633,18
Total Lucrari terasamente						168 517,551 110 513,463
		1.1.2. Conducte si armaturi Armaturi si accesorii				
94	GD53B1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (Cot injectat PEID100, 90 grade, D=90 mm)	buc	1,00	418,48 81,88	418,48 81,88
96	GD53C1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (Cot injectat PEID100, 60 grade, D=110 mm)	buc	1,00	560,04 87,64	560,04 87,64
99	GD53C1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (Cot injectat PEID100, 45 grade, D=110 mm)	buc	1,00	476,21 87,64	476,21 87,64
100	GD53B1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace	buc	1,00	435,65 81,88	435,65 81,88

1	2	3	4	5	6	7
		bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (Cot injectat PEID100, 45 grade, D=90 mm)				
119	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	95,00	35,55 8,07	3 377,00 766,88
121		Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm	buc	2,00	440,00 0,00	880,00 0,00
122		Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm	buc	42,00	222,00 0,00	9 324,00 0,00
123		Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm	buc	70,00	140,000 0,000	9 800,000 0,000
Total Conducte si armaturi Armaturi si accesorii						25 271,383 1 105,918
		1.1.3. Conducte				
126	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Conducta de PEID 100 RC cu strat de protectie exfoliabil din PP, PE100, PN10, SDR 17, D=110 mm)	m	2 416,0 0	151,06 16,03	364 954,87 38 727,22
127	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta de PEID 100 RC cu strat de protectie exfoliabil din PP, PE100, PN10, SDR 17, D=90 mm)	m	2 571,0 00	96,74 10,49	248 723,99 26 980,38
129	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta de PEID 100 RC cu strat de protectie exfoliabil din PP, PE100, PN10, SDR 17, D=63 mm)	m	1 163,0 00	49,08 3,11	57 081,95 3 621,16
133		Banda de semnalizare	m	6 150,0 00	0,50 0,00	3 075,00 0,00
144	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 500 mm. (Tub de protectie din teava PE corugata dublu strat, D=250 mm)	m	234,00 0	129,95 16,03	30 408,88 3 750,90
145	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 500 mm. (Tub de protectie din teava PE corugata dublu strat, D=200 mm)	m	24,000	102,82 16,03	2 467,62 384,71
146	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 500 mm. (Tub de protectie din teava PE corugata dublu strat, D=160 mm)	m	24,000	82,72 16,03	1 985,22 384,71

1	2	3	4	5	6	7
148		Inel distantier, D=63 mm - 160 mm	buc	94,000	52,00 0,00	4 888,00 0,00
Total Conducte						713 585,529 73 849,083
		1.1.4. Demolarea si reconditionarea drumului. Drum din asfalt				
150	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	3 800,7 80	27,40 16,72	104 127,73 63 554,35
151	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	239,00 0	262,56 92,26	62 752,23 22 049,18
152	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	4,800	709,70 0,00	3 406,56 0,00
154	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	38,000	333,67 57,08	12 679,59 2 169,17
155	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	21,000	120,92 57,08	2 539,39 1 198,75
Total Demolarea si reconditionarea drumului. Drum din asfalt						185 505,505 88 971,455
		1.1.5. Drum din pietris				
158	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	3,800	709,70 0,00	2 696,86 0,00
159	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	20,000	227,93 51,89	4 558,68 1 037,88
160	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,000	333,67 57,08	5 005,10 856,25
161	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	21,000	120,92 57,08	2 539,39 1 198,75
Total Drum din pietris						14 800,032 3 092,882
		1.1.6. Transportarea gunoiiului				
162	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3	5,400	679,50 0,00	3 669,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)				
163	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	1 200,4 80	21,14 0,00	25 380,47 0,00
164	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,200	90,60 20,76	561,73 128,70
Total Transportarea gunoiului						29 611,507 128,697
Total Lucrari de constructii						1 137 291,50 7 277 661,498
		Cheltuieli directe	lei			1 137 291,507
		Asigurarea sociala	24,00 %			66 638,760
		Cheltuieli de transport	4,00 %			24 610,432
		Total	100,00 +			1 228 540,699
		Cheltuieli de regie	10,00 %			122 854,070
		Beneficiul de deviz	5,00 %			67 569,739
		Total	100,00 +			1 418 964,508
Total nr. 2-1-1 Retele exterioare de apa						1 418 964,50 8 277 661,498
		2. nr. 2-1-2 Constructia caminelor de vizitare				
		2.1. Lucrari terasamente				
165	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,650	619,10 0,00	3 497,76 0,00
166	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	28,230	118,78 118,78	3 353,16 3 353,16
167	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol	100 m3	2,460	679,50 0,00	1 671,57 0,00
168	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	393,64 0	16,43 0,00	6 467,53 0,00
169	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,460	90,59 20,76	222,92 51,09
170	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	358,38 0	17,87	6 405,91

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)			17,87	6 405,91
171	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Compactarea manuala)	m3	358,38 0	44,30 43,25	15 874,44 15 498,14
Total Lucrari terasamente						37 493,302 25 308,301
		2.2. Executarea caminelor				
172	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri - 41,52 kg)	m3	0,600	1 440,28 611,20	864,16 366,72
179		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m. KIIJ 15	buc	6,000	1 020,00 0,00	6 120,00 0,00
180		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m. KII 15-6	buc	6,000	470,00 0,00	2 820,00 0,00
181		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m. KII 15-9a	buc	6,000	650,00 0,00	3 900,00 0,00
182		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m. KIIII 1-15-1	buc	6,000	912,00 0,00	5 472,00 0,00
183	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m. KIIQO-1(0,02 m3)	buc	6,000	90,00 0,00	540,00 0,00
184	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, KIIJ7-3 (0,06 m3)	buc	6,000	174,00 0,00	1 044,00 0,00
185	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Adaugare - scara cu vanguri - 636,64 kg)	m3	40,000	1378,40 509,71	55 135,81 20 388,576
186	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m. KIIJ-20	buc	21,000	1 860,00 0,00	39 060,00 0,00
187	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m. KIIJ-20-9	buc	21,000	1 230,00 0,00	25 830,00 0,00
188	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m. KIIJ-20-6	buc	21,000	745,00 0,00	15 645,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
189	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, KLIPI-20-1	buc	21,000	1 560,00 0,00	32 760,00 0,00
190	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, KLIQ-1(0,02 m3)	buc	21,000	90,00 0,00	1 890,00 0,00
191	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m. KLI 7-3	buc	21,000	174,00 0,00	3 654,00 0,00
198	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,8 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri - 423,24 kg)	m3	11,500	1373,35 509,71	15 793,57 5 861,716
199	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,8 m. P-1 (0,9 m3)	buc	4,000	2 750,00 0,00	11 000,00 0,00
200	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,8 m. CTR-1 (0,97 m3)	buc	4,000	2 900,00 0,00	11 600,00 0,00
201	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,8 m. P-1 cu gaura (0.85 m3)	buc	4,000	2 800,00 0,000	11 200,00 0,00
202	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m. KLIQ-1(0,02 m3)	buc	4,000	90,00 0,00	360,00 0,00
204		Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg	335,00 0	12,50 0,00	4 187,50 0,00
205	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 - 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil	buc	4,000	950,00 0,00	3 800,00 0,00
206	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 - 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc	27,000	1 250,00 0,00	33 750,00 0,00
207	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Scara cu vanguri din otel)	t	1,150	1 140,55 371,33	1 311,611 427,030
208	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,890	418,77 57,08	2 466,47 336,21
209	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (pereu)	m3	4,120	1 492,82 491,84	6 150,41 2 026,40
Total Executarea caminelor						296 354,534 29 406,657

1	2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli directe	lei				333 847,836
	Asigurarea sociala	24,00 %				13 131,590
	Transportarea materialelor	4,00 %				10 043,921
	Total	100,00 +				357 023,347
	Cheltuieli de regie	10,00 %				35 702,335
	Beneficiul de deviz	5,00 %				19 636,285
	Total	100,00 +				412 361,967
	Total nr. 2-1-2					412 361,967
	Construcția caminelor de vizitare					54 714,958
	Total deviz:	100,00 +				1 831 326,44

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general,
(Lider consorțiu)

Antreprenor general,
(Partener consorțiu)

Investitor:

"DARNIC-GAZ" S.A.
(denumirea)

"ENERGOTEL-GRUP" S.R.L.
(denumirea)

Agencia de Dezvoltare Regională Centru
(denumirea)

Directorul:
Filaret MEREACRE
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Directorul:
Victor CHIRICA
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Directorul:
Viorel JARDAN
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

L.S.

Diriginte de Șantier – Pînzaru Veaceslav

Responsabil Tehnic – Zumbrean Mihail

Primăria or. Călărași, Primar – Olari Ion

Manager local – Preguza Nicolae

Specialist secția MIP, ADR Centru – Luchian Maria

Consultant Regional GIZ – Eugeniu Pelivan



[Handwritten signature]