

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 13

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		Anul (n)			
		Lună					
		1	2	3	0	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile					
2.	<p><b>Obiect 01; Capitolul 1.1. Acoperis acoperit cu spuma aripa dreapta</b> Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (hidroizolare cu spuma poliuretanică pe alocuri) Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) într-un strat Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu, pentru membrane în 2 straturi (Uniflex EPP și EKP sau similare) Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (Uniflex EPP și EKP sau similare) Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executată la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tablă de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumată, bitum topit, executate cu tablă de plumb, 1 strat de pinza bitumată și 2 straturi de bitum topit Montarea șina marginală din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip) Etansarea suplimentară pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice</p>	12-14 Zile					

3.	<p><b>Obiect 02: Capitolul 1.2. Acoperisul peste luminator in hol, aripa stanga</b>  Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi  Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)  Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat  Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)  Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)  Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)  Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)  Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice</p>	4-6 Zile					
...	<p><b>Obiect 03: Capitolul 1.3. Reparatii pe alocuri la parapet</b>  Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi  Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat  Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)  Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)  Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice</p> <p><b>Capitolul 1.4. Evacuarea deseurilor</b>  Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)  Incarcarea molozului in auto  Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km</p>	4-6 Zile					

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: \_SC„Elinatcons”SRL\_

