

Digitally signed by Popescu Sergiu  
Date: 2020.07.23 19:05:37 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



# "RENECONS" SRL

c/f 1015600026762: adresa juridica:mun.Chisinau,str.Uzinelor 78 : B.C. MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. fil.18 Chisinau  
BIC:AGRNMDX441: Cont.MD66AG000000022512620463: Tel.069423673 : 022843612. Fax: 022843612

## ACT DE PRIMIRE-PREDARE A LUCRARILOR EXECUTATE

### NR.4

La Santierul "B.Bodoni 26" din or.Chisinau

Din 11 februarie 2020

SRL "Renecons", conform acordului reciproc ale părților a îndeplinit următoarele lucrări de confectionare și montare enumerate în tabelul de mai jos.

No	Denumirea Lucrarilor	Denumirea materialelor	Can titat ea	Pret (Lei)	DE FACT O	SUMA TOTALA (Lei)
1	Confectionarea si montarea Constructiilor din PVC.	Usi PVC la WC et.1	M2	1558,4 Lei/m2	13,86 m2	21 600,00 Lei
2	Confectionarea si montarea Constructiilor din PVC.	Ferestre PVC la Hidrantii de apa . 5 buc.	M2	1625,00 Lei/m2	2,64 m2	4290,00 Lei
3	Confectionarea si montarea materialului compozit+Elemente de sustinere.	Material Compozit Antracit	M2	871,60 Lei/m2	28,50 m2	24 840,00 Lei
4	Adaugator pentru Laminare	Usa Laminata ANI ET.1	Serv	-----	1 serv.	1490,00 Lei
5	Confectionarea si montarea Constructiilor din PVC.	Usi PVC la WC et.2 (fete) 4buc	M2	1680,2 Lei/m2	5,66 m2	9510,00 Lei
6	Confectionarea si montarea Constructiilor din PVC.	Usi PVC la WC et.2 (baieti) 4 buc	M2	1680,2 Lei/m2	5,66 m2	9510,00 Lei
7	Schimbarea sticlei deteriorate	3 sticle 32 mm 1 buc..ton 70 2 buc low E	M2	459,18 Lei/m2	4,90 m2	2250,00 Lei
8	Confectionarea si montarea materialului compozit la vitraliu	Material compozit culoare alba. Latimea 250 mm	m/l	480,23 Lei/m.l	17,2 m/l	8260,00 Lei
<b>Total</b>						<b>81 750,00 LEI</b>

Total spre achitare 81 750,00 LEI

Lucrările enumerate au fost executate în termenul stabilit și au fost coordonate cu clientul.

Față de volumele îndeplinite pretenții nu sunt.

Antreprenor:

Client:

"RENECONS" SRL  
c/f.1015600026762  
adr.mun Chisinau sec.Ciocana str.Uzinelor 78  
B.C.Moldova-Agroindbank S.A. fil.18 Chisinau  
BIC:AGRNMDX441  
Cont.IBAN MD66AG000000022512620463  
TVA:0405166  
Tel.(0 22) 84 36 12  
069423673 /076019715  
E-mail: renecons@bk.ru

IM"PRO EX 2005"SRL  
c./f. 1002600004948  
TVA 0307216  
adr. Juridica: mun. Chisinau str. Cuza Voda 21/1  
ap.12  
BC MOBIASBANCA SA  
BIC : MOBBMD22  
Cont.IBAN 2224710SV56125827100  
TEL.(022) 44 30 85  
proex\_2005@mail.ru





# "RENECONS" SRL

c/f 1015600026762; adresa juridica: mun. Chisinau, str. Uzinelor 78 : B.C. MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. fil.18 Chisinau  
BIC: AGRNMDX441; Cont. MD66AG000000022512620463; Tel. 069423673 : 022843612. Fax: 022843612

## ACT DE PRIMIRE-PREDARE A LUCRARILOR EXECUTATE NR.2

La Santierul "B. Bodoni" din or. Chisinau

Din 24 decembrie 2019

SRL "Renecons", conform acordului reciproc ale părților a îndeplinit următoarele lucrări de confecționare și montare enumerate în tabelul de mai jos.

No	Denumirea Lucrarilor	Denumirea materialelor	Can titat ea	Pret (Lei)	M2 DE FACT O	SUMA TOTALA (Lei)
1	Confecționarea și montarea Construcțiilor din Aluminiu.	Vitralii din Aluminiu culoare Alba sticla 32 mm Low E inclusiv 3 usi la intrare.	M2	4483,6 Lei/m2	20,27 m2	90 882,00 Lei
<b>Total</b>						<b>90 882,00 LEI</b>

Total spre achitare 90 882,00 LEI

Lucrările enumerate au fost executate în termenul stabilit și au fost coordonate cu clientul.  
Față de volumele îndeplinite pretenții nu sunt.

Antreprenor:

Client:

"RENECONS" SRL  
c/f. 1015600026762  
adr. mun. Chisinau sec. Ciocana str. Uzinelor 78  
B.C. Moldova-Agroindbank S.A. fil. 18 Chisinau  
BIC: AGRNMDX441  
Cont. IBAN MD66AG000000022512620463  
TVA: 0405166  
Tel. (0 22) 84 36 12  
069423673 / 0760  
E-mail: renecons@bk.ru

IM "PRO EX 2005" SRL  
c./f. 1002600004948  
TVA 0307216  
adr. Juridica: mun. Chisinau str. Cuza Voda 21/1  
ap. 12  
BC MOBIASBANCA SA  
BIC : MOBBMD22  
Cont. IBAN 2224710SV56125827100  
TEL. (022) 44 30 85  
proex\_2005@mail.ru



# "RENECONS" SRL

c/f 1015600026762: adresa juridica: mun. Chisinau, str. Uzinelor 78 : B.C. MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. fil.18 Chisinau  
BIC:AGRNMDX441; Cont.MD66AG000000022512620463; Tel.069423673 : 022843612. Fax: 022843612

## ACT DE PRIMIRE-PREDARE A LUCRARILOR EXECUTATE NR.3

La Santierul "B.Bodoni 26" din or.Chisinau

Din 26 decembrie 2019

SRL "Renecons", conform acordului reciproc ale părților a îndeplinit următoarele lucrări de confectionare și montare enumerate în tabelul de mai jos.

No	Denumirea Lucrarilor	Denumirea materialelor	Can titat ea	Pret (Lei)	M2 DE FACT O	SUMA TOTALA (Lei)
1	Confectionarea si montarea Constructiilor din Aluminiu pe interior.	Vitralii din Aluminiu culoare Alba sticla 24 mm ton 70 %.	M2	2454,0 Lei/m2	69,6 m2	170 798,00 Lei
2	Confectionarea si montarea Constructiilor din PVC.	Usi din PVC 3 --Albe Ton 70% 3-- Antracit exterior Ton 70%	M2	2544,65 Lei/m2	17,85 m2	45 422,00 Lei
3	Confectionarea si montarea materialului compozit+Elememe de sustinere.	Material Compozit Antracit	M2	871,60 Lei/m2	89,49 m2	78 000,00 Lei
4	Finisarea exterioara a fatadei Cu vata minerala si TINC.	Vata minerala 100 mm, 50 mm, 30 mm +Tinc.	Serv	----	1 serv.	352 000,00 Lei
<b>Total</b>						<b>646 220,00 LEI</b>

Total spre achitare 646 220,00 LEI

Lucrările enumerate au fost executate în termenul stabilit și au fost coordonate cu clientul.  
Față de volumele îndeplinite pretenții nu sunt.

Antreprenor:

Client:

"RENECONS" SRL  
c/f.1015600026762  
adr.mun Chisinau sec.Ciocana str.Uzinelor 78  
B.C.Moldova-Agroindbank S.A. fil.18 Chisinau  
BIC:AGRNMDX441  
Cont.IBAN MD66AG000000022512620463  
TVA:0405166  
Tel.(0 22) 84 36 12  
069423673 /076019715  
E-mail: [renecons@bk.ru](mailto:renecons@bk.ru)



IM"PRO EX 2005" SRL  
c./f. 1002600004948  
TVA 0307216  
adr. Juridica: mun. Chisinau str. Cuza Voda 21/1  
ap.12  
BC MOBIASBANCA SA  
BIC : MOBBMD22  
Cont.IBAN 2224710SV56125827100  
TEL.(022) 44 30 85  
[proex\\_2005@mail.ru](mailto:proex_2005@mail.ru)



**CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 08/10-19**

8 octombrie 2019

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

Digitally signed by Popescu Sergiu  
Date: 2020.07.23 19:05:26 EEST  
Reason: MoldSign Signature

**IM „PRO EX 2005” S.R.L.**, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1002600004948**), cu sediul pe adresa: MD-2072, bd. Cuza Voda nr. 21/1, ap.12, mun. Chișinău R. Moldova,, în calitate de beneficiar (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului general **Plamadeala Pavel**,

și

**SC „RENECONS” S.R.L.**, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO:1015600026762**), cu sediul pe adresa: mun. Chișinău R. Moldova, str. Uzinelor 78, , în calitate de executant (în continuare numit **Subantreprenor**), în persoana Directorului general **Popescu Sergiu**.

**Antreprenorul și Subantreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

**Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

Antreprenorul oferă iar Subantreprenorul se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: **Lucrari de confectionare si montare a constructiilor din aluminiu si PVC (usi si ferestre) la sediul Autoritatii Nationale de Integritate** din str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 26, mun. Chisinau

1.1. Subantreprenorul garantează corespunderea lucrărilor standardelor și normativelor de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

**Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII**

2.1. **Subantreprenorul** declară și garantează **Antreprenorului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

**Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE**

3.1. Valoarea totală a lucrărilor este de **632 872,00 MDL**, inclusiv TVA, conform **Devizului de cheltuieli** anexat la prezentul contract după cum urmează:

- Confectionarea si montarea constructiilor PVC(ferestre) – 319 530.00 MDL
- Confectionarea si montarea constructiilor din Aluminiu la exterior – 90 882.00 MDL
- Confectionarea si montarea constructiilor din Aluminiu pe interior – 181 640.00 MDL
- Confectionarea si montarea constructiilor din PVC – 40 820.00 MDL

3.2. Achitarea se va efectua în baza proceselor verbale de lucrări executate

3.3. Achitarea definitivă se va efectua în termen de 10 zile bancare de la data semnării Procesului Verbal de recepție finală a lucrărilor executate cit și după conectarea la tensiune a obiectului.

3.4. Valoarea contractului din punctul 3.1. este valoare finală pentru lucrările din punctul nr. 1.1.

**Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR**

4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor** stipulate în articolul 1.1 este de 60 zile de la semnarea contractului.

4.2. După finalizarea **Lucrărilor Subantreprenorul** anunță **Antreprenorul** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului verbal** final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Antreprenorului** de către **Subantreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

Antreprenor  
IM „PRO EX 2005” S.R.L.



Subantreprenor  
SC „RENECONS” S.R.L.



## Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI

5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Subantreprenorul** se obligă:

- a) să dețină și/sau să primească toate documentele necesare, acorduri și/sau licențe pentru îndeplinirea lucrărilor stipulate în prezentul **Contract**;
- b) să îndeplinească **Lucrările** indicate în punctul 1.1. al prezentului **Contract**, calitativ și în termenul stipulat în prezentul **Contract**;
- c) să asigure executarea **Lucrărilor** cu cadre calificate;
- d) să-și îndeplinească obligațiile de garanție prevăzute în prezentul **Contract**.

5.2. **Subantreprenorul** se obligă să efectueze instruirea cadrelor sale privind tehnica securității, igiena muncii și alte reguli privind protecția muncii la îndeplinirea Lucrărilor pe șantier. **Subantreprenorul** își asumă responsabilitatea pentru respectarea cerințelor de protecție a muncii de către colaboratorii săi pe șantierul **Antreprenorului**.

5.5. **Subantreprenorul** admite lucrătorii la locul de munca numai în urma examinării medicale, instruirii și certificării pentru dreptul la muncă, instructajului privind siguranța la locul de muncă, asigurarea cu îmbrăcăminte de securitate, mijloace de protecție colectivă, în conformitate cu cerințele standardelor de construcții.

5.6. **Subantreprenorul** se obligă să respecte în timpul îndeplinirii lucrărilor toate normele tehnice, standardele și normele de protecție a mediului, prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

5.7. **Subantreprenorul** se obligă să mențină curățenia la locul de desfășurare a lucrărilor, atât pe parcursul îndeplinirii lucrărilor, cât și la finisarea lor.

5.8. **Subantreprenorul** este în drept să ceară achitarea la timp a **Lucrărilor** executate, în conformitate cu termenii prevăzuți de prezentul **Contract**.

5.9. **Subantreprenorul** are dreptul să execute **Lucrările** atât cu forțele proprii, cât și cu forțe atrase, ale altor subantreprenori, în baza contractelor de subantrepriză. În acest sens, **Subantreprenorul** organizează de sine stătător lucru pe șantier a lucrătorilor și subantreprenorilor săi și răspunde de activitățile lor. **Subantreprenorul** nu poate permite stipularea în Contractele cu **Subantreprenorii** săi a careva clauze contradictorii prezentului **Contract**.

5.10. Dacă ordinele **Antreprenorului** sau a Responsabilului tehnic contravin prevederilor actelor normative ale Republicii Moldova, atunci **Subantreprenorul** este în drept să nu le execute. **Subantreprenorul** trebuie imediat să anunțe în formă scrisă **Antreprenorul** despre contravenienți ordinelor cu actele normative ale Republicii Moldova.

5.11. **Subantreprenorul** este în drept să monteze și să amplaseze pe șantier construcții temporare, mecanisme, utilaje, să descarce și să depoziteze materiale pentru îndeplinirea **Lucrărilor**.

## Articolul 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

6.1. **Antreprenorul** este obligat să ofere **Subantreprenorului** cerințele privind executarea **Lucrărilor**, indicate în punctul 1.1 (inclusiv documentația tehnică de proiect). **Antreprenorul** va purta răspundere pentru corespunderea cerințelor expuse față de îndeplinirea lucrărilor cu documentația tehnică de proiect.

6.2. **Antreprenorul** este obligat să execute plățile bănești în corespundere cu condițiile prevăzute în prezentul **Contract**.

6.3. **Antreprenorul** este obligat timp de 5 (trei) zile lucrătoare, după ce a fost înștiințat de către **Subantreprenor** despre finisarea lucrărilor, să primească **Lucrările** și să semneze **Procesul-verbal** privind îndeplinirea lucrărilor (și/sau **Procesul-verbal** lunar intermediar privind îndeplinirea **Lucrărilor**).

6.4. Zilnic, un reprezentat împuternicit al **Antreprenorului**, trebuie să inspecteze **Lucrările ascunse** executate, coordonând anterior cu **Subantreprenorul** timpul de efectuare a controlului dat. Calitatea lucrărilor ascunse executate trebuie fixată în **Procesul-verbal** al lucrărilor ascunse, care va fi semnat de persoanele împuternicite ale Părților.

6.5. Pînă la momentul de începere a lucrărilor stipulate în prezentul **Contract**, **Antreprenorul** trebuie să prezinte în formă scrisă toate cerințele necesare pentru executarea **Lucrărilor**.

Antreprenor  
IM "PRO EX 2005" SRL



Subantreprenor  
SC "RENECONS" SRL



- 6.6. Pînă la momentul de începere a lucrărilor, **Antreprenorul** este obligat să transmită **Subantreprenorului**, în forma și starea corespunzătoare, volumul de lucru pentru execuție.
- 6.7. **Antreprenorul** este în drept să indice în **Procesele-verbale** neajunsurile, defectele și alte devieri de la cerințele sale, pe care **Subantreprenorul** le-a comis în procesul de execuție a lucrărilor. De asemenea, **Antreprenorul** este în drept să stabilească termenul rezonabil pentru înlăturarea neajunsurilor indicate.
- 6.8. **Antreprenorul** este în drept să ceară executarea lucrărilor în termenii fixați și conform cerințelor stipulate în prezentul **Contract**.

#### Articolul 7. MODALITATEA DE PRIMIRE – PREDARE A LUCRĂRILOR

- 7.1. **Lucrările** vor fi considerate primite, cînd **Antreprenorul** și **Subantreprenorul** vor semna **Procesul-verbal** de predare-primire a lucrărilor și acest **Proces-verbal** devine parte componentă a prezentului **Contract** din momentul semnării lui.
- 7.2. **Subantreprenorul** informează în formă scrisă **Antreprenorul** despre gradul de finisare a **Lucrărilor** și despre momentul de predare a volumelor de lucrări îndeplinite la anumite etape.
- 7.3. **Antreprenorul** este obligat timp de 5 (trei) zile lucrătoare să efectueze controlul **Lucrărilor** îndeplinite și împreună cu **Subantreprenorul** să întocmească și semneze **Procesul-verbal** de predare-primire a lucrărilor. Toate neajunsurile și defectele depistate se vor indica în formă scrisă.
- 7.4. **Antreprenorul** nu este în drept să nu accepte în totalmente **Lucrările** îndeplinite, dacă pe un sector anumit s-au depistat defecte ori neajunsuri. Dacă au fost depistate defecte pe o porțiune anumită a **Lucrărilor** îndeplinite, atunci **Antreprenorul** are dreptul să nu accepte și să nu achite acel volum de lucru unde s-au depistat defectele, pînă la momentul înlăturării lor definitive de către **Subantreprenor**. Volumul de lucru executat calitativ **Antreprenorul** este obligat să-l accepte conform **Procesului-verbal** de predare-primire și să-l achite conform condițiilor prezentului **Contract**.
- 7.5. Toate pretențiile privind **Lucrările** îndeplinite conform prezentului Contractului **Antreprenorul** le prezintă **Subantreprenorului** în formă scrisă.

#### Articolul 8. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

- 8.1. Pentru încălcarea termenului de executare a lucrărilor, Subantreprenorul va fi ținut să plătească Antreprenorului o penalitate în mărime de 0,1% din valoarea lucrărilor executate cu întârziere pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea contractului.
- 8.2. Pentru încălcarea termenului de plată a prețului contractual, Antreprenorul va fi ținut să plătească Subantreprenorului o penalitate în mărime de 0,1% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a contractului.
- 8.3. Penalitățile și amenda se vor achita în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice din data primirii notificării.
- 8.4. Plata amenzii sau a penalității nu eliberează partea vinovată de îndeplinirea obligațiilor sale contractuale.
- 8.5. În cazurile nestipulate în prezentul **Contract**, obligațiile **Părților** se stabilesc în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare.

#### Articolul 9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

- 9.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 1.2 al prezentului contract este de **5 ani**.
- 9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevazut la punctul 9.1. din prezentul articol.
- 9.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.
- 9.4. În cazurile nestipulate în prezentul **Contract**, obligațiile **Părților** se stabilesc în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare.

Antreprenor  
IM "PRO EX 2005" SRL



Subantreprenor  
SC "RENECONS" SRL



## Articolul 10. FORȚA MAJORĂ

9.1. Părțile nu poartă responsabilitate pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul **Contract**, dacă acestea sunt legate de apariția circumstanțelor cauzate de forță majoră sau alte cauze ce nu puteau fi prevăzute de **Părți** și nici nu sunt imputabile acestora (în continuare "Cazuri de *Forță Majoră*").

9.2. Cazuri de *Forță Majoră* se consideră cazurile excepționale, imprevizibile și de neevitat, care au apărut după semnarea prezentului **Contract** de către **Părți**, independent de voința **Părților** și care nu pot fi controlate și nu puteau fi evitate de **Părți**, cu condiția că **Partea** corespunzătoare a întreprins toate măsurile necesare în situația creată.

9.3. Dacă una dintre **Părți** este împiedicată să își îndeplinească obligațiile din **Contract** datorită *Forței Majore* va notifica cealaltă **Parte** despre circumstanța care constituie *Forță Majoră*. Notificarea va fi transmisă în termen de 5 zile de la apariția cazului de *Forță Majoră*. Cauzele indicate în notificare, cu excepția calamităților naturale, trebuie să fie confirmate de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. În caz de neinformare sau informarea cu întârziere **Partea** respectivă este lipsită de dreptul de a numi situația *Forță Majoră*.

9.4. Îndeplinirea obligațiilor se întrerupe pe perioada de acțiune a *Forței Majore* din momentul notificării de către **Partea** corespunzătoare.

## Articolul 11. DREPT APLICABIL ȘI JURISDICTII

10.1. Corelațiile dintre **Părți** privind obiectul **Contractului**, care nu sunt direct stipulate în prezentul **Contract**, se reglementează de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2. Toate litigiile și contradicțiile dintre **Părți** privind interpretarea și aplicarea clauzelor prezentului **Contract**, precum și alte contradicții apărute în baza **Contractului** se soluționează pe cale amiabilă, prin negocieri constructive.

10.3. În caz dacă litigiul dintre **Părți** nu poate fi soluționat pe cale amiabilă timp de 30 (treizeci) zile calendaristice, atunci litigiul apărut va fi înaintat spre examinare și soluționare instanțelor judecătorești competente ale Republicii Moldova.

## Articolul 12. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul **Contract** intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la îndeplinirea definitivă a obligațiilor **Părților**. Părțile au dreptul să rezilieze prezentul **Contract** până la expirarea termenului de valabilitate, cu acordul ambelor părți și în baza achitării definitive între **Părți**.

11.2. Prezentul **Contract** poate fi modificat sau completat doar cu acordul ambelor **Părți**. Modificarea sau completarea contractului se înfăptuiește printr-un **Acord** adițional la prezentul **Contract**, întocmit în formă scrisă. **Anexele** și **Acordurile** adiționale la prezentul **Contract**, se elaborează în forma corespunzătoare și devin parte componentă a lui.

11.3. Prezentul **Contract** poate fi reziliat unilateral la inițiativa uneia dintre **Părți**, dacă cealaltă **Parte** nu-și îndeplinește obligațiile sale conform prevederilor prezentului **Contract**. **Partea** cu inițiativa de a rezilia **Contractul** unilateral, trebuie să prezinte motive argumentate privind decizia luată și dovezi de facto privind încălcarea clauzelor contractuale de către a doua **Parte**. **Partea** cu inițiativa de a rezilia **Contractul** va notifica în scris cealaltă **Parte** despre decizia sa cu 3 (trei) zile calendaristice înainte de ziua rezilierii unilaterale a contractului.

11.4. Prezentul **Contract** înlocuiește prin sine toate negocierile, procesele verbale de intenție, acordurile verbale și scrise și alte documente privind obiectul prezentului **Contract** la capitolele în care ele contravin prevederilor prezentului **Contract**.

11.5. Dacă în anumite circumstanțe, una din clauzele prezentului **Contract** se declară nevalabilă, acest lucru nu atrage anularea puterii celorlalte clauze a prezentului **Contract** sau a **Contractului** în întregime și **Părțile** sunt în drept să modifice clauza nevalabilă prin acord comun, astfel ca aceasta să corespundă obiectului prezentului **Contract** și intențiilor inițiale ale ambelor **Părți**.

11.6. Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea referințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **Contractului**.

Antreprenor  
IM "PRO EX 2005" SRL



Subantreprinor  
SC "RENECONS" SRL



11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

11.8. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

### SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

#### Antreprenor:

**Î.M. «PRO EX 2005» S.R.L**

Adresa Juridică:

MD-2072, mun. Chișinău, bd. Cuza Voda, nr. 21/1, ap.12

IDNO: 1002600004948

B.C. "MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale" S.A.

c/d: 2224710SV56125827100

c/b: MOBBMD22

TVA: 0307216

Tel/Fax.: 022 44-30-85,

E-mail: proex\_2005@mail.ru

Director General,  
Pavel PLAMADEALA

L.Ș.



#### Subantreprenor:

**S.C. "RENECONS" S.R.L**

Adresa Juridică:

str. Uzinelor 78, mun. Chisinau,  
R. Moldova

IDNO:1015600026762

B.C. Moldova-Agroindbank" S.A.

IBAN: MD66AG000000022512620463

c/b: AGRNMDX441

Tel/Fax: 069423673; 022843612; 022843612

Email:renecons@bk.ru

Director General,  
Popescu Sergiu

L.Ș.



## ACORD ADITIONAL Nr. 1

La contractul de subantrepriza Nr. 08/10-2019 din 08.10.2019

24 octombrie 2019

mun. Chișinău

Prezentul acord este întocmit între:

**IM „PRO EX 2005” S.R.L.**, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1002600004948**), cu sediul pe adresa: MD-2072, bd. Cuza Voda nr. 21/1, ap.12, mun. Chișinău R. Moldova,, în calitate de beneficiar (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului general **Plamadeala Pavel**,

și

**SC „RENECONS” S.R.L.**, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO:1015600026762**), cu sediul pe adresa: mun. Chișinău R. Moldova, str. Uzinelor 78, , în calitate de executant (în continuare numit **Subantreprenor**), în persoana Directorului general **Popescu Sergiu**.

**Antreprenorul și Subantreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul acord în scopul modificării Contractului Nr. 01/03-2016 din 14.03.2016.

Prin prezentul acord, în Contract se aplica următoarele modificări:

1. La Art. 1 **OBIECTUL CONTRACTULUI**:

**Lucrari de confectionare si montare a constructiilor din aluminiu si PVC (usi si ferestre) si lucrari de termoizolare a fatadei si lucrari de montare a materialului compozit + carcasa din aluminiu - la sediul Autoritatii Nationale de Integritate**

2. La Art. 3 **VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE** se modifica valoare totala a lucrarilor in suma de **632 872,00 MDL** la suma **1 145 575,00 MDL** conform ofertei anexate.

- Lucrari suplimentare : **81 750.00 MDL**
- Lucrari de termoizolare a fatadei si lucrari de montare a materialului compozit + carcasa: **430 953.00 MDL**

Orice modificare aplicata prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate ramanand obligatorii in continuare.

Prezentul acord este intocmit in 2 exemplare pentru fiecare parte intra in vigoare la data semnarii lui.

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

**Antreprenor:**

**Î.M. «PRO EX 2005» S.R.L**  
Director General,  
Pavel PLAMADEALA




Antreprenor  
IM «PRO EX 2005» SRL

**Subantreprenor:**

**S.C. «RENECONS» S.R.L**  
Director General,  
Popescu Sergiu



Subantreprenor  
SC «RENECONS» SRL



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



ЕАА001591106

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30.12.2019 / 30.12.2019		8. Foaie de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата	
1. Furnizor: Поставщик		RENECONS S.R.L., SEC.CIOCANA Uzinelor nr.78 Cont MD66AG00000022512620463, BC'Moldova- Agroindbank'S.A. fil.18 Chisinau, AGRNMD2X441		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.M. PRO EX 2005 S.R.L., SEC.BOTANICA Cuza-Voda bd. nr.21 bl.1 of.12 Cont MD53MO2224ASV56125827100, MOBIASBANCA - OTP GROUP S.A., MOBBMD22		c.f./ nr.TVA 1015600026762 / ф.к./ код НДС 0405166	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegat Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Act de predare-primire nr.3 din 26.12.19, Santierul B.Bodoniu m.Chisinau	
5. Punct încărcare mun. Chisinau str. Uzinelor 78 Пункт погрузки		6. Punct descărcare mun. Chisinau Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки	

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/услуг, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Confectionarea si montarea constructiilor din aluminiu pe interior	m2	69,6	2044,9953	142331,67	20	28466,33	170798,00				
Confectionarea si montarea constructiilor din PVC	m2	17,85	2120,5415	37851,67	20	7570,33	45422,00				
Confectionarea si montarea materialului compozit -elemente de sustinere	m2	89,49	726,3381	65000,00	20	13000,00	78000,00				
Finisarea exterioara a fatadei cu vata minerala si tenc	serv	1	293333,33	293333,33	20	58666,67	352000,00				
<b>11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</b>				538516,67	X	107703,33	646220,00	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: contabil Vioreca Baraliuc  
разрешен: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

13. Predat mărfurile/activete (serviciile): contabil Vioreca Baraliuc  
Сдан товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activete intermediarul (transportatorul):  
Сдан товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predat mărfurile/activete intermediarul (transportatorul):  
Сдан товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primit mărfurile/activete (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Digitally signed by Popescu Sergiu  
Date: 2020.07.23 19:05:18 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





ACTURĂ FISCALĂ  
ПОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, № EAA001310541

Data eliberării / data livrării / 20.11.2019 / 20.11.2019 Дата выписки / дата поставки		8. Foia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата										
Furnizor: RENECONS S.R.L., SEC.CIOCANA Uzinelor nr.78 Cont MD66AG00000022512620463, BC Moldova- Поставщик Agroindbank S.A. fil.18 Chisinau, AGRNMD2X41		9. Transportator Перевозчик										
2. Cumpărător/beneficiar: I.M. PRO EX 2005 S.R.L., SEC.BOTANICA Cuza-Voda bd. nr.21 bl.1 of.12 Cont Покупатель/получатель MD53MO2224ASV56125827100, MOBIBANCA - OTP GROUP S.A., MOBBMD22		c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС										
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Act de predare-primire nr.1 din 20.11.2019, Santierul Прилагаемые документы В.Бодони м.Чисинау										
5. Punct încărcare mun. Chisinau str. Uzinelor 78 Пункт погрузки		6. Punct descărcare mun. Chisinau Пункт разгрузки										
7. Redirișări Переадресовки												
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Confectionarea și montarea construcțiilor din PVC		m2	70,38	3868,55877	272269,17	20	54453,83	326723,00				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					272269,17	X	54453,83	326723,00	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: contabil Viorica Baraliuc  
разрешил: Отпуск

13. Predat mărfurile/activule (serviciile): contabil Viorica Baraliuc  
Сдан товары/активы (услуги)

14. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):  
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

15. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):  
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель.



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, № EAA001559837



Formular tipic  
Anexa I la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.18 din 26 august 2017  
Титул фискал  
Приложение I к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 18 от 26 августа 2017

Data eliberării / data livrării / 24.12.2019 / 24.12.2019 Дата выписки / дата поставки		8. Foaie de parcurs seria: _____ număr: _____ Путевой лист серия номер	data: _____ дата
1. Furnizor: RENECONS S.R.L., SEC.CIOCANA Uzinelor nr.78 Cont MD66AG00000022512620463, BC'Moldova- Поставщик Agroindbank S.A. fil.18 Chisinau, AGRNMD2X441		9. Transportator Перевозчик	c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС
2. Cumpărător/beneficiar: L.M. PRO EX 2005 S.R.L., SEC.BOTANICA Cuza-Voda hd. nr.21 bl.1 of.12 Cont Покупатель/получатель MD53MO2224ASY56125827100, MOBIASBANCA - OTF GROUP S.A., MOBBMD22			c.f./ nr.TVA 1015600026762 / ф.к./ код НДС 0405166
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Act de predare-primire nr.2 din 24.12.2019, Santierul Прилагаемые документы B.Bođoni m.Chisinau	
5. Punct încărcare mun. Chisinau str. Uzinelor 78 Пункт загрузки		6. Punct descărcare mun. Chisinau Пункт разгрузки	
7. Redirijări Переадресовки			

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуга	10.2 Unitate de măsură Единица измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Confectionarea și montarea construcțiilor din aluminiu	m2	20,27	3736,31	75735,00	20	15147,00	90882,00				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				75735,00	X	15147,00	90882,00	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: contabil Viorica Baraliuc  
разрешил: *Viorica Baraliuc*  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись  
Aplicată semnătura digitală de către Furnizor / Применена  
цифровая подпись Поставщика

13. Prețurile activelor (serviciile): contabil Viorica Baraliuc  
цен товаров/услуг (услуги) *Viorica Baraliuc*  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись  
Aplicată semnătura digitală de către Furnizor / Применена  
цифровая подпись Поставщика

14. Prețurile activelor intermediarului (transportatorul):  
цен товаров/услуг посредника (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Prețurile activelor intermediarului (transportatorul):  
цен товаров/услуг посредника (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primit mărfurile/activele (serviciile)  
cumpărătorul/beneficiarul:  
Принят товары/активы (услуги)  
покупатель/получатель  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись  
Validă numai cu semnăturile olografice ale Cumpărătorului /  
Действительна только при наличии голографических подписей  
Покупателя



31V

**FACTURĂ FISCALĂ**  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, № EAA001845406



Data eliberării / data livrării 17.02.2020 / 17.02.2020 Дата выписки / дата поставки		8. Foaie de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата
1. Furnizor: RENECONS S.R.L., SEC.CIOCANA Uzinelor nr.78 Cont MD66AG00000022512620463, BC'Moldova- Поставщик Agroindbank'S.A. fil.18 Chisinau, AGRNMD2X441		9. Transportator c.f./ nr.TVA / Перевозчик ф.к./ код НДС
2. Cumpărător/beneficiar: I.M. PRO EX 2005 S.R.L., SEC.BOTANICA Cuza-Voda bd. nr.21 bl.1 of.12 Cont Покупатель/получатель MD53MO2224ASV56125827100, MOBIASBANCA - OTP GROUP S.A., MOBBMD22		c.f./ nr.TVA 1015600026762 / ф.к./ код НДС 0405166
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Act de predare-primire nr.4 din 11.02.20 Прилагаемые документы
5. Punct încărcare mun. Chisinau str. Uzinelor 78 Пункт погрузки		6. Punct descărcare mun.Chisinau str. Banulescu-Bodoni Пункт разгрузки
		7. Redirijări Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Confectionarea si montarea constructiilor din PVC	m2	13,86	1298,701	18000,00	20	3600,00	21600,00	✓			
Confectionarea si montarea constructiilor din PVC	m2	2,64	1354,167	3575,00	20	715,00	4290,00	✓			
Confectionarea si montarea materialului compozit si elementelor de sustinere	m2	28,50	726,3157	20700,00	20	4140,00	24840,00	✓			
Servicii de laminare	serv	1	1241,67	1241,67	20	248,33	1490,00	✓			
Confectionarea si montarea constructiilor din PVC	m2	5,66	1400,177	7925,00	20	1585,00	9510,00	✓			
Confectionarea si montarea constructiilor din PVC	m2	5,66	1400,177	7925,00	20	1585,00	9510,00	✓			
Servicii de schimbare a sticlei deteriorate	m2	4,9	382,653	1875,00	20	375,00	2250,00	✓			
Confectionarea si montarea materialului compozit la vitraliu	m1	17,2	400,1937	6883,33	20	1376,67	8260,00	✓			
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				68125,00	X	13625,00	81750,00	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: contabil Viorica Baraliuc  
Отпуск  
разрешил: *[Signature]* *[Signature]*  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Viorica Baraliuc  
Сданы товары/активы (услуги)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportator):  
Принят товары/активы посредник (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportator):  
Сданы товары/активы посредник (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель  
*[Signature]*  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись



Anexa nr.2  
la contractul nr. 13  
din " 18 " 06 2018

### SPECIFICAȚIA

Nr	Unitatea de măsură	Denumirea bunurilor (serviciului)		
		2018	2018	
	Cantitate (Volum) total			
	Inclusiv pe luni:			
	Ianuarie			
	Februarie			
	Martie			
	Aprilie			
	Mai			
	Iunie			
	Iulie			
	August			
	Septembrie			
	Octombrie			
	Noiembrie			
	Decembrie			
	Suma alocațiilor total pe perioadă	223146,17		
	Inclusiv pe luni:			
	Ianuarie			
	Februarie			
	Martie			
	Aprilie			
	Mai			
	Iunie			
	Iulie	223146,17		
	August			
	Septembrie			
	Octombrie			
	Noiembrie			
	Decembrie			
	Articolul clasificăției bugetare			
	Alineatul	311120		



"Cumpărătorul": L.T. D.Cantemir

*[Handwritten signature]*





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 13

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

„ 18 ” iunie 2018

s. Crasnoarmeiscoe  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Cu publicare Nr. 39 din „ 18 ” 05 2018, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 39 din „ 18 ” 05 2018, între I.P. Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir  
(denumirea autorității

contractante)

cu sediul în s. Crasnoarmeiscoe r/ Hîncesti, RM

(localitatea)

str. Tentralinaia telefon: 0269-71-702, fax: 0269-71-220

e-mail: ltd-crasn@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 034551

din „ 12 ” decembrie 2012, reprezentat prin D.Mladan  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și RENECONS SRL  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Chișinău, str. Uzinelor 78.

(localitatea)

str. \_\_\_\_\_, telefon: 022 84-36-12 fax: 022 84-36-12

e-mail: renecons@bk.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.

din „ 23 ” 09. 2015, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A A MMII  
049884

din „ 05 ” 08 2015, eliberată de Camera de licențiere

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate

reprezentat \_\_\_\_\_ în calitate Administrator  
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparatia L.T. D.Cantemir

s.Crasnoarmeiscoe,r/ Hîncesti (Blocul alimentar) (descrierea succintă),

Cod CPV: 45000000-7 - în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu  
detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor în vigoare.



### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile calendaristice luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 223146,17 lei (doua sute douazeci și trei mii una sută patruzeci și șase lei,17 bani), (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimilor șapte date





- Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de \_\_\_% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de \_\_\_% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de \_\_\_% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li s-a acordat accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activitatea legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate informațiile fiind ca



- prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția
- 7.22. Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.23. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.24. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.25. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.26. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.27. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.28. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurii și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.29. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru lanțuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.



## 8. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general
- 9.6. va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.7. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.8. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
  - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.9. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.10. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.11. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul



corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## 10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 60 luni.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## 11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele conștrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere.



- Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## 14. Dispoziții finale



14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

Termen de valabilitate a contractului pînă la 31.12.2018

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### “ BENEFICIAR ”:

Adresa: **L.T. D.Cantemir**  
Tel./Fax: **0269 71 220**  
Denumirea Băncii: **Min.Fin.Trezoreria de Stat**  
Adresa Băncii: **Or.Chisinău**  
Cod Bancar: **TREZMD2X**  
Cont de decontare: **MD84TRPD AE31120A13941 AB**  
Cod fiscal: **1012620009843**

### “ ANTREPRENOR ”:


“Renecons” SRL  
Adresa: **Chisinau str.Uzinlor 78**  
Tel./Fax: **022 84 36 12**  
Denumirea Băncii: **BC MoldovaAgroindbank SA**  
Adresa Băncii: **fil.nr.18**  
Cod Bancar: **AGRNMD2X441**  
Cont de deco: **MD66AG000000022512620463**  
Cod fiscal: **1015600026762**

## 16. Semnăturile părților

### “ BENEFICIAR ”:


### “ ANTREPRENOR ”:




7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 5 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 21.09.18 la în 5 exemplare.

Comisia de recenzie finală:

Președinte: Buză Ștefan

Membri: Popescu Maria

Ștefan Ștefan

Popescu Ștefan

Popescu Ștefan

Popescu Ștefan

Popescu Ștefan

Popescu Ștefan

Specialiști:

(numele, prenumele, semnătura)



8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea nu este corectă

" " 2018



INVESTITOR LT „Distribucție Construcții” S. Craiova-vest  
2. C. Hîncești

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ  
Nr. 9 din 21.09.18

Obiectul Reparație LT „Distribucție Construcții” (Blocul alimentor)  
este executat în cadrul contractului nr. 13 din 10 maie 2018.  
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabilă pînă la \_\_\_\_\_, de către \_\_\_\_\_

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

- Buză Ștefan - dir. TUV
- Răduț Ștefan - președinte de sașă Hîncești
- Răduț Maria - șef secție construcție
- Bălan Daniela - șef secție finanțe
- Țodarițiu Alexandru - primar Craiova-vest
- Mladon Diana - director Liceu
- Cernăușchi Liuba - cadru liceu
- Ștefănescu Elena - dir. adjunct
- Bănuț Buluce B. (numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:  
P. Crovara Ștefan (numele, prenumele) Antreprenor (calitatea) Serghiu Popescu

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_ 2018;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 11.09.18 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 2 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 13149,14 conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:  
de finalizat obiectul

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:  
finalizarea volumelor conform devizului

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:  
exploatarea obiectului

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: S. Craiova-vest, Hîncești

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația Bloc alimentor, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2 privind achiziția prin Licitație Publică

“ 23 ” mai 2018

s. Mingir  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 2 din data 02 mai 2018, între **Instituitia Publica Gimnaziul Mingir**, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

s. Mingir r-nul Hincesti

(localitatea)

str. D. Cantemir, telefon: **026976283, 76712** fax: **026976283**,  
e-mail: gimnaziulmingir@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **1012620009946**  
din “12” decembrie 2012, reprezentat prin **Sirbu Svetlana Alexandru, director interimar**,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Renecons SRL**,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chisinau, Republica Moldova,

(localitatea)

str. Uzinelor 78, telefon: **022843612**, fax: **022843612**,  
e-mail: renecons@bk.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **1015600026762**  
din “05” august 2015, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **A MMII 049884**  
din “23” septembrie 2015, eliberată de **Camera de Licențiere a Republicii Moldova**,  
pe un termen de 5 (cinci) ani, pentru genurile de activitate **Construcțiile de cladiri, reconstrucții**,  
reprezentat prin **Popescu Sergiu, administrator**, în calitate  
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Reperatia capitala a salii de mese a cantinei scolare**  
(descrierea succintă).

Cod CPV: **45453000-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și așezarea lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credință.

Digitally signed by Popescu Sergiu  
Date: 2020.05.14 15:15:53 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **348332.66 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului**

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de \_\_\_% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de \_\_\_% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de \_\_\_% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

- 7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## **8. Forța de muncă**

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise**

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
  - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție**

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de **3 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## **11. Răspunderea părților**

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție.

utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de \_\_% (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.
- 11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## **12. Soluționarea litigiilor**

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **13. Rezilierea contractului**

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
  - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
  - a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
  - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
  - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate.

- inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
  - prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora, *până 31 decembrie 2018*

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: IP GIMNAZIUL MINGIR

“ ANTREPRENOR ”: RENECONS SRL

Adresa: s. Mingir

Tel./Fax: 026976283. 76712

Denumirea Băncii: M.F. Trezoreria de Stat

Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar:

Cont de

decontare:

Cod fiscal:

TREZMD2X

MD87TRPDAE311120A13958AB

1012620009946



Adresa: m. Chisinau

Tel./Fax: 022843612 068226323

Denumirea Băncii: BC Moldova-Agroindbank SA

Băncii: fil 18 Chisinau

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar:

Cont de

decontare:

Cod fiscal:

AGRNMD2X441

MD66AG00000022512620463

1015600026762



“ BENEFICIAR ”:

#### 16. Semnăturile părților

“ ANTREPRENOR ”:



INVESTITOR SA Miunja S. Miunja, r. Hîncești

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 6 din \_\_\_\_\_

Obiectul Reparația capitală a sălii de mese a cazării SA  
este executat în cadrul contractului nr. 2 din "13" noi 2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabilă pînă la \_\_\_\_\_, de către \_\_\_\_\_

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Gheorghe Băta - preș. Serviciului Hîncești  
Maria Rașcu - șef secție apăs. e  
Cecilia Dîșor - șef secție finanțe  
Yvetta Dăbu - dir. gimnastic  
Păuleșcu Mihai - contabil financiar  
Dumitru Tîrziușor - inginer deșt

2. Au mai participat la recepție:  
PI Roșchiu Pavel (numele, prenumele)

SA Miunja (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_ 2018;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 11.09.18 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 3 luni luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 345392 lei conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: \_\_\_\_\_

de finalizat obiectul

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

finalizarea obiectului și volumelor cauzelor de vîrtej

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

S. Miunja, r. Hîncești  
Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația Sala de mese, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând — file și 1 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 11.09.18 la în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Cheviadie Bura

Membri: Mocia Popov

Gocne Zăian

Svetlana Sirbu

Mihai Panțezică

Dimitrie Tufanaru

Specialiști:



(numele, prenumele, semnătura)

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea cei este totul



L.Ș.

Antreprenor „Renecons„SRL  
(denumirea )

Investitor Gimnaziul din s. Mingir  
(denumirea )

Obiect **Reparatia capitala a salii de mese  
a cantinei Gimnaziului din s.  
Mingir**

Valoarea lucrarilor executate

**110 355-94 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe ie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Lucrari de constructie</b>				
		<b>I.1. Lucrari de finisare interioara</b>				
		<b>I.1.1. Desfaceri</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	121,750	18,87 16,37	2 297,24 1 992,74
	71320400127 00	Parchetar	h-om	47,48	41,97	1 992,74
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,09	50,00	304,50
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,000	378,93 371,43	378,93 371,43
	71230100102 00	Betonist	h-om	6,20	41,97	260,21
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,65	41,97	111,22
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,15	50,00	7,50
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,000	11,83 11,33	591,59 566,59
	71220500134 00	Zidar	h-om	6,00	41,97	251,82
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	7,50	41,97	314,77
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,50	50,00	25,00
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,000	34,34 33,58	721,10 705,10

2	3	4	5	6	7
71320100109 00	Faiantar	h-om	16,80	41,97	705,10
29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,32	50,00	16,00
5	RpSA01A Demontarea tevii din oțel pentru instalații, zincată, existență în exteriorul clădirii, în pământ având diametru de 1/2"-1"	m	22,000	9,65 9,65	212,37 212,37
71360200116 20	Instalator apă, canal	h-om	5,06	41,97	212,37
6	RpSB01A Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,000	26,86 26,86	322,33 322,33
71360200116 20	Instalator apă, canal	h-om	7,68	41,97	322,33
7	RpSB01B Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m	22,000	29,80 29,80	655,57 655,57
71360200116 20	Instalator apă, canal	h-om	15,62	41,97	655,57
8	RpSC05A Demontarea unui lăvoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	6,000	39,87 39,87	239,23 239,23
71360200116 20	Instalator apă, canal	h-om	5,70	41,97	239,23
9	RpEG17B Demontarea tablourilor electrice cu mască metalică, sau mase plastice pentru apartament	buc	1,000	7,13 7,13	7,13 7,13
71370100115 20	Electrician în construcții	h-om	0,17	41,97	7,13
10	RpEB15A Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori	m	122,000	5,04 5,04	614,44 614,44
71370100115 20	Electrician în construcții	h-om	14,64	41,97	614,44
11	RpEF23A Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv țije și globurile	buc	16,000	9,23 9,23	147,73 147,73
71370100115 20	Electrician în construcții	h-om	3,52	41,97	147,73
12	RpEE22A Demontarea aparatelor electrice : transformatoare monofazice de 60-1000 VA (autotransformator ridicător de tensiune, transformator monofazic de separație de 60-500 VA și 1000 VA, transformator de sonerie sau semnalizare, etc.)	buc	12,000	4,62 4,62	55,40 55,40
71370100115 20	Electrician în construcții	h-om	1,32	41,97	55,40
	<b>Total capital:</b>				

	2	3	4	5	6	7
						6 243,06
						5 890,06
		<b>1.1.2. Lucrari diverse</b>				
13	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,500	21,83 21,83	32,74 32,74
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,78	41,97	32,74
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	75,000	15,96 0,00	1 197,00 0,00
	34105400000 06	Autobasculanta	h-ut	5,70	210,00	1 197,00
		<b>Total capitol:</b>				1 229,74 32,74
		<b>1.1.3. Peretii</b>				
15	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,200	130,11 130,11	156,13 156,13
	93120400196 00	Sapator	h-om	3,72	41,97	156,13
16	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3	1,700	1 123,75 249,85	1 910,37 424,74
	71230100102 00	Betonist	h-om	7,04	41,97	295,47
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,08	41,97	129,27
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	491,06	1,54	756,23
	14211022005 87	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,31	210,00	275,10
	14211022000 82	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,20	320,00	384,00
	29522700037 02	Betoniera pina la 10l - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,55	100,00	55,00
	29522700037 17	Vibrator de interior pentru beton	h-ut	1,02	15,00	15,30

	2	3	4	5	6	7
		actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)				
17	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	67,000	<u>13,74</u> 1,80	<u>920,63</u> 120,87
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	2,88	41,97	120,87
	27106020000 78	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	68,67	11,50	789,71
	27461338031 42	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,67	15,00	10,05
18	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1682	<u>27 568,77</u> 7 141,68	<u>4 635,67</u> 1 199,92
	71220500134 00	Zidar	h-om	23,73	41,97	995,95
	93100600199 30	Muncitor	h-om	4,86	41,97	203,97
	26401123025 01	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	846,72	3,50	2 963,52
	26241021011 02	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,39	750,00	292,50
	27106020000 80	Armatura A1	kg	15,12	11,50	173,88
	28731220007 51	Piese forjate	kg	0,39	15,00	5,85
19	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	111,800	<u>60,93</u> 50,36	<u>6 812,14</u> 5 630,70
	71220500134 00	Zidar	h-om	111,80	41,97	4 692,25
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	22,36	41,97	938,45
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	352,17	1,54	542,34
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,91	210,00	611,10
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,56	50,00	28,00
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	179,100	<u>66,45</u> 51,20	<u>11 902,03</u> 9 170,44
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	218,50	41,97	9 170,44
	26531021008	Amestec uscat	kg	1 278,77	2,08	2 659,84

	2	3	4	5	6	7
	31					
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	2,87	25,00	71,75
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	179,100	27,91 23,08	4 999,34 4 134,04
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	80,59	41,97	3 382,36
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	17,91	41,97	751,68
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	188,93	4,58	865,30
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	179,100	3,17 1,26	567,89 225,38
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	5,37	41,97	225,38
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	26,86	10,75	288,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,96	6,00	53,76
23	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	48,600	39,21 35,26	1 905,38 1 713,64
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	24,79	41,97	1 040,44
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	16,04	41,97	673,20
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	62,69	1,54	96,54
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,42	210,00	88,20
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,07	50,00	3,50
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	3,50
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,150	66,44 51,19	807,19 622,00
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	14,82	41,97	622,00
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	86,75	2,08	180,44
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,19	25,00	4,75
		<b>Total capitol:</b>				
						34 616,77
						23 397,86
		<b>1.1.4. Tavane</b>				
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos,	m2	17,770	79,56 64,22	1 413,82 1 141,16

2	3	4	5	6	7
	la tavan, preparare manuala a mortarului				
71220500134 42	Tencuitor	h-om	27,19	41,97	1 141,16
26531021008 31	Amestec uscat	kg	126,88	2,08	263,91
29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,35	25,00	8,75
26	CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,770	27,93 23,10	496,35 410,47
71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	8,00	41,97	335,76
93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,78	41,97	74,71
26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,75	4,58	85,88
27	CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,770	3,17 1,25	56,28 22,24
71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,53	41,97	22,24
24165861053 03	Amorsa-grund	kg	2,67	10,75	28,70
810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,89	6,00	5,34
	<b>Total capitul:</b>				1 966,45
					1 573,87
	<b>1.1.5. Pardosele</b>				
28	CG22A Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Umplutura granule polistiroil 1.0 m3 polistiren, 100 kg ciment, 70 l apa	m2	121,750	93,19 37,77	11 346,02 4 599,07
71230100102 00	Betonist	h-om	97,40	41,97	4 087,88
93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	12,18	41,97	511,19
26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 217,50	1,54	1 874,95
45232652326	Polistiroil	m3	12,18	400,00	4 872,00
29	CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	121,750	58,81 29,38	7 160,63 3 577,10
71320300126 00	Mozaicar	h-om	73,05	41,97	3 065,91
93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	12,18	41,97	511,19
26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 582,75	1,54	2 437,43
14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,11	210,00	1 073,10
29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,46	50,00	73,00
	<b>Total capitul:</b>				18 506,65
					8 176,17

2	3	4	5	6	7	
	<b>Total capital:</b>					
					62 562,67	
					39 070,70	
	<b>Total capital:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			62 562,67	
					39 070,70	
	<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	27,50 %			10 744,44	
					0,00	
	<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			867,14	
					0,00	
	<i>Total</i>	100,00 +			74 174,25	
					39 070,70	
	<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			1 483,49	
					0,00	
	<i>Total</i>	100,00 +			75 657,74	
					39 070,70	
	<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 513,15	
					0,00	
	<i>Total</i>	100,00 +			77 170,89	
					39 070,70	
					77 170,89	
					39 070,70	
	<b>2. Lucrari de montare</b>					
	<b>2.1. Reparatii electromontare</b>					
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,220	1 518,29	4 888,88
	1	Muncitor	h-om	76,64	41,97	3 216,58
	95263596562 3	Teava d. 25	m	322,00	3,50	1 127,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	15,58	35,00	545,30
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,220	520,45	1 675,86
	1	Muncitor	h-om	39,93	41,97	1 675,86
32	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	3,220	235,40	757,98
	1	Muncitor	h-om	18,06	41,97	757,98
33	Pret de piata	Cablu din fire de cupru PVH VVG - 380 3*1.5 mm2	m	156,000	8,08	1 260,48
	95623265263	Cablu PVH VVG - 380 3*1.5 mm2	m	156,00	0,00	0,00
					8,08	1 260,48
34	Pret de piata	Cablu din fire de cupru PVH VVG PB-1-380 1*4 mm2	m	45,000	8,67	390,15
	1-956232652 63	Cablu PVH VVG PB-1-380 1*4 mm2	m	45,00	0,00	0,00
					8,67	390,15

2	3	4	5	6	7
Pret de piata	Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1-380 3*2.5 mm2	m	121,000	10,50	1 270,50
				0,00	0,00
2-956232652 63	Cablu PVH VVG PV-1-380 3*2.5 mm2	m	121,00	10,50	1 270,50
	<b>Total capitul:</b>				
					10 243,85
					5 650,42
	<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 243,85
					5 650,42
	<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	27,50 %			1 553,87
					0,00
	<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			161,93
					0,00
	<i>Total</i>	100,00 +			11 959,65
					5 650,42
	<i>Cheltuieli de regie</i>	45,00 %			2 542,69
					0,00
	<i>Total</i>	100,00 +			14 502,34
					5 650,42
	<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			290,05
					0,00
	<i>Total</i>	100,00 +			14 792,39
					5 650,42
					14 792,39
					5 650,42

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	91 963,28
	TVA	20,00 %	18 392,66
			110 355,94
	<b>TOTAL:</b>		44 721,12

INTOCM

Antreprenor (denumirea) / Antreprenor (denumirea)



CONSILIUL RAIONAL HINCEȘTI  
SECȚIA INVESTIȚII  
**AVIZ**  
M. Rascu

APROBAT:

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Antreprenor „Renecons„SRL  
 (denumirea)

Investitor Gimnaziul din s. Mingir  
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala a salii de mese  
 a cantinei Gimnaziului din s.  
 Mingir**

Valoarea lucrarilor executate

147 973-73 lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe septembrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de finisare interioara</b>				
		<b>1.1.1. Desfaceri</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71320400127 00	Parchetar	h-om	0,00	41,97	0,00
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00	50,00	0,00
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,00	41,97	0,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	41,97	0,00
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,00	50,00	0,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,00	41,97	0,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	41,97	0,00
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00	50,00	0,00
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00

	2	3	4	5	6	7
	71320100109 00	Faiantar	h-om	0,00	41,97	0,00
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00	50,00	0,00
5	RpSA01A	Demontarea tevii din oțel pentru instalații, zincată, existență în exteriorul clădirii, în pământ având diametru de 1/2"-1"	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71360200116 20	Instalator apă, canal	h-om	0,00	41,97	0,00
6	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71360200116 20	Instalator apă, canal	h-om	0,00	41,97	0,00
7	RpSB01B	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71360200116 20	Instalator apă, canal	h-om	0,00	41,97	0,00
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71360200116 20	Instalator apă, canal	h-om	0,00	41,97	0,00
9	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu mască metalică, sau mase plastice pentru apartament	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71370100115 20	Electrician în construcții	h-om	0,00	41,97	0,00
10	RpEB15A	Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordonuri cu 2 sau 3 conductori	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71370100115 20	Electrician în construcții	h-om	0,00	41,97	0,00
11	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71370100115 20	Electrician în construcții	h-om	0,00	41,97	0,00
12	RpEE22A	Demontarea aparatelor electrice : transformatoare monofazice de 60-1000 VA (autotransformator ridicător de tensiune, transformator monofazic de separare de 60-500 VA și 1000 VA, transformator de sonerie sau semnalizare, etc.)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71370100115 20	Electrician în construcții	h-om	0,00	41,97	0,00
		<b>Total capitul:</b>				

	2	3	4	5	6	7
						0,00
						0,00
		<b>1.1.2. Lucrari diverse</b>				
13	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,800	21,82 21,82	39,45 39,45
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,94	41,97	39,45
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	29522600035 01	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,00	350,00	0,00
15	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	34105400000 06	Autobasculanta	h-ut	0,00	210,00	0,00
		<b>Total capitul:</b>				39,45 39,45
		<b>1.1.3. Peretii</b>				
16	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	93120400196 00	Sapator	h-om	0,00	41,97	0,00
17	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,00	41,97	0,00

	2	3	4	5	6	7
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	41,97	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,00	1,54	0,00
	14211022005 87	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	210,00	0,00
	14211022000 82	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,00	320,00	0,00
	29522700037 02	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,00	100,00	0,00
	29522700037 17	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,00	15,00	0,00
18	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,00	41,97	0,00
	27106020000 78	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,00	11,50	0,00
	27461338031 42	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,00	15,00	0,00
19	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,00	41,97	0,00
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,00	41,97	0,00
	26401123025 01	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	0,00	3,50	0,00
	26241021011 02	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,00	750,00	0,00
	27106020000 80	Armatura A1	kg	0,00	11,50	0,00
	28731220007 51	Piese forjate	kg	0,00	15,00	0,00
20	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,00	41,97	0,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	41,97	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,00	1,54	0,00
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	210,00	0,00
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,00

	2	3	4	5	6	7
	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,890	66,46 51,21	1 255,44 967,41
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	23,05	41,97	967,41
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	134,87	2,08	280,53
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,30	25,00	7,50
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,890	27,92 23,08	527,35 436,07
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	8,50	41,97	356,75
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,89	41,97	79,32
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,93	4,58	91,28
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,890	3,18 1,27	59,98 23,92
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,57	41,97	23,92
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	2,83	10,75	30,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,94	6,00	5,64
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	197,990	32,68 23,08	6 469,97 4 570,11
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	108,89	41,97	4 570,11
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	79,20	23,99	1 892,11
25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	21,000	216,36 69,25	4 543,65 1 454,26
	93100600199 30	Muncitor	h-om	34,65	41,97	1 454,26
	26611128007 00	Placi sau piscoturi de gresie	m2	21,63	125,00	2 703,75
	26641021020 13	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	78,48	2,83	222,36
	24302261000 001	Fuga	kg	9,97	15,00	149,55
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	424,20	0,02	8,48
	29522700038 20	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,21	25,00	5,25
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	11,540	1 130,43 33,97	13 045,20 392,00

	2	3	4	5	6	7
		zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,42	41,97	353,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,92	41,97	38,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,54	1 050,00	12 117,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	46,16	1,20	55,39
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,77	83,33	480,81
27	CK26A	Glafuri montate la colturi din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	12,600	18,69 15,12	235,52 190,54
	7422010060100	Timplar	h-om	3,53	41,97	148,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,01	41,97	42,39
	2-2521106718392	Coltar din aluminiu	m	12,85	3,50	44,98
28	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,00	41,97	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	41,97	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,00	1,54	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	210,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	50,00	0,00
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,00	41,97	0,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	0,00	2,08	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00	25,00	0,00
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	12,150	27,94 23,11	339,50 280,78

	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	5,47	41,97	229,58
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,22	41,97	51,20
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,82	4,58	58,72
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,150	3,16 1,24	38,34 15,11
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,36	41,97	15,11
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	1,82	10,75	19,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,61	6,00	3,66
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,150	32,67 23,07	396,94 280,36
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	6,68	41,97	280,36
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,86	23,99	116,58
		<b>Total capitul:</b>				26 904,14 8 610,56
		<b>1.1.4. Tavane</b>				
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	0,00	41,97	0,00
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	0,00	2,08	0,00
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,00	25,00	0,00
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	0,00	41,97	0,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	41,97	0,00
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,00	4,58	0,00
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,00	41,97	0,00
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	0,00	10,75	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,00	6,00	0,00
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	17,770	32,67	580,61

	2	3	4	5	6	7
		pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			23,08	410,05
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	9,77	41,97	410,05
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,11	23,99	170,56
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	103,980	216,29 92,34	22 489,50 9 601,06
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	15,60	41,97	654,73
	74220100601 00	Timplar	h-om	213,16	41,97	8 946,33
	28741363133 00	Diblu din metal	buc	415,92	0,80	332,74
	27321036461 51	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	109,18	115,00	12 555,70
		<b>Total capitol:</b>				23 070,11 10 011,11
		<b>1.1.5. Pardosele</b>				
38	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	4,500	489,79 85,53	2 204,07 384,87
	93120400196 00	Sapator	h-om	8,05	41,97	337,86
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,12	41,97	47,01
	14111222017 51	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	4,95	320,00	1 584,00
	14212022005 25	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,12	210,00	235,20
39	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Umplutura granule polistiroil 1.0 m3 polistiren, 100 kg ciment, 70 l apa	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,00	41,97	0,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	41,97	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,00	1,54	0,00
	45232652326	Polistiroil	m3	0,00	400,00	0,00
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71320300126	Mozaicar	h-om	0,00	41,97	0,00

	2	3	4	5	6	7
	00					
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	41,97	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,00	1,54	0,00
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	210,00	0,00
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,00
41	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	121,750	201,56 46,17	24 540,06 5 621,04
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	133,93	41,97	5 621,04
	26611128007 00	Placi sau pisoturi de gresie	m2	126,66	125,00	15 832,50
	26641021020 13	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	786,99	2,83	2 229,78
	24302261000 001	Fuga	kg	50,42	15,00	756,30
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	2 459,35	0,02	49,19
	29522700038 20	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,05	25,00	51,25
42	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	48,000	62,97 35,67	3 022,72 1 712,38
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	36,00	41,97	1 510,92
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,80	41,97	201,46
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	96,00	1,54	147,84
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,29	210,00	60,90
	26701122044 00	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	48,96	22,50	1 101,60
		<b>Total capitul:</b>				29 766,85
						7 718,29
		<b>Total capitul:</b>				79 780,55
						26 379,41
		<b>1.2. Retele apa si canalizare</b>				
43	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,200	130,11 130,11	416,34 416,34
	93120400196 00	Sapator	h-om	9,92	41,97	416,34

	2	3	4	5	6	7
	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi horizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	3,200	36,07 36,07	115,42 115,42
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,75	41,97	115,42
	41001262028 18	Apa	m3	0,32	0,00	0,00
45	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	24,000	28,45 13,85	682,72 332,40
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	7,92	41,97	332,40
	2-252121671 7050	Teava din material plastic d. 25	m	24,48	12,50	306,00
	2-252315671 9430	Cot din material plastic d. 25	buc	2,88	1,88	5,41
	2-252315671 9450	Teu din material plastic d. 25	buc	4,56	2,38	10,85
	2-252315671 9460	Reductie din material plastic d. 25	buc	0,96	1,63	1,56
	29406000029 94	Aparat de sudura	h-ut	0,53	50,00	26,50
46	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	30,000	22,80 12,59	683,91 377,73
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	9,00	41,97	377,73
	1-252121671 7050	Teava din material plastic d. 16	m	30,60	8,42	257,65
	1-252315671 9430	Cot din material plastic d. 16	buc	6,00	1,21	7,26
	1-252315671 9450	Teu din material plastic d. 16	buc	6,30	1,71	10,77
	29406000029 94	Aparat de sudura	h-ut	0,61	50,00	30,50
47	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	65,000	6,37 4,20	413,86 272,81
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,50	41,97	272,81
	28752742040 00	Bratară fixare	buc	65,00	0,67	43,55
	28741158934 68	Bolt de impuscat, M 6	buc	65,00	1,00	65,00
	28741358404 05	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	65,00	0,50	32,50
48	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de	10 m	5,400	3,34 3,34	18,05 18,05

	2	3	4	5	6	7
		policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,43	41,97	18,05
49	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,00	41,97	0,00
50	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000	82,73 10,07	165,46 20,15
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,48	41,97	20,15
	28752742010 00	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	2,04	71,23	145,31
51	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	719,25 69,25	3 596,25 346,25
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	8,25	41,97	346,25
	29131242013 70	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,00	650,00	3 250,00
52	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,000	102,52 30,22	922,67 271,97
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	6,48	41,97	271,97
	1-252121670 0210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d. 110	m	9,64	67,50	650,70
53	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	46,18 24,34	277,10 146,06
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	3,48	41,97	146,06
	2-252121670 0210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d. 50	m	6,43	20,38	131,04
54	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de	10 m	1,700	3,46 3,46	5,88 5,88

	2	3	4	5	6	7
		poli-clorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,14	41,97	5,88
55	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	17,000	2,52 2,52	42,81 42,81
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,02	41,97	42,81
56	SC04B1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton	buc	5,000	953,73 98,63	4 768,65 493,15
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	11,75	41,97	493,15
	26221024380 00	Lavoar	buc	5,25	750,00	3 937,50
	28751142028 00	Sifon pt.lavoar	buc	5,20	65,00	338,00
57	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l. Fara pretul boilerului	buc	1,000	134,30 134,30	134,30 134,30
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	3,20	41,97	134,30
		<b>Total capitul:</b>				12 243,42 2 993,32
		<b>1.3. Ventilatia</b>				
58	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile 200x200	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,00	41,97	0,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	41,97	0,00
	1-281123630 6200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 200x200	buc	0,00	31,67	0,00
59	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile 400x400	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,00	41,97	0,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	41,97	0,00

	2	3	4	5	6	7
	2-281123630 6200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 400x400	buc	0,00	74,33	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,00	1,54	0,00
60	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Drosel DK-4	buc	2,000	339,35 83,10	678,70 166,20
	71360600119 00	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,96	41,97	166,20
	941232652	Droseli clapan DK-04	buc	2,00	250,00	500,00
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,30	35,00	10,50
	29221400067 02	Macara de fereastr	h-ut	0,04	50,00	2,00
61	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw. Ventilator tip 4 THR montate in fereastr. Fara costul ventilatorului	buc	1,000	914,11 909,91	914,11 909,91
	71360600119 00	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,68	41,97	909,91
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,12	35,00	4,20
		<b>Total capitul:</b>				1 592,81
						1 076,11
		<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			93 616,78
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	27,50 %			30 448,84
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			8 373,43
		<i>Total</i>	100,00 +			0,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			2 521,21
		<i>Total</i>	100,00 +			0,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			104 511,42
		<i>Total</i>	100,00 +			30 448,84
						2 090,23
						0,00
						106 601,65
						30 448,84
						2 132,03
						0,00
						108 733,68
						30 448,84
						108 733,68
						30 448,84
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Reparatii electromontare</b>				

	2	3	4	5	6	7
	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ИЦPH-24	buc	1,000	97,37 97,37	97,37 97,37
	1	Muncitor	h-om	2,32	41,97	97,37
63	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare. Montarea automatelor	buc	4,000	47,01 47,01	188,03 188,03
	1	Muncitor	h-om	4,48	41,97	188,03
64	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	1	Muncitor	h-om	0,00	41,97	0,00
	95263596562 3	Teava d. 25	m	0,00	3,50	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,00	35,00	0,00
65	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	1	Muncitor	h-om	0,00	41,97	0,00
66	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	1	Muncitor	h-om	0,00	41,97	0,00
67	Pret de piata	Cablu din fire de cupru PVH VVG - 380 3*1.5 mm2	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	95623265263	Cablu PVH VVG - 380 3*1.5 mm2	m	0,00	8,08	0,00
68	Pret de piata	Cablu din fire de cupru PVH VVG PB-1-380 1*4 mm2	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	1-956232652 63	Cablu PVH VVG PB-1-380 1*4 mm2	m	0,00	8,67	0,00
69	Pret de piata	Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1-380 3*2.5 mm2	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	2-956232652 63	Cablu PVH VVG PV-1-380 3*2.5 mm2	m	0,00	10,50	0,00
70	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	4 200,00 1 350,00	252,00 81,00
	1	Muncitor	h-om	1,93	41,97	81,00
	95623652656	Intreruptor cu o clapa	buc	6,00	28,50	171,00
71	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	5 876,83 1 601,83	352,61 96,11
	1	Muncitor	h-om	2,29	41,97	96,11
	54123265263 2	Priza	buc	6,00	42,75	256,50
72		Corp de iluminat PRS/S 4*18w	buc	18,000	350,00	6 300,00

	2	3	4	5	6	7
		cu lampa led			0,00	0,00
	845632656	Corp de iluminat PRS/S 4*18W cu lampa led	buc	18,00	350,00	6 300,00
73		Corp de iluminat ARS/S236	buc	4,000	187,50	750,00
	42326523032	Corp de iluminat ARS/S236	buc	4,00	0,00	0,00
					187,50	750,00
74		Lampa led 18W	buc	72,000	37,50	2 700,00
	64123262163 2	Lampa led 18W	buc	72,00	0,00	0,00
					37,50	2 700,00
		<b>Total capitul:</b>				
						10 640,01
						462,51
		<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 640,01
						462,51
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	27,50 %			127,19
						0,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			407,10
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			11 174,30
						462,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45,00 %			208,13
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			11 382,43
						462,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			227,65
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			11 610,08
						462,51
						11 610,08
						462,51
		<b>3. Utilaj</b>				
75		Dulap electric ЦПН-24	buc	1,000	299,17	299,17
	95623262326	Dulap electric ЦПН-24	buc	1,00	0,00	0,00
					299,17	299,17
76		Intrerupator automat BA 47-29 100/3/100c	buc	1,000	29,33	29,33
	42354123263 2	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/100C	buc	1,00	0,00	0,00
					29,33	29,33
77		Intrerupator automat BA 47-29 100/3/32c	buc	3,000	29,33	87,99
	1-423541232 632	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/32C	buc	3,00	0,00	0,00
					29,33	87,99
78		Intrerupator automat BA 47-29 100/3/16c	buc	1,000	29,33	29,33
	2-423541232 632	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/16C	buc	1,00	0,00	0,00
					29,33	29,33

2	3	4	5	6	7
	Ventilator de fereastră tip 4THR 90/24	buc	1,000	666,67 0,00	666,67 0,00
65232652632 032	Ventilator de fereastră tip 4 THR 90/24	buc	1,00	666,67	666,67
80	Boiler electric 100 l	buc	1,000	1 820,00 0,00	1 820,00 0,00
94562326526 32062	Boiler electric 100 l	buc	1,00	1 820,00	1 820,00
	<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 932,49 0,00
	<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			35,19 0,00
	<i>Total</i>	100,00 +			2 967,68 0,00
					2 967,68 0,00

Total proces-verbal:			
	Cheltuieli directe	lei	123 311,44
	TVA	20,00 %	24 662,29
			147 973,73
	<b>TOTAL:</b>		30 911,35

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor „Renecons„SRL  
 (denumirea )

Investitor Gimnaziul din s. Mingir  
 (denumirea )

Obiect **Reparatia capitala a salii de mese  
 a cantinei Gimnaziului din s.  
 Mingir**

Valoarea lucrarilor executate

90 002-99 lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor incluse executate  
 pe octombrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b> <b>1.1. Lucrari de finisare interioara</b> <b>1.1.1. Desfaceri</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,050	18,85 16,37	132,92 115,42
	71320400127 00	Parchetar	h-om	2,75	41,97	115,42
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,35	50,00	17,50
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	72,400	11,83 11,33	856,51 820,51
	71220500134 00	Zidar	h-om	8,69	41,97	364,72
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	10,86	41,97	455,79
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,72	50,00	36,00
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2	5,440	17,59 17,59	95,70 95,70
	74220100601 00	Timplar	h-om	1,14	41,97	47,85
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	1,14	41,97	47,85
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	5,440	58,43 55,39	317,84 301,34
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	7,18	41,97	301,34
	29221400067	Macara de fereastră	h-ut	0,33	50,00	16,50

2	3	4	5	6	7	
02						
	<b>Total capitul:</b>					
					1 402,97	
					1 332,97	
	<b>1.1.2. Prag</b>					
5	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,620	267,23 121,74	700,15 318,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,84		41,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,76		41,97
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,70		125,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	10,61		2,83
	24302261000001	Fuga	kg	0,79		15,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	52,40		0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,03		25,00
	<b>Total capitul:</b>					700,15
						318,97
	<b>1.1.3. Peretii</b>					
6	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	19,000	13,75 1,81	261,17 34,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,82		41,97
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	19,47		11,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,19		15,00
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	179,800	16,64 8,39	2 992,59 1 509,24
	7122050013400	Zidar	h-om	35,96		41,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	197,78		7,50
8	C122B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	35,330	216,39 69,25	7 645,08 2 446,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	58,29		41,97
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	36,40		125,00
	26641021020	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	132,03		2,83

2	3	4	5	6	7	
13	(amestec uscat)					
24302261000 001	Fuga	kg	16,77	15,00	251,55	
20102373187 00	Distantieri de rost	buc	713,67	0,02	14,27	
29522700038 20	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,35	25,00	8,75	
9	CK26A	Glafuri montate la colturi din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	56,400	18,68 15,11	1 053,35 851,99
74220100601 00	Timplar	h-om	15,79	41,97	662,71	
93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,51	41,97	189,28	
2-252110671 8392	Coltar din aluminiu	m	57,53	3,50	201,36	
10	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	21,450	39,15 35,26	839,71 756,30
71220500134 42	Tencuitor	h-om	10,94	41,97	459,15	
93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	7,08	41,97	297,15	
26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,67	1,54	42,61	
14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,18	210,00	37,80	
29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03	50,00	1,50	
29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,03	50,00	1,50	
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	179,800	16,19 5,88	2 911,65 1 056,38
71410200133 01	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	25,17	41,97	1 056,38	
1-243022610 1010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	74,62	24,14	1 801,33	
810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,99	6,00	53,94	
12	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR-4 100x100 - 1,91 kg/m2	kg	53,480	23,31 1,89	1 246,42 101,15
71230200111 40	Fierar beton	h-om	2,14	41,97	89,82	
93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	41,97	11,33	
28731220041 00	Plase sudate	kg	54,01	21,00	1 134,21	
27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,27	11,50	3,11	
27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,53	15,00	7,95	
13	CF02D5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	112,400	33,64	3 780,81

	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime			17,63	1 981,40
	71220500134 00	Zidar	h-om	38,22	41,97	1 604,09
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	8,99	41,97	377,31
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	519,29	1,54	799,71
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,72	210,00	991,20
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,17	50,00	8,50
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - Grinda	m2	10,920	60,81 50,35	664,08 549,80
	71220500134 00	Zidar	h-om	10,92	41,97	458,31
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,18	41,97	91,49
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,40	1,54	52,98
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,28	210,00	58,80
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	50,00	2,50
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Grinda	m2	10,920	66,43 51,19	725,47 559,04
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	13,32	41,97	559,04
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	77,97	2,08	162,18
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,17	25,00	4,25
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - Grinda	m2	10,920	27,89 23,06	304,58 251,82
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	4,91	41,97	206,07
	93100600199	Muncitor deservire CM	h-om	1,09	41,97	45,75

	2	3	4	5	6	7
	20					
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,52	4,58	52,76
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Grinda	m2	10,920	3,18 1,27	34,78 13,85
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,33	41,97	13,85
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	1,64	10,75	17,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,55	6,00	3,30
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Grinda	m2	10,920	32,70 23,10	357,07 252,24
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	6,01	41,97	252,24
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,37	23,99	104,83
19	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,500	118,64 3,64	177,96 5,46
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,12	41,97	5,04
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	41,97	0,42
	25211067183 93	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,50	115,00	172,50
		<b>Total capitol:</b>				22 994,72 10 369,52
		<b>1.1.4. Tavane</b>				
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,210	79,43 64,17	96,11 77,64
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,85	41,97	77,64
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	8,64	2,08	17,97
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,02	25,00	0,50
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,210	27,74 22,89	33,56 27,70
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	0,54	41,97	22,66
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,12	41,97	5,04
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,28	4,58	5,86
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,210	3,28 1,39	3,97 1,68
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,04	41,97	1,68

	2	3	4	5	6	7
	4165861053 03	Amorsa-grund	kg	0,18	10,75	1,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,06	6,00	0,36
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,210	$\frac{32,75}{23,24}$	$\frac{39,63}{28,12}$
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,67	41,97	28,12
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,48	23,99	11,51
24	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,980	$\frac{203,14}{106,61}$	$\frac{3\ 855,62}{2\ 023,37}$
	74220100601 00	Timplar	h-om	43,65	41,97	1 831,99
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,61	41,97	151,51
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	0,95	41,97	39,87
	26621027002 02	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	7,02	80,00	561,60
	28401363127 02	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	16,32	44,17	720,85
	28401363127 03	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	5,12	28,17	144,23
	28741158338 71	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	854,10	0,10	85,41
	28741158338 74	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	379,60	0,10	37,96
	28221157080 00	Element de sustinere	buc	22,78	1,29	29,39
	28752763051 05	Conector	buc	84,27	3,00	252,81
25	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	30,200	$\frac{46,64}{21,82}$	$\frac{1\ 408,64}{658,93}$
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	15,70	41,97	658,93
	25211067183 91	Baghete din mase plastice	m	31,71	23,64	749,71
		<b>Total capitul:</b>				$\frac{5\ 437,53}{2\ 817,44}$
		<b>1.1.5. Pardosele</b>				
26	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,900	$\frac{489,44}{85,49}$	$\frac{929,93}{162,43}$
	93120400196 00	Sapator	h-om	3,40	41,97	142,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,47	41,97	19,73
	14111222017 51	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	2,09	320,00	668,80
	14212022005 25	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,47	210,00	98,70
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu	m2	6,400	93,17	596,31

	2	3	4	5	6	7
		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Umplutura granule polistirol 1.0 m3 polistiren, 100 kg ciment, 70 l apa			37,77	241,75
	7123010010200	Betonist	h-om	5,12	41,97	214,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,64	41,97	26,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	64,00	1,54	98,56
	45232652326	Polistirol	m3	0,64	400,00	256,00
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,400	58,88 29,38	376,85 188,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,84	41,97	161,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,64	41,97	26,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	83,20	1,54	128,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,27	210,00	56,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,08	50,00	4,00
29	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	6,400	201,60 46,17	1 290,27 295,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,04	41,97	295,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	6,66	125,00	832,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	41,37	2,83	117,21
	24302261000001	Fuga	kg	2,65	15,00	39,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	129,28	0,02	2,59
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,11	25,00	2,75
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR-4 100x100 - 1,91 kg/m2	kg	244,770	23,31 1,89	5 704,49 462,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,79	41,97	410,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,22	41,97	51,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	247,22	21,00	5 191,62
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,22	11,50	14,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,45	15,00	36,75

2	3	4	5	6	7	
	<b>Total capitul:</b>				8 897,85	
					1 349,76	
	<b>Total capitul:</b>				39 433,22	
					16 188,66	
	<b>1.2. Rețele apa și canalizare</b>					
31	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 485,03 235,03	1 485,03 235,03
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	5,60	41,97	235,03
	26221024427 60	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
32	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	5 244,43 94,43	5 244,43 94,43
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	2,25	41,97	94,43
	28751142007 80	Cada pentru dus	buc	1,03	5 000,00	5 150,00
33	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	719,25 69,25	719,25 69,25
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,65	41,97	69,25
	29131242013 70	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	650,00	650,00
34	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	871,02 37,77	2 613,07 113,32
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	2,70	41,97	113,32
	26121325067 10	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	3,03	825,00	2 499,75
35	RpSE27A	Montarea distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000	520,39 14,69	1 561,17 44,07
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,05	41,97	44,07
	1-292412735 6800	Distribuitor de sapun lichid	buc	3,00	505,00	1 515,00
	20511429507 00	Dibluri	buc	6,00	0,35	2,10
36	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini,	buc	2,000	771,22	1 542,44

	2	3	4	5	6	7
		montat pe perete din caramida sau b.c.a.			14,69	29,38
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,70	41,97	29,38
	42632562320 3623	Uscator de miini	buc	2,00	755,83	1 511,66
	20511429507 00	Dibluri	buc	4,00	0,35	1,40
37	IB06B k=0.5	Demontarea radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,000	22,46 13,71	67,38 41,13
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,98	41,97	41,13
	29522700076 09	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,75	35,00	26,25
38	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	2,000	1 332,40 29,38	2 664,80 58,76
	71290900106 00	Drenor-canalist	h-om	1,40	41,97	58,76
	28752742000 00	Capac cu rama	buc	2,06	1 250,00	2 575,01
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,33	1,54	20,53
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05	210,00	10,50
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
	26611264330 911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00	75,00	75,00
	26611264330 012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,00	495,00	495,00
	26611264331 011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,00	495,00	495,00
	26611264331 014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	280,00	280,00
	26611264331 010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,00	355,00	355,00
40	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Doar montare materialele beneficiarului	buc	8,000	39,03 27,28	312,24 218,24
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,20	41,97	218,24
	28112368323 52	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,40	60,00	24,00
	29522700076 09	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,00	35,00	70,00
41	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu	buc	8,000	20,78 6,29	166,24 50,36

	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord olandez PPR 25x3/4"				
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,20	41,97	50,36
	31-28752741 10102	Racord olandez PPR d 25X3/4	buc	8,00	13,96	111,68
	29406000030 00	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,12	35,00	4,20
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR d. 25x20 mm	buc	2,000	10,76 7,55	21,51 15,11
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,36	41,97	15,11
	5-287527411 0102	Mufa PPR d 25mm	buc	2,00	2,50	5,00
	29406000030 00	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,04	35,00	1,40
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d. 25 mm	buc	10,000	12,36 7,55	123,55 75,55
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,80	41,97	75,55
	2-287527411 0102	Cot PPR d 25mm	buc	10,00	4,17	41,70
	29406000030 00	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,18	35,00	6,30
44	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d. 25x3.5 mm.	m	12,000	35,29 14,69	423,47 176,27
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,20	41,97	176,27
	5-252121671 0000	Teava PPR 25x3.5 mm	m	12,36	20,00	247,20
45	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	13,000	56,05 7,55	728,71 98,21
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	2,34	41,97	98,21
	28752742010 00	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	13,00	48,50	630,50
46	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	16,000	25,17 13,85	402,77 221,60

	2	3	4	5	6	7
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	5,28	41,97	221,60
	1-252121671 7050	Teava din material plastic d. 20	m	16,32	8,42	137,41
	1-252315671 9430	Cot din material plastic d. 20	buc	1,28	1,21	1,55
	1-252315671 9450	Teu din material plastic d. 20	buc	11,36	1,71	19,43
	1-252315671 9460	Reductie din material plastic d. 20	buc	1,76	3,00	5,28
	29406000029 94	Aparat de sudura	h-ut	0,35	50,00	17,50
47	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord olandez PPR 20x1/2"	buc	15,000	16,19 6,30	242,83 94,43
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,25	41,97	94,43
	30-28752741 10102	Racord olandez PPR d 20x1/2	buc	15,00	9,38	140,70
	29406000030 00	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,22	35,00	7,70
48	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,500	1 146,25 277,28	1 719,38 415,92
	71230100102 00	Betonist	h-om	9,23	41,97	387,38
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,68	41,97	28,54
	26511221004 40	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	454,50	1,54	700,66
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,12	210,00	235,20
	14211022002 90	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	1,03	320,00	329,60
	29522700037 002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,49	50,00	24,50
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,90	15,00	13,50
		<b>Total capitul:</b>				21 738,27
						2 051,06
		<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			61 171,49
						18 239,72
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	27,50 %			5 015,92
						0,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			1 706,22
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			67 893,63
						18 239,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			1 357,87

2	3	4	5	6	7	
					0,00	
	<i>Total</i>	100,00 +			69 251,50	
					18 239,72	
	<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 385,03	
					0,00	
	<i>Total</i>	100,00 +			70 636,53	
					18 239,72	
					70 636,53	
					18 239,72	
	<b>2. Lucrari de montare</b>					
	<b>2.1. Reparatii electromontare</b>					
49	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,730	1 517,90 998,66	1 108,07 729,02
	1	Muncitor	h-om	17,37	41,97	729,02
	95263596562 3	Teava d. 25	m	73,00	3,50	255,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,53	35,00	123,55
50	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,730	520,32 520,32	379,83 379,83
	1	Muncitor	h-om	9,05	41,97	379,83
51	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,730	235,73 235,73	172,08 172,08
	1	Muncitor	h-om	4,10	41,97	172,08
52	Pret de piata	Cablu din fire de cupru PVH VVG - 380 3*1.5 mm2	m	49,000	8,08 0,00	395,92 0,00
	95623265263	Cablu PVH VVG - 380 3*1.5 mm2	m	49,00	8,08	395,92
53	Pret de piata	Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1-380 3*2.5 mm2	m	89,000	10,50 0,00	934,50 0,00
	2-956232652 63	Cablu PVH VVG PV-1-380 3*2.5 mm2	m	89,00	10,50	934,50
54	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	1,000	280,03 9,65	280,03 9,65
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,23	41,97	9,65
	28752744005 01	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,05	257,50	270,38

2	3	4	5	6	7
	<b>Total capitul:</b>				3 270,43
					1 290,58
	<b>Total capitul:</b> <i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 270,43
					1 290,58
	<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	27,50 %			354,91
					0,00
	<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			74,25
					0,00
	<i>Total</i>	100,00 +			3 699,59
					1 290,58
	<i>Cheltuieli de regie</i>	45,00 %			580,76
					0,00
	<i>Total</i>	100,00 +			4 280,35
					1 290,58
	<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			85,61
					0,00
	<i>Total</i>	100,00 +			4 365,96
					1 290,58
					4 365,96
					1 290,58
<b>Total proces-verbal:</b>					
	Cheltuieli directe	lei			75 002,49
	TVA	20,00 %			15 000,50
					90 002,99
	<b>TOTAL:</b>				19 530,30

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



CONSILIUL RAIONAL HINCA  
SECTIA CONSTRUCTII

AVIZ

M. Raleu



INVESTITOR GH Neșea s Neșea s.l Hunești

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 2 din 17.09.18

Obiectul Proiectia IPER Neșea s Neșea s.l Hunești (Blocul alimentat)  
este executat în cadrul contractului nr. 06 din "14" iunie 2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabilă până la \_\_\_\_\_, de către \_\_\_\_\_

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Vera Patrascu - Neșea s.l. Hunești  
Maria Pășcu - șef secție cont. c.  
Celina Petron - șef dir. finante  
Liliana Donica - Dir. Generală  
Gene Ișbu - contabil  
Miha Brățoiu - șef gospodărie  
Valeriu Ogrzeșcu - șef. "Inventar"

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

RT - Hunești Crează Hunești Poneșcu

(numele, prenumele)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 1.09 2018;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 7.09.18 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 2.5 ani luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 292123,45 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: \_\_\_\_\_

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

de finalizat obiectul  
finalizare volumelor conform devizului

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația Blocul alimentat, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și - anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 17 septembrie în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Vera Pateagea

Membri: Maria Rășcu

Galina Baban

Liuha Poșca

Olga Hăber

Lina Mășaru

Vasile Oșipov

Specialiști:

V. Petreș

A. P.

V. B.

I. M.

S. B.

B. P.

V. O.



(numele, prenumele, semnătura)

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea nu este cazul





## A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 06de achiziționare Lucrari de reparatie a blocului alimentarCod CPV: 30000000-9"14" iunie 2018s.Negrea  
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>RENECONS SRL</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Dir.-POPESCU SERGIU</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>STATUT</u> , (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i>  (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>I.P.GIMNAZIUL NEGREA</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Dir-Donica Liuba</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>STATUT</u> , (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i>  (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:Achiziționarea Lucrari de reparatie a blocului alimentar,

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform COP,  
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

"04" Iunie 2018.

- a. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
- Specificația tehnică;
  - Specificația de preț;

- c) *[adaugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*
- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- d. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenle și modalitatea stabilite de Contract.

### **1. Obiectul Contractului**

1.1. Vânzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în Specificație.

### **2. Termeni și condiții de livrare/prestare**

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termenle prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:

*[Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

### **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **292123,45 LEI (Doua sute nouazeci și doua mii una suta douazeci și trei lei 45 bani MD.**  
*(suma cu cifre și litere*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

*[Transfer conform facturii]*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract

### **4. Condiții de predare-primire**

4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă:

a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## 5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

## 6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de pină la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate și/sau Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## 7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## 8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a) Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c) Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor;

d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

## 9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

## 10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este \_\_\_\_\_, în cuantum de \_ % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de \_ % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% din suma Bunurilor nelivrate și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de \_ % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește \_\_\_\_\_ zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de \_ % [indicați procentajul] din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de \_ % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

## 11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## 12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2018**.


12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 14 iunie 2018.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: M.CHISINAU, str. Uzinelor 78 Telefon: 022843612/069423673 Cont de decontare: MD66AG00000022512620463 Banca: MOLDOVA-AGROINDBANK S.A fil. 18 CHISINAU Cod: AGRNMD2X441 Cod fiscal: 1015600026762	Adresa poștală: s.Negrea, mul Hincești Telefon: 026970227 Cont de decontare: MD79TRPDAE311120A14071AB Banca: MF TR Centru-Hincești, mun.Chisinau, str.Puskin 44 Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1013620011476

### 14. Semnăturile părților:

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  	Semnătura autorizată:   Contabil: Înregistrat Nr.: Trezoreria: Data:  

Anexa Nr 1  
 la Contractul Nr 6  
 din data de 14.06.2018

**SPECIFICAȚIA SERVICIILOR**

	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitate buc.	Prețul/ costul	Suma totală
1	2	3	4	5	6
	Lucrări de reparație a cantinei	30000000-9	1	292123,45	292123,45
	Articol - 31120				

**Semnăturile părților**

<p>“Prestatorul”:</p> <p><i>Renecons SRL</i></p> <p><i>opere</i></p> 	<p>“Beneficiarul”:</p> <p><i>Rînj - Homicău</i></p> 
--	--